

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133466	Construcción De Edificio Administrativo En Cobao No. 48	FAFEF-0571-2013	Oaxaca	San Andrés Huastepic	San Andrés Huastepic	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$873,846	\$873,846	\$185,852	\$619,508	\$619,508	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133648	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 53	FAFEF-1069-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$487,176	\$203,528	\$306,625	\$306,625	\$159,343	\$159,343	32.71	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133650	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 53	FAFEF-1038-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133652	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	FAFEF-1015-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$487,176	\$98,608	\$328,694	\$328,694	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133655	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	FAFEF-1072-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133660	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	FAFEF-1020-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$487,176	\$335,101	\$363,334	\$363,334	\$335,101	\$335,101	68.78	\$0	Programa	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133663	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	FAFEF-1075-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133666	Construcción De Un Aula Y Un Taller En Cobao No. 33	FAFEF-0551-2013	Oaxaca	San Agustín Loixcha	San Agustín Loixcha	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,171,275	\$1,171,275	\$0	\$701,230	\$701,230	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133669	Construcción De Un Taller En Cobao No. 24	FAFEF-0550-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$438,450	\$448,570	\$448,570	\$438,450	\$438,450	77.16	\$0	Programa	0	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133675	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 36	FAFEF-1041-2013	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,171	\$487,171	\$0	\$299,810	\$299,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133677	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 36	FAFEF-1076-2013	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133683	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22	FAFEF-1043-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$487,176	\$0	\$321,163	\$321,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133686	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22	FAFEF-1077-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133715	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60	FAFEF-1044-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$929,711	\$929,711	\$383,725	\$736,913	\$736,913	\$232,359	\$232,359	24.99	\$0	Programa	0	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133717	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60	FAFEF-1078-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$94,736	\$94,736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133723	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	FAFEF-1062-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$482,273	\$482,273	\$116,524	\$388,414	\$388,414	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133727	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	FAFEF-1033-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133732	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	FAFEF-1064-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$492,080	\$492,080	\$107,512	\$358,374	\$358,374	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133739	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	FAFEF-1036-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$47,368	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133744	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 49	FAFEF-1067-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$496,994	\$496,994	\$0	\$367,325	\$367,325	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133757	Construcción De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 47	FAFEF-0573-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,030,854	\$1,030,854	\$346,758	\$633,254	\$633,254	\$223,975	\$223,975	21.73	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133768	Construcción De Subestacion Eléctrica Tipo Pedestal En Cobao No. 07	FAFEF-0572-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$122,646	\$187,575	\$187,575	\$94,819	\$94,819	39.51	\$0	Programa	0	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133784	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 21	FAFEF-1057-2013	Oaxaca	San Lucas Quijón	San Lucas Quijón	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$496,984	\$496,984	\$110,429	\$368,096	\$368,096	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133802	Construcción De Un Taller En Cobao No. 51	FAFEF-0577-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$579,164	\$579,164	\$402,331	\$402,331	\$402,331	\$402,331	\$402,331	69.47	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133810	Construcción De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 61	FAFEF-0589-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$996,039	\$996,039	\$557,496	\$996,039	\$996,039	\$369,550	\$369,550	37.10	\$0	Programa	0	100.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133817	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 11	FAFEF-1050-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejula de Crespo	Heroica Ciudad de Ejula de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$467,561	\$467,561	\$329,739	\$331,258	\$331,258	\$329,739	\$329,739	70.52	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133846	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Mojenera	FAFEF-0396-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtahuaca	San Pedro Ixtahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$233,065	\$233,065	\$233,065	\$147,542	\$147,542	\$147,542	\$147,542	63.31	\$0	Kilómetros	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 22763 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133850	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 224	FAFEF-0587-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Bualaja	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$376,273	\$376,273	\$112,882	\$376,273	\$376,273	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200133858	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 255	FAFEF-0586-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,432	\$384,432	\$89,202	\$384,432	\$384,432	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200138695	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz Xilla, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI/1246/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xilla	Santa Cruz Xilla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,078,592	\$7,078,592	\$2,122,814	\$7,076,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3,857	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139337	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 255	FAFEF-0586-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,432	\$384,432	\$89,202	\$297,340	\$297,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139341	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 26	FAFEF-0585-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,432	\$384,432	\$89,202	\$297,340	\$297,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139347	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 182	FAFEF-0584-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Santa María Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,192	\$379,192	\$92,837	\$309,458	\$309,458	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139356	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 151	FAFEF-0583-2013	Oaxaca	Santiago Tepepec	Ocotlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$372,196	\$372,196	\$110,690	\$368,965	\$368,965	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139363	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En Iteño No. 230	FAFEF-1052-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$182,424	\$182,424	\$39,909	\$133,030	\$133,030	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139373	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 231	FAFEF-0581-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,161	\$384,161	\$115,248	\$384,161	\$384,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139378	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En Iteño No.254	FAFEF-1110-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$184,424	\$182,424	\$41,706	\$139,019	\$139,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139388	Construcción De Servicios Sanitarios En Iteño No. 252	FAFEF-0579-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepemeltahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$374,058	\$374,058	\$112,217	\$374,058	\$374,058	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139393	Construcción De Un Aula De Medios En Iteño No. 228	FAFEF-0511-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,929	\$370,929	\$298,580	\$298,580	\$298,580	\$298,580	\$298,580	80.50	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200139400	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Iteño No. 43	FAFEF-1060-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Moro de Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$260,732	\$260,732	\$64,874	\$216,247	\$216,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200140973	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Concepción Papalo, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-1134-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,723,332	\$4,723,332	\$1,417,000	\$4,723,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	657	100.00	0.00	Financiera: ANTIPOPO PARA INICIO DE OBRA / Fisica: SE OTORGO EL ANTIPOPO PARA INICIO DE OBRA / Registro:
OAX00130200143092	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo	FISMMSJG/1980010092 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$181,913	\$181,913	\$181,913	\$181,913	\$181,913	\$181,913	\$181,913	100.00	\$0	Metros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se modificaron las metas por lo que se rebaja el costo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200143142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	FISMMSJG/1980050402 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,023,000	\$1,023,000	\$1,023,000	\$1,023,000	\$1,023,000	\$1,023,000	\$1,023,000	100.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, y a los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143178	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria	FISMMSJG/19800060432 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachihue	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$514,234	\$514,234	\$514,234	\$514,234	\$500,883	\$500,883	\$500,883	97.40	\$0	Aula	70	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: UN AULA DE MEDIOS / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143211	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos	FISMMSJG/1980020232 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estacion Moguñe	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$612,009	\$691,222	\$691,222	\$691,222	\$612,009	\$612,009	\$612,009	88.54	\$0	M2. Concreto hidraulico	1,586	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143374	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles 2da Etapa	FISMMSJG/1980181052 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571,719	\$571,719	\$571,719	\$571,719	\$456,319	\$456,319	\$456,319	79.82	\$0	M2. Concreto hidraulico	504	100.00	79.81	Financiera: / Fisica: 1656 M2 DE CONCRETO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143696	Construcción De Alcantarillado Pluvial Sobre La Calle 20 De Noviembre	FISMMSJG/1980164932 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,230	\$310,230	\$310,230	\$310,230	\$310,230	\$310,230	\$310,230	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143810	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISMMSJG/1980010062 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,280	\$612,280	\$612,280	\$612,280	\$473,714	\$473,714	\$473,714	77.37	\$0	Sistema	4,204	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143882	Rehabilitación De Camino Rural De Paso Real A Arroyo Zarillo	FISMMSJG/1980080522 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$336,288	\$336,288	\$336,288	\$336,288	\$336,288	\$336,288	\$336,288	100.00	\$0	Kilometro	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 4 KM DE CAMINO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200143989	Rehabilitación De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica N.165	FISMMSJG/1980080542 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,981	\$250,981	\$250,981	\$250,981	\$250,981	\$250,981	\$250,981	100.00	\$0	Aula	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: DOS AULAS / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200144041	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo	FISMMSJG/1980010082 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Juan Guichicovi	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$445,695	\$445,695	\$445,695	\$445,695	\$445,695	\$445,695	\$445,695	100.00	\$0	M2. Concreto hidraulico	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200144122	Equipamiento De Aula De Medios En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	FISMMSJG/1980060442 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachihue	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,634	\$140,634	\$140,634	\$140,634	\$140,634	\$140,634	\$140,634	100.00	\$0	Equipo	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200144257	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	FISMMSJG/1980140852 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$557,388	\$557,388	\$557,388	\$557,388	\$557,388	\$557,388	\$557,388	100.00	\$0	M2. Concreto hidraulico	874	100.00	85.98	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200144297	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	FISMMSJG/1980050412 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotlal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$185,471	\$185,471	\$185,471	\$185,471	\$185,471	\$185,471	\$185,471	100.00	\$0	Tanque	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200145899	Construcción De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero"	FISMMSJG/1980100672 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$385,912	\$385,912	\$385,912	\$385,912	\$329,228	\$329,228	\$329,228	85.31	\$0	M2. Bardas, Cercos	153	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: 168 M2 DE AVANCE / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200145962	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISMMSJG/1980110712 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocobate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecución	2013	\$115,290	\$115,290	\$115,290	\$115,290	\$115,290	\$115,290	\$115,290	100.00	\$0	Luminaria	1,044	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SON LUMINARIAS / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200146035	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicado En La Localidad De Santo Domingo Hidalgo	001	Oaxaca	San Mateo Nejápam	Santo Domingo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,539,134	\$1,539,134	\$689,289	\$1,539,134	\$689,289	\$689,289	\$689,289	44.78	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	104	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200146038	Ampliación De La Red De Distribución Y Repotenciación De La Energía Eléctrica En La Venta Paxtlán Y San Andrés Paxtlán Calle San Sebastián	FISM-005	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Energía	En Ejecución	2013	\$694,132	\$694,133	\$694,133	\$694,133	\$694,133	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	60	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS CON PROGRAMA FEDERAL. CDI. EN ESTE TRIMESTRE SOLO SE MINISTRA LA APORTACION MUNICIPAL AUN ESTA EN LIBERACION LA APORTACION FEDERAL Y EL COMPROBANTE RESPECTIVO. ; SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200146049	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISMMSJG/1980070482 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecución	2013	\$190,063	\$190,063	\$190,063	\$190,063	\$190,063	\$190,063	\$190,063	100.00	\$0	Luminaria	1,089	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 120 LUMINARIAS / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200146060	Construcción De Viviendas	FISM-006	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	320	8.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ESTA EN ESPERA DE APROBACION Y LIBERACION DE RECURSOS CON GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL PARA AMPLIAR EL PROYECTO DE LOS BENEFICIARIOS. ;SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200146080	Mejoramiento De Camino Rural	FISM-007	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Kilometros	193	0.50	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200148995	Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Tramo Noruma-Nuyoo-Zaragoza(Ok)	MSL481FISM2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h Ayuntamiento de Santiago Nuyoo	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,164,465	\$2,500,000	\$1,164,465	\$1,335,535	\$1,164,465	\$1,164,465	\$1,164,465	46.58	\$0	Obra	1,900	47.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200149082	Revestimiento De Calles	MSLM8FISM12013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojá	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H Ayuntamiento de san Agustín Tlaxiotepec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$223,711	\$223,711	\$223,711	\$223,711	\$223,711	\$223,711	\$223,711	\$100	100.00	\$0	Obra	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200149124	Construcción Del Sistema De Agua Potable	MAS86FISM22013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	Totojá	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiotepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,796	\$150,796	\$150,796	\$150,796	\$150,796	\$150,796	\$150,796	100.00	\$0	Obra	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200151349	Revestimiento Y Alcantarillado De Caminos Coasechos	MSP229FISM62013	Oaxaca	San Pedro Tezacoalco	San José Rio Meas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H Ayuntamiento de San Pedro Tezacoalco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	\$397,531	100.00	\$0	Obra	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200155544	Rehabilitación De La Loza De Las Aulas De La Escuela Primaria Antonio Caso	01	Oaxaca	Santa María Chachoapam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM, NOCHIXTLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$131,081	\$130,678	\$130,678	\$130,678	\$130,678	\$130,678	\$130,678	100.00	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200154617	Mejoramiento Diversas En La Escuela Primaria Bustamante (Almbrado Con Reflectores)	02	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, TLACOLULA, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$173,907	\$173,907	\$173,907	\$173,907	\$173,907	\$173,907	\$173,907	100.00	\$0	Obra	100	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 10% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% DE SU AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157437	Rehabilitación De Alumbrado Publico	FISMMSJG/1980120782 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecución	2013	\$100,479	\$100,479	\$100,479	\$100,479	\$100,479	\$100,479	\$100,479	100.00	\$0	Luminaria	921	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 75 LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157451	Reconstrucción De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal	018	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San Juan Mazatlan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157537	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Callejones Y Andadores	FISMMSJG/1980411872 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$657,591	\$657,591	\$657,591	\$657,591	\$593,023	\$593,023	\$593,023	90.18	\$0	Acción	250	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157611	Construcción De Alcantarilla Pluvial Sobre La Calle Sin Nombre	FISMMSJG/1980160942 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,485	\$315,485	\$315,485	\$315,485	\$315,485	\$315,485	\$315,485	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 ALCANTARILLA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157634	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	FISMMSJG/1980150892 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogón Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$862,689	\$862,689	\$862,689	\$862,689	\$563,779	\$563,779	\$563,779	65.35	\$0	M2. Concreto hidráulico	400	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157648	Rehabilitación Del Camino Rural Plan De San Luis-Rio Grande	FISMMSJG/1980170992 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,005,430	\$1,005,430	\$1,005,430	\$1,005,430	\$714,836	\$714,836	\$714,836	71.10	\$0	Kilómetros	125	100.00	71.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157670	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso Al Manantial	FISMMSJG/1980130832 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$818,665	\$818,665	\$818,665	\$818,665	\$616,074	\$616,074	\$616,074	75.25	\$0	Kilómetro	500	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157684	Rehabilitación De Camino Rural De Santa Ana - Rio Sarabia (2° Etapa)	FISMMSJG/1980030272 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$690,298	\$690,298	\$690,298	\$690,298	\$631,868	\$631,868	\$631,868	91.54	\$0	Kilómetro	450	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157696	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Clínica	FISMMSJG/1980110752 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$228,960	\$228,960	\$228,960	\$228,960	\$228,960	\$228,960	\$228,960	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 500 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157807	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles (2da Etapa)	FISMMSJG/1980090622 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estacion Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$969,566	\$969,566	\$969,566	\$969,566	\$799,941	\$799,941	\$799,941	82.51	\$0	M2. Concreto hidráulico	250	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157831	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Camino Real	FISMMSJG/1980080592 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$105,562	\$105,562	\$105,562	\$105,562	\$105,562	\$105,562	\$105,562	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: UNA ALCANTARILLA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157878	Rehabilitación De Camino Rural	FISMMSJG/1980110772 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,617	\$316,617	\$316,617	\$316,617	\$316,617	\$316,617	\$316,617	100.00	\$0	Kilómetro	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 4 KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200157984	Revestimiento De Camino Rural De San Juan Guichicovi A Yuxox	FISMMSJG/1980010152 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	100.00	\$0	Kilómetro	340	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200158047	Construcción De Alcantarillado Pluvial Del Acceso Principal Del Centro De Salud	FISMMSJG/1980090622 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estacion Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$123,318	\$123,318	\$123,318	96.64	\$0	Obra	200	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: UNA ALCANTARILLA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200158072	Rehabilitación De Camino Rural	FISMMSJG/1980160952 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$344,330	\$344,330	\$344,330	\$344,330	\$255,623	\$255,623	\$255,623	74.24	\$0	Kilómetros	800	100.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200158194	Construcción De Bardoado Perimetral Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza	FISMMSJG/1980110742 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$292,588	\$292,588	\$292,588	\$292,588	\$292,588	\$292,588	\$292,588	100.00	\$0	M2. Bardas, Cercos	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 80M2 DE BARDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200158228	Ampliación Y Equipamiento A La Unidad Medica Rural	FISMMSJG/1980020262 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estacion Mogón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Salud	En Ejecución	2013	\$147,832	\$147,832	\$147,832	\$147,832	\$147,832	\$147,832	\$147,832	100.00	\$0	Obra	1,586	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200158271	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	FISMMSJG/1980130842 013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$381,425	\$381,425	\$381,425	\$381,425	\$381,425	\$381,425	\$381,425	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200158844	(032-2013) --Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Paraje Güilgu Viejo A Monte Grande En La Localidad De Tierra Blanca San Blas Atempa, Oaxaca--	MSBA-OP/IFISM/124032/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,294,397	\$1,294,397	\$1,294,397	99.57	\$0	Metros Lineales	458	100.00	100.00	Financiera: --OBRA TERMINADA-- / Fisica: --OBRA TERMINADA-- / Registro: AVANCE FINANCIERO SE PAGO LA 2A ESTIM. FINQUITO, SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS DE LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: EL AVANCE FISICO SE CALIFICA EN UN 100%, CABE HACER MENCION QUE ESTA PENDIENTE LA
OAX00130200159371	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable 10 Arenal (Calle Chihuahua)	001	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$362,310	\$362,210	\$360,748	\$360,748	\$360,748	\$360,748	\$360,748	99.60	\$0	Pozo	13.860	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLO SE RESTA POR PAGAR 1562.00- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200159386	Construcción De Guarniciones En Las Calles Durango Y Monterrey	002	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,968	\$210,965	\$191,259	\$191,259	\$191,259	\$191,259	\$191,259	90.66	\$0	Metro Lineal	375	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160597	Construcción De Cercado Perimetral 2da. Etapa En La Escuela Primaria "Niños Heroes"	023	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Loma Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$243,202	\$243,202	\$243,202	\$243,202	97.28	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160625	Construcción De 10 Viviendas Rurales	015	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Nuevo Centro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$780,387	\$850,000	\$490,387	\$490,387	\$490,387	57.69	\$0	Vivienda	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160654	Construcción De 25 Viviendas Rurales	016	Oaxaca	San Juan Mazatlan	La Palestina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$985,672	\$985,672	\$985,672	63.59	\$0	Vivienda	25	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200160724	Reconstrucción De Camino Rural Y Alcantarillado	032	Oaxaca	San Juan Mazatlan	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	94.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162041	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En La Telesecundaria	001	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Suchil	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$911,568	\$911,568	\$911,568	\$911,568	\$841,247	\$841,247	\$841,247	92.29	\$0	aulas	332	70.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162342	Construcción De Mod. De 3 Aulas Estruct. De 6x8 M	MSLT229FISM002/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Rio Nube	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,390,890	\$1,384,895	\$1,384,895	\$1,384,895	99.57	\$0	Aula	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162386	Construcción De Mod. De 3 Aulas Estruct. 6x8 M	MSLT229FISM003/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	Rio de Talea	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,375,800	\$1,375,800	\$0	\$1,375,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	150	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: ESTA OBRA SOLO LE FALTA ACABADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162462	Construcción De Puente Vehicular Rio Raton Grande	FISMMSL229004/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,042,670	\$1,395,000	\$1,042,670	\$1,042,670	\$1,042,670	74.74	\$0	Puente	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162539	Construcción De 6 Aulas En Dos Plantas De La Escuela Primaria(Primera Etapa)	FISMMSL229005/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Cantizal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,767,789	\$1,767,789	\$1,476,155	\$1,767,789	\$1,476,155	\$1,476,155	\$1,476,155	83.50	\$0	Aula	350	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: EN ESTE TRIMESTRE EL AVANCE FISICO QUE LLEVA ESTA OBRA ES TRES UALAS FALTA SOLO EL ACABADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162681	Construcción De Un Puente Vehicular De Rio Arador	FISMMSL229008/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,037,691	\$1,390,000	\$1,037,691	\$1,037,691	\$1,037,691	74.65	\$0	Puente	300	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: ESTA OBRA NO SE VA PODIENDO AVANZAR POR CUESTIONES DE LAS LLUVIAS / Registro: OBRA PARADA POR CUESTIONES DE LA LA NATURALEZA(LAS LLUVIAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162739	Terminación De La Tercera Etapa El Palacio Municipal	MSLT229FORTAMUN001/2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,958,900	\$2,958,900	\$1,374,435	\$2,958,900	\$1,374,435	\$1,374,435	\$1,374,435	46.45	\$0	Obra	300	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162859	Rehabilitación De Camino Rural "Chimaltepec"	006	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San Pedro Chimaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,799,529	\$1,799,529	\$1,619,860	\$1,799,529	\$1,552,418	\$1,552,418	\$1,552,418	86.27	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200162958	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza 1ra. Etapa	001	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$475,000	\$475,000	\$433,163	\$475,000	\$475,000	\$433,163	\$433,163	91.19	\$0	Metro Cuadrado	2,060	100.00	0.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130200162971	Construcción De Puente Vado En El Camino Rural La Esperanza II Sección-Ejido Vizante Guerrero	034	Oaxaca	San Juan Mazatlan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	71.43	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200163002	Revestimiento Y Alcantarillado De Camino Rural Sta. Maria Villahermosa	020	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Santa Maria Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$387,000	\$500,000	\$244,641	\$244,641	\$244,641	48.93	\$0	Kilometro	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200163040	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza 2da. Etapa	002	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$365,000	\$365,000	\$322,995	\$365,000	\$365,000	\$322,995	\$322,995	88.49	\$0	Metros Cuadrados	2,060	75.00	0.89	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro:
OAX00130200163264	Construcción De Sanitarios Dentro Del Centro De Preescolar En El Municipio De San Agustín Chayuco	005	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco, Oaxaca	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$57,000	\$57,000	\$55,000	\$57,000	\$57,000	\$55,000	\$55,000	96.49	\$0	Obra	60	100.00	0.96	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020013496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020016266	Pavimentación De La Calle Principal De La Localidad De Linda Vista Herradura	01	Oaxaca	San Andrés Nuxto	Linda Vista Herradura	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,866,038	\$2,465,408	\$2,465,408	\$1,940,878	\$1,940,878	\$1,940,878	\$1,940,878	78.72	\$0	-1	1,000	70.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200163343	Construcción De Anexo De Centro De Salud En La Agencia De San Felipe Chayuco	006	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Chayuco Oaxaca	Salud	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$37,883	\$65,000	\$65,000	\$37,883	\$37,883	\$8.28	\$0	Obra	188	100.00	0.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:	
OAX00130200165028	Gestión Y Administración De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (Desarrollo Institucional)	FAISM-283-001-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$346,661	\$346,661	\$346,661	\$346,661	\$277,329	\$277,329	\$277,329	80.00	\$0	Proyecto	7,611	100.00	80.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUERDO AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO / Fisica: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUERDO AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200165068	Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (Gastos Indirectos)	FAISM-208-002-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,992	\$519,992	\$519,992	\$519,992	\$415,994	\$415,994	\$415,994	80.00	\$0	Proyecto	7,611	100.00	80.00	Financiera: LA ACCIÓN ESTÁ EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO PROYECTADO / Fisica: LA ACCIÓN ESTÁ EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO PROYECTADO / Registro: SISTEMA:	
OAX00130200165213	Mantenimiento De Vehículos Utilizados En Obra Publica	312	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$11,898,876	\$90,500	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	77.35	\$0	Pago	0	100.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA REVISION
OAX00130200166853	Pavimentación De La Calle Avenida Principala Base De Concreto Hidraulico	1	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YAEÉ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS F-III-F-IV Y R-28-F-III SE HA EJERCIDO AL 100% / Fisica: AL MOMENTO SE LLEVA UN AVANCE DE 100 % DEL AVANCE FISICO CON RESPECTO AL RECURSO EJERCIDO DEL F-III / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO IV Y RECURSOS DEL RAMO 28: POR UN IMPORTE TOTAL DE \$1,390,520.00. EL CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO III \$671,715.00 FONDO IV \$529,542.11 RAMO 28 \$189,262.89 SE HA CE LA ACIARACION CIVIL A LA FEF/HA/FE/HA...	
OAX00130200167162	Modernización Y Ampliación Del Camino San Agustín Chayuco - Santa Catarina Mechoacan, Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 8780, Subtramo A Modernizar Del Km. 6999 Al Km. 8780	PIBAI-1158-2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,237,360	\$1,237,360	\$364,392	\$1,237,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	2,049	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200168152	Construcción De Un Aula Audiovisual En La Telesecundaria	003	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$902,179	\$902,179	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	49.88	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	500	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200168173	Terminación Del Palacio Nuevo	MMR-40-001-2013	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. Ayuntamiento	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$819,597	\$819,597	\$819,597	\$819,597	\$819,597	\$819,597	\$819,597	100.00	\$0	Obra	2,438	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200169621	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	01	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		FRANCISCO REYER HERNANDEZ	Salud	En Ejecución	2013	\$3,349,024	\$3,349,024	\$3,349,024	\$3,349,024	\$1,802,863	\$1,802,863	\$1,802,863	\$3.83	\$0	Familia	2,134	100.00	54.00	Financiera: / Fisica: SE APLICA FISIM 2012 POR 1,580,700 / Registro: NINGUNO	
OAX00130200169725	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico	03	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,852,049	\$3,945,680	\$3,945,680	\$3,945,680	\$1,837,870	\$1,837,870	\$1,837,870	\$1,837,870	46.58	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,134	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO
OAX00130200169785	Construcción De Puente Vehicular Y Peatonal El Paraiso	06	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ARQUITECTURA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JETSZAUUR SA DE CV	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,791,335	\$1,791,335	\$1,791,335	\$1,791,335	\$1,791,335	\$1,791,335	\$1,791,335	100.00	\$0	Puente	2,134	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO	
OAX00130200169841	Construcción De Cubierta Metálica En La Esc. Primaria Juukijaján	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,659,286	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Alumno	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO	
OAX00130200169873	Construcción De Cubierta En Plantel Cecyle N° 17	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,659,286	\$600,000	\$600,000	\$163,730	\$163,730	\$163,730	\$163,730	27.29	\$0	Alumno	270	100.00	27.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO	
OAX00130200169992	Rehabilitación De Sanitarios Públicos	8	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$418,190	\$418,190	99.57	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200170140	Construcción De Drenaje En La Localidad De San Jose Yalandyoy	-	Oaxaca	Santa Cruz Nandaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h ayuntamiento de santa cruz nandaco	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200170716	Techado De La Plaza Cénica De La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	12	Oaxaca	Santa Catarina Ixtpejil	El Punto	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA IXTPEJIL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$791,265	\$540,169	\$540,169	\$540,169	\$540,169	\$540,169	\$540,169	\$540,169	100.00	\$0	TECHADO	501	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130200171376	Adquisición De Equipo De Transporte	01	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$208,000	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	100.00	\$0	Vehículo	2,772	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171427	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Av. Juárez	03	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZACHILA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,296,295	\$2,296,295	\$2,296,295	\$2,296,295	\$2,296,295	\$2,296,295	\$2,296,295	\$2,296,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171486	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Soledad Peras	15	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$765,245	\$765,245	\$765,245	\$765,245	\$765,245	\$765,245	\$765,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171528	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	04	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$843,322	\$843,322	\$432,611	\$432,611	\$432,611	\$432,611	\$432,611	51.30	\$0	Metros Cuadrados	3,497	51.29	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171601	Construcción De Puentes Vehiculares Sobre El Río De Morales En El Barrio De San Miguel	05	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PERAS, OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$2,610,201	\$2,610,201	\$1,810,928	\$1,810,928	\$1,810,928	\$1,810,928	\$1,810,928	69.38	\$0	Metros Lineales	480	25.05	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171689	Construcción De Aula Tipo Regional (x8 En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón En La Localidad De La Brjería	07	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brjería	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$480,000	\$480,000	\$206,989	\$206,989	\$206,989	\$206,989	\$206,989	43.12	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	80	43.12	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171745	Construcción Del Drenaje Sanitario	MSMP-OAX/FISM426/0001/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,629,959	\$1,629,959	\$1,629,959	\$1,629,959	\$1,629,959	\$1,629,959	\$1,629,959	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171795	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Escuela Telesecundaria,	MSMP426F-III002/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	San José Contreras	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Energía	En Ejecucion	2013	\$120,827	\$120,827	\$120,827	\$120,827	\$120,827	\$120,827	\$120,827	100.00	\$0	Poste	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171819	Red De Distribución Y Ampliación Mano De León Tepantec	MSMP426F-III003/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Mano de León Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Energía	En Ejecucion	2013	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171848	Rehabilitación De La U.M.R. Imss Oportunidades	MSMP426F-III003/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$756,315	\$756,315	\$756,315	\$756,315	\$756,315	\$756,315	\$756,315	100.00	\$0	Obra	809	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171902	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal El Carrizal Tepantec	MSMP426F-III007/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	\$625,250	100.00	\$0	Obra	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171950	Rehabilitación De Camino Km. 1 100.00 E.C. (Morales Uno) - San Mateo Tepantec	MSMP-OAX/FISM426/0009/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$487,314	\$487,314	\$487,314	\$487,314	\$487,314	\$487,314	\$487,314	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200171983	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal (Segunda Etapa),	MSMP426F-III009/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$665,954	\$665,959	\$665,959	\$665,959	\$665,959	\$665,959	\$665,959	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172000	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal	MSMP426F-III012/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Letra Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$237,481	\$237,481	\$237,481	\$237,481	\$237,481	\$237,481	\$237,481	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172004	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Albergue Municipal	28	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$883,600	\$883,600	\$0	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$0	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130200172018	Construcción De Casa De Salud	MSMP-OAX/FISM426/0013/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Tierra Caliente Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$407,226	\$407,226	\$407,226	\$407,226	\$407,226	\$407,226	\$407,226	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172030	Rehabilitación De Camino Rural E.C. (Manzanillo - Buenavista) - El Carrizal Del Km 0.00 Al Km 1.400	MSMP-OAX/FISM426/0014/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Manzanillo Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$876,113	\$876,113	\$876,113	\$876,113	\$876,113	\$876,113	\$876,113	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172053	Rehabilitación Y Construcción De Centro De Salud	MSMP426F-III016/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$1,450,685	\$1,450,685	\$1,450,685	\$1,450,685	\$1,450,685	\$1,450,685	\$1,450,685	100.00	\$0	Obra	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172054	Infraestructura Basica De Salud	03	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Salud	En Ejecucion	2013	\$390,000	\$390,000	\$0	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	100.00	\$0	Obra	6,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130200172072	Construcción Del Servicio Sanitario En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata,	MSMP426F-III018/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$763,753	\$763,753	\$763,753	\$763,753	\$763,753	\$763,753	\$763,753	100.00	\$0	Obra	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172085	Rehabilitación Del Camino Rural Buenavista A Cañada De Espina	MSMP426/001/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLAS, DISTRITO ETLA, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$828,910	\$828,910	\$828,910	\$828,910	\$828,910	\$828,910	\$828,910	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172108	Compra De Proyecto Ejecutivo De Obra	01	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$78,306	\$78,306	\$78,306	\$78,306	\$78,306	\$78,306	\$78,306	100.00	\$0	-1	1	31.79	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172129	Pago De Gestión Y Administración Municipal	02	Oaxaca	San Miguel Peras	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA, OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$164,220	\$164,220	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	82.21	\$0	-1	3,497	41.10	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200172271	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Cuauhtémoc	fam-1212-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		h Ayuntamiento de Oaxaca de Juarez	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$686,592	\$686,592	\$0	\$686,592	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200172432	Pavimentación De 1843 M2 De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Santa María Tepantlali	01	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	100.00	\$0	Obra	0	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX00130200172546	Mantenimiento Y Conservación De 1 Km De La Calle Principal De La Capilla Santa Cruz A La Desviación El Mirador	02	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,656	\$154,948	\$154,948	\$154,948	\$154,948	\$154,948	\$154,948	100.00	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX00130200172552	Regularización De La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Cerro Coscoche	03	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Coscoche	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Energía	En Ejecución	2013	\$730,000	\$730,000	\$593,125	\$593,125	\$593,125	\$593,125	\$593,125	\$593,125	81.25	\$0	Obra	0	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130200172924	Rehabilitación Del Tramo Del Pálpame A La Cumbre	FISMEC101092013	Oaxaca	San Andrés Zabache	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE, EJUTLA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Obra	726	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130200173328	Remodación De Los Baños Y Pintura Del Jardín De Niños Miguel Hidalgo	FISMMTF5450042013	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$111,229	\$111,229	\$111,229	\$111,229	\$111,229	\$111,229	\$111,229	\$111,229	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173501	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.R. Margarita Maza De Juarez	FAM-0374-2012	Oaxaca	Sanilguay Texitlán	Sanilguay Sothiltepec	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	0	1.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173824	Construcción De Servicios Sanitarios En Lote No. 147	FAFEF-0515-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,866	\$360,866	\$175,390	\$360,866	\$360,866	\$95,900	\$95,900	26.58	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173825	Construcción De Un Aula De Medios En Lote No. 146	FAFEF-0514-2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,373	\$351,373	\$145,384	\$302,125	\$302,125	\$78,209	\$78,209	22.26	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173826	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Lote No. 243	FAFEF-1055-2013	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$635,906	\$635,906	\$190,772	\$635,906	\$635,906	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173828	Construcción De Servicios Sanitarios En Lote No. 238	FAFEF-0512-2013	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$364,379	\$364,379	\$95,039	\$316,798	\$316,798	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173829	Construcción De Servicios Sanitarios En Lote No. 126	FAFEF-0529-2013	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$364,379	\$364,379	\$95,039	\$316,798	\$316,798	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173831	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Lote No. 245	FAFEF-1109-2013	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$634,759	\$634,759	\$0	\$607,573	\$607,573	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173832	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Lote No. 245	FAFEF-1112-2013	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,902	\$58,902	\$0	\$58,902	\$58,902	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173833	Construcción De Servicios Sanitarios En Lote No. 136	FAFEF-0522-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,856	\$370,856	\$0	\$334,190	\$334,190	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173835	Reparaciones Generales En Cbl No. 3	FAFEF-0567-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$57,375	\$60,000	\$60,000	\$57,375	\$57,375	95.63	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173836	Construcción De Red Eléctrica Exterior Y Ampliación De Barda Perimetral En Colmar No. 05	FAFEF-0545-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$919,462	\$919,462	\$183,808	\$873,344	\$873,344	\$75,438	\$75,438	8.20	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173852	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	FAFEF-1047-2013	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$229,159	\$763,864	\$763,864	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173853	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21	FAFEF-1049-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$151,247	\$504,155	\$504,155	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173855	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 22	FAFEF-1081-2013	Oaxaca	Sanilguay Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$496,876	\$563,201	\$563,201	\$468,451	\$468,451	\$45.53	\$0	Programa	0	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173857	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Dirección Y Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Una Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	FAFEF-1056-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Ávaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$952,638	\$952,638	\$228,494	\$952,638	\$952,638	\$228,494	\$228,494	23.99	\$0	Programa	0	100.00	38.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobah No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200133861	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 30	FAFEF-1066-2013	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$0	\$514,006	\$514,006	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173869	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 193	FAFEF-0518-2013	Oaxaca	San Pedro Icalián	San Felipe Tilpam	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$366,669	\$366,669	\$79,792	\$265,973	\$265,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173870	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En lebo No. 244	FAFEF-1051-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Amoyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$162,383	\$162,383	\$0	\$158,684	\$158,684	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173872	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Letrina En lebo No. 94	FAFEF-1053-2013	Oaxaca	Tamezte de Zaragoza	Tamezte de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$260,732	\$260,732	\$210,504	\$260,732	\$260,732	\$210,504	\$210,504	80.74	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173874	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 221	FAFEF-0528-2013	Oaxaca	San Pedro Ocotepic	San Pedro Ocotepic	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$357,199	\$357,199	\$97,672	\$325,574	\$325,574	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	76.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173875	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 200	FAFEF-0527-2013	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,045	\$367,045	\$93,608	\$312,025	\$312,025	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	67.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173876	Construcción De Un Aula De Medicos En lebo No. 32	FAFEF-0526-2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$365,147	\$365,147	\$91,670	\$305,565	\$305,565	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173878	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En lebo No. 250	FAFEF-1008-2013	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$260,732	\$260,732	\$260,732	\$260,732	\$260,732	\$260,732	\$260,732	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173880	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En lebo No. 253	FAFEF-1108-2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$327,401	\$327,401	\$84,229	\$280,764	\$280,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173884	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbita No. 10	FAFEF-1054-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,732	\$300,732	\$77,614	\$258,713	\$258,713	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173886	Reparación De Servicios Sanitarios En Cbita No. 92	FAFEF-0508-2013	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173887	Reparaciones Generales En Cbita No. 9	FAFEF-0507-2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$24,254	\$80,845	\$80,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173888	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbita No. 252	FAFEF-1048-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,632	\$502,632	\$106,142	\$353,808	\$353,808	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173890	Adquisición De Equipos De Computo Para Cbita No. 131	FAFEF-0539-2013	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173891	Reparaciones Generales En Cbita No. 109	FAFEF-0509-2013	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Programa	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173892	Construcción De Subestacion Elctrica En Cbita No. 201	FAFEF-0538-2013	Oaxaca	Villa Soles de Vega	Villa Soles de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$63,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173893	Construcción Y Equipamiento De Dis Aulas En Cbita No. 75	FAFEF-1039-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,732	\$300,732	\$106,484	\$106,484	\$106,484	\$106,484	\$106,484	35.41	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173895	Construcción De Barda Perimetral En Cbita No. 231	FAFEF-0521-2013	Oaxaca	Santa María Huatulo	Bahía de Santa Cruz Huatulo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173896	Construcción De Barda Perimetral En Cbita No. 264	FAFEF-0523-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$83,329	\$83,329	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173898	Reparaciones Generales En Cbita No. 91	FAFEF-0555-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepic	Ciudad Ixtepic	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$77,362	\$77,362	\$19,079	\$63,597	\$63,597	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173899	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbita No. 107	FAFEF-1045-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$228,566	\$228,566	\$127,773	\$213,075	\$213,075	\$91,215	\$91,215	39.91	\$0	Programa	0	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173901	Construcción De Servicios Sanitarios En Cbita No. 123	FAFEF-0546-2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$97,984	\$326,612	\$326,612	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobau No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173902	Reparaciones Generales En Cblis No. 150	FAFEF-0520-2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$0	\$62,736	\$62,736	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173903	Construcción Y Equipamiento De Un Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31	FAFEF-1065-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$180,721	\$602,402	\$602,402	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173905	Construcción Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	FAFEF-1068-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$418,851	\$418,851	\$0	\$232,622	\$232,622	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173907	Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02	FAFEF-1012-2013	Oaxaca	Santa María Atolepec	Santa María Atolepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$356,065	\$356,065	\$356,065	\$356,065	\$356,065	\$356,065	\$356,065	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173909	Construcción Y Equipamiento De Un Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	FAFEF-1070-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepaltepec	Santo Domingo Tepaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$197,782	\$659,273	\$659,273	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173911	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13	FAFEF-1025-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$672,717	\$672,717	\$145,543	\$485,144	\$485,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173913	Construcción Y Equipamiento De Un Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Múltiples Cecyle No. 31	FAFEF-1034-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,110,663	\$1,110,663	\$740,619	\$808,481	\$808,481	\$740,619	\$740,619	66.68	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173917	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Cancha De Usos Múltiples Y Juro De Contención En Cecyle No. 32	FAFEF-1046-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,593,993	\$1,593,993	\$320,501	\$1,068,338	\$1,068,338	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	1.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173919	Construcción De Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Especialidades De Informática Y Yecoflexión Industrial Del Ropa En Icapep De Asunción Nochitlán	FAFEF-1061-2013	Oaxaca	Asunción Nochitlán	Asunción Nochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,500	\$18,500	\$0	\$18,500	\$18,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173921	Construcción Y Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Especialidades De Informática Y Producción Industrial De Alimentos Para Icapep De Acatlán De Pérez Figueroa	FAFEF-1063-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,500	\$18,500	\$0	\$18,500	\$18,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173923	Construcción De Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Y Serv Turísticos En Icapep De San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Obrera)	FAFEF-1082-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173924	Construcción De Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Y Serv Tur En Icapep De San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Obrera)	FAFEF-1083-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$151,250	\$151,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173925	Construcción De Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Especialidades De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapep De Miahuastlán De Porfirio Díaz	FAFEF-1058-2013	Oaxaca	Miahuastlán de Porfirio Díaz	Miahuastlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,500	\$18,500	\$11,637	\$11,637	\$11,637	\$11,637	\$11,637	62.90	\$0	Programa	0	100.00	70.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173926	Construcción De Panteón Velázquez Xonene Ubicado En El Kilómetro 5 903 15 Del Camino San Pedro Pochutla Xonene, En El Cruce Del Río Grande 2da Etapa	PIBAI-0951-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POC HUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$15,143,218	\$15,143,218	\$4,542,965	\$15,143,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	267	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173928	Modernización Y Ampliación Del Camino De San Juan Cacahuatlpec: Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo A Modernizar Del Km 2 243 Al Km 3 000.	PIBAI-1096-2013	Oaxaca	San Juan Cacahuatlpec	San Francisco Sayulitepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,615,453	\$3,615,453	\$1,081,586	\$3,605,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	629	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130200173930	Modernización Y Ampliación Del Camino Km 180e C. (Pinolepa Nacional- Salina Cruz) Santo Domingo De Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000 Subtramo A Modernizar Del Km 9 000 Al Km 10 500	PIBAI-1219-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,722,222	\$5,722,222	\$2,743,335	\$5,722,222	\$1,466,668	\$1,466,668	\$1,466,668	25.63	\$0	Kilómetro	1,485	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio y estimación / Fisica: se están verificando el avance en obra / Registro:
OAX00130200173931	Construcción Del Camino Velázquez Santa María Temaxcaltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000 Sub Tramo A Construir Del Km 17 500 Al 20 000	PIBAI-1243-2013	Oaxaca	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,170,434	\$10,170,434	\$3,050,719	\$10,169,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,517	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130200173932	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Motepoc-Santos Reyes Nopala)-Santa María Magdalena Tiltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 850, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 850 Al Km 4 850	PIBAI-1283-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,980,000	\$7,980,000	\$2,394,000	\$7,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,263	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200173933	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Gabriel Mitepec-Santos Reyes Nopalá)-Santa María Magdalena Tliltepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4.850 Subt A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000 Com. 2012, 11	PIBAI-1285-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALÁ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,988,978	\$3,988,978	\$1,196,693	\$3,988,978	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,263	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130200174242	Equipoamiento Del Laboratorio De Computo Para Celis No. 240	FAFEF-0553-2013	Oaxaca	San Pedro Matepec	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174251	Equipoamiento De Laboratorio De Computo Para Celis No. 168	FAFEF-0554-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174257	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipoamiento Para El Taller De Turismo, Inglés, Confección Industrial De Ropa Y Dirección De Cecañi No. 148	FAFEF-0566-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$142,550	\$142,550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174259	Equipoamiento De Las Especialidades De Inglés, Turismo, Informática, Enfermería Y Oficinas Administrativas Para Cecañi No. 195	FAFEF-0608-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$164,200	\$164,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174260	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipoamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automóvil, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecañi No. 67	FAFEF-1002-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$162,368	\$162,368	\$107,541	\$162,368	\$162,368	\$60,040	\$60,040	36.98	\$0	Programa	0	1.00	8.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174266	Equipoamiento De Los Talleres De Alimentos Y Bebidas, Mantenimiento Automóvil Y Servicios De Belleza Para Cecañi No. 68	FAFEF-0613-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$85,511	\$85,511	\$0	\$85,511	\$85,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174285	Equipoamiento De Las Especialidades De Informática Y Artesanías Familiares Para Icaepet De Ciudad Itepec	FAFEF-0611-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$172,500	\$172,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130200174287	Equipoamiento De Las Especialidades De Informática, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icaepet De Oaxaca De Juárez	FAFEF-0609-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$202,500	\$202,500	\$0	\$202,500	\$202,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174288	Construcción De Escuelas Perimetral De Mañá Y Equipoamiento De Las Especialidades De Informática Y Producción Industrial De Alimentos Para Icaepet De Santiago Matatlán	FAFEF-1059-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,500	\$18,500	\$0	\$18,500	\$18,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174291	Construcción De Escuelas Perimetral De Mañá Y Equipoamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	FAFEF-1127-2013	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Pedro Sochiápan	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$0	\$690,812	\$690,812	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174406	Construcción De Un Naula En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-0636-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Caboza del Río	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$341,214	\$341,214	\$327,116	\$341,214	\$341,214	\$327,116	\$327,116	95.87	\$0	Aula	0	1.00	0.75	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174413	Construcción De Un Anexo, Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	FAM-0679-2013	Oaxaca	Santiago Juhtlahuaca	Llano de Juárez Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,403	\$417,403	\$125,221	\$417,403	\$417,403	\$0	\$0	0.00	\$0	1 ANEXO Y 1 OBRA	0	2.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174417	Construcción De Un Aula En Telesecundaria ( Río Metales)	FAM-0681-2013	Oaxaca	Santiago Juhtlahuaca	Río Metales	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,672	\$390,672	\$117,202	\$390,672	\$390,672	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174418	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria ( Concepción Itunyoso)	FAM-0680-2013	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$812,099	\$812,099	\$243,630	\$812,099	\$812,099	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174423	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1217-2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachabco	Bentón Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$656,719	\$656,719	\$197,016	\$656,719	\$656,719	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174461	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo López Mateos	FAM-2034-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$147,358	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174464	Construcción De Un Aula Ene Scuola Secundaria Técnica No. 32	FAM-2038-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174469	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2042-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174472	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2043-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$22,500	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130200174485	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 34	FAM-2297-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$175,798	\$320,000	\$320,000	\$175,798	\$175,798	54.94	\$0	Aula	0	1.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300174643	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Los Pueblos Marginados De Nichitlan	-	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$9,228,312	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: PARA ESTE PROYECTO AUN NO SE HA RECIBIDO RECURSO ALGUNO / Fisica: / Registro: las obras especificadas con modificación en el presupuesto fue debido a la aplicación del incremento de las aportaciones recibidas por el municipio en este periodo fiscal.
OAX00130300174652	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-0678-2013	Oaxaca	Pulla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,637	\$351,637	\$105,491	\$351,637	\$351,637	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300174659	Construcción De Un Aula Aen J.N.U. Rafael Ramirez	FAM-2029-2013	Oaxaca	San Miguel Tacamama	San Miguel Tacamama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$267,512	\$320,000	\$320,000	\$267,512	\$267,512	83.60	\$0	Aula	0	1.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300174674	Reparaciones Generales En J.N.U. Manuel Gutierrez Najera	FAM-2033-2013	Oaxaca	San Miguel Tacamama	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$77,348	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300174875	Construcción De Casa De Salud	FAFEF0481/2013	Oaxaca	Matias Romero Averdado	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2013	\$952,209	\$952,209	\$952,209	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	31.51	\$0	CASAS DE SALUD	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23421 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300174923	Construcción De Paso A Deseñvel Vial En El Cruce De 5 Señores (3a. Etapa)	-	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,901,323	\$80,901,323	\$80,901,323	\$36,574,270	\$36,574,270	\$36,574,270	\$36,574,270	45.21	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23675 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300174927	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles	FAFEF0797/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	12,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174946	Construcción Del Sistema De Agua Potable(Línea De Conduccion)	FAFEF2741/2013	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitlan	Santo Domingo Yanhuitlan	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$825,446	\$825,446	\$247,634	\$825,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	992	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174955	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Benito Juarez, Independencia Y 21 De Marzo.	FAFEF1189/2013	Oaxaca	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,749,040	\$4,794,010	\$4,794,010	\$4,794,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	922	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300174966	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF11234/2013	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$831,808	\$831,808	\$831,808	\$831,808	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	803	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175104	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Intepac (1a. Etapa)	FAFEF0743/2013	Oaxaca	Santa Maria Atzompa	Santa Maria Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175191	Construcción Complejo Deportivo Zona Portiente	FONREGION3455/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	1057 Fondos Metropolitanos		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$88,039,237	\$88,039,237	\$88,039,237	\$88,039,237	44.02	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23713 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300175803	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0428-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Maria Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,016,773	\$2,016,773	\$594,515	\$2,016,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	368	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175813	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0429-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Luz Rahelle	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,366,550	\$2,366,550	\$667,820	\$2,366,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	368	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175819	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa	FISE-0716-2013	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Clenequilla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,373,267	\$1,373,267	\$403,168	\$1,373,267	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	972	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175821	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0430-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,643,603	\$1,643,603	\$0	\$1,643,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	448	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175824	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0431-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Sabana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,308,798	\$4,308,768	\$0	\$4,308,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	406	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175827	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0432-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Copala	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,341,452	\$2,341,452	\$0	\$2,341,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	410	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175831	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0436-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,248,771	\$1,248,771	\$368,113	\$1,248,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	453	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX00130300175845	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a Etapa (Cot. Antocha Populartu)	FAFEF-0484-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,161,955	\$2,161,955	\$1,221,535	\$2,161,955	\$841,221	\$841,221	\$841,221	\$841,221	38.91	\$0	Sistema	575	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175848	Construcción Del Sistema De Agua 2a Etapa	FAFEF-465-2013	Oaxaca	Cuixtlan de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,881,384	\$1,881,384	\$550,351	\$1,881,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	901	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaa No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175850	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 40m3 Incluye Ampliación De La Red Y Equipo De Bombeo	FAFEF-0991-2013	Oaxaca	San Andrés Zaulla	Alamán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$827,110	\$827,110	\$0	\$827,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	855	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175853	Construcción De La Red Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-1198-2013	Oaxaca	San Francisco Cajones	San Miguel Cajones	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$994,750	\$994,750	\$292,452	\$994,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	192	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175862	Construcción De La 1a Etapa Del Colector Sanitario Longitud 797.27 Ml. (Calle Adama)	FAFEF-1236-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,994,592	\$1,994,592	\$487,605	\$1,994,592	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colector	3,981	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175871	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FONREGION-2282-2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	San Sebastián Xochimilco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$222,530	\$222,530	\$222,530	\$222,530	\$222,530	\$222,530	\$222,530	100.00	\$0	Sistema	416	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175881	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (D)	FONREGION-2288-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$160,000	\$160,000	\$159,068	\$160,000	\$159,068	\$159,068	\$159,068	99.42	\$0	Estudio	1,231	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175888	Modernización Y Ampliación Del Camino De San Juan Cacahuatlpec-San Francisco Sayulpec, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 243 Al Km. 3 000	FAFEF/097/2013	Oaxaca	San Juan Cacahuatlpec	San Francisco Sayulpec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		h ayuntamiento de san juan cacahuatlpec	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$677,897	\$677,897	\$202,797	\$677,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	629	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175917	Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Rancho Viejo	RG23/3144/2013	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,013	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175925	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-0426-2013	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$709,559	\$709,559	\$209,214	\$709,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	138	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175926	Introducción De Energía Eléctrica Con Paneles Solares	FAFEF/1235/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,046,467	\$1,046,467	\$313,940	\$1,046,467	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175931	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-0427-2013	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Díaz	San Miguel Yogvana	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,086,533	\$2,086,533	\$615,014	\$2,086,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	138	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175935	Hidráulico De Las Calles Francisco I. Madero, Porfirio Díaz Y Prolong. De Independencia.	RG23/3136/2013	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN COLORADO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	5,561	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300175990	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045031	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAOATZINTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,103	1.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176114	Adquisición De 8 Camiones Recicladores De Residuos Para 6 Municipios De Oaxaca	SEMARNAT-3151-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,333,250	\$5,333,250	\$0	\$5,333,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	190,396	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176120	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecoaatl-San Pedro Coapetlatlán-San Lorenzo Cuacacuiltillo-Santa Ana Aleixtlahuaca, Del Km. 000 Al Km. 3800, Subtramo A Mod. Del Km. 2 000 Al Km. 3 800	PIBAI-1221-2013	Oaxaca	Santa Ana Aleixtlahuaca	Santa Ana Aleixtlahuaca	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,002,118	\$14,005,378	\$4,200,636	\$14,002,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	440	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Encantada Col. Chaguajo Placacho	FAFEF/0708/2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepéc	Ciudad Ixtepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD IXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,857,299	\$2,857,299	\$0	\$2,857,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	940	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176131	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolomé Ayautla, Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-2511-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,370,214	\$5,370,214	\$1,611,004	\$5,370,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,858	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Fisica: / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176132	Reconstrucción Del Puente Vado En El Río Los Pinos	FAFEF/0722/2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,755,494	\$1,755,494	\$1,186,075	\$1,755,494	\$942,038	\$942,038	\$942,038	53.66	\$0	Obra	8,310	100.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176137	Construcción Del Puente Vehicular Río Chiquila Ubicado En El Km. 37 800 Del Camino Santa María Guianagatlán, San Isidro Lachigashu (Trabajos Complementarios 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	FAFEF/0921/2013	Oaxaca	Santa María Guianagatlán	Santa María Guianagatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$92,797	\$92,797	\$25,834	\$92,797	\$36,906	\$36,906	\$36,906	39.77	\$0	Metro Lineal	1,519	100.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176143	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuacan)-Santa María Totolapilla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	FAFEF/0949/2013	Oaxaca	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPALLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,123,771	\$1,123,771	\$334,423	\$1,123,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	878	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176149	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 43 (Teotlán De Flores Magón - Huautla De Jiménez) - Plan De Cuicatlan-Santa María Tepeoxco-San Francisco Huehuetlán, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 8-457, Subt	PIBAI-2324-2013	Oaxaca	Santa María Tepeoxco	Santa María Tepeoxco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,861,367	\$5,861,367	\$1,758,410	\$5,861,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	982	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176157	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (San Pedro Ocopetlatillo-San Lorenzo Cuauacuilillas)San Francisco Huehuetlán Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-120.98 Sub Tramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 Trab Com 2011-2012 9.72	PIBAI-2313-2013	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,327,779	\$6,327,779	\$1,897,762	\$6,325,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	321	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Fisica: / Registro:
OAX00130300176166	Mod Y Ampl Del Camino San Juan Bautista Cuicatlan-Ojo De Agua, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 0-675-067 Subtramo A Modernizar: Del Km 0-000 Al Km 0-675-067 (Trabajos Complementarios 2012, A 04-08)	PIBAI-2311-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Ojo de Agua	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,887,783	\$3,887,783	\$1,166,335	\$3,887,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	97	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Fisica: / Registro:
OAX00130300176177	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Concepcion Papalo En El Municipio Del Mismo Nombre	FISE-1135-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$590,417	\$590,417	\$177,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	657	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176211	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-2069-2013	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,354,089	\$1,354,089	\$406,227	\$1,354,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	157	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176225	Mod. Y Ampli. Del Camino E.C San Pedro Ocopetlatillo - San Lorenzo Cuauacuilillas)San Francisco Huehuetlán Tramo: Subtramo A Mod. Del Km 0000 Al Km. 000 (Trabajos Complementarios 2011, 2012 9.72	FISE-2314-2013	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,186,459	\$1,186,459	\$355,830	\$1,186,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	321	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176254	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Pino Suarez	FAFEF/0412/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,250,009	\$5,250,009	\$1,575,003	\$5,250,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,663	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176255	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-1263-2013	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Juan Tepeuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$2,347,597	\$2,347,597	\$704,279	\$2,347,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176270	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Bartolomé Loxicha - En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2546-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,313,714	\$6,313,714	\$1,893,514	\$6,311,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,408	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176278	Mod. Y Ampli. Del Camino E.C. San Jerónimo Tecuati-San Pedro Ocopetlatillo-San Lorenzo Cuauacuilillas-San Ana Ateixtlahuaca Del Km 0-000 Al Km 3-800 Subtramo A Modernizar Del Km 2-000 Al Km 3-800	FISE-1222-2013	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,301,344	\$2,301,345	\$690,479	\$2,301,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	440	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176290	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica 2da Etapa	FISM-0009-2013	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,844	\$520,844	\$520,844	\$520,844	\$520,844	\$520,844	\$520,844	100.00	\$0	Unidad	260	100.00	100.00	Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN EL ANEXO TECNICO ES MODULOS SOLARES / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176292	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3D2P20045897	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$91,300	\$166,000	\$166,000	\$91,300	\$91,300	55.00	\$0	Centro	1,620	1.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176303	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3D2P20045901	Oaxaca	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$91,300	\$166,000	\$166,000	\$91,300	\$91,300	55.00	\$0	Centro	4,120	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176457	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución)	FISE-2185-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Santa María Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,277,341	\$2,277,341	\$683,202	\$2,277,341	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,441	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176460	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa	FISE-2186-2013	Oaxaca	Santa María Tepeoxco	Santa María Tepeoxco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,279,797	\$1,279,797	\$383,939	\$1,279,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	140	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176461	Mod. Y Ampli Del Camino E.C. Km 43(Teotlán De Flores Magón-Huautla De Jiménez)-Plan De Gpe-Sla Ma Tepeoxco-San Fco. Huehuetlán Tramo Del Km. 0-000 Al Km 8-457 Subtramo Plan De Gpe-Sla Ma Tepeoxco.	FISE-2325-2013	Oaxaca	Santa María Tepeoxco	Santa María Tepeoxco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$732,671	\$732,671	\$219,801	\$732,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	982	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176464	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FISE-2187-2013	Oaxaca	Santa María Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAXIACO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176470	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FISE-0007-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,030,048	\$1,030,048	\$511,130	\$1,030,048	\$511,130	\$511,130	\$511,130	49.62	\$0	Modulo	200	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176471	Construcción De Puentes Vehiculares Santa María Ubicado En El Km 0.455 Del Camino Santa María Natio-Nuevo Progreso (2a. Etapa)	FISE-2272-2013	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,268,286	\$3,268,286	\$1,781,363	\$3,268,286	\$1,144,110	\$1,144,110	\$1,144,110	35.01	\$0	Metros Lineales	9,494	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176476	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-2260-2013	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$510,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176501	Modér. Y Ampli. Del Camino E.C.(San Gabriel Midepec-Silos Reyes Nopala)-Sta Ma. Magda. Tlilepec-Tramo Del Km 0.000 Al Km. 4.850 Subramo A Modér. Del Km. 0.000 Al Km 2.000 (Trabajos Comples. 2012.44)	FISE-1286-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlilepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$997,244	\$997,244	\$299,173	\$997,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,263	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176524	Ampliación Del Siste Ma De Agua Potable. Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Cantor. En El Municipio De San Agustín Loxicha	PIBAI-2515-2012	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,581,018	\$3,581,018	\$1,074,305	\$3,581,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	666	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176527	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Presidente Juárez	FAFEF2066/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Energía	En Ejecución	2013	\$139,200	\$139,200	\$0	\$139,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	21	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176529	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica La. Etapa	FAFEF0844/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Energía	En Ejecución	2013	\$19,321,663	\$1,931,663	\$0	\$1,931,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	177	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176533	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Francisco I. Madero	RG23/3135/2013	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nulto	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN COLORADO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	848	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176536	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, San Pedro Atoyac (Varias Calles)	RG23/3158/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO ATOYAC	Energía	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Poste	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176540	Remodelación De La Unidad Deportiva Ubicada En El Barrio Grande. Sobre La Carretera Huazolotitlán Y José María Morelos, A Un Costado Del Centro De Salud	RG23/3147/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	4,763	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176542	Pavimentación De Calle 19 Sur Entre Las Calles 7a Poniente Y 13a Poniente, Barrio El Poniente	RG23/3148/2013	Oaxaca	Sanilago Pinolepa Nacional	Sanilago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176553	Pavimentación De Calle 19 Sur Entre Las Calles 7a Poniente Y 13a Poniente, Barrio El Poniente	RG23/3148/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	12,943	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176555	Modernización Y Ampliación Del Camino San Dionisio Del Mar-Huamuchil-San Francisco Del Mar. Tramo: Del Km 0-000 Al Km 25-000. Subramo A Modernizar. Del Km 6-500 Al Km 8-500	PIBAI-2301-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,271,355	\$6,271,355	\$1,881,407	\$6,271,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176559	Modernización Y Ampliación Del Camino San Dionisio Del Mar-Huamuchil-San Francisco Del Mar. Tramo Del Km 0-000 Al Km. 25 000 Subramo A Modernizar Del Km. 6 500 Al Km. 8 500	FISE-2302-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$783,919	\$783,919	\$235,176	\$783,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,703	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176560	Modér. Y Ampli. Del Camino E.C. Km 174-000(Carretera Oaxaca Cd Ixtepe)-Sanilago Lachiguri, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000 Subramo A Modernizar Del Km 3-000 Al Km 6-000 (Trab. Compl. 2011,2012.4.43)	PIBAI-3110-2013	Oaxaca	Sanilago Lachiguri	Sanilago Lachiguri	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGURI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,627,830	\$6,627,830	\$1,988,349	\$6,627,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	813	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176562	Proyecto De Electrificación En El Fraccionamiento Los Olivos Del Sol, En La Avenida Menor De Los Olivos, Pueblo De Río Grande	RG23/3159/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Poste	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176565	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. Aguas Calientes La Mata	RG23/3130/2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		ASUNCION IXTALTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Poste	7,203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176570	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0701-2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Energía	En Ejecución	2013	\$376,759	\$376,759	\$84,781	\$376,759	\$84,781	\$84,781	\$84,781	22.50	\$0	Poste	193	100.00	23.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176571	Construcción De Gradas Y Anexos En Campo De Fútbol	RG23/3182/2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		ASUNCION IXTALTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obra	1,164	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176575	Modernización Y Ampliación Del Camino San Blas Atempa- Tierra Blanca. Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-300. Subramo A Modernizar. Del Km 5-850 Al Km 7-850	PIBAI-2299-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,183,968	\$5,183,968	\$1,552,503	\$5,175,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	457	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300176580	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad De Chivela	RG23/3141/2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Chivela	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		ASUNCION IXTALTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Cancha	624	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, y para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176582	Electrificación Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La 3ra. Etapa	FISE-2261-2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Gulgovalaga	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Energía	En Ejecución	2013	\$1,130,418	\$1,130,418	\$339,125	\$1,130,418	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176586	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa Rosa-Cienegulla, Tramo Del Km 0-500 Al Km 4-740; Subtramo A Modernizar Del Km 0-500 Al 2-500 (Trabajos Complementarios 2012, 46.06)	PIBAI-2524-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Cienegulla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,074,704	\$5,074,704	\$1,522,411	\$5,074,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	223	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:	
OAX00130300176587	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles	RG23/3129/2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	10,763	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176598	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles De La Colonia Raymundo Meléndez	RG23/2702/2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepepec	Ciudad Ixtepepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	CIUDAD IXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,581,275	\$5,581,275	\$5,581,275	\$5,581,275	\$5,581,275	\$5,581,275	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	26,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176603	Construcción Del Puente Vehicular Río Chiquito Ubicado En El Km 37.800 Del Camino Santa María Gualeguayal - San Isidro Lachiguiri (Trabajos Complementarios 2011, 2012, 13.96)	PIBAI-0920-2013	Oaxaca	Santa María Gualeguayal	Santa María Gualeguayal	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUENAGATI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,484,751	\$1,484,432	\$858,679	\$1,484,432	\$590,499	\$590,499	\$590,499	39.78	\$0	Metro Lineal	1,519	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300176607	Maletín Y Arregl. Del Camino Santa Cruz De Bravo-Calhuala E.C. San José Sabinito Tramo Del Km. 0-000 Al Km.2-400 Subtramo Del Km.0-000 Al Km.0-400 Y Del Km.0-522 Al Km. 2-400	FISE-2065-2013	Oaxaca	Calhuala	San José Sabinito	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H. AYUNTAMIENTO DE CALHUALA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,345,470	\$6,345,470	\$1,903,641	\$6,345,470	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176611	Construcción De Centro De Salud De Dos Niveles Básicos	FAFEF/2182/2013	Oaxaca	San Andrés Dinculuti	San Andrés Dinculuti	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINCULTI	Salud	En Ejecución	2013	\$1,469,040	\$1,469,040	\$0	\$1,469,040	\$0	\$0	0.00	\$0	CENTRO DE SALUD	1,667	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176618	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En El Camino Huana Milperia	RG23/2701/2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepepec	Ciudad Ixtepepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	CIUDAD IXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,450,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$4,450,000	100.00	\$0	Kilómetro	26,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176620	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	FAFEF/0731/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Los Tejocotes	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTR. 08	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$622,200	\$622,200	\$0	\$622,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	244	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176630	Conservación Del Camino Magdalena Jaltepec-San Miguel Piedras Del Km. 0-000 Al Km. 8-500 Tramos Críticos	FISE-2924-2013	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	3,313	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176632	Construcción Y Techoado De Cancho De Usos Mixtos	FAFEF/0755/2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Bonito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,066,316	\$2,066,316	\$1,413,349	\$2,066,316	\$1,133,475	\$1,133,475	\$1,133,475	54.85	\$0	Obra	137	100.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176637	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP/20045906	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECOACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$91,300	\$166,000	\$166,000	\$91,300	\$91,300	55.00	\$0	Centro	4,500	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176642	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tanzulapán-Chilapa De Díaz) ¿ Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 4-000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2-200 Al Km. 4-000	FAFEF/0939/2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Santo Domingo Nundo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,211,000	\$2,211,000	\$928,324	\$2,211,000	\$378,959	\$378,959	\$378,959	17.14	\$0	Kilómetro	294	100.00	17.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176657	Modernización Y Ampliación Del Camino Asunción Nochiolán-San Miguel Chichaua-Santiago Apaxtla, Tramo Del Km 25-300 Al Km 0-000; Subtramo A Modernizar Del Km 21-300 Al Km 19-300	PIBAI-0907-2013	Oaxaca	San Miguel Chichaua	San Miguel Chichaua	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$12,906,667	\$12,906,667	\$5,056,830	\$12,906,667	\$1,692,614	\$1,692,614	\$1,692,614	13.11	\$0	Kilómetro	385	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176662	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP/20045968	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$99,600	60.00	\$0	Centro	366	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176663	Construcción De Puente Vehicular Sobre Río De La Junta Ubicado En El Km. 6-300 De La Carretera San Agustín Tlaxiotepec-San Bartolomé Yacuarán	FISE-1088-2013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$980,734	\$980,734	\$292,707	\$980,734	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	817	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300176671	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tanzulapán-Chilapa De Díaz)- Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtramo A Modernizar Del Km 2-200 Al Km 4-000	PIBAI-0938-2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Santo Domingo Nundo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,044,000	\$14,044,000	\$7,289,046	\$14,044,000	\$4,394,065	\$4,394,065	\$4,394,065	31.29	\$0	Kilómetro	294	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176673	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP/20045969	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$99,600	60.00	\$0	Centro	129	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176686	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP/20045984	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$99,600	60.00	\$0	Centro	461	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176694	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045985	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$99,600	60.00	\$0	Centro	409	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176701	Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	APASZR-2565-2013	Oaxaca	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable Y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$807,554	\$807,554	\$0	\$807,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1,231	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176703	Rehabilitación De Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045995	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$99,600	60.00	\$0	Centro	489	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176705	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable(Red De Distribucion)	FISE-0721-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Suchiltepec	Guadalupe Cuauquepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$326,423	\$326,423	\$263,143	\$326,423	\$236,023	\$236,023	\$236,023	72.31	\$0	Metro Lineal	250	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176711	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046002	Oaxaca	San Pedro Coxcattepec Cantaros	San Pedro Coxcattepec Cantaros	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCATTEPEC CANTAROS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	207	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176719	Construcción De Puente Vehicular S-Rio De La Junta, Ubicado En El Km 6-300 De La Carretera San Agustín Tlaxiotepec-San Bartolomé Yucuañe	PIBAI-1087-2013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,845,875	\$7,845,875	\$2,341,655	\$7,805,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	817	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300176739	Dependencia Municipal	3DZP20046012	Oaxaca	San Juan Diuxi	San Juan Diuxi	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DIUXI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,222	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176756	Rehabilitación Den Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046025	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Monte Negro	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,898	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176768	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046029	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	632	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176778	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046035	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	794	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176935	Contracción De Camino Carriçal	RG2327032013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		CIUDAD IXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	26,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176942	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calles De La Colonia San Jerónimo	RG2327042013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		CIUDAD IXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	26,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176946	Construcción De Puente Vehicular Doble Carril Los Pinos Sobre Arroyo Nizaluba	RG2327052013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		CIUDAD IXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	26,450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176948	Escuela Primaria Melchor Ocampo	1	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$38,671	\$38,671	\$0	\$38,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: OBRA DE FONDEN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176949	Telesecundaria	2	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$703,081	\$703,081	\$446,694	\$703,081	\$703,081	\$446,694	\$446,694	63.53	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176951	Telesecundaria	3	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$166,279	\$166,279	\$164,546	\$166,279	\$166,279	\$164,546	\$164,546	98.96	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176952	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia José F. Gomez	RG2331422013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		JUCHITAN DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176954	Escuela Primaria Lazaro Cardenas	F 1	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$687,993	\$687,993	\$398,464	\$687,993	\$687,993	\$398,464	\$398,464	57.92	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176956	Telesecundaria	F1	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$58,596	\$58,596	\$57,942	\$58,596	\$58,596	\$57,942	\$57,942	98.88	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176959	Jardín De Niños General Emiliano Zapata	F 4	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$401,584	\$401,584	\$347,557	\$401,584	\$401,584	\$347,557	\$347,557	86.55	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176961	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle 20 De Noviembre	FAFEF1264/2013	Oaxaca	Silacayoápan	Silacayoápan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,239,039	\$1,239,039	\$371,712	\$1,239,039	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	524	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176963	Jardin De Niños Adolfo Lopez Matos	F5	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Santa María Yucuhli	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$349,939	\$349,939	\$250,783	\$349,939	\$349,939	\$250,783	\$250,783	71.66	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176967	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Prorrogación De Niño Perdido, Galana E Independencia	RG23/3143/2013	Oaxaca	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		MAGDALENA TLAXIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176970	Jardin De Niños Leonardo Bravo	F1	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$947,357	\$947,357	\$257,536	\$947,357	\$947,357	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176973	Escuela Primaria Nicolas Bravo	F2	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,613,660	\$2,613,660	\$674,464	\$2,613,660	\$2,613,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176977	Telesecundaria	F3	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,148,106	\$2,148,106	\$524,059	\$2,148,106	\$2,148,106	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FONDEN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176980	Construcción De Unidad Deportiva	RG23/3133/2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO COMITANCILLO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	2,572	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176988	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Rancho Gabarín Gueltes	RG23/3165/2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	655	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300176999	Construcción De Gradas De Concreto Y Saneamiento En La Unidad Deportiva (Segunda Etapa)	CONADE-3614-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Convenios		S204 Cultura Fisica		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,748,922	\$2,748,922	\$0	\$2,748,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,531	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177011	Construcción De Unidad Deportiva Tra. Etapa	CONADE-3615-2013	Oaxaca	Santa María Ndauyaco	Cobertura municipal	Convenios		S204 Cultura Fisica		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDAUYACO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	700	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177018	Construcción De Campo De Béisbol	CONADE-3616-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Cobertura municipal	Convenios		S204 Cultura Fisica		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,598	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177025	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (1a Etapa)	FONREGION-3242-2013	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,422,643	\$5,422,643	\$0	\$5,422,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,708	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177034	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Cristóbal Colón	RG23/2514/2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		CHALCATONGO DE HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177040	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Puebla	RG23/2561/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177047	Terminación De Auditorio Deportivo En Huajuapán De León (Piso De Duelas En Cancho De Usos Múltiples Y Colocación De Butacas En Gradas)	RG23/3183/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	16,796	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177051	Ampliación Y Modernización Del Camino: E.C. (Cuacroguelan-Oaxaca)- San Bartolo Soyaltepec-San Isidro Tejocotal-Guadalupe Cavillera-Tierra Colorada-El Fortín Alto-Chicahua	RG23/3127/2013	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN BARTOLO SOYALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,354,000	\$9,354,000	\$9,354,000	\$9,354,000	\$9,354,000	\$9,354,000	\$9,354,000	100.00	\$0	Kilómetro	69	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177056	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Ahuehuatlán, Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-1092-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,474,541	\$1,474,541	\$442,362	\$1,474,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,969	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA - Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177063	Construcción De Planta De Tratamiento (2a Etapa)	FONREGION-3548-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,028,796	\$7,028,796	\$0	\$7,028,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	3,981	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO EN CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177065	Construcción Del Camino San Mateo Peñasco-San Pedro El Alto, Tramo, Del Km 0-000 Al Km 7-480, Sub Tramo A Construir, Del Km 2-300 Al Km 4-300	PIBAI-1104-2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,566,730	\$5,566,730	\$1,667,647	\$5,558,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,501	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300177067	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FONREGION-3549-2013	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Sania Cruz Milatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,880,000	\$3,880,000	\$0	\$3,880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	433	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177072	Reformación, Encaminamiento, Y Formación De Bordes En Protección De 1.6 Km. M.I. Arroyo Grande, 2a Etapa	FONREGION-3550-2013	Oaxaca	Santa María Huauhtliñán	José María Morelos	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,199,938	\$1,199,938	\$0	\$1,199,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,331	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177074	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado-Sanitarios ( Col. Olmexotiga, Agencia De 5, Señores).	FONREGION-3551-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,433,835	\$2,433,835	\$0	\$2,433,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	255,029	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	U02 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177077	Proyecto Integral De Rescate Y Regeneración Del Rio San Felipe, 1a Etapa	FONREGION-3547-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chepas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,527,812	\$29,527,812	\$0	\$29,527,812	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	255,029	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177097	Mod Y Ampli Del Camino E.C. ( Yucatan Taxaco)Santiago Nundicho San Juan Numi-Tzucuilan De Segura Y Luna Tramo Del Km 0.000Al Km 89.000 Subtramo A Modernizar Del Km 17.000 Al Km 19.000 Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Cacalotepec, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-1132-2013	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,512,569	\$8,512,569	\$3,136,111	\$8,512,569	\$831,915	\$831,915	\$831,915	9.77	\$0	Kilometro	177	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177131	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Cacalotepec, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-11963-2013	Oaxaca	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,062,203	\$1,062,203	\$318,156	\$1,060,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	991	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177147	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046039	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	2,151	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177149	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046050	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	654	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177156	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046056	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	614	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177216	Construcción De Unidad Deportiva	RG233139/2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTIAGO YOSONDUA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	unidad deportiva	982	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Francisco Sarabia	RG233161/2013	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	466	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177218	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Benito Juárez	RG233137/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN COTZOCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Sistema	568	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177219	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Tesoro	RG233138/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Tesoro	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN COTZOCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Sistema	406	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177220	Construcción De Cancha De Baby Fut, Gradas, Cubiertas Y Sanitarios	RG233184/2013	Oaxaca	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PABLO MACUILTIANGUIS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obra	371	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177221	Pavimentación De 1,776.32 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Cabecera Municipal	RG233180/2013	Oaxaca	San Francisco Cahuiacua	San Francisco Cahuiacua	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN FRANCISCO CAHUIACUA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	503	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177222	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Sección De Baño Zaniza	RG233128/2013	Oaxaca	San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN ILDEFONSO SOLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Obra	174	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz	RG233206/2013	Oaxaca	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN NICOLAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177225	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Agencia Del Perifoneo Del Municipio De Santa Cruz Zenzontepec.	RG233164/2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	El Perifoneo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obra	577	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177226	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Valerio Trujano Y Prolongación Niños Héroes	RG233131/2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JACINTO AMILPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,171,619	\$2,171,619	\$2,171,619	\$2,171,619	\$2,171,619	\$2,171,619	\$2,171,619	100.00	\$0	Metro Cuadrado	13,860	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177227	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Diversas Calles, Monitos 2a, Etapa Y Matreze De Tacubaya	RG233132/2013	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN GUELAVIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,002	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177228	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En San Pablo Villa De Mila	RG233145/2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PABLO VILLA DE MILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	8,167	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177229	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	RG233134/2013	Oaxaca	San Pedro Martir	San Pedro Martir	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO MARTIR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,674	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177230	Pavimentación En Calle Hidalgo	RG233162/2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA ANA ZEGACHE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	364	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177231	Construcción De La Unidad Deportiva	RG233163/2013	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA CATARINA MINAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	unidad deportiva	1,733	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177232	Ampliación Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En Varias Calles	RG23/3162/2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regimales		SANTO TOMÁS JALIEZA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Luminaria	1,118	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177315	Mod. Y Ampl. Del Camino E.C. (Yucudaa-Taxiaco) Santiago Nandiche-San Juan Numi-Taxiaco De Segura Y Luna Tramo Del Km. 0.000 Al Km.80	FISE-1133-2013	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NÚMI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,128,142	\$2,128,142	\$1,151,830	\$2,128,142	\$733,410	\$733,410	\$733,410	34.46	\$0	Kilómetros	177	100.00	35.00	Financiera: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177318	Asunción Nochiñan-San Miguel Chicahua-Santiago Apaxta. Tramo Del Km.25.300 Al Km. 0.000 Subtramo A Modernizar Del Km. 21.300 Al Km. 19.300	FISE-0908-2013	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,613,333	\$1,613,333	\$632,104	\$1,613,333	\$211,577	\$211,577	\$211,577	13.11	\$0	Kilómetros	385	100.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177323	Mod. Y Amplia. Del Camino E.C. Km.14.500 Sigo. Apaxta-Asunción Nochiñan)-Santa María Ocotlán-San Miguel Huautla Ramo Del Km.0.000 Al Km. 13.500 Subtramo A Modernizar Del Km. 7.000 Al Km. 4.000	FISE-0961-2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAULTA	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$803,167	\$2,000,000	\$290,755	\$290,755	\$290,755	14.54	\$0	Kilómetros	452	100.00	14.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177379	Mod Y Ampl Del Camino Río -Núnumi Zaragoza Sta M Yucuhli Sta María Yucuhli Sigo Nuyoo-San Pedro Yosotato, T Del Km 0.000a Km 42.000 Sub T A Mod Del Km 18.500 Al Km 21.500 Trab. Compl.2011,2012,42.6	PIBAI-1124-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,604,184	\$5,604,184	\$1,681,255	\$5,604,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	288	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177396	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2597-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,300,216	\$2,300,216	\$0	\$2,300,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,670	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177410	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2598-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,051,245	\$3,051,245	\$0	\$3,051,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,286	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177417	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2599-2013	Oaxaca	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	Urbano	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,513,627	\$2,513,627	\$0	\$2,513,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,879	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177425	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2600-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabinillo	Rural	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$932,620	\$932,620	\$0	\$932,620	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	960	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177430	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2601-2013	Oaxaca	Asunción Nochiñan	Santa Cruz Rio Salinas	Rural	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,147,804	\$1,147,804	\$0	\$1,147,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177433	Const. Del Cam E.C. (Sta María Temacalapa-Sn Juan Petlapa)Sn Felipe El Mirador -Sigo Jocotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 10.972.09-21.000 Al Km 31.972.09-0.000 SubI A Const Del Km 14.500 Al Km 13.000	PIBAI-2544-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,643,921	\$4,643,921	\$1,393,176	\$4,643,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	274	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177437	Construcción Del Camino E.C. (Santa María Temacalapa)-Santa María Magdalena Lovani Tramo Km 0.000 Al Km 18.402.08 Sub Tramo A Construir Del Km 12.621.28 Al Km 14.621.28	PIBAI-1094-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa María Lovani	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,196,327	\$8,196,327	\$3,918,305	\$8,191,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	691	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177440	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2602-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	San Juan Lachitla	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,954,989	\$2,954,989	\$0	\$2,954,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	494	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177445	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2603-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Progreso	Rural	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL GUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,764,404	\$1,764,404	\$0	\$1,764,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	258	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177453	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2605-2013	Oaxaca	San Mateo Yucundino	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$541,532	\$541,532	\$0	\$541,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	290	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177461	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2606-2013	Oaxaca	San Carlos Yaultepec	San Baltazar Chivaguella (Lagunas)	Rural	Subsidios	Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,072,339	\$2,072,339	\$0	\$2,072,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	772	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR.- Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177466	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2607-2013	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,907,724	\$3,907,724	\$0	\$3,907,724	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177529	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2614-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Cantizal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,573,902	\$3,573,902	\$0	\$3,573,902	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	339	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratación / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177530	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2616-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Pié del Cerro (Chaa Yucu)	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$814,489	\$814,489	\$0	\$814,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	129	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177533	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2617-2013	Oaxaca	San Juan Numi	Buenavista	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,316,851	\$5,316,851	\$0	\$5,316,851	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	224	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177534	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2618-2013	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San José el Huamichil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,949,681	\$1,949,681	\$0	\$1,949,681	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	154	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177536	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2619-2013	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,189,182	\$1,189,182	\$0	\$1,189,182	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	146	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177545	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2620-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,616,068	\$3,616,068	\$0	\$3,616,068	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	394	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177584	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2622-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,202,923	\$1,202,923	\$0	\$1,202,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	495	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177587	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2623-2013	Oaxaca	Santa María Peroteles	Río Cacho	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,892,820	\$1,892,820	\$0	\$1,892,820	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	441	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177590	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2624-2013	Oaxaca	Santa María Peroteles	El Manzanillo Topantepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,616,774	\$2,616,774	\$0	\$2,616,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	461	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177602	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2625-2013	Oaxaca	Santiago Tepepec	La Cumbre	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,847,380	\$1,847,380	\$0	\$1,847,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	445	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177606	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2627-2013	Oaxaca	Santiago Tepepec	El Ocotle	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,425,407	\$2,425,407	\$0	\$2,425,407	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	226	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177607	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2628-2013	Oaxaca	Santiago Tepepec	San Isidro del Parral	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,165,310	\$4,165,310	\$0	\$4,165,310	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177609	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2629-2013	Oaxaca	Santiago Tepepec	San Luis Chalanú	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,955,881	\$2,955,881	\$0	\$2,955,881	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177612	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2630-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Aguacatilla	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,465,798	\$4,465,798	\$0	\$4,465,798	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	889	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177615	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2631-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Cacahuatlán	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,266,677	\$2,266,677	\$0	\$2,266,677	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	239	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177618	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2632-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Piedra de León	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,863,610	\$2,863,610	\$0	\$2,863,610	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	223	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177621	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZR-2633-2013	Oaxaca	Asunción Huilitepec	El Morillo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,040,732	\$3,040,732	\$0	\$3,040,732	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	423	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177625	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	APASZR-2634-2013	Oaxaca	Santa Ana Tapacoyan	Santa Ana Tapacoyan	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,445,887	\$4,445,887	\$0	\$4,445,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,046	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177628	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	APASZR-2635-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Los Corozones	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,001,393	\$3,001,393	\$0	\$3,001,393	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,104	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177631	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)	APASZR-2636-2013	Oaxaca	San Antonio Huilitepec	San Antonio Huilitepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,367,147	\$2,367,147	\$0	\$2,367,147	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1,594	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177636	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2637-2013	Oaxaca	San Mateo Yucuilindoo	San Mateo Yucuilindoo	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,715,359	\$1,715,359	\$0	\$1,715,359	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	655	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177640	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2638-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y S075 Programa para la		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,226,641	\$5,226,641	\$0	\$5,226,641	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	805	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177658	Módul Y Ampl Del Camino Río Ocotepc-Nuruma Zaragoza-Santa Ma Yucuil-Sgo. Nuyos-Sn Pedro Yosolab, Tramo Del Km.0:000 Al Km. 42:000 Subtramo A Motor. Del Km.19:500 Al Km. 21:500 (Trabajos Comp.2011)	FISE-1125-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOVO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,401,046	\$1,401,046	\$420,314	\$1,401,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	288	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177662	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa	FISE-2188-2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,454,521	\$2,454,521	\$735,737	\$2,454,521	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,354	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177663	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZU-3042-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	12,943	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177666	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	APASZU-3041-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	12,943	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177669	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	APASZU-3040-2013	Oaxaca	San Miguel Paratlahuaca	San Miguel Paratlahuaca	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	5,930	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177671	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	APASZU-3039-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,351	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177672	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	APASZU-3038-2013	Oaxaca	Villa de Ella	Villa de Ella	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,285	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177677	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-2195-2013	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,473,116	\$1,473,116	\$441,935	\$1,473,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	165	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177680	Perforación De Pozo Noria	FISE-2284-2013	Oaxaca	San José Independencia	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$952,149	\$952,149	\$284,930	\$952,149	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	484	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177689	Construcción Del Camino Rural Km. 51 700 E.C. (Tuxtpec-Jalapa De Díaz/Sn Felipe Tlajam-Sn José Independencia - Camino Clara Tina Del Km.0:000 Al Km.41:000 Subtramo A Construir Del Km.37:115 Al Km.41:000	FISE-0924-2013	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,330,302	\$1,330,302	\$398,685	\$1,330,302	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	851	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177691	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Localidad De Honduras Lucero Municipio De San Juan Comaltepec	FISE-1129-2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Honduras Lucero	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$512,107	\$512,107	\$153,596	\$512,107	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	179	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaa No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017794	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3021-2013	Oaxaca	Matias Romero Aveniada	Matias Romero	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$97,609	\$97,609	\$0	\$97,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	18,944	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017795	Construccion Del Subcolector Oriente (2a Etapa)	APASZU-3020-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$4,550,000	\$4,550,000	\$0	\$4,550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Subcolector	53,043	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177813	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3019-2013	Oaxaca	San Francisco Telixiahuaca	San Francisco Telixiahuaca	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$29,286	\$29,286	\$0	\$29,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10,618	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177815	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3018-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DE LA AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$898,391	\$898,391	\$0	\$898,391	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	42,082	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177818	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3017-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$437,320	\$437,320	\$0	\$437,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	42,082	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177820	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3016-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$188,898	\$188,898	\$0	\$188,898	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	42,082	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177822	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3015-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,086,891	\$1,086,891	\$0	\$1,086,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	76,596	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177823	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3014-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$437,320	\$437,320	\$0	\$437,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	78,596	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177824	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3013-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$380,146	\$380,146	\$0	\$380,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	76,596	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177825	Mod Y Ampl Del Camino E.C. Km 141-332 (Teotlan Del Camino-Tuxtpec)-Cerro Quemado, Tramo Sacristan-Cerro Quemado, Tramo Del Km 0-200 Al Km 13-000, Sub Tramo A Modernizar Del Km 10-019 Al Km 13-000	PIBAI-2309-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlan	Cerro Quemado	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$14,853,600	\$14,853,600	\$4,456,080	\$4,456,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	72	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177828	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Regeneracion.	RG23/1816/2013	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Eloxochilán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	813	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177832	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino.	RG23/1754/2013	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Eloxochilán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,042	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177836	Supervision Tecnica Apaszu	APASZU-3088-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,290,115	\$1,290,115	\$0	\$1,290,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	327,219	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177842	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Antonio Caso	RG23/1819/2013	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Huautla de Jimenez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		HUAUTLA DE JIMENEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	11,525	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177849	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3012-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,185,665	\$1,185,665	\$0	\$1,185,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	74,825	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177852	Pavimentacion De Calle San Pedro Mixtepec	RG23/1751/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec -Distro 22	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$130,000	\$130,000	\$91,000	\$130,000	\$130,000	\$91,000	\$91,000	70.00	\$0	Metros Cuadrados	3,958	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177856	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3011-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$437,320	\$437,320	\$0	\$437,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	74,825	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177859	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3010-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	Su/a programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas de		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$16,421	\$16,421	\$0	\$16,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	74,825	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177861	Ampliacion De Red Electrica San Pedro Mixtepec	RG23/1752/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec -Distro 22	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO MIXTEPEC - DISTR. 22-	Energia	En Ejecucion	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$770,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$770,000	\$770,000	70.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	3,958	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177879	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje Yushico	FAFEF/3113/2013	Oaxaca	Silacayoapam	Silacayoapam	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM	Energia	En Ejecucion	2013	\$532,514	\$532,514	\$0	\$532,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	6,747	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177885	Pavimentacion De Calle Morelos, Comunidad De Jose Maria Morelos, Huazolotitlan.	RG23/1771/2013	Oaxaca	Santa Maria Huazolotitlan	Santa Maria Huazolotitlan	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017888	Conservación Del Camino Rural Aserradero II-Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 9 400	FAFEF1276/2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE ACLATLAN DE PEREZ FIGUERDA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$999,549	\$999,549	\$499,775	\$999,549	\$499,775	\$499,775	\$499,775	50.00	\$0	Kilometro	348	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177890	Carretera Del Camino Rural Km 51-700 E.C. (Tuxtpec-Jalapa de Díaz) Sn Felipe Tlaxiaco-Sn José Indigo-Cerro Clarín, T Del Km 0-000 Al Km 41-000 Subt Del Km 0-000 Al Km 41-000 Subt Del Km 37-115 Al Km 41-000	PIBAI-0923-2013	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,642,418	\$10,642,418	\$3,189,477	\$10,631,589	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	851	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177893	Pavimentación De Calle Macedonio Alcalá	RG23/1772/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,842	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177905	Terminación De La Apertura De La Bracha De Santa María Temascaltepec	RG23/1774/2013	Oaxaca	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA TEMASCALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	100.00	\$0	Obra	1,517	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177912	Pavimentación 843.60 M2 De Concreto Hidráulico En La Calle A La Capilla Con Un Ancho De 7 M, Con Guarniciones Y Banquetas De 1 M De Ancho	RG23/1775/2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA TONAMECA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,631	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177921	Diagnostico Integral De Planeación	APASZU-3009-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$443,758	\$443,758	\$0	\$443,758	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,823	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177924	Diagnostico Integral De Planeación	APASZU-3008-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$154,024	\$154,024	\$0	\$154,024	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	25,381	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177925	Red De Distribucion De Agua Potable En Tetepec	RG23/1788/2013	Oaxaca	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	438	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177927	Implementación Del Sistema Inteligente De Facturación Y Cobranza	APASZU-3007-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$0	\$437,320	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25,381	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177929	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3006-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$114,136	\$114,136	\$0	\$114,136	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	25,381	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177930	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004271	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177934	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De Chalcatlaga	RG23/1862/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,069	\$158,069	\$158,069	\$158,069	\$158,069	\$158,069	\$158,069	100.00	\$0	Aula	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177937	Diagnostico Integral De Planeación	APASZU-3005-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$792,077	\$792,077	\$0	\$792,077	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	29,604	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177940	Modor Y Ampli Del Camino San Isidro Huaygan-San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km.25 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 3 700	FISE-2518-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,010,720	\$2,010,720	\$752,872	\$2,010,720	\$213,795	\$213,795	\$213,795	10.63	\$0	Kilometros	3,219	100.00	10.00	Financiera / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177941	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3004-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,823	\$42,823	\$0	\$42,823	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	29,604	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177946	Diagnostico Integral De Planeación	APASZU-3003-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Puerto Escondido	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$154,024	\$154,024	\$0	\$154,024	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	25,902	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177947	Implementación Del Sistema Inteligente De Facturación Y Cobranza	APASZU-3002-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Puerto Escondido	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$0	\$437,320	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25,902	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177948	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004223	Oaxaca	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177954	Construcción De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria De Chalcatlaga	RG23/1786/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,931	\$141,931	\$141,931	\$141,931	\$141,931	\$141,931	\$141,931	100.00	\$0	Obra	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177957	Suministro E Instalacion De Macro Medidores	APASZU-3001-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Puerto Escondido	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	SA/NA Programa de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento en Zonas Urbanas		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$141,965	\$141,965	\$0	\$141,965	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	25,902	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177970	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004561	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177981	Construcción Del Camino Santiago Camotlan-San Miguel Reagui Tramo Del Km 0-000 Al Km 9.089.24 Subtramo A Construir Del Km 5.000 Al Km. 3.000	FISE-0904-2013	Oaxaca	Santiago Camotlan	San Miguel Reagui	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,363,691	\$1,363,691	\$409,107	\$1,363,691	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	511	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177986	Mod. Ampli Del Camino E.C. Km 142-500(Teatepec-Jalapa De Diaz-Arroyo Manantla-Loma De Cedro Iv Sección Del Km 0-000 Al Km 13-040. Subtramo A Modernizar Del Km 2-500 Al Km -000	PIBAI-0931-2013	Oaxaca	San Lucas Ojiltán	Loma de Cedro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJILTAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,361,393	\$8,361,393	\$2,506,258	\$8,354,193	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,029	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177994	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZU-2993-2013	Oaxaca	San Juan Cotzacoan	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,754,294	\$2,754,294	\$0	\$2,754,294	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3,857	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178000	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Del Centro 1a Etapa)	APASZU-2994-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,900,000	\$4,900,000	\$0	\$4,900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	10,618	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178003	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzacoan Tramo Del Km 0-000 Al Km.21.000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0-000 Al Km. 2.000 (Trabajos Complementarios 2012 91.97)	FISE-1122-2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,360,718	\$1,360,718	\$547,487	\$1,360,718	\$198,982	\$198,982	\$198,982	14.62	\$0	Kilómetros	2,031	100.00	14.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178009	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZU-2995-2013	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,692,707	\$2,692,707	\$0	\$2,692,707	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	10,120	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178012	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	FAFEF72898/2013	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$457,519	\$457,519	\$0	\$457,519	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	323	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178015	Pavimentación De Las Calles Con Concreto Hidráulico.	RG23/1856/2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		ASUNCION IXTALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178019	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APASZU-2997-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,149,827	\$3,149,827	\$0	\$3,149,827	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	11,959	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178021	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	APASZU-2998-2013	Oaxaca	Cuixpam de Guerrero	Cuixpam de Guerrero	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,265,526	\$5,265,526	\$0	\$5,265,526	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	12,360	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178025	Ampliación De La Línea De Distribución Eléctrica Local. Varios Ranchos Tramo Jalapepec - Tacoltepec, Especificaciones MI. Con Volumen De 61 Postos	RG23/1857/2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		ASUNCION IXTALTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Obra	7,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178028	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano (2a Etapa)	APASZU-2999-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,663,596	\$1,663,596	\$0	\$1,663,596	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	10,618	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178029	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004239	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178030	Construcción Y Puesta En Marcha De 10 Plantas Potabilizadoras A Pie De Pozo	APASZU-3000-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	SU/A Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,500,000	\$12,500,000	\$0	\$12,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	255,029	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178035	Pavimentación A Base Concreto Hidráulico De La Calle Costa Rica	RG23/1767/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,941	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178037	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Localidad De Hondura Lucero, Municipio De San Juan Comaltepec	PIBAI-1128-2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,096,858	\$4,096,858	\$2,126,326	\$4,096,898	\$1,282,532	\$1,282,532	\$1,282,532	31.31	\$0	Sistema	179	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178040	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004325	Oaxaca	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178042	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza	RG23/1769/2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO COMITANCILLO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,852	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178047	Mod. Y Ampli. Del Camino E.C. (Ayulla-San Pedro Ocotepéc) Sto Domingo Tepuxtepec-Río Ramal Tramo Del Km 0-000 Al Km.5.000 Subtramo A Modern. Del Km 0-000 Al Km 2.000(Trabajos Complementarios 2012 70.02)	FISE-0944-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Río Ramal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	235	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178054	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004217	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178061	Mod. Ampl. Del Camino E.C. (Reforma Apatzinguez) La Joya De Santa Maria Jacatepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3- PIBAJ-1258-2013	PIBAJ-1258-2013	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	La Joya de Santa Maria Jacatepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,653,550	\$8,653,550	\$2,596,065	\$8,653,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,728	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Física: / Registro:
OAX00130300178069	Pavimentación De 1100 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Quinta Privada Del Arenal.	RG23/1750/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Subsidios	1U022 Programas Regionales		SAN PEDRO HUAMELULA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	70.00	\$0	Metro Cuadrado	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178071	Rehabilitación De Vivienda (Techumbre)	3PET20004240	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec Dto.26	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC D. 26	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$18,403	\$291,390	\$291,390	\$189,403	\$189,403	65.00	\$0	Vivienda	30	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178075	Desarrollo Institucional	APASZR-2608-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$35,000	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178085	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004272	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$218,540	\$291,390	\$291,390	\$218,540	\$218,540	75.00	\$0	Vivienda	30	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178096	Rehabilitación De Vivienda	3PET20004273	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$218,540	\$291,390	\$291,390	\$218,540	\$218,540	75.00	\$0	Vivienda	30	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178103	Rehabilitación De Vivienda ( Techumbre )	3PET20004274	Oaxaca	San Juan Lachigalla	Progreso	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,390	\$291,390	\$218,540	\$291,390	\$291,390	\$218,540	\$218,540	75.00	\$0	Vivienda	30	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178126	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Carlos Yautepec-Mitla)San Cristóbal Amatlán Tramo Del Km. 0 FISE-0987-2013	FISE-0987-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,167,692	\$1,167,692	\$587,307	\$1,167,692	\$338,571	\$338,571	\$338,571	28.99	\$0	Kilómetros	3,181	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Vasconcelos	FAFEF1265/2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,860	\$662,860	\$0	\$662,860	\$662,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178141	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-2262-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,166,154	\$3,166,154	\$949,846	\$3,166,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	4,097	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178148	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Reforma Apatzinguez) La Joya De Santa Maria Jacatepec, Tramo Del Km 1 500 Al Km 3 860.	FAFEF1259/2013	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	Santa Maria Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,081,694	\$1,081,694	\$324,508	\$1,081,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,728	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178150	Desarrollo Institucional	APASZR-2610-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	504,527	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178156	Atencion Social Prossapys	APASZR-2611-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,072,265	\$2,072,265	\$0	\$2,072,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	504,527	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178166	Atencion Social Sin Hambre	APASZR-2613-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$728,098	\$728,098	\$0	\$728,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	504,527	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178171	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales ( B )	FONREGION-2287-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$80,000	\$80,000	\$36,364	\$80,000	\$36,364	\$36,364	\$36,364	45.45	\$0	Estudio	3,259	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178180	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado-San Miguel Acatapan Del Km 0-000 Al Km 23-267 Subtramo A Modernizar Del Km 4-000 Al Km 5-500.	PIBAJ-0897-2013	Oaxaca	San Miguel Acatapan	San Miguel Acatapan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,503,941	\$7,503,941	\$2,880,568	\$7,503,941	\$899,122	\$899,122	\$899,122	11.98	\$0	Kilometro	1,800	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178232	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Construir Del Km. 2 000 Al Km. 4 500	FISE-2306-2013	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIGUEL ALOAPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$363,104	\$363,104	\$108,931	\$363,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	807	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178277	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa)	FISE-2259-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,718,333	\$2,718,333	\$815,500	\$2,718,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1,938	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178703	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec-San Francisco Chahuacua Tramo Del Km.26 000 Al Km. 35 300 Subtramo A Modernizar Del Km.26 000 Al Km. 30 000.	FISE-0975-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,088,759	\$1,088,759	\$326,628	\$1,088,759	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178705	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa	FISE-2277-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,536,561	\$1,536,561	\$460,905	\$1,536,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	738	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178716	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	FISE-2257-2013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,087	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178719	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles (1a. Etapa)	FISE-2025-2013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LACHIXIO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,327,633	\$2,327,633	\$698,280	\$2,327,633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	362	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178726	Modelo Y Ampliación Del Camino E. C. Km 65 000 (Sola De Vega-Santa Cruz Zenonlepe) Las Huertas-La Arena-Santa María Zaniza Tramo Del Km.0 000 Al Km. 9 000 Subtramo A Modernizar Del Km.2 000 Al Km.4 000	FISE-0964-2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,131,727	\$1,131,727	\$689,734	\$1,131,727	\$500,309	\$500,309	\$500,309	44.21	\$0	Kilómetros	1,195	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178766	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Unidad Distrital, Unidad Estatal, Gabriel Hernández Y Pablo Cruz, En San Miguel Moreverde	RG23/1821/2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1821/2013	SAN ANTONIO MONTE VERDE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,002	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles De Mina E Independencia De La Cabecera Municipal	RG23/1824/2013	Oaxaca	San Francisco Teopán	San Francisco Teopán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1824/2013	SAN FRANCISCO TEOPAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,050,000	\$1,050,000	70.00	\$0	Metro Cuadrado	265	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178776	Construcción De Pavimentación Asfáltica De La Carretera Nundiche-Tezoatlán De Segura Y Luna	RG23/2003/2013	Oaxaca	San Juan Numí	San Juan Numí	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/2003/2013	SAN JUAN NUMI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,999,926	\$7,999,926	\$7,999,926	\$7,999,926	\$7,999,926	\$7,999,926	\$7,999,926	100.00	\$0	Kilómetro	177	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178790	Cancha Multiusos Con Cubierta Y Gradas, Ubicada En Calle Juan De La Barrera, Entre Batallas De San Blas Y Montes De Oca, Miguel Hidalgo, San Miguel El Grande	RG23/1738/2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1738/2013	SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Cancha	4,127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178794	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Miguel Hidalgo Y Reforma De La Cabecera Municipal De San Miguel Tulancingo, Distrito De Castiellana, Oaxaca	RG23/1827/2013	Oaxaca	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1827/2013	SAN MIGUEL TULANCINGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	228	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178817	Construcción Del Camino La Esperanza-Santiago Cuasimulco Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-600, Subtramo A Construir Del Km 9-294 Al Km 10-794	PIBAI-2594-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	Santiago Cuasimulco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	PIBAI-2594-2013	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,446,328	\$6,446,328	\$1,933,159	\$6,443,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	130	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0723/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Energía	En Ejecución	2013	\$1,353,867	\$1,353,867	\$1,163,047	\$1,353,867	\$1,081,639	\$1,081,639	\$1,081,639	79.89	\$0	Poste	328	100.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178826	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	3PET2003921	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	3PET2003921	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$238,460	\$238,460	\$202,650	\$238,460	\$238,460	\$202,650	\$202,650	84.98	\$0	M2. Concreto hidráulico	40	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178833	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado, San Miguel Aloxapam Del Km. 0 000 Al Km. 33 287, Subtramo A Modernizar Del 4 000 Al Km. 5 500	FAFEF/0896/2013	Oaxaca	San Miguel Aloxapam	San Miguel Aloxapam	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOXPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,875,985	\$1,875,985	\$220,142	\$1,875,985	\$224,780	\$224,780	\$224,780	11.98	\$0	Kilómetro	1,800	100.00	11.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178836	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Candelaria Tlajaltepec	RG23/1854/2013	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1854/2013	SAN PABLO TUALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	100.00	\$0	Metro Cuadrado	519	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178839	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	3PET20037959	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	Yucují (Zaragoza)	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	3PET20037959	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$693,000	\$693,000	\$589,000	\$693,000	\$693,000	\$589,000	\$589,000	84.99	\$0	M2. Concreto hidráulico	90	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178840	Construcción De Muro Contención En La Calle Principal 1a. Etapa	FAFEF/0730/2013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOXPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,017,655	\$1,017,655	\$500,000	\$1,017,655	\$500,000	\$500,000	\$500,000	49.13	\$0	Obra	1,043	100.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178842	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez De La Localidad De El Porvenir Tlajaltepec	RG23/1855/2013	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1855/2013	SAN PABLO TUALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	\$1,058,704	100.00	\$0	Metro Cuadrado	397	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178848	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Guadalupe De La Localidad De Guadalupe Victoria Tlajaltepec	RG23/1760/2013	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	RG23/1760/2013	SAN PABLO TUALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$782,592	\$782,592	\$782,592	\$782,592	\$782,592	\$782,592	\$782,592	100.00	\$0	Metro Cuadrado	178	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178852	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca) del Camino De Juárez) Paraje Rehoso, Latuvi, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 560, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	FAFEF/0918/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachixio	Latuvi	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHIXIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$599,705	\$599,705	\$179,912	\$599,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	259	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178853	Rehabilitación De Escuela	3PET20006912	Oaxaca	San Jerónimo Tecoaatl	San Jerónimo Tecoaatl	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	3PET20006912	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TEOCATL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$164,700	\$183,000	\$183,000	\$164,700	\$164,700	90.00	\$0	Obra	50	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178855	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez De La Cabecera Municipal.	RG23/1739/2013	Oaxaca	San Pedro Topilepec	San Pedro Topilepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN PEDRO TOPILEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	146	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178862	Remodelación De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Clave 21060403971 (Techado)	RG23/1802/2013	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA CRUZ NUNDACO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178864	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Oaxaca - Tuxtlapec) - San Pablo Macullanguil - Santiago Comaltepec - San Pedro Yobon - San Juan Quiolepec, Tramo. Del Km. 0.000 Al Km. 42.000.	FAFEF1120/2013	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$919,981	\$919,981	\$275,994	\$919,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,397	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178867	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 73-772 (Milla Xochapa) Nejapa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012. Al 6/2/22)	PIBAI-2304-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,411,655	\$5,411,488	\$1,623,446	\$5,411,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	290	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178868	Rehabilitación De Escuela	3PET20013118	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 26	San Juan Mixtepec -Dto. 26	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$164,700	\$183,000	\$183,000	\$164,700	\$164,700	90.00	\$0	Obra	50	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178872	Construcción De 42 Anexos Sanitarios Con Biodegestores	FAFEF11264/2013	Oaxaca	Santiago Comaltepec	San Martín Zoquiapam	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$430,289	\$430,289	\$0	\$430,289	\$430,289	\$0	\$0	0.00	\$0	SANITARIO ECOLOGICO	97	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza De La Cabecera Municipal.	RG23/1740/2013	Oaxaca	Santa María Natitas	Santa María Natitas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA NATITAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	681	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178878	Construcción Del Camino Santiago Camotlan -San Miguel Reagut, Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-089.24 Subtramo A Construir Del Km 5-000 Al Km 3-000	PIBAI-0903-2013	Oaxaca	Santiago Camotlan	San Miguel Reagut	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,273,018	\$7,273,018	\$2,181,905	\$7,273,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	511	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	FAFEF1233/2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		HA YUNTAMIENTO DE NEJAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,281,564	\$2,281,564	\$2,280,873	\$2,281,564	\$2,280,873	\$2,280,873	\$2,280,873	99.97	\$0	Metro Cuadrado	1,950	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178882	Rehabilitación De 9 Escuelas	3PET20007447	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,647,000	\$1,647,000	\$1,482,300	\$1,647,000	\$1,647,000	\$1,482,300	\$1,482,300	90.00	\$0	Obra	450	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE NSOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178886	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEF0776/2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,010,188	\$1,010,188	\$353,565	\$1,010,188	\$353,565	\$353,565	\$353,565	35.00	\$0	Metro Cuadrado	1,818	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178890	Mod. Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Istmo De Juarez) Paraje Reynoso-Lalavi-Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-560 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012. 23.60)	PIBAI -0917-2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Lalavi	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,797,643	\$4,797,643	\$2,161,463	\$4,797,643	\$1,031,672	\$1,031,672	\$1,031,672	21.50	\$0	Kilómetro	259	100.00	20.00	Financiera: anticipo y primera estimación / Fisica: LA OBRA CONSISTE EN 2 KILOMETROS, SE LLEVAN APROXIMADAMENTE 400 MTS CONCLUIDOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178892	Rehabilitación De Escuela	3PET20006823	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE NSOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178898	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución De La Cabecera Municipal.	RG23/1741/2013	Oaxaca	Santiago Nejapilla	Santiago Nejapilla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTIAGO NEJAPILLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	219	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178900	Rehabilitación De Escuela	3PET20006834	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178902	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Olvido	FAFEF0778/2013	Oaxaca	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$984,710	\$984,710	\$640,062	\$984,710	\$640,062	\$640,062	\$640,062	65.00	\$0	Metro Cuadrado	3,929	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178907	Rehabilitación De Escuela	3PET20006838	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Guayabo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178908	Modernización Y Ampliación Del Camino San Isidro Huayapan - San Miguel Quetzaltepec: Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 25.000, Subtramo A Modernizar Del Km Al Km. 2.000 (Trabajos Complementarios 2012. 1.16)	PIBAI-0926-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,042,880	\$8,042,880	\$3,011,489	\$8,042,880	\$855,178	\$855,178	\$855,178	10.63	\$0	Kilómetro	3,219	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300178912	Remozamiento De La Escuela Instituto De Bachillerato Del Estado De Oaxaca, (Ibo), Clave 200th0088 (Cubierta Y Cancha, Sala Audiovisual Y Banda Perimetral)	RG23/1743/2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocotpec	Santo Tomás Ocotpec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTO TOMAS OCOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178918	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Azteca Y Cauahemec De La Cabecera Municipal.	RG23/1744/2013	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		TEOTONGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro cubico	951	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178922	Rehabilitación De 4 Escuelas	3PET20006014	Oaxaca	Santa María Quiérogari	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$732,000	\$732,000	\$695,000	\$732,000	\$732,000	\$695,000	\$695,000	94.95	\$0	Obra	400	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178936	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Reforma Y Calle Principal.	RG23/1755/2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$946,836	\$946,836	\$946,836	\$946,836	\$946,836	\$946,836	\$946,836	100.00	\$0	Metro Lineal	6,174	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178945	Rehabilitación De Escuela	3PET20005937	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Tejón	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	100	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178947	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitarion En La Calle Reforma Y Calle Principal.	RG23/1756/2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,946,760	\$1,946,760	\$1,946,760	\$1,946,760	\$1,946,760	\$1,946,760	\$1,946,760	100.00	\$0	Metro Lineal	6,174	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178954	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Y Calle Principal.	RG23/1758/2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,106,403	\$2,106,403	\$2,106,403	\$2,106,403	\$2,106,403	\$2,106,403	\$2,106,403	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,174	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178957	Rehabilitación De Escuela	3PET20006006	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	La Maceta	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178960	Modernización Del Camino San Felipe Jalapa De Díaz-Loma San Juan, Tramo 0 000 Al Km. 3.600, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 2.695	RG23/1759/2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Kilómetros	26,838	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178965	Rehabilitación De Escuela	3PET20006008	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Barrio Santa Cruz	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178974	Rehabilitación De Escuela	3PET20006011	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Río del Sol	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178975	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Santa Isabel Cajonos	RG23/1800/2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN PETLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	773	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178979	Rehabilitación De Escuela	3PET20006013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$183,000	\$183,000	\$173,850	\$173,850	95.00	\$0	Obra	50	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178981	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Construcción De 67 Pozos De Visita Y 67 Brocales Y Tapas De Concreto De 15 Cm De Diámetro)	RG23/1727/2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN ANDRES SOLAGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Sistema	657	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178985	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISE-2769-2013	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,405,618	\$1,405,618	\$421,686	\$1,405,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1,512	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178987	Mod Y Ampli Del Camino E.C. (Ayudas San Pedro Ocotpec)-Santo Domingo Tepuxtepec-Río Ramal Tramo Del Km 0 000 Al Km 5-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Comp 2012, 70.02)	PIBAI-0943-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Río Ramal	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,899,872	\$6,899,872	\$2,069,962	\$6,899,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	235	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178989	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Fc=250 Kg /Cm2	RG23/1797/2013	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN BARTOLOME ZOOGOCHO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178990	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende Tramo De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pto Nvo Parte Alta, Aq Pueblo Nuevo.	FIRU11/12013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$183,611	\$183,611	\$183,611	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	91	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012. / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300178991	Rehabilitación De 5 Escuelas	3PET20008377	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE TILACOLLULA DE MATAMOROS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$915,000	\$915,000	\$865,000	\$915,000	\$915,000	\$865,000	\$865,000	94.54	\$0	Obra	250	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Llano Laguna En El Municipio De Santo Domingo Tepuxtepec	PIBAI-2512-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Laguna	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,616,902	\$2,616,902	\$784,837	\$2,616,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	366	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300178994	Pavimentación De La Calle Cauahemec En El Municipio De Santiago Xiacui.	RG23/1742/2013	Oaxaca	Santiago Xiacui	Santiago Xiacui	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTIAGO XIACUI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	387	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300178997	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable 2da. Etapa	FISE-0719-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,720,209	\$2,720,209	\$816,063	\$2,720,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,325	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030018998	Ampliación De La Red De Agua Potable	3PET20039225	Oaxaca	Santa María Tepeaco	San José Chiapas	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,780	\$364,780	\$346,500	\$364,780	\$364,780	\$346,500	\$346,500	94.99	\$0	Sistema	230	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017900	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa Rosa, En El Municipio De Tamazulapam Del Espíritu Santo	PIBAI-2326-2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Santa Rosa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,897,229	\$2,897,229	\$1,051,632	\$2,896,229	\$261,091	\$261,091	\$261,091	9.01	\$0	Sistema	120	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX0013030017901	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Quintana Roo.	RG23/1762/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$1,400,000	70.00	\$0	Metro Cuadrado	10,495	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017905	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Maguay, En El Municipio De Tamazulapam Del Espíritu Santo	PIBAI-2786-2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguay	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,939,092	\$2,939,092	\$881,170	\$2,937,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	306	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017906	Pavimentación De 1333.70 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Nilo Os Heróes En La Cabecera Municipal.	RG23/1859/2013	Oaxaca	San Jacinto Tlacopec	San Jacinto Tlacopec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JACINTO TLACOPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,231	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017910	Pavimentación De 2644.56 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle A La Pista En La Cabecera Municipal	RG23/1790/2013	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Zapotlán del Río	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN MATEO YUCUITANDO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	265	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017918	Pavimentación De 2644.56 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Escutia En La Cabecera Municipal.	RG23/1858/2013	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		LA COMPAÑIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	675	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017922	Mod Y Ampliación Del Camino E.C. (Las Maravillas-Talea De Castro) San Juan Juquila Vijales- Rancho De Zaragoza: Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-313.83 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000	PIBAI-0932-2013	Oaxaca	San Juan Juquila Vijales	San Juan Juquila Vijales	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJALOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,170,856	\$7,170,856	\$2,151,257	\$7,170,856	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	596	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX0013030017926	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos De La Cabecera Municipal	RG23/1765/2013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN ANDRES IXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	898	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017928	Construcción De Baños Ecologicos 3ra. Etapa	FISE-2004-2013	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,508,407	\$1,508,407	\$452,522	\$1,508,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017933	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 33-000 (Llano Grande-San Miguel Cajames) Santo Domingo Xagacia, Tramo Del Km 28-500, Subtramo A Modernizar Del Km 2-500 Al Km 4-000	PIBAI-0971-2013	Oaxaca	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,700,800	\$6,700,800	\$2,008,939	\$6,696,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	961	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX0013030017935	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	3PET20005110	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$305,000	\$305,000	\$61,000	\$305,000	\$305,000	\$61,000	\$61,000	20.00	\$0	Sistema	100	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017938	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-2258-2013	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$840,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	937	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017955	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0748/2013	Oaxaca	Santo Domingo Teotomatoc	Santo Domingo Teotomatoc	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$866,924	\$866,924	\$0	\$866,924	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	130	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017967	Conservación De Camino Rural Santa Lucía Ocotlán - El Cuajilete Del Km 0-000 Al Km 5-000	3PET20040065	Oaxaca	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$146,400	\$146,400	\$29,000	\$146,400	\$146,400	\$29,000	\$29,000	19.81	\$0	Kilometro	60	100.00	21.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017974	Conservación De Camino Rural La Trinidad - Yaveusa Del Km 0-000 Al Km 3-000	3PET20042595	Oaxaca	Santiago Xiacui	Trinidad Ixtán	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$146,400	\$146,400	\$29,000	\$146,400	\$146,400	\$29,000	\$29,000	19.81	\$0	Kilometro	40	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017975	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocón Tramo Del Km 0-000 Al Km 21-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, 91.97)	PIBAI-1114-2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,885,741	\$10,885,741	\$4,379,899	\$10,885,341	\$1,591,853	\$1,591,853	\$1,591,853	14.62	\$0	Kilometro	2,031	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX0013030017978	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0745-2013	Oaxaca	Santa María Zocuitlán	La Chivigua	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOCUITLAN	Energía	En Ejecución	2013	\$404,998	\$404,998	\$323,452	\$404,998	\$323,452	\$323,452	\$323,452	79.87	\$0	Poste	150	100.00	81.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017992	Const Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Para Benef Las Calles Zaragoza, Libertad Morelos Benito Juárez y Libertad, Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza, Municipio Del Mismo Nomb	PIBAI-2791-2013	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,362,882	\$6,362,882	\$1,908,865	\$6,362,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,108	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030017994	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FISE-2027-2013	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE TANICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	782	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179096	Conservación Del Camino Rural E.C. Santa Ines Del Monte - La Loma Del Km 0 000 Al Km 3 000	3PET20043797	Oaxaca	Santa Ines Del Monte	Santa Ines Del Monte	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$87,230	\$87,230	\$17,400	\$87,230	\$87,230	\$17,400	\$17,400	19.95	\$0	Kilometro	55	100.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179107	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Legaria	FAFEF/0777/2013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,164,452	\$1,164,452	\$698,671	\$1,164,452	\$698,671	\$698,671	\$698,671	60.00	\$0	Metro Cuadrado	3,154	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179116	Conservación De Camino Rural San Pedro Tapanatepec - Rincon Juarez Del Km 0 000 Al Km 3 000	3PET20045672	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,950	\$179,950	\$36,000	\$179,950	\$179,950	\$36,000	\$36,000	20.01	\$0	Kilometro	50	100.00	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179118	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxipec) Sn Pablo Macullanguis-Sigo Comaltepec-San Pedro Yotón San Juan Quiotepec-Tramo Del Km 0-000 Al Km 42-000 Subtramo A Modernizar Del Km 14-000 Al Km 15-500	PIBAI-1119-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,359,848	\$7,359,848	\$2,207,954	\$7,359,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,397	100.00	0.00	Financiera: para inicio de obra/ciclo / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179123	Construcción De Olla De Captación De Agua	FAFEF/0767/2013	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,355,222	\$2,355,222	\$706,165	\$2,355,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,141	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179132	Conservación De Camino Rural San Pedro Tapanatepec - Bernal Diaz, Del Km 0 000 Al Km 3 000	3PET20045720	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,850	\$179,950	\$36,000	\$179,950	\$179,950	\$36,000	\$36,000	20.01	\$0	Kilometro	50	100.00	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179135	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tlaxipec-Fabranes) Sabana San Juan Cotzocón Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-500 Al Km 3-000	PIBAI-1261-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,009,780	\$6,009,780	\$1,802,934	\$6,009,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	3,431	100.00	50.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: AL 14 DE OCTUBRE YA ESTABAN TRABAJANDO LA BASE EN EL CAMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179138	Ampliación Y Mejora De La Red De Tensión De Energía Eléctrica	FAFEF/0702/2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Sebastián Sadas	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,338,121	\$1,338,121	\$378,336	\$1,338,121	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Posle	496	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179153	Conservación De Camino Rural San Antonio Huilepec - Loma De Miel Del Km 0 000 Al Km 5 000	3PET20007259	Oaxaca	San Antonio Huilepec	Loma de Miel	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUITEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$146,400	\$146,400	\$29,000	\$146,400	\$146,400	\$29,000	\$29,000	19.81	\$0	Kilometro	60	100.00	27.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo C Del Carrizal E.C. Km 119-010(E) Poxillo San Andrés Paxtlán Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 2-000	PIBAI-0946-2013	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,211,885	\$5,211,885	\$1,562,732	\$5,209,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	1,231	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179187	Conservación De Camino Rural Santiago Ixtayutla - San Lucas Atoyacillo Del Km 0 000 Al Km 8 000	3PET20037476	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyacillo	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$208,620	\$208,620	\$52,000	\$208,620	\$208,620	\$52,000	\$52,000	24.93	\$0	Kilometro	90	100.00	28.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179198	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16-060 (Mihauatlán - San Pablo Coatlán) San Miguel Coatlán - La Sierra Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000	PIBAI-2321-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	La Sierra	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,727,273	\$8,727,273	\$2,615,863	\$8,719,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	80	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300179214	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene, Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000. Subtramo A Construir Del Km 2-000 Al Km 4-500	PIBAI-2307-2013	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,904,833	\$2,904,833	\$871,450	\$2,904,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	807	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179223	Consil Del Sistema De Agua Potable (2 Etapa) Para Benef A Las Calles Iturbe, Josefita Ortiz De Dominguez, Zona Escolar Y Unidad Deportiva, En La Localidad De Sn Pedro Amuzgos, Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-2592-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,801,344	\$2,801,344	\$839,377	\$2,797,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	4,925	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300179239	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Xitla, Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-2983-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,437,922	\$6,437,922	\$1,930,637	\$6,435,456	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	3,857	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300179532	Apoyo Con Pago De Materiales Para La Construcción De Concreto Hidráulico, En La Calle Lazaro Cárdenas De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/110/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$174,748	\$174,748	\$174,748	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	91	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179550	Apoyo Con Pago De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Constitución De Vicente Guerrero A Benito Juárez Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/109/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$174,412	\$174,412	\$174,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	95	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179562	Apoyo Con Pago De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En Privada De Constitución Tramo De Constitución - Emilio Torres Gil, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo	FIII/108/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$68,640	\$68,640	\$68,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	36	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 60 % DE AVANCE FISICO Y EN UN 75 % DE AVACE ECONOMICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179583	Pavimentación De La Calle Cushtlemoc A Base De Concreto Hidraulico	05	Oaxaca	San Juan Cienegulla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGULLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$138,200	\$138,200	\$0	\$103,300	\$103,300	\$103,300	\$103,300	74.75	\$0	M2. Concreto hidraulico	610	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 60 % DE AVANCE FISICO Y EN UN 75 % DE AVACE ECONOMICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñotepe de Don Luis	Piñotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Puente Y La Mision 1 Elapa	1	Oaxaca	Santa Ana Tavela	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,438,224	\$1,438,224	\$1,208,615	\$1,208,615	\$1,208,615	\$1,208,615	\$1,208,615	84.04	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	908	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra pavimentación con concreto hidráulico de la calle el puente y la misión 1 elapa fueron capturados en este trimestre ya que en los anteriores no se le aplicaba la computadora del municipio, por eso se hasta este trimestre fue capturado con importes acumulados de la misma - la obra fue registrada hasta este trimestre ya que en la anterior no se pudo, la obra esta al 100% terminada y a un 84% financieramente. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179835	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles San Marcos, Aldama, Benito Juárez Y Matamoros, Segunda Elapa, San Bartolo Coyotepec.	RG23/1748/2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN BARTOLO COYOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,194	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179840	Pavimentación De 2644.56 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Escalita En La Cabecera Municipal.	RG23/1861/2013	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN JUAN LACHIGALLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	958	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179846	R.D. Ampl. Y Mej. Paraje La Chica	RG23/1749/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacahopec	San Lorenzo Cacahopec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SAN LORENZO CACAHOPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Posite	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179850	Pavimentación De 1778.30 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Ampliación Santa Lucía En La Cabecera Municipal.	RG23/1787/2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA LUCIA DEL CAMINO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42,570	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300179853	Pavimentación De 178.20 M2 Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia En La Cabecera Municipal.	RG23/1789/2013	Oaxaca	Taniche	Taniche	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		TANICHE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	739	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180550	Pavimentación De La Calle Aldama	001	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento san juan cacahuatpec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$633,169	\$633,169	\$633,169	\$633,169	\$633,169	\$633,169	\$633,169	\$633,169	100.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	350	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada, operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300180652	Mod. Y Ampliádel Camino E.C. Km 65.000(Solo De Vega-Santa Cruz Zenozotepéc)-Las-Huertas-La Anna-Santa Maria Zaniza: Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-000, Subtramo A Modernizar Del Km 2-000 Al 4-000, Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Etolepec-San Francisco Cahahuatpec, Tramo Del Km 26-000 Al Km 28-000, Subtramo A Modernizar Del Km 28-000 Al 30-000	PIBAI-0965-2013	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,053,813	\$9,053,813	\$5,517,874	\$9,053,813	\$4,002,472	\$4,002,472	\$4,002,472	44.21	\$0	Kilometro	1,195	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX00130300180626	Mod. Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Etolepec-San Francisco Cahahuatpec, Tramo Del Km 26-000 Al Km 28-000, Subtramo A Modernizar Del Km 28-000 Al 30-000	PIBAI-0974-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Etolepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ALOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,710,075	\$8,710,075	\$2,613,022	\$8,710,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	220	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:	
OAX00130300180832	Construcción De Techado Municipal	33X120007025	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$415,055	\$415,055	\$415,055	\$415,055	\$415,055	\$415,055	\$415,055	100.00	\$0	Cancha	670	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180881	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La 1a.Privada De Murguía Tramo Vicente Guerrero A Benito Juárez 1a. Elapa, Pueblo Nvo.Parte Baja, Aq. Pueblo Nvo.	FIII/107/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$67,152	\$67,152	\$67,152	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	36	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180902	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Venustiano Carranza A Libertad, Pueblo Nuevo Parte Baja, Aq. Pueblo Nuevo. Mod Y Ampliación Del Camino Yosonduchi-Santa Cruz Progreso Chichahuatla Tramo: Del Km 0-000 Al Km 5-149.3, Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-400 (Trabajos Complementarios 2012, 36, 10 )	FIII/106/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$100,088	\$100,088	\$100,088	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	38	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180914	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Libertad A Privada De Emiliano Zapata, Pueblo Nvo Parte Baja, Aq. Pueblo Nvo	PIBAI-0981-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,500,518	\$4,500,518	\$1,349,113	\$4,497,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	118	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180921	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Libertad A Privada De Emiliano Zapata, Pueblo Nvo Parte Baja, Aq. Pueblo Nvo	FIII/105/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$268,682	\$268,682	\$268,682	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	93	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180929	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Benito Juárez A Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Parte Baja, Aq. Pueblo Nvo.	FIII/104/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$260,635	\$260,635	\$260,635	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	94	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180950	Adquisición De Camión De Volteo Para Mantenimiento De Caminos Rurales	33X120043483	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	San Mateo Yucutindoo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDOO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$215,375	\$215,375	\$215,375	\$215,375	\$215,375	\$215,375	\$215,375	100.00	\$0	Acción	655	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD SE ADQUIRIÓ CON APORTACIÓN FED. EST. MUN. Y PARTICIPANTES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180957	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Privada De Murguía A Álvaro Obregón, Pueblo Nuevo Parte Baja, Aq. Pueblo Nvo.	FIII/103/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$181,920	\$181,920	\$181,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	96	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300180962	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. (San Carlos Yautepec-Mahualán)- San Cristóbal Amatlán: Tramo Del Km 0-100 Al Km 6-400 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-100 Al Km 6-400	PIBAI-0986-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Industrial		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$9,341,533	\$9,341,533	\$4,698,457	\$9,341,533	\$2,708,567	\$2,708,567	\$2,708,567	28.99	\$0	Kilometro	3,181	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:	
OAX00130300180972	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Emiliano Zapata A Pineda De Murguía, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	FIIU102/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$64,586	\$64,586	\$64,586	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	34	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012	
OAX00130300181000	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Aquiles Serdán Tramo Alvaro Obregón A Francisco I Madero, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	FIIU101/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$191,046	\$191,046	\$191,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	82	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LA RETROEXCABADORA SE OBTUVO CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181007	Adquisición De Retroexcavadora Para Mantenimiento De Caminosurales	33X120043550	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$286,511	\$286,511	\$286,511	\$286,511	\$286,511	\$286,511	\$286,511	100.00	\$0	Acción	571	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA RETROEXCABADORA SE OBTUVO CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181063	Construcción De Parque Municipal 2a. Etapa.	33X120046566	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$627,231	\$627,231	\$595,000	\$627,231	\$627,231	\$595,000	\$595,000	94.86	\$0	Plaza	1,286	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: SE ESTA CONSTRUYENDO EL PARQUE CON MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181086	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico 2a Etapa, En La Calle San Ángel, Colonia Consiluyentes, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU100/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$211,604	\$211,604	\$211,604	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	113	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012	
OAX00130300181105	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa En La Calle Lago De Maracabo En La Colonia Manantial, En La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU099/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$174,748	\$174,748	\$174,748	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	104	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181126	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lago De Catemaco Tramo De Lago De Chapultepec Hacia Arroyo, Colonia Manantial, En La Ag. De Pueblo Nuevo	FIIU098/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$183,611	\$183,611	\$183,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	130	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012	
OAX00130300181140	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Yautepec Tramo Joaquín A Taxisco, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIIU097/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$147,073	\$147,073	\$147,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	84	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012	
OAX00130300181152	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	33X120046824	Oaxaca	Santiago del Río	San Francisco Higos	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO	Energía	En Ejecucion	2013	\$488,262	\$488,262	\$463,100	\$488,262	\$488,262	\$463,100	\$463,100	94.85	\$0	Poste	192	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: RECURSOS ES DE MEZCLA DE RECURSOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181153	Mod. Ampl. Del Camino Yuku Kua 1a Sección Tramo : La Unión Chalcatongo Taxisco-Sn José El Porvenir - Sta Lucía Monteverde: T Del Km 0-000 Al Km 38-840 Sub Tramo A Moddel Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab)	PIBAI-1099-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Industrial		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,527,128	\$1,528,128	\$86,828	\$1,528,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	252	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300181158	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo De Ocotlán Hacia Taxisco 2a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIIU096/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$253,286	\$253,286	\$253,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	193	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012	
OAX00130300181170	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo Cacalán A Ocotlán 1a Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIIU095/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$104,768	\$104,768	\$104,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	89	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181214	Ampliación De Cochera Comunitaria De Galera De Usos Múltiples	33X120043576	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Antonio	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$463,437	\$463,437	\$463,437	\$463,437	\$463,437	\$463,437	\$463,437	100.00	\$0	Proyecto	74	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181238	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Paricutin (Tramo De La Calle Quincea A Itzacchuatl) Colonia Volcanes Agencia Donje	FIIU115/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$185,292	\$185,292	\$185,292	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	45	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181255	Adquisición De Camión Volteo Para Mantenimiento De Caminos Rurales	33X120048934	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$212,725	\$212,725	\$212,725	\$212,725	\$212,725	\$212,725	\$212,725	100.00	\$0	Acción	569	100.00	100.00	Financiera: LA UNIDAD DE ADQUIRIR CON MEZCLA DE RECURSOS / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300181265	Construcción De Pavimento Y Guarniciones En La Avenida Linderos, Colonia Saltillo De La Agencia De 5 Señores	FIIU114/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$169,395	\$169,395	\$169,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	24	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181274	Construcción Del Camino Santiago Quaujilco-San Pedro Lopez Tramo Del Km 0-000 Al Km 19-420 Sub Tramo A Continuar Del Km 17-500 Al Km 19-420	PIBAI-1106-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Pedro Lopez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,708,524	\$7,708,524	\$3,984,831	\$7,708,524	\$2,388,962	\$2,388,962	\$2,388,962	30.99	\$0	Kilometro	789	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181302	Adquisición De Una Compresora Para La Conservación De Caminos Rurales	33X120048910	Oaxaca	San Mateo Yuculindoo	San Mateo Yuculindoo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCULINDOO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	\$103,667	100.00	\$0	Acción	655	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181325	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro A Desviación De San Juan Coatzacoam	FISE.1582-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoam	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$0	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	31	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181337	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua De Monte Loma De Chapultepec-Agua Tomazcal	FISE.1516-2013	Oaxaca	Huaufla de Jimenez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181339	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tapanco Pertenciente Al Municipio De Santa María Zacatepec	PIBAI-1192-2013	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Tapanco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,080,457	\$8,080,457	\$2,424,137	\$8,080,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	528	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300181340	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples 2a Etapa	33X120006939	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$608,667	\$608,667	\$225,206	\$608,667	\$608,667	\$225,206	\$225,206	37.00	\$0	Proyecto	418	100.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181357	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Iglesia-Río Santiago-Agua De Carne	FISE.1515-2013	Oaxaca	Huaufla de Jimenez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181368	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Jabal-Tetra Colorada- Agua Ciega	FISE.1514-2013	Oaxaca	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181375	Construcción De Cubierta De Cancha De Usos Múltiples	33X120053137	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$148,750	\$425,000	\$425,000	\$148,750	\$148,750	35.00	\$0	Cancha	1,284	100.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181377	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua Vista-Cerro Otate-Agua Dulce	FISE.1513-2013	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Otate	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181390	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chichola-Santa Rosa	FISE.1511-2013	Oaxaca	Santa María Chichola	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,758	\$299,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181411	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Peña Blanca-Cruceiro El Cuareil	FISE.1438-2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$309,504	\$309,504	\$154,734	\$309,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	61	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181422	Rehabilitaciones De Camino Rural Tramo San Lucas Zoquiápan-El Vizaje	FISE.1437-2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	El Vizaje	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$294,528	\$294,528	\$147,233	\$294,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	58	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181433	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Huautepec - Llano Aguacatal	FISE.1408-2013	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$112,320	\$112,320	\$56,160	\$112,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181439	Construcción De Cubierta Para Canchas De Usos Múltiples	33X120006968	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412,500	\$412,500	\$309,375	\$412,500	\$412,500	\$309,375	\$309,375	75.00	\$0	Cancha	355	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181441	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chichola - Piedra Ancha	FISE.1407-2013	Oaxaca	Santa María Chichola	Santa María Chichola	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$99,840	\$99,840	\$49,920	\$99,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	19	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181470	Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples	33X120006977	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412,500	\$412,500	\$309,375	\$412,500	\$412,500	\$309,375	\$309,375	75.00	\$0	Cancha	378	100.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181480	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago El Mirador-Manzano, Ramal La Toma, Ramal Caracol II, Ramal Loma Calico, Ramal Loma Rotampago, Ramal Nogalpepe, Ramal Cruz De Plata	FISE.1384-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$900,144	\$900,144	\$450,058	\$900,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	177	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181504	Construcción De Muro De Mampostería En La Av Privada De Fior De Liz Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicápan	FIII/113/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$88,606	\$88,606	\$88,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	25	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO
OAX00130300181509	Terminación De Construcción De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples	33X120007011	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$338,000	\$338,000	\$253,500	\$338,000	\$338,000	\$253,500	\$253,500	75.00	\$0	Cancha	289	100.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181519	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Pantleon Al Cerro De Cuyamecalco	FISE.1363-2013	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$39,600	\$39,600	\$0	\$39,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	11	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181525	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco J. Madro (Zda. Etapa), Agencia Donaj	FIII112/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$68,959	\$68,959	\$68,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	25	100.00	0.00	Financiera: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DEL MISMO
OAX00130300181533	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro A Aguacaililla	FISE.1601.2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$324,480	\$324,480	\$162,235	\$324,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	64	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181588	Adquisición De Camión De 3.5 Toneladas Para La Conservación De Caminos Rurales	33X120048872	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dist. 26	San Juan Mixtepec-Distrito 26	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$98,324	\$98,324	\$98,324	\$98,324	\$98,324	\$98,324	\$98,324	100.00	\$0	Acción	711	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181626	Construcción De Concreto Hidráulico De La Av. Tecnológico	33X120052059	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,523	\$510,523	\$382,893	\$510,523	\$510,523	\$382,893	\$382,893	75.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	946	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181893	Fortalecimiento De Los Programas Y Servicios Educativos De La Unsj (Favores 2013)	1287	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$238,677	\$238,677	\$1	\$238,677	\$238,677	\$1	\$1	0.00	\$0	Apoyo	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A esta fecha aun no se lleva ejercido el recurso, para el momento de la captura si se le deja en blanco lo ministrado y ejercido el sistema no acepta debido a que exige se le anote un importe mayor a cero y por tal razón se le anota 1. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181997	Canchas De Usos Múltiples Tra. Etapa	2930	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,727	\$350,727	\$1	\$350,727	\$350,727	\$1	\$1	0.00	\$0	Cancha	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A esta fecha aun no se lleva ejercido el recurso, para el momento de la captura si se le deja en blanco lo ministrado y ejercido el sistema no acepta debido a que exige se le anote un importe mayor a cero y por tal razón se le anota 1 en los campos que menciona que son obligatorios y cuyo importe sea mayor a cero. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182138	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Graciano Sanchez	33X120052079	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,224	\$498,224	\$398,000	\$498,224	\$398,000	\$398,000	79.88	\$0	Metro Cuadrado	702	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300182193	Mod Y Ampl Del Cam E C C Km (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec-San Antonio El Alto, Tramo Del Km 0-000 Al 15-420.71 Subtramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 1-500 (Trab Compl 2011 2012 12.58)	PIBAI-1085-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,176,304	\$1,176,304	\$350,264	\$1,167,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,125	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300182227	Modernización Ampliación Del Camino San Felipe Tajalpan-Recibimiento-Santa María Peñoles, Tramo Del Km 0-000 Al Km 25-000 Subtramo A Mod 16-560-6-440 Km 15-560-9-440 (Trab Compl 2012 1.37)	PIBAI-1102-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,762,874	\$1,762,874	\$528,862	\$1,762,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	504	100.00	30.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182259	Mod. Ampl Del Cam San Domingo Albarradas -San Miguel Albarradas Con Características De Un Camino Tipo C Pavim T. Del Km 0-000 Al Km 9-780 Subtramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 0.714)	PIBAI-1226-1228-2013	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,952,591	\$3,952,591	\$1,185,777	\$3,952,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	729	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300182274	Construcción Planta De Tratamiento De Agua Residuales - Para Beneficiar A La Localidad De Magdalena Teitipac, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1241-2013	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,370,195	\$7,370,195	\$2,210,304	\$7,367,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	4,297	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300182298	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Ana Del Valle Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1279-2013	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,834,465	\$2,834,465	\$850,340	\$2,834,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,993	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300182314	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa Ana Zegache, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1281-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,476,145	\$8,476,145	\$2,542,844	\$8,476,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,617	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: / Registro:
OAX00130300182564	Manejo Forestal Comunitario Y Sustentabilidad En Sierra Juárez, Oaxaca	017	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,042,800	\$1,042,800	\$1	\$1,042,800	\$1,042,800	\$1	\$1	0.00	\$0	Apoyo	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: De este proyecto se anoto el valor 1 para los campos que deberían estar en ceros debido a que el sistema no acepta el valor cero en algunos campos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182595	Evaluación De La Filoxeridad En La Remoción De Metales Pesados Por Adsorción De Oxidos De Hierro Nanoestructurados	018	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$1	\$25,000	\$25,000	\$1	\$1	0.00	\$0	Apoyo	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El recurso de este proyecto no ha sido ejercido pero el sistema no acepta campos en ceros por esta razón se pone el valor 1 para que sea aceptado por el sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182626	Mantenimiento Y Conservación De Camino San Pedro Atoyac-La Palma-A San Antonio Carrizo (7.5 Km)	FISM/302-05/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$571,561	\$571,561	95.26	\$0	Kilómetro	311	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182639	Contribución Al Conocimiento De La Biodiversidad Con Fines De Conservación En La Universidad De La Sierra Juárez (Promop. 2013)	022	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U007 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$956,022	\$956,022	\$1	\$956,022	\$956,022	\$1	\$1	0.00	\$0	Apoyo	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El recurso de este proyecto no ha sido ejercido pero el sistema no acepta campos en ceros, por esta razón se ha optado en darle el valor de 1 para que pueda ser aceptado por el sistema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300182653	Mantenimiento Y Conservación De Camino San Pedro Atoyac-Cruz Cobrada-Zapote Blanco(9 Km)	FISM/302-06/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$600,781	\$600,781	80.10	\$0	Kilómetro	509	100.00	80.00	Financiera: LLEVA UN AVANCE DEL 80% / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LLEVA UN AVANCE DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184464	Construcción De Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 6, Centro, Cabeceza Municipal.	FIII085/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$591,717	\$591,717	\$591,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	60	100.00	6.00	Financiera: / Fisica: DOCUMENTACION COMPROBATORIA PENDIENTE DE TRAMITE / Registro: OBRAS NUEVAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300184476	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU077/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$204,447	\$204,447	\$204,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	158	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184493	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Granate Tramo Tro. De Mayo Hacia Arroyo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU076/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,061	\$81,061	\$81,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	137	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184512	Construcción De Vialdo De Concreto Hidráulico En La Terminación De La Privada De Las Rosas, Colonia Margarita Maza Ja. Sección, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU088/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$71,839	\$71,839	\$71,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184525	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU087/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$988,280	\$988,280	\$988,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184535	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU081/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$741,002	\$741,002	\$741,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	570	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184553	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Sala De Vigas, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU079/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$233,437	\$233,437	\$233,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	308	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184567	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Circuito Oriente Entre Circuito Norte-Yuridia, Fraccionamiento La Cascada, Cabecera Municipal	FIIU082/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,890	\$73,890	\$73,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	102	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184578	Construcción De Drenaje Sanitario En El Anísider San Francisco De La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal	FIIU083/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$44,191	\$44,191	\$44,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184588	Construcción De Drenaje Sanitario En El Anísider San Bartolomé De La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal	FIIU074/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$83,147	\$83,147	\$83,147	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	65	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184601	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Acceso Al Fraccionamiento Montoya En La Agencia Montoya	FIIU073/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$67,066	\$67,066	\$67,066	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	57	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: DOCUMENTACION COMPROBATORIA PENDIENTE DE TRÁMITE / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184616	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De San Jacinto Sector 2, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU072/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$266,536	\$266,536	\$266,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	68	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184628	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ventura Tramo De Genero Viquez - Esmeralda, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU071/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$413,232	\$413,232	\$413,232	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	551	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184637	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Tramo De La Sa. Privada De Vicente Guerrero A Calle La Luz En La Agencia Candiani	FIIU070/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$363,866	\$363,866	\$363,866	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	267	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184646	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Caminera A Altompa Con Cruce Plaza Bella En La Agencia Montoya	FIIU078/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$85,109	\$85,109	\$85,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	135	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184669	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinta Sumano Sector 1, Colonia Aurora, Cabecera Municipal	FIIU084/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,534	\$175,534	\$175,534	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: OBRAS NUEVAS	
OAX00130300184675	Construcción De Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	FONREGION/3247/2013	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	Rural	Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,013	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300184706	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION/3537/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Solo	San Pedro Orizaba	Rural	Subsidios	1019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,382,073	\$1,382,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	436	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300184715	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rincon Alegre-La Daria	FISE 2578-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0001 FAEB		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,770	\$159,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	4.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184728	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio -Paso Negro	FISE 2577-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,770	\$159,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184737	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio-La Cuchara	FISE 2576-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,827	\$119,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184747	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	009	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatlán	Energía	En Ejecución	2013	\$791,044	\$791,044	\$791,044	\$791,044	\$791,044	\$791,044	\$791,044	100.00	\$0	Posle	338	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184750	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3251/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	El Pótero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA HUAZOLOTILAN	Energía	En Ejecución	2013	\$355,801	\$355,801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	251	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184759	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Corozal Pacífico-Tepejiplana	FISE.2575.2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejiplana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,712	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184772	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Cuevas-Santo Domingo	FISE.2574.2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$199,378	\$399,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	111	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184773	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón Sin Nombre	FONREGION/3458/2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		ASUNCION IXTALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$917,300	\$917,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	290	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184780	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tierra Blanca-Tepejiplana	FISE.2573.2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejiplana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,712	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184789	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio Los Pececs-Tepejiplana	FISE.2572.2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejiplana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,550	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184805	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María Xadani-El Faro	FISE.2571.2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$199,378	\$399,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	111	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184806	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION/3246/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		GUEVEA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,079,159	\$2,079,159	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	440	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184826	Construcción De Plaza Cívica Municipal Ta. Etapa	33X120051575	Oaxaca	San Miguel el Grande	Morelos	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$188,693	\$188,693	\$150,955	\$188,693	\$150,955	\$150,955	\$150,955	80.00	\$0	Plaza	90	100.00	81.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184828	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa (Rehabilitación De Pozos)	FONREGION/3460/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,786,223	\$3,786,223	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	60,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184835	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Los Muelles-San Isidro Loma Larga	FISE.2570.2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,607	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184850	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Del Puerto-Cerro-Arroyo De Piedra	FISE.2569.2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,827	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184862	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Potrillo Chino-San Andrés-Ojo De Agua	FISE.2568.2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORTILLO CHINO-SAN ANDRES-OJO DE AGUA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,550	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184865	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	010	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Xocxonilte	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$692,436	\$692,436	\$689,452	\$689,452	\$689,452	\$689,452	99.57	\$0		Aula	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184870	Construcción De Plaza Cívica Municipal Ta. Etapa	33X120051575	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$315,323	\$315,323	\$252,260	\$315,323	\$252,260	\$252,260	\$252,260	80.00	\$0	Plaza	516	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184872	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En El Punto Denominado Paso Mico Y/O El Sandital	FONREGION/3248/2013	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$524,322	\$524,322	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	6,874	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184873	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Valdeflores-Santa María Tonameca	FISE.1590.2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,550	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	63	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184879	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Elena-El Tule	FISE.1589.2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,550	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	63	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184888	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jazmin Del Potero-San Pedro El Alto	FISE.1588.2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,675	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	39	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184891	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable	FONREGION/3249/2013	Oaxaca	San Francisco del Mar	Colonia Villanueva	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN FRANCISCO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$524,322	\$524,322	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	6,874	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184896	Ampliación De Energía Eléctrica En Varios Calles	FAFEF/3746/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,418,922	\$1,418,922	\$0	\$1,418,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	244	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184905	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Potrillo De Santa Ana-San Pedro El Alto	FISE.1587.2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,550	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184913	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FAFEF/3745/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,742,102	\$3,742,102	\$0	\$3,742,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,921	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184917	Construcción De Agencia Municipal	33X120007013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$583,327	\$583,327	\$466,660	\$583,327	\$466,660	\$466,660	\$466,660	80.00	\$0	Proyecto	442	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184921	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De La Desviación De Junta De Los Ritos A Camino De Las Comunidades	FISE.1581.2013	Oaxaca	Santa Catarina Juchita	Junta de los Ritos	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$0	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184922	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Progreso	FONREGION/3626/2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chetumal, Guerrero y Oaxaca		SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$433,309	\$433,309	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	509	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184937	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Maria Tepelajana-Candelaria Loxicha	FISE.1561.2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa Maria Tepelajana	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,550	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184943	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Zapote-Tierra Blanca	FISE.1560.2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$221,445	\$221,445	\$110,600	\$221,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	62	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184949	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Unión A La Col. San Miguel, Ramal Nuevo Amanecer	FISE.1545.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Colonia San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$0	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184953	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa	FONREGION/3461/2013	Oaxaca	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chetumal, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA PETAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,153,214	\$1,153,214	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	627	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184957	Terminación De Construcción De Biblioteca Digital Municipal	33X120052024	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$212,333	\$212,333	\$170,000	\$212,333	\$170,000	\$170,000	\$170,000	80.06	\$0	Proyecto	1,036	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184958	Ampliación Y Reenergización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/3747/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,435,434	\$1,435,434	\$0	\$1,435,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	296	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184960	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entronque Carretera Federal-El Vigía	FISE.1485.2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$169,575	\$169,575	\$84,700	\$169,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	47	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184970	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puerto Escondido-El Pescadillo	FISE.1484.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	El Pescadillo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,250	\$299,250	\$149,525	\$299,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184977	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Colonia Marinero-Quequesile	FISE.1483.2013	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Agujaje de León	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,600	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184984	Construcción Del Sistema De Agua Posible	011	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,099,597	\$1,099,597	\$1,018,410	\$1,099,597	\$1,018,410	\$1,018,410	\$1,018,410	92.62	\$0	Sistema	260	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Periférico Díaz Independencia, Cuauhtémoc Y La Unión	33X120049070	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLAOATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$816,905	\$816,905	\$694,370	\$816,905	\$694,370	\$694,370	\$694,370	85.00	\$0	Metro Cuadrado	1,621	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184989	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Unión Mixtepec-Regadillo	FISE.1434.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,625	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300184998	Construcción De La Unidad Deportiva Municipal (1a Etapa)	FAFEF/3625/2013	Oaxaca	San Francisco Teotihuasca	San Francisco Teotihuasca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185002	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Juan B. Toledo	FISM-MSJG-198-02-025-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Mogné	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$169,103	\$169,103	\$139,878	\$169,103	\$139,878	\$139,878	\$139,878	82.72	\$0	Salón	87	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185005	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chalcatlapa-Cerro Cruz	FISE.1432.2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,500	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185011	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Jicayán-Totalutayaa	FISE.1431.2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$363,489	\$363,489	\$181,650	\$363,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	101	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	001	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento de asuncion cuyotepeji	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185035	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	33X120049014	Oaxaca	Santa María Jacatepec	La Florida	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$249,053	\$249,053	\$211,695	\$249,053	\$211,695	\$211,695	\$211,695	85.00	\$0	Metros Cuadrados	322	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185042	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Tonameca-Cerro Gordo	FISE.1430-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,500	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185049	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Esmeralda-Río Bajo	FISE.1429-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,625	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185062	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Itápiam-San Lucas Plan Del Río	FISE.1382-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Itápiam	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$165,186	\$165,186	\$82,568	\$165,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	46	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185067	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Chilar-Candelaria	FISE.1369-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Isabel La Católica Tercera Etapa	002	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento de asuncion cuyotepeji	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$447,667	\$447,667	\$330,394	\$447,667	\$330,394	\$330,394	\$330,394	73.80	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada físicamente, sin embargo se tiene deudas con los proveedores, debido al calendario de la ministración de los recursos del fondo III - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185082	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cerro Cruz-El Chilar	FISE.1368-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185086	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Febrero	33X120053105	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$300,000	\$255,000	\$300,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1,346	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185092	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Los Horcones-El Cantal	FISE.1367-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185099	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Ciénega-Buena Vista Loxicha	FISE.1366-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185107	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185126	Terminación De Auditorio Municipal	33X120007020	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$562,827	\$562,827	\$478,400	\$562,827	\$478,400	\$478,400	\$478,400	85.00	\$0	Proyecto	415	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185130	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Candelaria-Entronque Con Camino A Tapilpana	FISE.1365-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Río Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185157	Construcción De Salon De Usos Múltiples 1a. Etapa	33X120049459	Oaxaca	San Pablo Villa de Millia	Santa María Albarradas	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$850,000	\$1,000,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	85.00	\$0	Proyecto	602	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185163	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Zanate-La Ciénega	FISE.1334-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	La Frutilla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,725	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185174	S.E. Particular Para Alumbrado Público	FAFEF/3742/2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Energía	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	280	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185203	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	\$937,629	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185215	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046094	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$116,200	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	1,608	100.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185247	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	014	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San José Tenería	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$485,199	\$485,199	\$485,199	\$485,199	\$485,199	\$485,199	\$485,199	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185299	Tehabillación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046100	Oaxaca	Santo Domingo Ozotepec	Santo Domingo Ozotepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$124,500	\$166,000	\$124,500	\$124,500	\$124,500	75.00	\$0	Centro	834	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300185346	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046103	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Laguna	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$124,500	\$166,000	\$124,500	\$124,500	\$124,500	75.00	\$0	Centro	366	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185407	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046104	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$124,500	\$166,000	\$124,500	\$124,500	\$124,500	75.00	\$0	Centro	1,937	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185445	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Pochulla-Yalina	FISE.1327-2013	Oaxaca	San Pedro Pochulla	Galilea	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$251,370	\$251,370	\$125,600	\$251,370	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	70	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185454	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro El Alto-Tierra Blanca	FISE.2580-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$163,590	\$163,590	\$81,755	\$163,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	46	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185501	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rincon Alegre-Rincondo	FISE.2579-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,770	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185508	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046113	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$124,500	\$166,000	\$124,500	\$124,500	\$124,500	75.00	\$0	Centro	1,474	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185517	Pavimentación Concreto Hidraulico En La Calle Reforma	01	Oaxaca	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$453,151	\$453,151	\$256,500	\$453,151	\$256,500	\$256,500	\$256,500	56.60	\$0	Metros Lineales	435	100.00	56.60	Financiera: / Fisica: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185555	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046121	Oaxaca	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATALINA QUIERI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$124,500	\$166,000	\$124,500	\$124,500	\$124,500	75.00	\$0	Centro	922	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185588	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046136	Oaxaca	San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$132,800	\$166,000	\$132,800	\$132,800	\$132,800	80.00	\$0	Centro	630	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185607	Elaboración De Expediente	02	Oaxaca	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,594	\$13,594	\$13,594	\$13,594	\$13,594	\$13,594	\$13,594	100.00	\$0	Acción	435	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185629	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20043167	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$132,800	\$166,000	\$132,800	\$132,800	\$132,800	80.00	\$0	Centro	861	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185655	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A La Esc. Telesecundaria	002	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada, operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185675	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP2046145	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Manzonada	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$132,800	\$166,000	\$132,800	\$132,800	\$132,800	80.00	\$0	Centro	530	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185711	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046189	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$132,800	\$166,000	\$132,800	\$132,800	\$132,800	80.00	\$0	Centro	2,792	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185745	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046147	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$141,100	\$166,000	\$141,100	\$141,100	\$141,100	85.00	\$0	Centro	2,606	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185774	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046148	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$141,100	\$166,000	\$141,100	\$141,100	\$141,100	85.00	\$0	Centro	2,580	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185841	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046149	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$141,100	\$166,000	\$141,100	\$141,100	\$141,100	85.00	\$0	Centro	758	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300185901	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Pie De La Cuesta	003	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$586,000	\$586,000	\$468,800	\$468,800	\$468,800	\$468,800	\$468,800	80.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	550	100.00	0.80	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso, se an colocado 16 postes, 3 transformadores, falta el cableado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300186203	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	015	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$767,151	\$767,151	\$706,401	\$706,401	\$706,401	\$706,401	\$706,401	92.08	\$0	Vivienda	9	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300186223	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Col. Antorchas Popular	FISM-039-003-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,365	\$426,928	\$426,928	\$426,928	\$426,928	\$426,928	\$426,928	\$426,928	100.00	\$0	Tanque	253	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$426928.25 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$47436.47 = \$474364.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186224	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	016	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san miguel amatitlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,507	\$473,507	\$76,350	\$76,350	\$76,350	\$76,350	\$76,350	\$76,350	16.12	\$0	Metro Cuadrado	248	100.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186782	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Y Privada Santiago Apostol	FONREGION/3557/2013	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTIAGO LAOLLAGA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$944,601	\$944,601	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,550	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186815	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FONREGION/3252/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTO DOMINGO INGENIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,067,292	\$8,067,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,218	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186843	Construcción De Obras De Drenaje Pluvial A Base De Acantarrillado En Calles De La Población	2	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$203,491	\$203,491	\$203,491	\$203,491	\$203,491	\$203,491	\$203,491	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: EN EL MONTO MODIFICADO ES AQUEL QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION OTORGADO AL PRESUPUESTO QUE SE AUTORIZO INICIALMENTE / Fisica: / Registro: las obras especificadas con modificación en el presupuesto fue debido a la aplicación del incremento de las aportaciones recibidas por el municipio en este ejercicio fiscal. OBRA FUE EL INCREMENTO OTORGADO AL FONDO III DEL RAMO 33 PARA ESTE EJERCICIO / Fisica: / Registro: las obras especificadas con modificación en el presupuesto fue debido a la aplicación del incremento de las aportaciones recibidas por el municipio en este ejercicio fiscal.
OAX00130300186855	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	4	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$129,186	\$129,186	\$129,186	\$129,186	\$129,186	\$129,186	\$129,186	100.00	\$0	Obra	645	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186871	Rehabilitación De 13 Km. Del Camino A Campanario (2a. Etapa)	FONREGION/3459/2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	El Campanario	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTO DOMINGO PETAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	700	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186895	Construcción De Biblioteca Publica Municipal (2a. Etapa)	1	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$223,456	\$30,338	\$26,441	\$26,441	\$26,441	\$26,441	\$26,441	87.15	\$0	Obra	1,022	100.00	100.00	Financiera: EN EL MONTO MODIFICADO CORRESPONDE A LA APLICACION DEL RECURSO AUMENTADO A LAS APORTACIONES DEL FONDO IV DEL RAMO 33 PARA ESTE EJERCICIO / Fisica: / Registro: las obras especificadas con modificación en el presupuesto fue debido a la aplicación del incremento de las aportaciones recibidas por el
OAX00130300186970	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Ignacio Alende Del Km 0 000 Al Km 0 B90	FONREGION/3718/2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		UNION HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300186984	Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Antonio Rodríguez (Carretera Huajuapam-Maritacal) Col. Avanzada Segunda Sección	FISM-039-008-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,691,890	\$5,122,701	\$5,122,701	\$3,945,517	\$3,945,517	\$3,944,517	\$3,944,517	77.00	\$0	Puente	680	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$ 512700.49 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$569189.97 - \$569189.66 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187004	Rehabilitación De Aulas De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FISM 11	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,581,111	\$1,581,111	\$1,581,111	\$1,581,111	\$1,581,111	\$1,581,111	\$1,581,111	100.00	\$0	Aula	337	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187039	Segunda Etapa De La Construcción De La Escuela Primaria Luz Y Progreso	FISM 17	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,972,414	\$2,972,414	\$2,670,044	\$2,972,414	\$2,670,044	\$2,670,044	\$2,670,044	89.83	\$0	Obra	240	100.00	89.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187040	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046151	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Tlaxoyaltepec	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXOYALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$141,100	\$166,000	\$141,100	\$141,100	\$141,100	85.00	\$0	Centro	132	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187056	Segunda Etapa De La Construcción De La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde	FISM 18	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,205,236	\$3,205,236	\$2,849,478	\$3,205,236	\$2,849,478	\$2,849,478	\$2,849,478	88.90	\$0	Obra	130	100.00	88.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187074	Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 5.30 Mts., Jardín De Niños Lazaro Cardenas Del Río, Agencia Acacimla	FISM-039-010-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acacimla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$528,971	\$476,074	\$476,074	\$235,430	\$235,430	\$235,430	\$235,430	49.45	\$0	Metros Lineales	53	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$476073.55 - APORTACION DE BENEFICIARIOS \$528971.06 - \$528970.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187075	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046153	Oaxaca	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$141,100	\$166,000	\$141,100	\$141,100	\$141,100	85.00	\$0	Centro	462	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187087	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Armenta, Primer Privada De Venozuela, Luis Zarate Y Montesinos	FISM 19	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	100.00	\$0	Metros Lineales	354	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187103	Rehabilitación De 4 Aulas De La Escuela Telesecundaria 20dv0508x	FISM 20	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$437,817	\$437,817	\$437,817	\$437,817	\$437,817	\$437,817	\$437,817	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187124	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Partido Diaz, Antonio De León	FONREGION/3447/2013	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN ANDRES SINAXTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,399,756	\$1,399,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	599	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187128	Construcción De La Unidad Deportiva El Rosario 2a. Etapa	FAFEF/0715/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$855,609	\$855,609	\$0	\$855,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187138	Introducción De La Línea De Conducción De Agua Potable, Camino A Santa María Yuchí, Rancho Dolores	FISM-039-011-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$601,282	\$541,154	\$541,154	\$312,515	\$312,515	\$312,515	\$312,515	57.75	\$0	Metros Lineales	273	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$51154.14 - APORTACION DE BENEFICIARIOS \$601282.24 - \$601282.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187139	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045802	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$99,600	\$166,000	\$99,600	\$99,600	\$99,600	60.00	\$0	Centro	869	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187142	Pavimentación De Las Calles Independencia Y Benito Juárez	FISM 23	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Manzonada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,310,161	\$1,310,161	\$763,236	\$1,310,161	\$763,236	\$763,236	\$763,236	58.26	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	58.26	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187161	Ampliación De Calles	FISM 33	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,122,288	\$1,122,288	\$894,401	\$1,122,288	\$894,401	\$894,401	\$894,401	79.69	\$0	Obra	454	100.00	79.69	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187172	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0751/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,697,197	\$4,697,197	\$0	\$4,697,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	8,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187194	Introducción De Drenaje Sanitario, Calles: Telesforo Mendoza, Rubén Y Antonio Martínez Corzo, Col. José López Alavez, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-013-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$688,027	\$619,224	\$619,224	\$619,224	\$619,224	\$619,224	\$619,224	100.00	\$0	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FONDO 3 \$619224.25 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$688027.00 = \$688026.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187208	Construcción Del Colector, Ramales Primarios	FISM 03	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,742,447	\$4,742,447	\$3,692,421	\$4,742,447	\$3,692,421	\$3,692,421	\$3,692,421	77.86	\$0	Metro Lineal	2,792	100.00	77.86	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187242	Introducción De La Red De Agua Potable, Calles: Loma Estrella, Monte Bello Y Loma Dorada, Col. Miravalle, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-014-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$210,100	\$189,090	\$189,090	\$189,090	\$189,090	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FONDO 3 \$189090.98 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$210100 - \$210099.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187253	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3D2P2004604	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ZAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$107,900	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,374	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187257	Pavimentación De Las Calles Independencia Y Benito Juárez	FISM 23	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Manzonada	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$223,420	\$223,420	\$109,200	\$223,420	\$109,200	\$109,200	\$109,200	48.88	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	48.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187275	Modernización Y Ampliación Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tamazola Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 558.53, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FONREGION/3562/2013	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN LORENZO VICTORIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187289	Ampliación De Calles	FISM 33	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$191,383	\$1,310,161	\$894,401	\$1,310,161	\$894,401	\$894,401	\$894,401	68.27	\$0	Obra	454	100.00	68.27	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187317	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3534/2013	Oaxaca	San Miguel Tecomatlan	San Miguel Tecomatlan	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN MIGUEL TECOMATLAN	Energía	En Ejecución	2013	\$2,582,283	\$2,582,283	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	308	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187328	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, Col. Paraiso, Heroica Ciudad De Huajuapán De León.	FISM-039-015-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$237,291	\$213,562	\$213,562	\$211,650	\$211,650	\$211,650	\$211,650	99.10	\$0	Tanque	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FONDO 3 \$213562.08 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$237291.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187355	Pavimentación De La Calle Golondrina Con Concreto Hidráulico Segunda Etapa	FONREGION/3448/2013	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN NICOLAS HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,079,846	\$1,079,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	468	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187379	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3729/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequihteppec	Tepalcatepec	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIHTEPPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$945,811	\$945,811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	208	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187442	Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad	001	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN			honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,400	\$662,400	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	\$496,800	75.00	\$0	Corporación	661	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187444	Construcción De La Línea De Construcción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION/3245/2013	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA CATERINA TAYATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$763,237	\$763,237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	347	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187445	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Escuela Primaria Cuauhtémoc, Col. Aviación Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-016-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$116,987	\$105,288	\$105,288	\$88,004	\$88,004	\$88,004	\$88,004	83.58	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FONDO 3 \$105288.31 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$116987.00 = \$116987.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187451	Construcción De Plataforma Para Salvo De Usos Múltiples	FORTAMUN 02	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,942	\$174,942	\$174,942	\$174,942	\$174,942	\$174,942	\$174,942	100.00	\$0	Obra	415	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187459	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3D2P2004609	Oaxaca	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$107,900	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,055	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187460	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Diversas Calles	FAFEF/3155/2013	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Santiago Suchilquiltongo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,407,910	\$2,407,910	\$0	\$2,407,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	246	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187473	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Varias Calles)	FONREGION/3564/2013	Oaxaca	Santiago Cacaltepec	Corral de Piedra	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTIAGO CACALOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$831,038	\$831,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	189	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma	FONREGION/3449/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTIAGO CHAZUMBA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,423,800	\$1,423,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187525	Construcción De Salón De Usos Múltiples Segunda Etapa	FORTAMUN 05	Oaxaca	San Pedro Ocotlán	El Romadillo	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$442,713	\$442,713	\$281,437	\$442,713	\$281,437	\$281,437	\$281,437	63.57	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	63.57	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187531	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046118	Oaxaca	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$107,900	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,077	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187536	Modernización Y Ampliación Del Camino Santo Domingo Abarradas-San Miguel Abarradas, Con Características De Un Camino Tipo "C"	FAFEF/1229/2013	Oaxaca	Santo Domingo Abarradas	Santo Domingo Abarradas	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$741,111	\$741,111	\$222,333	\$741,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	729	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187538	Pago De Alumbrado Publico	004	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$308,498	\$308,498	\$308,498	\$308,498	\$308,498	\$308,498	\$308,498	100.00	\$0	Acción	7,244	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187544	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3535/2013	Oaxaca	Villa Tejpam de la Unión	Yodobada	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		VILLA TEJPAM DE LA UNION	Energía	En Ejecución	2013	\$1,257,977	\$1,257,977	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187578	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Escuela Primaria Ignacio Aldama, Agencia El Carmen, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	FISM-039-017-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$340,385	\$306,347	\$306,347	\$222,895	\$222,895	\$222,895	\$222,895	72.76	\$0	OBRA (ALBANELERIA) IN STALACION HIDROSANITARIA INSTALACION ELECTRICA HERBERIA Y CISTERNA	110	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$306346.66 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$340385.52 + \$340385.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187580	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FONREGION/3533/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Misteriosa	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,249,248	\$1,249,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	481	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187597	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046119	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$107,900	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	871	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187608	Introducción De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa En La Colonia Linda Vista	FONREGION/3655/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$844,681	\$844,681	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	186	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187616	Centro De Desarrollo Comunitario (Segunda Etapa)	FAFEF/3744/2013	Oaxaca	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,267,145	\$1,267,145	\$0	\$1,267,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187630	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046131	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$107,900	\$166,000	\$107,900	\$107,900	\$107,900	65.00	\$0	Centro	1,533	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187634	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FONREGION/3990/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobal	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$824,986	\$824,986	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	203	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187661	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046133	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	El Arador	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$116,200	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	1,533	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187666	Construcción De Agencia Municipal Tercera Etapa	002	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$518,504	\$518,504	\$518,504	\$518,504	\$518,504	\$518,504	\$518,504	100.00	\$0	Metro Cuadrado	653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187670	Construcción De Un Aula Sanitaria, Escuela Primaria Federal Valerio Trujano, Agencia El Molino, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	FISM-039-018-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,071	\$331,071	\$331,071	\$331,071	\$331,071	\$331,071	\$331,071	100.00	\$0	Aula	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$331071.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187707	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046154	Oaxaca	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$116,200	\$166,000	\$116,200	\$116,200	\$116,200	70.00	\$0	Centro	1,089	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187719	Construcción De Explanada Para La Cancha De Fútbol	003	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yototepec	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		honorable ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$719,379	\$719,379	\$606,600	\$606,600	\$606,600	\$606,600	\$606,600	84.32	\$0	Metro Cuadrado	755	100.00	84.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300187746	Revestimiento De Camino El Cacalte Teococuilco De Marcos Perez	001	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Perez	Cacalte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$381,407	\$381,407	\$381,407	\$381,407	\$381,407	\$381,407	\$381,407	100.00	\$0	Metros Cubicos	380	100.00	100.00	Financiera: EL RECURSO PAGADO CORRESPONDE AL FONDO II / Fisica: PORCENTAJE RESPECTO AL PAGO DEL FONDO III / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189075	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Etapa, Agencia Rancho Castillo	FISM-039-031-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,759,519	\$745,070	\$745,070	\$745,070	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	42	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 PC-12-750 Y PC-9-400, RETENIDAS DE FÍSICA. PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
OAX00130300189103	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Remigio Sarabia Y Huajuapam, Col. Santa Rosa Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-032-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa Rosa Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	(urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$821,943	\$664,549	\$664,549	\$664,549	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0	280	100.00	71.80	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$664548.78 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$157394.02 = \$21942.80 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189124	Construcción De Barda Perimetral Segunda Etapa, Jardín De Niños General Antonio De León, Fracc. Antonio De León Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-033-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$278,983	\$251,084	\$251,084	\$185,941	\$185,941	\$185,941	\$185,941	74.06	\$0	Metro Lineal	138	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$251084.34 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$27898.26 = \$278982.60 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189149	Proyecto De Equipamiento Tecnológico A Las Defensorías Públicas De La Región De La Cuenca	3110010306	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0104	Ortorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al	Secretaría de Asuntos Indígenas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$555,582	\$388,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	465,192	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189154	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Agencia De Policias Rancho Ramirez, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-034-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,306	\$58,775	\$58,775	\$42,475	\$42,475	\$42,475	\$42,475	72.27	\$0	Tanque	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$58775.11 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$6530.57 = \$65305.68 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189170	Pavimentación Callejon De Morelos, Colonia Morelos, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-035-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,812	\$131,849	\$131,849	\$104,334	\$104,334	\$104,334	\$104,334	79.13	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$131849.32 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$32962.33 = \$164811.65 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189181	Proyecto De Dotación De Mobiliario A Las Defensorías Públicas En La Región De La Cuenca	3110010305	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0104	Ortorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al	Secretaría de Asuntos Indígenas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,829	\$388,907	\$0	\$388,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	465,192	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189190	Pavimentación Y Guarniciones Calle Libertad, Agencia Vista Hermosa, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-036-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,451,785	\$1,161,428	\$1,161,428	\$422,803	\$422,803	\$422,803	\$422,803	36.40	\$0	Metro Cuadrado	817	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$1161427.77 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$290356.94 = \$1451784.71 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189207	Plan De Capacitación Avanzada Para Operadores (Defensores Públicos) De Las Regiones: Ismo, Mixteca Y Costa En El Sistema De Justicia Penal	3110010307	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0104	Ortorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al	Secretaría de Asuntos Indígenas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$717,000	\$501,900	\$0	\$69,599	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	40	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189215	Construcción De Alumbrado Público En Diferentes Calles, Barrio Buenos Aires, Agencia De Policias La Estancia	FISM-039-037-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$370,904	\$333,814	\$333,814	\$333,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LUMINARIAS, REGISTROS PREFABRICADOS	200	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$333813.88 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$37090.43 = \$370904.26 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189242	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Basarto Rancho Tabaco	FISM-039-038-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$238,537	\$214,683	\$214,683	\$214,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	POSTE, TRANSFORMADOR	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FONDO 3 \$214683.48 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$238537.22 = \$238537.20 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189275	Curso De Capacitación Inicial Para Los Operadores Del Sistema Accesorio De La Región De La Cuenca Del Estado De Oaxaca	3110010308	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		0104	Ortorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al	Secretaría de Asuntos Indígenas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,433,000	\$1,010,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189533	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FONREGION/3989/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Isidro las Pitras	Rural	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$831,790	\$831,790	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	749	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189535	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FONREGION/3991/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Guadalupe	Rural	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,066,686	\$1,066,686	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	700	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189538	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario	FONREGION/3446/2013	Oaxaca	Ixtlan de Juárez	Ixtlan de Juárez	Urbano	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,849,787	\$1,849,787	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,674	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189542	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Km. 132 870 Al Km. 133 330	FONREGION/3706/2013	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatze	Rural	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,505,609	\$1,505,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	362	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189545	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Ga. Etapa)	FONREGION/3561/2013	Oaxaca	San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	Urbano	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,259,752	\$1,259,752	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	404	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189550	Construcción De Redes De Canchales En Arroyo Tabaa Y Arroyo Chico Para Recuperación De Mantos Freaticos (Segunda Etapa)	FONREGION/3641/2013	Oaxaca	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	Urbano	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN TABAA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,331	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189553	Construcción De Muro De Contención En La Avenida Juárez	FONREGION/3709/2013	Oaxaca	San Pablo Macuilanguis	San Pablo Macuilanguis	Urbano	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN PABLO MACUILANGUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,973	\$1,006,973	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	482	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189556	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FONREGION/3244/2013	Oaxaca	San Pedro Yulox	San Pedro Yulox	Urbano	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$615,242	\$615,242	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	482	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189559	Construcción De Un Muro De Contención	FONREGION/3719/2013	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepec	Santa María Tlahuilotepec	Urbano	Subsidios	0109 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,009	\$523,009	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189560	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	FONREGION/3721/2013	Oaxaca	Teocuilco de Marcos Pérez	Teocuilco de Marcos Pérez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,328,393	\$2,328,393	\$0	\$2,328,393	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,106	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LOS TRABAJOS INICIARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300189562	Construcción Del Sistema De Agua Potable, 2a. Etapa	FONREGION/3538/2013	Oaxaca	San Juan Lajarcia	San Juan Lajarcia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN LAJARCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	486	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189565	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Santa Martha Chichihualtepec - La Pe Del Km. 0 000 Al Km. 3.860, Subtramo A Modernizar Del Km.2,000 Al Km.2,900	FONREGION/3710/2013	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		LA PE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189567	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	FONREGION/3705/2013	Oaxaca	San Agustín Yatanián	San Agustín Yatanián	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN AGUSTIN YATARENI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189569	Protección Del Puente Vehicular Cuatro Venados Y Encantamiento Del Río Cuatro Venados	FONREGION/3713/2013	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN FELIPE TEJALPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,190,678	\$2,190,678	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,308	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189571	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Avenida Ferracarril	FONREGION/3555/2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Energía	En Ejecución	2013	\$544,855	\$544,855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189572	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles (1a. Etapa)	FONREGION/3654/2013	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN GUELAVIA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189573	Estudio Y Proyecto De Puente Vehicular Hacienda Vieja Y Vados (Loma Coache, El Zapotal, Camino Real Y La Nogalera)	FONREGION/3714/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN LORENZO CACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$637,399	\$637,399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	13,704	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189601	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	FONREGION/3707/2013	Oaxaca	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN MARTIN LACHILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,640,873	\$1,640,873	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,084	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189607	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Progreso	FONREGION/3250/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Poblado Morelos	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN PABLO ETLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,065,348	\$1,065,348	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	616	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189611	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Sobre Carretera Internacional	FONREGION/3480/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN SEBASTIAN TUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,534	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189695	Construcción De Dos Aulas Didácticas (Dirección Y Servicios Sanitarios 1a E), Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior Del Iteb No. 271	FONREGION/3563/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$751,196	\$751,196	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189718	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (4a. Etapa)	FONREGION/3708/2013	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,585,197	\$2,585,197	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	2,283	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189730	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior En Cobao 04	FONREGION/3716/2013	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA DEL TULE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1,748	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189742	Construcción De Aulas Pedagógicas De Enfermería En La Universidad Del Mar, Campus Puerto Escondido.	FAM2008/2013 030	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,787,626	\$5,787,626	\$0	\$5,787,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	298	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189770	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle En El Barrio San Pascualito Norte	FISM-MSJG-198-01-16-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$582,603	\$582,603	\$471,965	\$582,603	\$471,965	\$471,965	\$471,965	81.01	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	0.10	80.00	Financiera: / Física: NO ME ACEPTA LOS PORCENTAJES DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189856	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Apertura Del Camino Buena Vista Santa María Zoquitlan, Tramo: Buena Vista La Shihiga, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 13.900	FONREGION/3717/2013	Oaxaca	Santa María Zoquitlan	Buena Vista	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA ZOQUITLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$558,279	\$558,279	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189877	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Las Calles Dr. Leon Bello Y Portillo Díaz	FONREGION/3619/2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		TLACOLULA DE MATAMOROS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	15,326	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189892	Construcción Del Puente Vehicular De Acceso A Tanivel	FONREGION/3620/2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tanivel	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		TLACOLULA DE MATAMOROS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189896	Construcción De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Julio De La Fuente	FISM-MSJG-198-01-16-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$616,163	\$616,163	\$616,163	\$616,163	\$538,725	\$538,725	\$538,725	87.43	\$0	Metros, Bardas, Cercos	198	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189945	Ampliación Y Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje Rancho San José	FONREGION/3715/2013	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		VILLA DE ETLA	Energía	En Ejecución	2013	\$876,069	\$876,069	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	231	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300189966	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	FISM-MSJG-198-03-33	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecución	2013	\$69,074	\$69,074	\$69,074	\$69,074	\$69,074	\$69,074	\$69,074	100.00	\$0	Posto, Luminaria, Metro Lineal	1,361	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190016	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calles (2da Etapa)	FISM-MSJG-198-04-35	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$231,354	\$231,354	\$231,354	\$231,354	\$206,810	\$206,810	\$206,810	89.39	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,283	100.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190043	Ampliación De La Red De Drenaje	005	Oaxaca	San Juan Cacahuatltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,256	\$310,256	\$310,256	\$310,256	\$310,256	\$310,256	\$310,256	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada y operando, se construyeron 300 ml de tubería y 6 pozos de visitas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190109	Construcción De Obra De Drenaje En El Camino Rural Zacatal-Rio Del Sol	FISM-MSJG-198-04-39	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$680,043	\$680,043	\$680,043	\$680,043	\$252,600	\$252,600	\$252,600	37.14	\$0	Alcantarilla	850	100.00	37.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190146	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	FONREGION/3539/2013	Oaxaca	Santa Maria Zacatepec	Coyul Grande	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$980,101	\$980,101	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	229	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190173	Ampliación De Centro De Salud	FONREGION/3727/2013	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA CATARINA MINAS	Salud	En Ejecución	2013	\$1,380,745	\$1,380,745	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,876	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190213	Rehabilitación De Camino Rural Del Rio Pachihé - Río Malatengo	FISM-MSJG-198-06-45	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río Pachihé	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$545,599	\$545,599	\$545,599	\$545,599	\$545,599	\$545,599	\$545,599	100.00	\$0	Kilómetros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190217	Construcción De Puenle Vehicular Sobre Arroyo La Zarja	FONREGION/3728/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		VILLA DE ZAACHILA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$622,782	\$622,782	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	850	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190263	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Parada San Antonio-E.C. Antigua A Tehuantepec	FISE.1597.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$375,060	\$375,060	\$187,527	\$375,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	73	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190274	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel A Emiliano Zapata	FISE.1548.2013	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$0	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190289	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino La Breña-Paso Cruz	FISE.1547.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$67	\$239,400	\$0	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	239,400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190304	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Benito Juárez Chica A Loma Bonita	FISE.1428.2013	Oaxaca	Santa Maria Jalapa del Marqués	Benito Juárez Chica	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,899	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190318	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lachibarra A Rancho Viejo	FISE.1427.2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Lachibarra	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,899	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190331	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Naranja A Arroyo Oscuro	FISE.1426.2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Arroyo Naranja	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,840	\$159,840	\$79,118	\$159,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190346	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro A Arroyo Viron	FISE.1425.2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,899	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190357	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Zapote A Guagabaas	FISE.1414.2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$122,877	\$122,877	\$61,434	\$122,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	34	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190368	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Gule Do Bas A Picacho Cheguigo	FISE.1413.2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Gule Do Bas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,820	\$179,820	\$89,909	\$179,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190382	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Maria Guienagali-Arroyo El Zapote	FISE.1388.2013	Oaxaca	Santa Maria Guienagali	Santa Maria Guienagali	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$599,040	\$599,040	\$299,101	\$599,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190397	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Maria Guienagali-Cerro Colorado	FISE.1387.2013	Oaxaca	Santa Maria Guienagali	Santa Maria Guienagali	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$599,040	\$599,040	\$299,355	\$599,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190403	Rehabilitación Del Sistema De Riego San Antonio	003	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiástepec	San José Trujámpam	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorabile ayuntamiento de san miguel amatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,258	\$274,258	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	99.57	\$0	Sistema	177	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190414	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Ventosa-Cerro De La Iguala	FISE.1379.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,936	\$159,936	\$79,941	\$159,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190426	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Ventosa-La Blanca	FISE.1378.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$784,686	\$784,686	\$392,198	\$784,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	175	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190433	Construcción del Sistema de Aguas Potables (Ta Etapa)	FONREGION/3721/2013	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$119,684	\$119,684	\$119,684	\$119,684	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,106	100.00	0.00	Financiera: LOS TRABAJOS INICIARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LOS TRABAJOS INICIARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190440	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Juchitán-Estero Güise-Chicapa De Castro	FISE.1377.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$784,686	\$784,686	\$392,188	\$784,686	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190456	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Juchitán-Colonia Libertad Ramal Ingenio	FISE.1376.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$784,686	\$784,686	\$392,183	\$784,686	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190465	Construcción De Banquetes En Calle De Acceso A La Comunidad	FISM-MSJG-198-07-49-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$138,794	\$138,794	\$138,794	\$138,794	\$56,512	\$56,512	\$56,512	40.72	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,089	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190469	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Juchitán-Union Hidalgo	FISE.1375.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$784,686	\$784,686	\$392,183	\$784,686	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190496	Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio De Energías Renovables Y Procesos Alimentarios	449001BCGP0612	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Convenios		Unidad Física para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,823,490	\$5,823,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO FADDES 2012, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y TECNOLÓGICAS.	
OAX00130300190504	Revestimiento De Camino El Cacalote Teococuilco De Marcos Pérez	003	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$131,842	\$131,842	\$131,842	\$131,842	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	380	100.00	0.00	Financiera: LOS TRABAJOS INICIARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Física: LOS TRABAJOS INICIARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190576	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tlaxiahuac	Santa María Mixquidahuaca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tlaxiahuac	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,258	\$274,258	\$143,041	\$143,041	\$143,041	\$143,041	\$2,16	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190577	Rehabilitación De Dos Aulias En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez	FISM-MSJG-198-07-50-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$92,443	\$92,443	\$92,441	44.88	\$0	Salón	50	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190680	Rehabilitación De Camino Rural A Rio Guasamando Arroyo Zampante, Cerro Guayacan- El Naranjal	FISM-MSJG-198-07-51-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$665,143	\$665,143	\$665,143	\$665,143	\$78,874	\$78,874	\$78,874	11.86	\$0	Kilómetros	25	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190710	Construcción De La Cisterna En La Escuela Primaria Francisco I. Madero	006	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$125,000	\$125,000	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	90.00	\$0	Obra	217	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso, la cisterna tiene una dimension de 5 de largo x 5 de ancho y tiene 3 metros de altura, con tapa de concreto de 5 metros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190756	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Picacho A Itatepec	FISE.1349.2013	Oaxaca	Ciudad Itatepec	Picacho Cheguigo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190768	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camotepec Rumbo A Santa Rosa De Lima	FISE.1348.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,719	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190783	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Estero Güise A Playa Vicente	FISE.1347.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Estero Güise	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190801	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Sol Y Luna Rumbo A Zanatepec	FISE.1344.2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Sol y Luna	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190802	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De Camino De Acceso Al Iteco	FISM-MSJG-198-08-55-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$404,520	\$404,520	\$404,520	\$404,520	\$304,670	\$304,670	\$304,670	75.32	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190815	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Trinidad Rumbo A Carretera Transmisionica	FISE.1343.2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Trinidad (Rancho los Muñillos)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190832	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Chahutemoc A El Palmar	FISE.1342.2013	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190846	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio Grande Rumbo A Cuauhtemoc Guadalupe, San Miguel Chimalapa	FISE.1341.2013	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190861	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Concha Rumbo A Carretera Transmisionica	FISE.1340.2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Arroyo Concha (Rancho San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300190870	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Ocotil Rumbo A El Porvenir Chimalapa	FISE.1339.2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Nuevo Ocotil	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$203,490	\$203,490	\$101,718	\$203,490	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Obra En Proceso / Física / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190879	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Secundaria Técnica Num. 165	FISM-MSJG-198-08-58-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,649	\$102,649	\$102,649	\$102,649	\$95,649	\$95,649	\$95,649	93.18	\$0	Metros, Bardas, Cercos	250	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190884	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Porvenir Rumbo A El Ocotil	FIS.1338.2013	Oaxaca	Santiago Lachigari	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190897	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Llano De Lumbré Rumbo A El Porvenir	FISE.1337.2013	Oaxaca	Santiago Lachigari	Llano de Lumbré	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190905	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Nueva Esperanza A Las Flores	FISE.1336.2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190922	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Flores Rumbo A El Tejon	FISE.1335.2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190935	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Juchitán-Primera Curva	FISE.1289.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Primera Curva	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$999,600	\$999,600	\$499,686	\$999,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	196	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300190987	Construcción De Agencia Municipal 1a. Etapa	33X120051793	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Iturbide	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$514,282	\$514,282	\$77,143	\$514,282	\$77,143	\$77,143	\$77,143	15.00	\$0	Proyecto	151	100.00	19.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191037	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Chocolate	FISM-MSJG-198-11-73-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$311,216	\$311,216	\$278,950	\$311,216	\$278,950	\$278,950	\$278,950	89.63	\$0	Metros	500	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191045	Construcción De Agencia Municipal 2a. Etapa	33X120049473	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$75,000	\$500,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	15.00	\$0	Proyecto	856	100.00	18.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191052	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En El C.B.T.A	007	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Obra	218	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada, operado, el canal tiene 70 ml alto 1.00 m, ancho 1.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A Rancho Colorado Del Km 0000 A10.257	33X120053369	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$204,000	\$204,000	\$40,800	\$204,000	\$40,800	\$40,800	\$40,800	20.00	\$0	Metro Cuadrado	571	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191116	Construcción De Muro De Contención En La Avenida Monterrey Za Etapa. Colonia Lomas Panzacoas, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/128/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$227,270	\$227,270	\$227,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	98	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191134	Construcción De Muro De Contención De La Calle Sindhui, Colonia Noza Cuá, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/129/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,773	\$600,773	\$600,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	278	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191143	Pavimentación De La Calle Arroyo Grande A Base De Concreto Hidráulico.	021	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	San Lucas Atoyacalco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,075,600	\$1,075,600	\$322,680	\$1,075,600	\$322,680	\$322,680	\$322,680	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	194	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191153	Construcción De Muro De Contención En La Calle 21 De Marzo (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/130/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$322,312	\$322,312	\$322,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	158	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191160	Construcción De Unidad Deportiva 1a. Etapa	33X120053382	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,688	\$949,688	\$190,000	\$949,688	\$190,000	\$190,000	\$190,000	20.01	\$0	Cancha	3,441	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191178	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/132/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,701	\$444,701	\$444,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	208	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191206	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yoosandú-Santo Domingo Ixcatlán, Ramal Los Reyes, Ramal El Porvenir	FISE.3243.2013	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,436,000	\$1,436,000	\$0	\$1,436,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	281	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191226	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Diquiyú A Santa María Tindu	FISE.1579.2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$0	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191232	Pavimentación De La Calle Avenida Principal A Base De Concreto Hidráulico.	022	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Cuchera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,449,942	\$1,449,942	\$950,000	\$1,449,942	\$950,000	\$950,000	\$950,000	65.52	\$0	M2, Concreto hidráulico	289	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191242	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Cruz A San Miguel Huautla	FISE.1558.2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$746,130	\$746,130	\$373,065	\$746,130	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	146	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR REAVILITACION - SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191267	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nanduchi-Uva	FISE.1530.2013	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$110,000	\$110,000	\$54,960	\$110,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	31	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191269	Adoquinamiento De Calles	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiástepec	San Pedro y San Pablo Tequiástepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de san pedro y san pablo tequiástepec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$393,005	\$393,005	\$131,800	\$131,800	\$131,800	\$131,800	33.54	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	40.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191287	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Buena Vista Yosoyúa A Santa María Yosoyúa	FISE.1529.2013	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$100,000	\$100,000	\$49,652	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	27	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191306	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Martín Zacatepec-La Huautla	FISE.1523.2013	Oaxaca	San Martín Zacatepec	Los Huertes	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$150,000	\$150,000	\$74,697	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	42	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191323	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ahujajilla- Piedra Chimeca	FISE.1406.2013	Oaxaca	San Martín Peras	Ahujajilla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$89,856	\$89,856	\$44,904	\$89,856	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	17	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191344	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal Al Estanque Ayucutina	FISE.1403.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	Yucuxiña	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$419,328	\$419,328	\$209,646	\$419,328	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	82	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191349	Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica En Barrio Nuyuco.	023	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Energía	En Ejecucion	2013	\$236,692	\$236,692	\$236,692	\$236,692	\$236,692	\$236,692	100.00	\$0	Poste	99	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTABA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191366	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yuluyui-Yosonicojé-Cavacajé	FISE.1402.2013	Oaxaca	Santa María Yucuhití	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$449,280	\$449,280	\$0	\$449,280	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	88	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191385	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Sabino-El Santa Catalina Yutandú	FISE.1401.2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catalina Yutandú	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,790	\$119,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	27	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191414	Construcción De La Banda Perimetral En El Jardín De Niños Simiente	008	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			dependencia municipal	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	75	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada, operando. se construyo la banda perimetral es de una seccion de 70 m de largo, 2.5 de alto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191431	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Andrés Yutatio-San Vicente Del Palmer, Ramal Rancho Juárez	FISE.1400.2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,649	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191450	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Llano Tomate-Barranca Del Sabino	FISE.1399.2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquipúy	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,537	\$239,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191468	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Dev. La Capilla-Linda Vista	FISE.1398.2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$179,550	\$179,550	\$89,684	\$179,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191483	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yucunani-Agua De Chivo, Ramal La Parcela Municipal, Ramal Palo Blanco, Ramal Santuario	FISE.1397.2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucunani de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$259,350	\$259,350	\$129,502	\$259,350	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	58	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191500	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Cangrejo-Yucunani-Loma Reyes	FISE.1396.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	El Cangrejo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,575	\$279,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191526	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yucunani-Loma Redonda-Llano Colorado	FISE.1395.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Yucunani	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$191,520	\$191,520	\$95,650	\$191,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191548	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Flores-Arenal Centro-Canama	FISE.1394.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,575	\$279,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300191559	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Independencia-San Miguel Lado	FISE.1393.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$143,640	\$143,640	\$71,750	\$143,640	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Obra EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191572	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cima De La Peña-San Isidro-Yosoca	FISE.1392.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$243,390	\$243,390	\$121,600	\$243,390	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191589	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Yososaca-28 De Mayo	FISE.1391.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Pedro Yososaca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$211,470	\$211,470	\$105,600	\$211,470	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191611	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002068	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,442,010	\$1,442,010	\$1,204,387	\$1,442,010	\$1,442,010	\$1,204,387	\$1,204,387	83.52	\$0	Kilómetro	7,164	100.00	83.52	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - CON UN AVANCE DE 83% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191648	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Reforma-La Laguna	FISE.1386.2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,048	\$300,048	\$150,121	\$300,048	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	117	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191660	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Jicaral-Lazaro Cardenas-Colcoyan De Las Flores	FISE.1385.2013	Oaxaca	Colcoyan de las Flores	El Jicaral	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191677	Rehabilitación De La Calle Yvul Chata A.	024	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,109	\$447,109	\$174,419	\$447,109	\$174,419	\$174,419	\$174,419	39.01	\$0	Obra	1,901	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191681	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Municipio Al Paraje Agua Bendita	FISE.1362.2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$39,600	\$39,600	\$19,800	\$39,600	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	11	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191698	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Rosario A Porta Colorada	FISE.1361.2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$39,600	\$39,600	\$19,800	\$39,600	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	11	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191714	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Entronque De San Juan Yuta A Llano Canoa	FISE.1359.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$39,600	\$79,200	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191724	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Los Sabinos Extiella A San Juan Yuta	FISE.1358.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$39,600	\$79,200	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191735	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guadalupe Victoria-Chapultepec	FISE.1332.2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,700	\$239,400	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191746	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose Romanas-San Pedro Teozacoalco, Ramal San Isidro	FISE.1299.2013	Oaxaca	San Pedro Teozacoalco	San José Rio Minas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,020	\$100,020	\$50,007	\$100,020	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Kilómetros	49	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191754	Estudio Técnico Justificativo Del Camino San José De Las Flores A Santiago Ixtayutla	025	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$50,000	\$110,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	45.45	\$0	Proyecto	11,917	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE ELABORACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191825	Cobertura Municipal	FISMAMP2013002001	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,430,690	\$1,430,690	\$865,719	\$1,430,690	\$1,430,690	\$865,719	\$865,719	60.51	\$0	Acción	44,885	100.00	60.51	Financiera / Fisica / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191837	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a. Etapa) Col. Lomas De San Jacinto Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU/133/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,701	\$444,701	\$444,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	208	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191848	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Fernando Tramo San Isidro A Genaro Vasquez Col. San Isidro Agencia De Pueblo Nuevo	FIIU/145/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,207,444	\$1,207,444	\$1,207,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	580	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191867	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Fir De Liz - Azures, Col. Azules Agencia San Martín Mexicapam	FIIU/146/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,729	\$450,729	\$450,729	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	202	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191898	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Heladio Ramirez Lopez Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU/134/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,104,481	\$1,104,481	\$1,104,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	590	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191916	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Concreto Hidráulico, Andador Marimba Col Lomas De Santa Rosa Agen. Sta. Rosa Panzacola	FIIU/135/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$539,583	\$539,583	\$539,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	250	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191932	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcoyotl - Hatzipechtl (3a. Etapa), Colonia Mecozuma, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU/136/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$703,208	\$703,208	\$703,208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	633	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300191945	Construcción De Muro De Contención En La Calle Niño Anillo - Josefita Ortiz De Dominguez Barrio El Progreso Y El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec	FIIU/147/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,042	\$548,042	\$548,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	493	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA EN PROCESO / Ffisa: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030019148	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Publia	FISMAMP2013002023	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$745,674	\$745,674	\$369,651	\$745,674	\$745,674	\$369,651	\$369,651	49.57	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,214	100.00	49.57	Financiera / Ffisa: / Registro: OBRA EN PROCESO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300191980	Construcción De Muro De Contención En La Calle Primero De Mayo, Colonia Lomas De San Jacinto Sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU131/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$369,867	\$369,867	\$369,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	158	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192000	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle De Las Rosas, Colonia Azuconas, Agencia San Martin Mexicapam	FIIU137/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$565,505	\$565,505	\$565,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,018	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192008	Construcción De Muro De Contención En La Calle Sierra Juarez (3a. Etapa), Colonia Sielo Regiones, Agencia Donaj	FIIU138/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$446,618	\$446,618	\$446,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	482	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192030	Construcción De Muro De Contención En La Calle Buenos Aires (1a. Etapa), Barrio El Coquito, Agencia San Juan Chapaltapee	FIIU139/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$440,385	\$440,385	\$440,385	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	396	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192061	Const. De Muro De Contención En La Calle Cuajajara Cruz Con Las Calles, 2a. Priv. De Niño Artilero, Leona Vicario Y Termina Con 3a. Priv. De Niño Artilero (1a Etapa) Barrio El Progreso, Ag San Juan	FIIU140/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,044	\$447,044	\$447,044	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	402	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192078	Construcción De Muro De Contención De La Calle Azomari (2a Etapa), Colonia Monte Alban, Agencia San Martin Mexicapam	FIIU141/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$470,419	\$470,419	\$470,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	381	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192095	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Crisotal, Colonia La Joya, Agencia San Martin Mexicapam	FIIU142/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$216,995	\$216,995	\$216,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	195	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192108	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 3 De Mayo Tramo Donato Juarez Y Calle Ninos Heroes, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martin Mexicapam	FIIU143/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$216,995	\$216,995	\$216,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	195	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192120	Construcción De Pavimento De Concreto Y Otra Complementaria En La Calle Limonares 1a Etapa, Colonia Jardin En La Agencia Donaj	FIIU144/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$406,776	\$406,776	\$406,776	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	366	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192136	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Y Otra Complementaria Calle Hutzilpochil Col. Modicuzuma, Agin. San Martin Mexicapam	FIIU148/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,278	\$676,278	\$676,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192155	Construcción De Muro De Contención En La Avenida Monterrey 2a Etapa, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME003	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$227,270	\$227,270	\$227,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	98	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192170	Construcción De Muro De Contención De La Calle Sindihui, Colonia Neza Cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME004	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,773	\$600,773	\$600,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	278	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192179	Construcción De Muro De Contención En La Calle 21 De Marzo (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME005	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$322,312	\$322,312	\$322,312	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	158	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192189	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME006	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,701	\$444,701	\$444,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	208	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192198	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a Etapa) Col. Lomas De San Jacinto Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME007	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,701	\$444,701	\$444,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	208	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192215	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Fernando Tramo San Isidro A Genero Vasquez Col. San Isidro, Agencia De Pueblo Nuevo	200671ME008	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,207,444	\$1,207,444	\$1,207,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	580	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192220	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Otras Complementarias En La Calle Flor De Liz - Azures, Col. Azuconas Agencia San Martin Mexicapam	200671ME009	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,729	\$450,729	\$450,729	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	202	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192234	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Héctor Ramírez López Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME010	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,104,481	\$1,104,481	\$1,104,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	590	100.00	0.00	Financiera / Ffisa: OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192243	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Concreto Hidráulico, Andador Marimba Col Lomas De Santa Rosa Agn. Sta. Rosa Panzacola	200671ME011	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$539,583	\$539,583	\$539,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	250	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192260	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahuacoyotl - Huitzilpochilli (3a. Etapa), Colonia Mezcalzama, Agencia San Martín Mexicapam	200671ME012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$703,208	\$703,208	\$703,208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	633	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192274	Construcción De Muro De Contención En La Calle Niño Arriero - Josefa Ortiz De Domínguez Barrio El Progreso Y El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec	200671ME013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$548,042	\$548,042	\$548,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	493	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192278	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Wilfrido C. Cruz Entre Las Calles 5 De Mayo Y La Carretera	MES-FISM-030-003-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,115,334	\$1,115,334	\$1,110,527	\$1,115,334	\$1,110,527	\$1,110,527	\$1,110,527	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	140	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192284	Construcción De Muro De Contención En La Calle Primero De Mayo, Colonia Lomas De San Jacinto Sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola	200671ME014	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$369,867	\$369,867	\$369,867	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	158	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192292	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle De Las Rosas, Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam	200671ME015	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$565,505	\$565,505	\$565,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,018	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192313	Construcción De Muro De Contención En La Calle Sierra Juárez (3a. Etapa), Colonia Siete Regiones, Agencia Donají	200671ME016	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$446,618	\$446,618	\$446,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	482	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192328	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Parque Ecologico Entre Las Avenidas Morelos Y Matamoros	MES-030-FISM-022-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$854,353	\$854,353	\$256,306	\$854,353	\$256,306	\$256,306	\$256,306	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	60	100.00	30.00	Financiera / Fisica / UNICAMENTE SE LE HA DADO EL CONTRATO / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192329	Construcción De Muro De Contención En La Calle Buenos Aires (1a. Etapa), Barrio El Coqui, Agencia San Juan Chapultepec	200671ME017	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$440,385	\$440,385	\$440,385	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	396	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192346	Const. De Muro De Contención En La Calle Cosipoeza Cruce Con Las Calles, 2a Priv. De Niño Arriero, Leonia Vicario Y Terreno Con 2a Priv. De Niño Arriero (1a Etapa) Barrio El Progreso, Ag. San Juan	200671ME018	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$447,044	\$447,044	\$447,044	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	402	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192365	Construcción De Muro De Contención De La Calle Azomatl (2a Etapa), Colonia Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam	200371ME019	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$470,419	\$470,419	\$470,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	381	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192376	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Crisólito, Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam	200671ME020	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$216,995	\$216,995	\$216,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	195	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192389	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 3 De Mayo Y Tramo Donato Juárez Y Calle Niños Héroes, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam	200671ME021	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$216,995	\$216,995	\$216,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	195	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192402	Construcción De Pavimento De Concreto Y Obra Complementaria En La Calle Limonares 1a Etapa, Colonia Jardín En La Agencia Donají	200671ME022	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$406,776	\$406,776	\$406,776	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	366	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192412	Rehabilitación De Baños De La Esc. Sec. Técnica No. 18	MES-030-FISM-012-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$100,162	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	\$100,163	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192420	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Calle Huitzilpochilli Col. Mezcalzama, Agn. San Martín Mexicapam	200671ME023	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$676,278	\$676,278	\$676,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA EN PROCESO DE CONTRATACION, MEZCLA CON FONDO III / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192450	Construcción De Recámara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recámara Baño Para Dignos, Calaca Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal.	FIIU/149/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$3,765,372	\$3,765,372	\$3,765,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	743	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA MEZCLA CON HABITAT Y APORTACION DE BENEFICIARIOS. / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300192465	Introducción De Agua Potable, Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Paso Bibi Entre La Av. Los Maestros Y Wilfrido C. Cruz	MES-030-FAFM-001-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$394,112	\$394,112	\$391,949	\$394,112	\$391,949	\$391,949	\$391,949	99.45	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192467	Programa De Autoconstrucción Asistida De Vivienda Sustentable En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal (Ejercicio 2013).	FIIU/150/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$719,200	\$719,200	\$719,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	64	100.00	0.00	Financiera / Fisica / OBRA NUEVA / Registro: OBRAS NUEVAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192595	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Multifuncional De Aulas, Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De La Región Mixe(Extensión Santiago Suchilquinton)	FAM-3481-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192607	Rehabilitación De Camino Rural De Buenavista A Rio Pasoreal	FISM-MSJG-198-12-78-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,099,522	\$1,099,522	\$1,099,522	\$1,099,522	\$745,955	\$745,955	\$745,955	67.84	\$0	Kilómetro	921	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192609	Construcción De Cubierta En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	005	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequiástepec	San Francisco Huapanapan	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		honorabile ayuntamiento de san pedro y san pablo tequiástepec	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$274,260	\$274,260	\$170,163	\$170,163	\$170,163	\$170,163	62.04	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	62.04	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300192614	Mantenimiento Y Remodelación De 10 Edificios De Aulas, Talleres Y Laboratorios Eléctrica, Electromecánica Civil, Centro De Información Y Centro De Computo En El Instituto Tecnológico Del Istmo (Hcd)	FAM-0956-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192628	Mantenimiento De Espacios Educativos En Instituto Tecnológico De San Juan Bautista Tuxtpec	FAM-0955-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192633	Mantenimiento, Actualización Y Adquisición De Equipo De Laboratorio, Mejoras E Interconectividad En El Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juárez	FAM-0957-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos	FISM-MSJG-198-14-86-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$559,613	\$559,613	\$559,613	\$559,613	\$256,009	\$256,009	\$256,009	45.75	\$0	M2. Concreto hidráulico	874	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192670	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales	FISM-018-2012	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,000,450	\$4,000,450	\$3,566,706	\$4,000,450	\$3,566,706	\$3,566,706	\$3,566,706	89.16	\$0	Obra	2,792	100.00	89.16	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192690	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria	FISM-MSJG-198-20-111-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$509,478	\$509,478	\$509,478	\$509,478	\$152,843	\$152,843	\$152,843	30.00	\$0	Aula	80	100.00	60.00	Financiera: UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Fisica: LLEVA MAS AVANCE YA QUE ES UNA OBRA CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300192755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FISM-MSJG-198-22-121-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$677,147	\$677,147	\$183,490	\$677,147	\$183,490	\$183,490	\$183,490	27.10	\$0	M2. Concreto hidráulico	309	100.00	27.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193488	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cerro Palmera A Cerro De La Cruz	28	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Palmera	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,513,727	\$10,513,727	\$9,718,555	\$10,513,727	\$9,718,555	\$9,718,555	\$9,718,555	92.44	\$0	Metro Cuadrado	42	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193562	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a. Etapa) De La Colonia Loma Bonita, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU089-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$699,943	\$699,943	\$699,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	635	100.00	2.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300193589	Construcción De Drenaje Sanitario Con Descarga A Lomas De Santa Rosa, (1a Etapa), Lomas De San Jacinto Sector 3 Y 4, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU090-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$708,474	\$708,474	\$708,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	465	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300193593	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 2da Etapa En La Localidad De Aguacatilla	24	Oaxaca	San José Tenango	Aguacatilla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,563,152	\$2,563,152	\$2,563,152	\$2,563,152	\$2,563,152	\$2,563,152	100.00	\$0	Metro Cuadrado	632	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193635	Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario En La Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU091-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,954,715	\$1,954,715	\$1,954,715	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	731	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300193651	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a. Etapa) De La Colonia 10 De Abril, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU092-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$749,843	\$749,843	\$749,843	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	443	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300193674	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles (1a. Etapa) De Parajes De Vigiera, Agencia Trinidad De Vigiera	FIIU093-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$712,410	\$712,410	\$712,410	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,550	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NUEVA / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300193713	Programas Inter Municipales Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Sólidos En La	SEMARNAT-3152-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		Usuz programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas.		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otra obra publica	Cancelado	2013	\$807,500	\$807,500	\$807,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193730	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Camino Rural De Cerro Camaron Ixcatlan A Cerro Central	27	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Central	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,256	\$3,627,256	\$1,625,465	\$3,627,256	\$1,625,465	\$1,625,465	\$1,625,465	44.81	\$0	Metro Cuadrado	414	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193764	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tovella-San Juan Petlapa	FISE.1301.2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Tovella	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$269,568	\$269,568	\$134,700	\$269,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193784	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jacinto-Cerro Caliente	FISE.1302.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Paso de San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$264,576	\$264,576	\$132,213	\$264,576	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	52	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193806	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Puerto Buena Vista	25	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,086,414	\$3,086,414	\$3,086,414	\$3,086,414	\$3,086,414	\$3,086,414	100.00	\$0	Metro Cuadrado	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193811	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Palmas-Camino A Ayoztlan-tepec	FISE.1303.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$304,512	\$304,512	\$152,156	\$304,512	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193829	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jucotepec-Río Chahuatlo	FISE.1304.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Santiago Jucotepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$259,584	\$259,584	\$129,642	\$259,584	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193833	Programa Municipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Y Estudios De Factibilidad Para El Roleno Sanitario De Villa De Tututepec, Oax	SEMARNAT-3153-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0002 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otra obra publica	Cancelado	2013	\$408,500	\$408,500	\$408,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	66,454	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300193842	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lovani-San Juan Petlapa	FISE.1305.2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Maria Lovani	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$91,770	\$91,770	\$42,810	\$91,770	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	18	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193873	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cabeza De Tigre-Nvo Paso Nazareno, Ramal Coscia Caracol, La Brena	FISE.1405.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,048,320	\$1,048,320	\$524,099	\$1,048,320	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	206	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193891	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel Hidalgo Y San Pablo Colonia El Rosario, Heroica Ciudad De Huajuapán De León	FISM-039-039-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$352,978	\$176,489	\$176,489	\$176,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	39	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$17489.00 + HABITAT \$17489.00 = TOTAL \$34978.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193892	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cosolapa-Rancho Calhuata	FISE.1415.2013	Oaxaca	Cosolapa	Rancho Calhua	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,820	\$179,820	\$89,908	\$179,820	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193899	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cahalapa-Benito Juárez	FISE.1416.2013	Oaxaca	Cosolapa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,820	\$179,820	\$89,910	\$179,820	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193915	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Candelaria-San Miguel	FISE.1436.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$314,496	\$314,496	\$157,217	\$314,496	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	62	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193929	Programas Inter Municipales Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos En La Cuenca Baja Del Papaloapan, Oax	SEMARNAT-3154-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0002 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Otra obra publica	Cancelado	2013	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	706,049	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193931	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Comaltepec-Camino Lactosa	FISE.1439.2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$324,480	\$324,480	\$162,226	\$324,480	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	64	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193943	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Los Mangos Al Jimbal	FISE.1460.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,525	\$319,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193958	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo A Chicalil A Entq. Con Mazm Grande.	FISE.1461.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$199,425	\$399,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300193979	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Cerro Olate	21	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Olate	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,356,674	\$3,356,674	\$1,254,321	\$3,356,674	\$1,254,321	\$1,254,321	\$1,254,321	37.37	\$0	Metro Cuadrado	638	100.00	37.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194000	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Corral De Piedra Al Camaron	FISE.1462.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,500	\$319,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300194017	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Margaritas A Zacate Colorado	FISE.1463.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$199,350	\$399,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300194029	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Cal A Monte Mario	FISE.1464.2013	Oaxaca	Ayoztlan-tepec	Arroyo Cal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$63,042	\$63,042	\$31,450	\$63,042	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	17	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300194039	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Usila-San Esteban Tecitlan	FISE.1508.2013	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$284,544	\$284,544	\$142,265	\$284,544	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300194049	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia San Rafael Primera Seccion	FISM-039-040-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$941,424	\$470,712	\$470,712	\$470,712	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	95	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$470712.00 + HABITAT \$470712.00 = TOTAL \$941424.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194054	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zapotillo-Cruce A Llano Grande	FISE.1524.2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Zapotillo de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$150,000	\$150,000	\$74,967	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	42	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194059	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Segunda Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	23	Oaxaca	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,131,300	\$2,131,300	\$831,103	\$2,131,300	\$831,103	\$831,103	\$831,103	39.00	\$0	Metro Cuadrado	272	100.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194085	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Loma De Cedro Entronque Con La Carretera	FISE.1525.2013	Oaxaca	San Lucas Ojilán	Loma de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$80,000	\$80,000	\$39,970	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194129	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Mera (2 Etapa)	SMA-237-002-2013	Oaxaca	San Marcos Artega	San Marcos Artega	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,029	100.00	100.00	Financiera: ESTÁ OBRA SE REALIZÓ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DE JUNIO A AGOSTO DE 2013 / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZÓ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300194195	Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Antonio Rodríguez Cardenas, Colonia Aviación Segunda Sección	FISM-039-041-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$688,118	\$344,059	\$344,059	\$344,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$344059.00 HABITAT \$34059.00 = TOTAL \$688118.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194254	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Ocotalillo	FISM-MSJG-198-24-130	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Ocotalillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$187,220	\$187,220	\$187,220	\$187,220	\$187,220	\$187,220	\$187,220	100.00	\$0	Kilómetro	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194287	Programa Intermunicipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos De 4 Municipios Del Distrito De Villa Alta Oax	SEMARNAT-3156-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Cancelado	2013	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	9,371	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO EJERCIDO EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194292	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Agua Verde	37	Oaxaca	San José Tenango	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO	Energía	En Ejecucion	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194343	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Chapultepec, Colonia Santa Fe	FISM-039-042-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,169,564	\$584,782	\$584,782	\$584,782	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$584782.00 + HABITAT \$584782.00 = TOTAL \$1169564.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194345	Equipamiento De La Bomba De Captación Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-25-133-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$113,295	\$113,295	\$113,295	\$113,295	\$24,935	\$24,935	\$24,935	22.01	\$0	Equipo	292	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194354	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Colonia Reforma	016	Oaxaca	San José Chiltepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,295,100	\$1,295,100	\$522,178	\$1,295,100	\$522,178	\$519,927	\$519,927	40.15	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,457	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA REALIZADO EL PAGO DEL FINQUITO DEBIDO A DOCUMENTACIÓN PENDIENTE. / Fisica: LA OBRA YA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A PROYECTO.
OAX00130300194388	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San Jorge Buenavista	59	Oaxaca	San José Tenango	San Jorge Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecucion	2013	\$419,659	\$419,659	\$419,659	\$419,659	\$419,659	\$419,659	\$419,659	100.00	\$0	Metro Cuadrado	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194405	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Rufino Tamayo, Colonia San Pedro De Los Pinos	FISM-039-043-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,037,616	\$518,808	\$518,808	\$518,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$518808.00 + HABITAT \$518805.00 = TOTAL \$1037616.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194419	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Palo Plumaje	60	Oaxaca	San José Tenango	Palo Plumaje	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecucion	2013	\$437,660	\$437,660	\$437,660	\$437,660	\$437,660	\$437,660	\$437,660	100.00	\$0	Metro Cuadrado	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194423	Pavimentación De Calle Ricardo Flores Magón Y Calle Mina-Unidad Deportiva (3 Etapa)	SMA-237-003-2013	Oaxaca	San Marcos Artega	San Marcos Artega	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$731,250	\$731,250	\$405,000	\$731,250	\$405,000	\$405,000	\$405,000	55.38	\$0	Metro Cuadrado	1,029	100.00	55.38	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA POR CONTRATO ASIGNACION DIRECTA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194472	Construcción De Casa De Salud En Agua De Grillo	57	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Grillo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecucion	2013	\$419,000	\$419,000	\$419,000	\$419,000	\$419,000	\$419,000	\$419,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194483	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Camino Real Y Pino, Colonia El Mirador, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-044-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,427,736	\$713,868	\$713,868	\$713,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	144	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$713868.00 + HABITAT \$713868.00 = TOTAL \$1427736.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194500	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cerro De Maíz	67	Oaxaca	San José Tenango	Cerro de Maíz	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecucion	2013	\$437,659	\$437,659	\$437,659	\$437,659	\$437,659	\$437,659	\$437,659	100.00	\$0	Metro Cuadrado	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194529	Conservación Y Resque De Diversas Calles En San Marcos Artega	SMA-237-003-2013	Oaxaca	San Marcos Artega	San Marcos Artega	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$233,698	\$233,698	\$233,698	\$233,698	\$233,698	\$233,698	\$233,698	100.00	\$0	Lote	1,029	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZARON LOS TRABAJOS POR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194539	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa	FISM-MSJG-198-27-140-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecucion	2013	\$505,044	\$505,044	\$505,044	\$505,044	\$457,582	\$457,582	\$457,582	90.60	\$0	Poste	213	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO DE PAGOS / Fisica: LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA PERO POR PROCEDIMIENTOS DE LA CFE NO SE HA TERMINADO DE PAGAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FAFEF 2013. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194548	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Barrio San Jerónimo	69	Oaxaca	San José Tenango	Barrio San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	82	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194571	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Victoria Y Olivos, Colonia Snahi Primera Sección	FISM-039-045-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,186,282	\$593,141	\$593,141	\$593,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$593141.00 + HABITAT \$593141.00 = TOTAL \$1186282.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194675	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Fielton Olea Luna, Colonia Del Maestro	FISM-039-046-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,150,436	\$575,218	\$575,218	\$575,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	116	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$575218.00 + HABITAT \$575218.00 = TOTAL \$1150436.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194679	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Mirador-Jalapa De Díaz	FISE.1526.2013	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$49,961	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	27	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194695	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Ocotlán-Llano Grande	FISE.1527.2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$64,974	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	36	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194724	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Manso-Santa Rosa, Ramal Cerro Marín, Ramal Villanueva, Ramal Paso Del Aguila, Ramal Puente La Lalana, Ramal Nogalera	FISE.1536.2013	Oaxaca	San Juan Lalana	San Juan Lalana	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$798,000	\$798,000	\$0	\$798,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	221	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194740	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rancho Nuevo-Zacate Colorado, Ramal Fca. I. Madero Los Cerritos, Ramal Sal Si Puedes	FISE.1539.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$359,100	\$359,100	\$0	\$359,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194759	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Dolores A Ampliación Ejido	FISE.1544.2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$0	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194772	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Negro-Río Manso	FISE.1556.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$518,700	\$518,700	\$0	\$518,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	144	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194790	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Jucotepec-Monte Negro	FISE.1568.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Monte Negro	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$302,016	\$302,016	\$151,005	\$302,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194812	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes, Colonia Aviación Primera Sección, Heroica Ciudad de Huajuapam de León	FISM-039-047-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$292,214	\$292,214	\$292,214	\$292,214	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$1646107.00 + HABITAT \$146107.00 = TOTAL \$292214.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194818	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Negro-Río Manso	FISE.1599.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	San José Río Manso (Nuevo Río Manso)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,758	\$299,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194829	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Monte Negro-Río Chiquito	FISE.1600.2013	Oaxaca	Santiago Jucotepec	Río Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,758	\$299,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194920	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Avenida Ejercito Nacional Colonia Millar Heroica Ciudad de Huajuapam de León	FISM-039-048-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,600,682	\$1,300,341	\$1,300,341	\$1,300,341	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	261	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$1300341.00 + HABITAT \$1300341.00 = TOTAL \$2600682.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300194938	Construcción De Recámara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recámara Baño Para Diferentes Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal	GOVD/0069/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	SO48 Programa Hábitat		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	743	100.00	0.00	Financiera / Fisica: OBRA NUEVA MEZCLA CON FIB Y APORTACION DE BENEFICIARIOS. / Registro: OBRAS NUEVAS
OAX00130300194960	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Cerro Alto	62	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	258	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
OAX00130300194976	Rehabilitación De Camino Rural Segundo Etapa	FISM-MSJG-198-28-143-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huistlil	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$260,516	\$260,516	\$260,516	\$260,516	\$260,516	\$260,516	\$260,516	100.00	\$0	Kilometro	36	100.00	100.00	Financiera / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195010	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Prozo De Aguila	65	Oaxaca	San José Tenango	Prozo de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Salud	En Ejecución	2013	\$419,659	\$419,659	\$294,111	\$419,659	\$294,111	\$294,111	\$294,111	70.08	\$0	Metro Cuadrado	196	100.00	70.08	Financiera / Fisica / Registro:
OAX00130300195082	Construcción De Aula En La Escuela Presencial Indígena Miguel Alemán Valdez De Mina De Arena	47	Oaxaca	San José Tenango	Mina de Arena	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,666	\$380,666	\$333,955	\$380,666	\$333,955	\$333,955	\$333,955	87.73	\$0	Metro Cuadrado	124	100.00	87.00	Financiera / Fisica / Registro:
OAX00130300195094	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	004	Oaxaca	San Juan Numi	San Isidro Numi	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	100.00	\$0	Sistema	390	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195154	Construcción De Aulas Segunda Etapa En La Escuela Secundaria Técnica No 42 En San José Tenango	50	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,225,757	\$2,225,757	\$574,969	\$2,225,757	\$574,969	\$574,969	\$574,969	25.83	\$0	Metro Cuadrado	1,071	100.00	26.00	Financiera / Fisica / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobazo No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195155	Construcción De Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez, Colonia Hector Alvarado Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-049-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$703,422	\$351,711	\$351,711	\$351,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	75	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$351711.00 + HABITAT 351711.00 = TOTAL \$703422.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195166	R.D. Ampliación Y Repotencialización, Calles Insurgentes Y Benito Juárez	FISM-33-2013	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Energía	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	25.00	\$0	Metro Lineal	240	100.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300195174	Construcción De Alumbrado Público En El Andador Peatonal	017	Oaxaca	San José Chiltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Energía	En Ejecución	2013	\$832,222	\$832,222	\$337,056	\$832,222	\$337,056	\$335,603	\$335,603	40.33	\$0	Metro Lineal	183	100.00	100.00	Financiera: NO SE HA FINQUITADO YA QUE EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTACION. / Fisica: LA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100%. / Registro: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%. FALTA FINQUITAR.
OAX00130300195209	Apertura Del Camino Rural En La Localidad De Palo Viejo 2da Etapa	08	Oaxaca	San José Tenango	Palo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	\$790,181	100.00	\$0	Kilometro	59	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300195263	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Márquez, Colonia Lazaro Cardenas Segunda Sección, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-050-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,045,538	\$522,769	\$523	\$522,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	112	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$522769.00 + HABITAT \$522769.00 = TOTAL \$1045538.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195292	Apertura Del Camino En La Localidad De San Martín Caballero A Atamirra Tercera Etapa	03	Oaxaca	San José Tenango	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,096,783	\$2,096,783	\$2,096,783	\$2,096,783	\$2,096,783	\$2,096,783	\$2,096,783	100.00	\$0	Kilometro	359	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300195296	R.D. Ampliación Y Repotencialización, Calles Insurgentes Y Benito Juárez	FISM-33-2013	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Tlapacoyan	Energía	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	25.00	\$0	Metro Lineal	240	100.00	25.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300195311	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	018	Oaxaca	San José Chiltepec	Piña Rubia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HAYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,003	\$320,003	\$0	\$320,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	61	100.00	89.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DEL 40% DEL 30%. FISICA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 89% / Registro: OBRA PROXIMA A CONCLUIR EN EL MES DE OCTUBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195314	Construcción De Techoado Para La Cancha De La Escuela Primaria Miguel Méndez	33X120051271	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$462,923	\$462,923	\$115,730	\$462,923	\$115,730	\$115,730	\$115,730	25.00	\$0	Cancha	1,318	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195356	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Escalante Y Nogal Colonia Aviación Poniente, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-051-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$408,410	\$204,205	\$204,205	\$204,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	42	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$204205.00 + HABITAT \$204205.00 = TOTAL \$408410.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195374	Apertura Del Camino Rural De Las Ruinas A San Martín Caballero	05	Oaxaca	San José Tenango	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,418,412	\$2,418,412	\$2,418,412	\$2,418,412	\$2,418,412	\$2,418,412	\$2,418,412	100.00	\$0	Kilometro	359	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300195449	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle San Gabriel, Colonia El Rosario Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-052-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$521,410	\$260,705	\$260,705	\$260,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	56	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$260705.00 + HABITAT \$260705.00 = TOTAL \$521410.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195471	Apertura Del Camino Rural En La Localidad De Agua Dulce	06	Oaxaca	San José Tenango	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,420,191	\$1,420,191	\$711,115	\$1,420,191	\$711,115	\$711,115	\$711,115	50.07	\$0	Kilometro	92	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300195575	Apertura Del Camino Rural De Agua Verde A Plan De Laguna	12	Oaxaca	San José Tenango	Plan de Laguna	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,970,319	\$1,970,319	\$593,655	\$1,970,319	\$593,655	\$593,655	\$593,655	30.13	\$0	Kilometro	182	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195581	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Candelaria	33X120053216	Oaxaca	San Pablo Tlaltepec	Candelaria la Unión	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$301,450	\$301,450	\$75,363	\$301,450	\$75,363	\$75,363	\$75,363	25.00	\$0	Metro Cuadrado	336	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195641	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec-Divina Flores	FISE.3174.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,037,400	\$1,037,400	\$0	\$1,037,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	288	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195654	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. San Lucas Camolán-San Pedro Chimaltepec-Ramal Sigs. Arcabuztepec	FISE.1574.2013	Oaxaca	San Mazatlán	San Pedro Chimaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	233	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195667	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Calle Vela Vista Y Campo Alegre, Fraccionamiento Heroes De La Independencia Heroica Ciudad De Huajuapam De León	FISM-039-055-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$227,607	\$204,846	\$204,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	POSTE PCR 12-750	180	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$204846.45 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$227607.11 = TOTAL \$227607.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195710	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puematan-San Juan Cotzocon	FISE.1562.2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Puematan	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$625,233	\$625,233	\$312,507	\$625,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	173	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195733	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Felipe Zihualtepec-Maria Lombardi	FISE.1557.2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,048	\$300,048	\$0	\$300,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	83	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195759	Apertura Del Camino Rural De Llano Nuevo De La Cruz A Altamira	04	Oaxaca	San José Tenango	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,359,533	\$2,359,533	\$552,488	\$2,359,533	\$552,488	\$552,488	\$552,488	23.42	\$0	Kilometro	632	100.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195763	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Maria Lombardo-Carrizal, Ramal Arroyo Encino, Ramal Julio De La Fuente	FISE.1540.2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$359,100	\$359,100	\$0	\$359,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195824	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Chachalaca-Josifina	FISE.1512.2013	Oaxaca	Santiago Camoltán	La Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$287,040	\$287,040	\$143,497	\$287,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195833	Construcción De Tanque De Agua Potable	019	Oaxaca	San José Chiltepec	Arroyo Angula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$378,131	\$378,131	\$0	\$378,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	92	100.00	0.30	Financiera: DE ACUERDO A CONTRATO SE HA REALIZADO EL ANTICIPO DEL 30% / Fisica: LA OBRA LLEVA UN PROCESO DE EJECUCION CONFORME A SU CONTRATO Y CALENDARIO DE OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195839	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camoltán-Río De Cal	FISE.1509.2013	Oaxaca	San Lucas Camoltán	San Lucas Camoltán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$289,536	\$289,536	\$144,749	\$289,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	57	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195864	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Eva Samano A El Tesoro	FISE.1346.2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Eva Samano de López Matos	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195873	Apertura Del Camino Rural De Loma De La Cruz A La Localidad Piedra Ancha	10	Oaxaca	San José Tenango	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,388	\$2,000,388	\$513,649	\$2,000,388	\$513,649	\$513,649	\$513,649	25.68	\$0	Kilometro	60	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300195881	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ejido Emiliano Ramirez Rumbo Al Campo En Biento Juarez	FISE.1345.2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Ejido Emiliano Ramirez Ortega (Rancho Chilo)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,711	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195900	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Bosco Chumabán-Santa Cruz Condoy	FISE.1331.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Chumabán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,525	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195913	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec-Colandancia San Lucas Camoltán	FISE.1330.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,550	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195927	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Huajupam-San Juan Bosco Chumabán	FISE.1329.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,575	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195928	Apertura Del Camino Rural De Sitio Iglesia A Cañada Grande	16	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,096,584	\$2,096,584	\$959,058	\$2,096,584	\$959,058	\$959,058	\$959,058	45.74	\$0	Metro Lineal	226	100.00	45.74	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195929	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2a. Etapa	33X120053167	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santos Reyes Aldama	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,459	\$314,459	\$78,615	\$314,459	\$78,615	\$78,615	\$78,615	25.00	\$0	Proyecto	293	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300195985	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20th163oe	020	Oaxaca	San José Chiltepec	Fortino J. Pinacho	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC,OAXACA.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$359,170	\$359,170	\$0	\$359,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	603	100.00	30.00	Financiera: DE ACUERDO A CONTRATO SE HA REALIZADO EL ANTICIPO DEL 30% COMO ANTICIPO DE LA OBRA / Fisica: LA OBRA LLEVA UN AVANCE SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196004	Adquisición De Autobus Escolar	33X12005266	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Oulla	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$325,455	\$325,455	\$325,455	\$325,455	\$325,455	\$325,455	\$325,455	100.00	\$0	Acción	4,310	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196050	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río La Toma-Cerro Nopal	FISE.3072.2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196066	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santo Domingo Narro A Agua Escudada	FISE.1607.2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Santo Domingo Narro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,580	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196072	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Abuelo Y Avenido, Rancho El Talabo	FISM-039-056-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal	H. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$245,584	\$221,025	\$221,025	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TRANSFORMADO R BIFASICO 37.5 KVA	59	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES FONDO 3 221025.24 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24588.36 = TOTAL \$245883.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196077	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Juquila A Santo Domingo Narro	FISE.1606.2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Santo Domingo Narro	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$149,760	\$149,760	\$74,852	\$149,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	29	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196085	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Unión Juárez A Agua Blanca	FISE.1605.2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$748,800	\$748,800	\$0	\$748,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	146	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196116	Rehabilitación De Camino Rural Santo Domingo Narro A Paraje Agua Blanca	FISE.1604.2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,360	\$399,360	\$199,661	\$399,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	79	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196136	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Quaviúzcuas.Ec San Lucas Camotlan	FISE.1575.2013	Oaxaca	San Carlos Yaulipec	Santiago Quaviúzcuas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,149	\$100,149	\$49,975	\$100,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196163	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Veleto-La Soledad	FISE.1510.2013	Oaxaca	Monjas	Santa Maria Veleto	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$304,512	\$304,512	\$152,249	\$304,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196172	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Turístico Para La Ruta De La Costa (2da. Etapa)	DETUR-3116-2013	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Mazunte	Rural	Convenios		Flujo y promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Fideicomisos.	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$19,000,000	\$19,000,000	\$0	\$19,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	17,045	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300196177	Construcción De Viviendas Rurales	005	Oaxaca	San Juan Numi	San Pedro Yosonama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	100.00	\$0	Acción	379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300196186	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cotepec-San Cristóbal El Alto	FISE.1440.2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa Maria Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,758	\$299,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196208	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zaniza-Atotonilco	FISE.1433.2013	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,500	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196222	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Soledad Cofrada-Piedra Grande	FISE.1353.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196233	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Francisco Cahuacua-San Isidro El Potrero	FISE.1320.2013	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	San Francisco Cahuacua	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,020	\$100,020	\$50,000	\$100,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	49	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196250	Construcción De Tanque De Almacenamiento	006	Oaxaca	San Juan Numi	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	\$744,936	100.00	\$0	Tanque	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196258	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro El Potrero -Yucuatolo	FISE.1319.2013	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	Yucuatolo (San Isidro el Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$139,980	\$139,980	\$0	\$139,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	69	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196278	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zapotlan Del Rio -San Felipe, Ramal San Francisco Infiernillo	FISE.1293.2013	Oaxaca	San Mateo Yucuitando	Zapotlan del Rio	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,980	\$199,980	\$0	\$199,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196308	Ampliación Del Auditorio Municipal Ta. Etapa	33X120053384	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$750,000	\$150,000	\$750,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	20.00	\$0	Centro	1,204	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196322	Construcción Casa De Salud	007	Oaxaca	San Juan Numi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Salud	En Ejecución	2013	\$519,065	\$519,065	\$519,065	\$519,065	\$519,065	\$519,065	\$519,065	100.00	\$0	Obra	125	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero	FISM-MSJG-198-28-146-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Huistil	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$199,400	\$199,400	\$199,400	\$147,707	\$147,707	\$147,707	\$147,707	74.08	\$0	M2, Concreto hidráulico	74	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196405	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-34-165-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$417,624	\$417,624	\$417,624	\$417,624	\$357,028	\$357,028	\$357,028	85.49	\$0	Metro Lineal	250	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196423	Construcción De Agencia Municipal Tercera Etapa	002	Oaxaca	Cosoltepec	Joluxita	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		honorable ayuntamiento de cosoltepec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	\$161,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196450	Ampliación De Camino Rural Arroyo Pedregal	FISM-MSJG-198-35-167-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachihue Encinal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$394,365	\$394,365	\$394,365	\$394,365	\$394,365	\$394,365	\$394,365	100.00	\$0	Kilometro	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196494	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Nacional		Oaxaca	San Andrés Zabache	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$69,493	\$69,493	\$69,493	\$69,493	\$69,493	\$69,493	\$69,493	100.00	\$0	Obra	726	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196503	Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FISM-MSJG-198-35-171-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachihue Encinal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	\$30,891	100.00	\$0	Aula	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196532	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-35-173-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Pachihue Encinal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,555	\$29,555	\$29,555	\$29,555	\$25,300	\$25,300	\$25,300	85.60	\$0	Metros Lineales	40	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196576	Rehabilitación Del Camino Rural	FISM-MSJG-198-39-185-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$107,442	\$107,442	\$107,442	\$107,442	\$106,979	\$106,979	\$106,979	99.57	\$0	Kilometro	126	100.00	100.00	Financiera: pendiente de pago únicamente el 5 al millar / Física: la obra se ha concluido al 100% y el importe pendiente de pago es del 5% al millar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196646	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	FISM-MSJG-198-40-189-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	100.00	\$0	Kilómetros	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196696	Introducción Del Sistema De Agua Potable	FISM-MSJG-198-41-192-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Arroyo Cochera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$153,830	\$153,830	\$153,830	33.81	\$0	Metros Lineales	85	100.00	34.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196755	Construcción De Aulas De Medios (Telesecundaria)	008	Oaxaca	San Juan Niumi	San Pedro Niumi	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan niumi	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$426,005	\$744,936	\$426,005	\$426,005	\$426,005	57.19	\$0	Laboratorio	467	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196756	Rehabilitación De Camino Rural Segunda Etapa	FISM-MSJG-198-42-195-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Río de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$454,950	\$454,950	\$454,950	\$454,950	\$424,938	\$424,938	\$424,938	93.40	\$0	Kilómetro	75	100.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA EN EL IMPORTE NO SE REFLEJA YA QUE HAY GASTOS PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196793	Construcción De Bodega Rural	009	Oaxaca	San Juan Niumi	San José Niumi	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan niumi	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$414,936	\$744,936	\$414,936	\$414,936	\$414,936	55.70	\$0	Obra	482	50.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300196822	Rehabilitación De Camino Coesechero	010	Oaxaca	San Juan Niumi	La Paz Yosoniama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Municipio de san juan niumi	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$626,328	\$626,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	100.00	\$0	Kilómetro	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197015	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Ciclotur Parque	FISMAP2013002024	Oaxaca	Acañán de Pérez Figueroa	Telela	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$609,980	\$609,980	\$372,376	\$609,980	\$609,980	\$372,376	\$372,376	61.05	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,214	100.00	61.05	Financiera / Física / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197354	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Callejón Loma Laurel	FISM-04	Oaxaca	Santiago Yaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Kilómetro	4,122	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN SEPTIEMBRE 2013.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197367	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle La Clemeña	FISM-5	Oaxaca	Santiago Yaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$683,163	\$1,040,000	\$1,040,000	\$683,163	\$683,163	65.69	\$0	Kilómetro	4,122	100.00	0.65	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197458	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Pensamiento Liberal Mexicano.	16	Oaxaca	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$885,443	\$885,443	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	30.49	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	024-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$331,060	\$331,060	\$331,060	\$331,060	\$331,060	\$331,060	\$331,060	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197479	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador, Barrio Chico	015-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$145,041	\$145,041	\$145,041	\$145,041	\$145,041	\$145,041	\$145,041	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197488	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo	016-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$121,828	\$121,828	\$121,828	\$121,828	\$121,828	\$121,828	\$121,828	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197493	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Mirador, Barrio Chico	017-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197500	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Barrio El Pacheco	017-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$266,333	\$266,333	\$266,333	\$266,333	\$266,333	\$266,333	\$266,333	100.00	\$0	Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197504	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Del Centro	021-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$265,811	\$265,811	\$265,811	\$265,811	\$265,811	\$265,811	\$265,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197508	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Poza Verde	022-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$442,077	\$566,358	\$566,358	\$566,358	\$566,358	\$566,358	\$442,077	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,100	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300197515	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De Los Artesanos	023-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$231,859	\$231,859	\$231,859	\$231,859	\$231,859	\$231,859	\$231,859	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
OAX00130300197520	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Mirador, Barrio Chico	025-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Chico	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$947,119	\$947,119	\$947,119	\$947,119	\$947,119	\$947,119	\$566,623	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,800	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300197525	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Monte Calvario, Barrio Ruacahu	027-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Ruacahu	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,017,730	\$1,017,730	\$1,017,730	\$1,017,730	\$1,017,730	\$1,017,030	\$509,419	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300197565	Conservación Y Mantenimiento Del Puente Vehicular De La Agencia De Cerro Blanco	029-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$94,409	\$94,409	\$94,409	\$94,409	\$94,409	\$94,409	\$94,409	100.00	\$0	Metro Cuadrado	324	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisca: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197568	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Segunda Etapa En La Agenda La Cobranza	030-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	La Cobranza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$272,526	\$272,526	\$272,526	\$272,526	\$272,526	\$272,526	\$207,165	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	76.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300197571	Construcción De Vado De Concreto Hídrico Calle La Berengena (Barrío Nucabá)	032-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$158,021	\$158,021	\$158,021	\$158,021	\$158,021	\$158,021	\$108,021	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	68.00	Financiera: / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300197573	Evaluación Y Seguimiento	-	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$402,478	\$402,477	\$402,477	\$402,477	\$402,477	\$402,477	\$268,318	100.00	\$0	Evaluación	10,726	100.00	67.00	Financiera: / Fisca: / Registro: PENDIENTE POR CUBRIR UN TRIMESTRE
OAX00130300197760	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAFEF-3962-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Perifto Díaz	Colonia los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197765	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FAFEF-3963-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Perifto Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	102	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197771	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable (Cul. El Llano)	FAFEF-3964-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Perifto Díaz	Miahuatlán de Perifto Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	53	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197780	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-4010-2013	Oaxaca	Mates Romero Averdado	Juno	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,234,454	\$1,234,454	\$0	\$1,234,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	257	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197794	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistemas De Agua Potable (B)	APASZR-2744-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$0	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,338	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197819	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Y Ampliación De Sistemas De Agua Potable (C)	APASZR-2745-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$675,000	\$675,000	\$0	\$675,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	6,112	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197828	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable (D)	APASZR-2746-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,000	\$525,000	\$0	\$525,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,218	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197836	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistemas De Agua Potable (E)	APASZR-2747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$735,000	\$735,000	\$0	\$735,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	4,111	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197859	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable (F)	APASZR-2748-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,602	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197884	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable (G)	APASZR-2749-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$405,000	\$405,000	\$0	\$405,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,069	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197902	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Y Rehabilitación De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas Ecologicas (A)	APASZR-2750-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$0	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,584	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197907	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Turístico Para La Ruta Del Mezcal (2da. Etapa)	DETUR-3117-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Convenios	Programa de promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,211	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
OAX00130300197922	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción De Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas Ecologicas (B)	APASZR-2751-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$375,000	\$375,000	\$0	\$375,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	5,410	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197936	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (C)	APASZR-2752-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$0	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,797	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197959	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (D)	APASZR-2753-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$0	\$720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,989	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197963	Pavimentación Con Concreto Adalico Av. Cristóbal Colón	FISMAMP2013002033	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$585,326	\$585,326	\$585,326	\$585,326	\$585,326	\$585,326	\$585,326	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	6,040	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197982	Supervisión Técnica Prossapys Normal	APASZR-2754-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		SUPERVISON TECNICA PROSSAPYS NORMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,368,303	\$2,368,303	\$0	\$2,368,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	504,527	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198028	Supervisión Técnica Prossapys Sin Hambré	APASZR-2755-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$832,112	\$832,112	\$0	\$832,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	504,527	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198049	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción De Sistemas De Agua Potable Y Perforación De Pozos Profundos (A)	APASZR-2758-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	SO75 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,426	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198084	Rehabilitación De Unidad Deportiva	CONADE-4013-2013	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Fisica		H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	28,800	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198153	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Herminio Cordero García	001	Oaxaca	San José Tenango	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	124	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTÁ OBRA YA REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. EN ESTE TRIMESTRE SE FINICUO SIN RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198154	Construcción De Dos Salas De Computo De Dos Niveles Y Cinco Entresijos En Su Segunda Etapa	FAK0292013	Oaxaca	Tecoliltán de Flores Magón	Tecoliltán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$414,870	\$414,870	\$414,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198207	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Andrés Zahuatl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAHUATL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$348,181	\$348,181	\$232,789	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	66.34	\$0	Salón	60	1.00	1.00	Financiera: / Fisica: La obra se esta ejecutando por administración directa y lleva un 60% de avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198274	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Capulápan Pueblo Mágico (Sta. Etapa)	DETUR-3118-2013	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Capulápan de Méndez	Urbano	Convenios	FUO Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades.		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	733	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300198286	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Piedras Negras	0001	Oaxaca	San José Tenango	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,501,000	\$1,501,000	\$1,501,000	\$1,501,000	\$1,501,000	\$1,501,000	\$1,501,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198320	Construcción De Techumbre Y Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Piedra Del Sol	005	Oaxaca	San José Tenango	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,016,963	\$3,000,000	\$2,016,963	\$2,016,963	\$2,016,963	67.23	\$0	Metro Cuadrado	89	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300198398	Atención A Menores De 5 Años No Escolarizados En Riesgo	FAM-3646-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,618,131	\$3,618,131	\$0	\$3,618,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PAQUETES	3,937	100.00	0.00	Financiera: ESTÁ ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198399	Mantenimiento De Aulas Escuela Primaria	FISMAMP2013002043	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$544,999	\$544,999	\$544,999	\$544,999	\$544,999	\$544,999	\$544,999	100.00	\$0	Aula	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198418	Construcción De Viviendas Rurales	011	Oaxaca	San Juan Numí	San Isidro Yosonama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	\$628,328	100.00	\$0	Vivienda	206	10.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198484	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables	FAM-3647-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$10,452,360	\$10,452,360	\$0	\$10,452,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSAS	10,000	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198524	Mantenimiento De Aulas Escuela Primaria	FISMAMP2013002043	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$544,999	\$544,999	\$310,447	\$544,999	\$544,999	\$310,447	\$310,447	56.96	\$0	Aula	420	100.00	56.96	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198530	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo	FAM-3725-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$754,500	\$754,500	\$0	\$754,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSAS	5,000	100.00	0.00	Financiera: ESTÁ ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198555	2da. Etapa De La Red De Agua Potable	013	Oaxaca	San Juan Numí	Santo Domingo Yosonama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$447,344	\$744,936	\$447,344	\$447,344	\$447,344	60.05	\$0	Sistema	300	80.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198558	Pago Gastos Indirectos	003	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	San Juan Bautista Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	100.00	\$0	Acción	425	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: acción ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198610	Rehabilitación De Calles	FISMAMP2013002046	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mijama	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,038,785	\$1,038,785	\$655,970	\$1,038,785	\$1,038,785	\$655,970	\$655,970	63.15	\$0	Kilómetro	3,520	100.00	63.15	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198619	Construcción De Tanque De Almacenamiento	014	Oaxaca	San Juan Numí	San Antonio Ndauaco (o Ndauico)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$744,936	\$744,936	\$533,196	\$744,936	\$533,196	\$533,196	\$533,196	71.58	\$0	Tanque	401	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198634	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Llano De América	25-2012	Oaxaca	San José Tenango	Llano de América	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,919,118	\$2,919,118	\$2,919,118	\$2,919,118	\$2,919,118	\$2,919,118	\$2,919,118	100.00	\$0	Metro Cuadrado	253	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE PAGO CON LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. EN ESTE TRIMESTRE SE FINIQUITO CON ESTE MISMO RECURSO, POR ESO MISMO SE SUBIO A ESTE PORTAL.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198638	Implementación De Un Programa Integral De Competitividad Del Sector Turístico 2013	DETUR-3119-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	FUJ3 Yromosoon y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Feriateras.		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300198641	Electrificación Rural	FISMAMP2013002049	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energía	En Ejecución	2013	\$274,335	\$274,335	\$133,406	\$274,335	\$274,335	\$133,406	\$133,406	48.63	\$0	Poste	812	100.00	48.63	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198685	Elaboración De Estudios De Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos	DETUR-3120-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	FUJ3 Yromosoon y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Feriateras.		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	148,932	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300198696	Mantenimiento De El Alumbrado Publico Tercera Etapa	FISM-MSJG-198-01-04-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecución	2013	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$226,344	\$226,344	\$226,344	85.41	\$0	Luminaria	4,204	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198701	Ampliación Y Mejoramiento De Camino Coasechero	015	Oaxaca	San Juan Numi	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$485,505	\$485,505	\$145,652	\$485,505	\$145,652	\$145,652	\$145,652	30.00	\$0	Kilometro	95	20.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198730	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Turístico En La Ruta De Juquila	DETUR-3115-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Convenios	FUJ3 Yromosoon y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Feriateras.		SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,131	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300198742	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Sitio Iglesia	26	Oaxaca	San José Tenango	Sitio Iglesia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,802,914	\$1,802,914	\$767,070	\$1,802,914	\$767,070	\$767,070	\$767,070	42.55	\$0	Metro Cuadrado	226	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198792	Construcción De Vivienda Digna 2013	004	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	San Juan Bautista Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso con parte sedula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300198820	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel Hidalgo Y San Pablo, Colonia El Rosario Heroica Ciudad De Huajuapam De León.	200391ME001	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S046 Programa Hábitat		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$352,978	\$176,489	\$150,016	\$150,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	39	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: HABITAT \$176489.00 - FONDO 3 \$176489.00 = TOTAL \$352978.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198829	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Con Concreto	005	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	San Juan Bautista Suchtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,990	\$277,990	\$175,000	\$277,990	\$175,000	\$175,000	\$175,000	62.95	\$0	Metro Cuadrado	417	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada, solo le hace falta realizar el fiquito al que realiza la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198878	Mantenimiento De La Carretera De San Miguel Huautepoc A Piedra Del Sol	50-2012	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,925,525	\$3,925,525	\$2,000,000	\$3,925,525	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	50.95	\$0	Metro Lineal	3,106	100.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198916	Construcción De Lared De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia San Rafael Primera Sección Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME002	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S046 Programa Hábitat		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$941,424	\$470,712	\$400,106	\$400,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	95	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: RECURSOS FEDERALES (HABITAT) \$470712.00 + FONDO 3 \$470712.00 = TOTAL \$941424.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198954	Construcción De Bodega Rural	016	Oaxaca	San Juan Numi	Rio Centro Numi	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,065	\$519,065	\$394,865	\$519,065	\$394,865	\$394,865	\$394,865	76.07	\$0	Bodega	149	80.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198991	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Buenavista	009	Oaxaca	San Juan Cacahuatlpec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la ampliación de la línea de conducción de agua potable, obra terminada operando; la ampliación consta de 200 m de tubería de pvc 2 pulgadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199148	Rehabilitación De La Calle Privada Vicente Guerrero	010	Oaxaca	San Juan Cacahuatlpec	Cobertura municipal	Convenios	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,328,926	\$1,328,926	\$996,694	\$996,694	\$996,694	\$996,694	\$996,694	75.00	\$0	Metro Cuadrado	1,412	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en ejecución en la rehabilitación de la calle 520 m2 tambien se hizo 124 ml de red de drenaje sanitario, 124 ml de red de agua potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199169	Construcción De Pavimentación De La Calle Miguel Cruz Jose A Base De Concreto Hidráulico	020	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$270,176	\$270,176	\$270,176	\$270,176	\$270,176	\$270,176	\$270,176	100.00	\$0	Metro Cuadrado	214	40.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199191	Sustitución Del Subcolector De Drenaje Sanitario De La Barranca El Tadarado Segunda Etapa, Colonias Del Valle, Avicón Segunda Sección Y Faccionamiento Los Alamos, Agencia El Carmen	200391ME003	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S046 Programa Hábitat		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,479,572	\$1,648,951	\$1,071,819	\$1,071,819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	448	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: RECURSOS FEDERALES (HABITAT) \$1648951.00 + FONDO 3 \$283021.00 = TOTAL \$4479572.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199198	Construcción De Cancha De Basquet Bol Municipal	004	Oaxaca	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		h. ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$222,646	\$222,646	\$222,646	\$222,646	\$222,646	\$222,646	\$222,646	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199267	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino (Pena Colorado-Santa Catalina Yutandú)	021	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de san juan numi	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$261,814	\$261,814	\$261,814	\$261,814	\$261,814	\$261,814	\$261,814	100.00	\$0	Kilometro	214	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199320	Construcción De Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Calle Antonio Rodríguez Cardenas, Colonia Aviación Segunda Sección Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME004	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$688,118	\$34,059	\$292,451	\$292,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$340059.00 + FONDO 3 \$340059.00 = TOTAL 688118.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199346	Rehabilitación De Camino Coscochero	OP-003	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$233,004	\$233,004	\$233,004	\$233,004	\$233,004	\$232,000	\$232,000	99.57	\$0	Kilometro	139	100.00	100.00	Financiera / SOLO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR. / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: OBRA FUNCIONANDO Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION. - SISTEMA: Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$584782.00 + FONDO 3 \$584782.00 = TOTAL \$1169564.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199426	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Chapultepec, Colonia Santa Fe Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME005	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,169,564	\$584,782	\$497,065	\$497,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	118	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$584782.00 + FONDO 3 \$584782.00 = TOTAL \$1169564.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199435	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045815	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	380	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300199491	Rehabilitación De Camino Rural De La Zuchatera A Nazon	FISM-MSJG-198-02-24-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estacion Mogón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$490,899	\$490,899	\$490,899	\$490,899	\$488,783	\$488,783	\$488,783	99.57	\$0	Kilometros	655	100.00	100.00	Financiera / Fisica: ESTA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA UNICAMENTE FALTA EL PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199506	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045805	Oaxaca	Huauatepec	Huauatepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE HUAUATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$66,400	\$166,000	\$66,400	\$66,400	\$66,400	40.00	\$0	Centro	1,720	100.00	40.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199553	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Rufino Tamayo, Colonia Santa Fe Los Pinos	200391ME006	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. YUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,037,616	\$518,808	\$440,987	\$440,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	105	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$518808.00 + FONDO 3 \$518808.00 = TOTAL 1037616.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199596	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045907	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	2,621	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300199654	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Camino Real Y Pino, Colonia El Hilarero Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,427,736	\$713,868	\$606,788	\$606,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	144	100.00	20.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$713868.00 + FONDO 3 \$713868.00 O TOTAL \$1427736.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199663	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046125	Oaxaca	Santiago Texitlán	Santiago Texitlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	850	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300199666	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Toniltepec	03	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	San Juan Toniltepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2012	\$911,266	\$911,266	\$863,589	\$911,266	\$863,589	\$863,589	\$863,589	94.77	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012, AUN NO SE TERMINA DE FINIQUITAR
OAX00130300199748	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Victoria Y Olivos, Colonia Sinahí Primera Sección Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME008	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,186,282	\$593,141	\$504,170	\$504,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$593141.00 + FONDO 3 \$593141.00 = TOTAL \$1186282.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199749	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046044	Oaxaca	Santiago Ixcuintepec	Santiago Ixcuintepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$63,080	\$166,000	\$63,080	\$63,080	\$63,080	38.00	\$0	Centro	1,361	100.00	38.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199784	Revestimiento De Calles Barrio Jardines Del Bosque	FISM MAP 2013002065	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$529,965	\$529,965	\$289,653	\$529,965	\$529,965	\$289,653	\$289,653	54.66	\$0	Kilometro	305	100.00	54.66	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199810	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046043	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	867	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300199826	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Filomen Olas Luna, Colonia Del Maestro, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME009	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,150,436	\$575,218	\$488,936	\$488,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	116	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$575218.00 + FONDO 3 \$575218.00 = TOTAL \$1150436.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199873	Mantenimiento De Aulas Escuela Primaria	FISM MAP 2013002071	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cahada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$279,868	\$279,868	\$279,868	\$279,868	\$279,868	\$279,868	\$279,868	100.00	\$0	Aula	739	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199875	Construcción Del Muro De Contención En El Jardín De Niños Alvaro Carrillo	011	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$100	\$802,879	\$682,447	\$682,447	\$682,447	\$682,447	\$682,447	85.00	\$0	Obra	82	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en ejecución, la construcción del muro es de 35 m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300199896	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046042	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	3,860	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300199904	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Heroes, Colonia Aviación Segunda Sección Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391ME010	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$292,214	\$146,107	\$124,192	\$124,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$146107.00 + FONDO 3 \$146107.00 O TOTAL \$292214.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX0013030019970	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002072	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$541,785	\$541,785	\$289,114	\$541,785	\$541,785	\$289,114	\$289,114	53.36	\$0	Kilometro	1,676	100.00	53.36	Financiera / Física / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030019980	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Avenida Ejercito Nacional, Colonia Militar Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391ME011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,600,682	\$1,300,341	\$1,105,290	\$1,105,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	261	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$1300341.00 + FONDO 3 \$1300341.00 = TOTAL \$2600682.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030020025	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046041	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	2,834	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030020029	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Col. El Rosario	FISMAMP2013002076	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	\$142,250	100.00	\$0	Metros Lineales	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200104	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046038	Oaxaca	Santa María Tepentlali	Santa María Tepentlali	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPENTLALI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,076	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200224	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046033	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$54,780	\$166,000	\$54,780	\$54,780	\$54,780	33.00	\$0	Centro	2,034	100.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200318	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Maria Zoquitlan A Quebrada, Ramal Mariachi	FISE.3071.2013	Oaxaca	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200345	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En A Calle Benito Juarez, Colonia Hector Alvarado Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391ME012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$703,422	\$351,711	\$298,955	\$298,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$351711 + FONDO \$351711.00 = TOTAL \$703422.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200347	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Concepcion-San Pedro	FISE.1593.2013	Oaxaca	San Pedro Ixtahuaca	El Mogote de San Blas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,826	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200368	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Martin Lachlá-Portillo	FISE.1592.2013	Oaxaca	San Martín Lachlá	San Martín Lachlá	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$95,760	\$95,760	\$47,870	\$95,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200385	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Portillo-Coacales Altas	FISE.1591.2013	Oaxaca	Coacales Altas	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,826	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200398	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		ENTIDAD MUNICIPAL	Energía	En Ejecucion	2013	\$939,600	\$939,600	\$681,974	\$939,600	\$935,549	\$935,549	\$935,549	99.57	\$0	Poste	110	100.00	99.57	Financiera / Física / Registro: SE APLICARON RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR / Física: SE APLICARON RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR / Registro: SE APLICÓ RECURSO DEL EJERCICIO ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE 422,072.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200409	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Gerónimo Tliltlan A Santa María Vigaló	FISE.1584.2013	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tliltlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$79,800	\$79,800	\$0	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200431	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Marquez, Colonia Lazaro Cardenas Segunda Sección Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391ME013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Hacienda el Rosario	Rural	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,045,538	\$522,769	\$444,354	\$444,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$522769.00 + FONDO 3 \$522769.00 = TOTAL \$1045538.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200433	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Peras A Camino Vecinal Río De La Montaña	FISE.1583.2013	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$79,800	\$79,800	\$0	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200455	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Gajuyblo A San Juan Lagobla	FISE.1580.2013	Oaxaca	Ocaltán de Morelos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$119,700	\$119,700	\$0	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200465	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Lobera A La Guadalupe	FISE.1578.2013	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$79,800	\$79,800	\$0	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200485	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045965	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200523	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cañada De Hielo A Cañada De Barro	FISE.1577.2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cañada de Hielo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$79,800	\$79,800	\$0	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200539	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En Las Calles Escalón Y Nogal, Colonia Aviación Poniente Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391ME014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$408,410	\$204,205	\$173,575	\$173,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	42	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$204205.00 + FONDO 3 \$204205.00 = TOTAL \$408410.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200541	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Buena Vista A Monte Flor	FISE.1576.2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$79,800	\$79,800	\$0	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	16	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200546	Construcción De Pavimento Hidráulico 3a Etapa	MSJT-FHJ2013-003	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlal	San Pedro Cuayulpec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$725,948	\$725,948	\$725,948	\$725,948	\$725,948	80.66	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200615	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle San Gabriel, Colonia El Rosario Hericidadad De Huajuapam De Leon	200391ME015	Oaxaca	Heretica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heretica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$521,410	\$260,705	\$221,599	\$221,599	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	56	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES-RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$260705.00 + FONDO 3 \$260705.00 - TOTAL \$521410.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200634	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tramonuevo La Guadalupe-Arroyo Limon	FISE.1528.2013	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	14	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200650	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Maria Realo-Laguna De Sagoba, Ramal La Cienega	FISE.1522.2013	Oaxaca	Trinidad Zaachila	Santa Maria Realo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$74,967	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	42	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200673	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Dionisio Ocotepc: Al Cruce De San Baltazar Guastavia-Linderos De San Pablo Gulla	FISE.1520.2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	San Dionisio Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$149,950	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200684	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Comunicación	7	Oaxaca	Santa Catarina Ticua	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$3,620	\$3,620	\$3,620	72.40	\$0	Servicio	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200695	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Lucia Ocotlan -Rancho Los Palillos	FISE.1519.2013	Oaxaca	Santa Lucia Ocotlan	Santa Lucia Ocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$288,000	\$288,000	\$143,925	\$288,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200715	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José Del Progreso Al Porvenir-San José La Garzona-Los Diaz	FISE.1518.2013	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$179,925	\$360,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200734	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino A La Hierba Buena-Xaaga-La Peña-Cajjilte	FISE.1517.2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	Xaaga	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$165,186	\$165,186	\$82,568	\$165,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	46	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200749	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Manzana-M Unión Juárez	FISE.1435.2013	Oaxaca	San Pedro Quiatlan	La Manzana	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,947	\$499,947	\$249,892	\$499,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	139	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200770	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045870	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,030	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200774	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal Nochtlan A San Jose Sosola	FISE.1404.2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Jose Sosola	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,754	\$299,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200782	Equipamiento Para El Centro De Desarrollo Comunitario Valerio Trujano Calve Sipo 1408, Colonia Popular Valerio Trujano Heretica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391ME016	Oaxaca	Heretica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heretica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$412,262	\$207,631	\$134,961	\$134,961	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	43	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES- RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$207631.00 + R-28 \$207631.00 - TOTAL \$415262.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200792	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Buenavista Estrella-Río Los Sabinos	FISE.1383.2013	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	Buenavista Estrella	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200808	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Unión A Santiago Tlazayaltepec	FISE.1380.2013	Oaxaca	Santiago Tlazayaltepec	Santiago Tlazayaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200830	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045823	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	811	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200831	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De La Entrada De Llano Manteca A La Pabacan	FISE.1364.2013	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$43,560	\$43,560	\$0	\$43,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	11	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200842	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De San Bernardo A Asunción Mitepec	FISE.1360.2013	Oaxaca	San Bernardo Mitepec	Asunción Mitepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$39,600	\$79,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200860	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De San Jacinto Ocotlan A Antiguo Camino Alguavlan	FISE.1356.2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$39,600	\$39,600	\$0	\$39,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	11	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200882	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Pantón Hasta Acabar La Calle Fos I.Madero	FISE.1355.2013	Oaxaca	Santa Catarina Quiatán	Rancho del Guamuchil	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$0	\$79,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300200897	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De La Col. 14 De Febrero A Aguas Termales Las Salinas	FISE.1354.2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Gulla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$0	\$79,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200917	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De La Junta De Los Ríos Al Centro De La Población	FISE.1352.2013	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$0	\$79,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200935	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De La Agencia Del Poblado A Agua Del Espino	FISE.1351.2013	Oaxaca	Coaticas Altas	Poblado	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$0	\$79,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200949	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Centro De Cananda Espina Al Manzanalito	FISE.1350.2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$39,600	\$39,600	\$0	\$39,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200956	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Virgen De La Soledad	43	Oaxaca	Chahuiles	Soledad García	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,680	\$640,680	\$640,680	\$640,680	\$640,680	\$640,680	\$640,680	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300200966	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Huiltepec-Llano De Moral	FISE.1323.2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Llano de Moral	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$109,980	\$109,980	\$0	\$109,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200986	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yaxe-Ocoflán	FISE.1322.2013	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,020	\$100,020	\$49,972	\$100,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	49	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201000	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo-San Pedro Tolomachapam	FISE.1318.2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$139,980	\$139,980	\$0	\$139,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	369	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201008	Rehabilitación Del Pazo No 1 Del Barrio La Chorrera	39	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Pieza	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201026	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Desviación Huiltepec-San Juan Xochitlpec, Ramal Huaxotlpatc	FISE.1317.2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Juan Xochitlpec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,980	\$199,980	\$0	\$199,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201037	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Francisco Infernillo-San Antonio Huiltepec	FISE.1316.2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Infernillo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,980	\$199,980	\$0	\$199,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201041	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Niño Perdido	41	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$357,541	\$357,541	\$357,541	\$357,541	\$357,541	\$357,541	\$357,541	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201049	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Carrizal-San Miguel Piedras, Ramal Caizque	FISE.1315.2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	Carrizal Yucucundo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,020	\$250,020	\$125,009	\$250,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	123	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201064	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Peras- El Temascal	FISE.1300.2013	Oaxaca	San Miguel Peras	San Miguel Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$160,020	\$160,020	\$0	\$160,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	79	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201079	Rehabilitación De Camino Rural Tramos Morelos 1-Panleón, Ramal Loma De Manleón, Ramal San Juan Ayllu, Ramal Peña De Letra, Ramal Agua Manzanal	FISE.1297.2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$149,992	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	147	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201087	Ampliación Del Drenaje Sanitario Virgen De La Soledad	35	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$720,442	\$720,442	\$720,442	\$720,442	\$720,442	\$720,442	\$720,442	100.00	\$0	Metro Lineal	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300201100	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio Honda-Santa Catalina Estrella, Ramal Desviación Corral De Piedra A Los Sabinos, Ramal Estrella, Ramal Buena Vista Estrella	FISE.1296.2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Buena Vista Estrella	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$259,980	\$259,980	\$129,985	\$259,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	127	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201116	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Las Aguilas-Benemérito De Las Americas, Ramal Ojo De Agua	FISE.1295.2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia las Aguilas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$148,020	\$148,020	\$73,986	\$148,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	73	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201129	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Loma De Rancho Quemadoo- El Carrizal, Ramal Loma Gordá	FISE.1294.2013	Oaxaca	Culigam de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$160,020	\$160,020	\$73,986	\$160,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	79	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201144	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Villa De Zaachila-Los Huamuchales, Ramal La Reforma, Ramal La Raya, Ramal Rancho Juárez	FISE.1292.2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Los Huamuchales	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$439,980	\$439,980	\$219,980	\$439,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	216	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201150	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Cumbre Clavellinas- Santiago Clavellinas	FISE.1291.2013	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	La Cumbre Clavellinas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$74,999	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	73	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201163	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Avenida Revolución Calle 12 Octubre	21	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$325,403	\$325,403	\$325,403	\$325,403	\$325,403	\$325,403	\$325,403	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300201205	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Constitución	42	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$351,515	\$1,050,000	\$351,515	\$351,515	\$351,515	33.48	\$0	Metro Lineal	350	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201269	Transporte Publico Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca	FATPPD-3975-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$15,644,821	\$15,644,821	\$0	\$15,644,821	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	30,373	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300201476	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Agua Potable 2a Etapa	SJT-FAISM-FIIZ013-004	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Sebastián Tlaxcolula	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$635,635	\$635,635	\$635,635	\$635,635	\$635,635	97.79	\$0	Línea de Conducción	700	100.00	97.00	Financiera: / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201563	Ampliación De La Red De Agua Potable	SJT-FAISM-FIIZ013-005	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Andrés Papalo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$471,680	\$471,680	\$471,680	\$471,680	\$471,680	98.27	\$0	Red de Distribución	415	100.00	98.00	Financiera: / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201659	Construcción De Sanitarios En Escuela Telesecundaria	SJT-FAISM-FIIZ013-007	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	San Andrés Papalo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$233,423	\$233,423	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	12.85	\$0	Obra	20	100.00	12.00	Financiera: / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201672	Modur Y Amp Del Camino E'C (San Pedro Ocopetlillo-San Lorenzo Cuamecullil) San Francisco Huautla Tramo Del Km 0000 Al Km 41 120.98 Subtramo A Modernizar Del Km 0000 Al Km 2090	002	Oaxaca	San Francisco Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$395,486	\$395,486	\$395,486	\$395,486	\$256,989	\$256,989	\$256,989	64.98	\$0	Obra	1,160	100.00	64.98	Financiera: / Fisica / Registro:
OAX00130300201711	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	SJT-FAISM-FIIZ013-006	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,006,113	\$1,006,113	\$301,834	\$301,834	\$301,834	\$301,834	\$301,834	30.00	\$0	Red de Distribución	650	100.00	30.00	Financiera: / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201828	Rehabilitación De Camino Rural A Juquila Del Km 0 000 Al Km 9 200 Del Tramo Cerro Iglesias A La Sangajuela Obra N° 26	FISM262013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$824,790	\$824,790	\$372,191	\$824,790	\$372,191	\$372,191	\$372,191	45.13	\$0	Kilómetro	520	100.00	45.13	Financiera: REHABILITACION DE CAMINO RURAL A JUQUILA DEL KM FISICA / Registro: REHABILITACION DE CAMINO RURAL A JUQUILA DEL KM 0-000 AL KM 9-200 DEL TRAMO CERRO IGLESIAS A LA SANGAJUELA obra n° 26 - Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO PREVIO A SU INICI (LICITACION) / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201834	Construcción De Un Edificio Para El Laboratorio De Nucleos En La Universidad Del Istmo (1a. Etapa)	FAM-2931-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juquila de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,153,124	\$2,153,123	\$0	\$2,153,123	\$2,153,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	306	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$113551.00 + R-28 \$113551.00 = TOTAL \$227102.000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201924	Prevención De Cáncer Cervicouterino, Agencia El Carmen	200391DS001	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$227,102	\$113,551	\$73,809	\$73,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	200	100.00	30.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$113551.00 + R-28 \$113551.00 = TOTAL \$227102.000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201944	Prevención De Osteoporosis	200391DS002	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$112,176	\$56,088	\$36,458	\$36,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	100	100.00	15.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$113551.00 + R-28 \$56088.00 = TOTAL \$112176.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201967	Costanero En Casa Colonia Santa Isabel Y Colonia Popular Valerio Trujano, Huajuapam De León	200391DS004	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$163,966	\$81,983	\$53,289	\$53,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	30	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$163966.00 + R-28 \$81983.00 = TOTAL \$163966.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201990	Haz De Tu Imagen Un Estilo, Colonia Popular Valerio Trujano Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110,134	\$55,067	\$35,795	\$35,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	30	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$55067.00 + R-28 \$55067.00 = TOTAL \$110134.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202026	Artisanos Culturales Colonia Jardines Del Sur, Colonia Popular Valerio Trujano Y Colonia Lazaro Cardenas, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS008	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$293,084	\$146,542	\$95,253	\$95,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	60	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$146542.00 + R-28 \$146542.00 = TOTAL \$293084.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202063	Prevención De Embarazos No Deseados, Agencia El Carmen Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS010	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$265,124	\$132,562	\$86,166	\$86,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	100	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$132562.00 + R-28 \$132562.00 = TOTAL \$265124.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202098	Prevención De La Violencia Intrafamiliar En Huajuapam, Agencia El Carmen	200931DS011	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$141,568	\$70,784	\$46,011	\$46,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	75	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$70784.00 + R-28 \$70784.00 = TOTAL \$141568.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202117	Prevención De Cáncer Mamario Y Cáncer Prostático, Agencia El Carmen Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS013	Oaxaca	de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$163,584	\$81,792	\$53,166	\$53,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	150	100.00	15.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$81792.00 + R-28 \$81792.00 = TOTAL \$163584.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202152	Apoyes Al Proceso Educativo, Biblioteca Pública Municipal, Centro Interactivo Juvenil, Colonia Del Maestro, Colonia Tepeyac Y Colonia Lazaro Cardenas, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$203,756	\$101,878	\$66,222	\$66,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	75	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$101878.00 + R-28 \$101878.00 = TOTAL \$203756.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202166	Hazlo Usted Mismo, Colonia Popular Valerio Trujano Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS015	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$264,132	\$132,066	\$85,844	\$85,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	45	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$132066.00 + R-28 \$132066.00 = TOTAL \$264132.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202186	Capitinería Y Cárnicos De Madera, Colonia Popular Valerio Trujano, Colonia Reforma Y Colonia San Rafael 1ra. Sección, Heroica Ciudad De Huajuapam De León	200391DS016	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$257,366	\$128,683	\$83,645	\$83,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	45	100.00	10.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$128683.00 + R-28 \$128683.00 = TOTAL \$257366.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300202200	Protesis Dental En Piezas Anteriores	200391DS019	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$293,070	\$146,535	\$95,249	\$95,249	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	48	100.00	15.00	Financiera: / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$146535.00 + R-28 \$146535.00 = TOTAL \$293070.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202212	Nutrición Colonia Popular Valerio Trujano, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391DS024	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$74,436	\$37,218	\$24,193	\$24,193	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	15	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$37218.00 + R-28 \$37218.00 = TOTAL \$74436.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202222	Elaboración De Sandallias Colonia Peñalvalerio Popular, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391DS025	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,480	\$22,740	\$14,781	\$14,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	15	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$22740.00 + R-28 \$22740.00 = TOTAL \$45480.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202224	Construcción De Un Aula Tipo Regional 6.00 X 5.30 Mts. En El Preescolar Manuel Gamio	6	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$162,765	\$162,765	\$162,765	\$162,765	\$162,765	54.26	\$0	Aula	24	100.00	54.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202228	Curso De Ensamble Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Pcs. Centro Interactivo Juvenil, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391DS021	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$150,000	\$97,500	\$97,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	30	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT), \$150000.00 + R-28 \$150000.00 = TOTAL \$300000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202237	Construcción De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Agencia Santa Teresa, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	FISM-039-058-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$257,551	\$257,551	\$257,551	\$257,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202298	Contrucción De Camino Rural El Cantizal	003	Oaxaca	Santa Ana Ateclahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$312,106	\$312,106	\$312,106	\$312,106	\$312,106	\$312,106	\$312,106	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202305	Construcción De Plataforma Para La Construcción De Aulas Para La Esc. Telesecundaria	001	Oaxaca	Santa Ana Ateclahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$239,983	\$239,983	\$239,983	\$239,983	\$71,995	\$71,995	\$71,995	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX00130300202363	Construcción De Una Aula En El J.N. Juan Ruiz Narcon Con Clave 20090604	003	Oaxaca	Santa Maria Cortijo	Santa Maria Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,814	\$331,814	\$220,952	\$220,952	\$220,952	\$220,952	\$220,952	66.59	\$0	Aula	104	100.00	0.66	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202410	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De San Jose De La Pradera	003	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	San José de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$330,000	\$330,000	\$118,247	\$330,000	\$118,247	\$118,247	\$118,247	35.83	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202412	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina	004	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$172,723	\$172,723	\$143,640	\$172,723	\$143,640	\$143,640	\$143,640	83.16	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202479	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad En La Agencia De San Marcos Zacaitepec	122013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$452,496	\$500,000	\$452,496	\$452,496	\$452,496	90.50	\$0	Bardas	1	100.00	90.50	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS ZACAITEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202534	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 099-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$922,315	\$922,315	\$921,265	\$921,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	280	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202602	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Calle A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Francisco Ixpantepec	742013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$380,822	\$380,822	\$380,822	\$380,822	\$380,822	76.16	\$0	Kilometro	1	100.00	76.16	Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202737	Construcción De Una Aula En La Telesecundaria En La Comunidad De Guadalupe Del Tambor	011	Oaxaca	Santiago Tepepec	Guadalupe del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL SANTIAGO TEPEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Aula	39	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202798	Pavimentación De 396.88 Ml. De Calle Que Conduce A La Escuela Secundaria Tec. Num. 179	08	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tulitahuaca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$914,340	\$914,340	\$914,340	\$914,340	\$914,340	91.43	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,717	100.00	90.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 90% / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300202840	Construcción De Una Casa De Salud De Una Unidad Basica	005	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Salud	En Ejecución	2013	\$534,365	\$524,365	\$185,959	\$524,365	\$185,959	\$185,959	\$185,959	35.46	\$0	Obra	350	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300203007	Restauración Y Rehabilitación Del Conjunto De La Antigua Estación Del Ferrocarril (Primera Etapa), Cabecera Municipal	FONCA0012013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	0001 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO URBANO CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$26,707,116	\$26,707,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	263,357	100.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE LA MINISTRACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. / Física: OBRA NUEVA / Registro:	
OAX00130300203012	Pavimentación De La Calle Montealban (2a Etapa)	012	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	Pte de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$428,280	\$428,280	\$428,280	\$428,280	\$428,280	\$428,280	\$428,280	\$428,280	57.97	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203074	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	11	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachococana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		NYMPHA INGENIERIA SA DE CV	Energía	En Ejecución	2013	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	90.00	\$0	Familia	612	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO	
OAX00130300203086	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Vicente Guerrero	09	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$48,900	\$48,900	\$48,900	\$48,900	\$48,900	12.87	\$0	M2. Concreto hidráulico	65	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300203120	Construcción De Canal Para Aguas Pluviales En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	02	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$380,000	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	100.00	\$0	Canal	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON 32 ML DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130300233496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203136	Ampliación De Red De Electrificación 2da Etapa	17	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	Energia	En Ejecucion	2013	\$2,696,549	\$1,766,636	\$1,766,636	\$1,766,636	\$1,688,714	\$1,688,714	\$1,688,714	95.59	\$0	Familia	379	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: SE APLICA FISM 2012 POR 418,470 / Registro: NINGUNO
OAX00130300203150	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 3ra Etapa	22	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		KEODESA ELECTRICACIONES SA DE CV	Energia	En Ejecucion	2013	\$900,734	\$900,734	\$900,734	\$900,734	\$710,890	\$710,890	\$710,890	78.92	\$0	Familia	139	100.00	79.00	Financiera: / Fisica: SE APLICA FISM 2012 POR 451,346 / Registro: NINGUNO
OAX00130300203179	Construcción De Baños Ecológicos	20	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		FRANCISCO REYES HERNANDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$887,167	\$887,167	\$887,167	\$887,167	\$887,167	\$266,150	\$266,150	30.00	\$0	Familia	167	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO EN PLAZO SE APLICA FISM 2012 POR 5354 / Registro: NINGUNO
OAX00130300203218	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico-Duramal	09	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Duramal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,820,908	\$1,820,908	\$1,820,908	\$1,820,908	\$987,607	\$987,607	\$987,607	54.24	\$0	Beneficiario	560	100.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203236	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	002	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Lo de Soto	Energia	En Ejecucion	2013	\$806,177	\$806,177	\$341,853	\$806,177	\$806,177	\$341,853	\$341,853	42.40	\$0	Poste	1,890	100.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203254	Rehabilitación Y Mejora De Caminos Coscheros-Cerro Del Amole	15	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		KEODESA ELECTRICACIONES SA DE CV	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,610,342	\$1,610,342	\$1,610,342	\$1,610,342	\$814,227	\$814,227	\$814,227	50.56	\$0	Beneficiario	308	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: SE APLICO FISM 2012 POR 262,176 / Registro: NINGUNO
OAX00130300203276	Rehabilitación Y Mejora De Caminos Coscheros- San Pedro Y San Pablo Ayutla	8	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		EN PROCESO	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$419,625	\$419,625	\$419,625	\$419,625	\$125,887	\$125,887	\$1	30.00	\$0	Beneficiario	2,134	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NINGUNO
OAX00130300203327	Vivienda Rural 2013(Construcción De 25 Unidades De Vivienda	02	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cobertura municipal	Subsidios		S117 Programa de Vivienda Rural		ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$459,000	\$459,000	\$459,000	30.00	\$0	Familia	25	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO
OAX00130300203351	Proyecto Municipal De Cultura	001	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		EN PROCESO DE CONTRATACION	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beneficiario	2,134	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: PROCESO DE CONTRATACION / Registro: NINGUNO
OAX00130300203395	Construcción De Sanitarios Y Barda Perimetral Del Jardín De Niños Guillermo Marconi	F.I.S.M.-062013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$1,298,726	\$1,298,726	\$1,298,726	\$1,298,726	\$1,033,659	\$1,033,659	\$1,033,659	79.59	\$0	Obra	9	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203455	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM022013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2012	\$445,037	\$445,037	\$445,037	\$445,037	\$445,037	\$445,037	\$445,037	100.00	\$0	Obra	380	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203477	Pavimentación De 720 Mts. Cuadrados De La Calle Morelos	-	Oaxaca	Santa María Natilvas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$287,914	\$305,555	\$305,555	\$305,555	\$305,555	\$305,555	\$305,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300203498	Pavimentación De La Calle Libertad 2013	01	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TIDAA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,365,551	\$1,789,245	\$1,789,245	\$1,365,551	\$1,365,551	\$1,365,551	\$1,365,551	76.32	\$0	Metro Lineal	695	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA PRESENTE OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203504	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Clínica De Salud( Pintura)	FISM-11-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Salud	En Ejecucion	2013	\$82,007	\$82,007	\$82,007	\$82,007	\$82,007	\$82,007	\$82,007	100.00	\$0	Obra	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203514	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Santa Catalina Estrella	2013	Oaxaca	Santa María Peroles	Santa Catalina Estrella	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEROLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$554,709	\$554,709	\$554,709	\$554,709	\$554,709	\$554,709	\$554,709	100.00	\$0	Metros Lineales	999	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203567	Ampliación De Red De Electrificación - Cerro Pelón	12	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		KEODESA ELECTRICACIONES SA DE CV	Energia	En Ejecucion	2013	\$2,696,549	\$2,696,549	\$2,696,549	\$2,696,549	\$1,338,002	\$1,338,002	\$1,338,002	49.62	\$0	Beneficiario	379	100.00	49.00	Financiera: / Fisica: SE APLICO FISM 2012 POR 1,348,383 / Registro: NINGUNO
OAX00130300203675	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISM-21-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Energia	En Ejecucion	2013	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Obra	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203706	Gastos Indirectos	FISM-24-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$168,811	100.00	\$0	Expediente	2,800	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300203716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 24 De Febrero Ubicada En El Barrio De La Santa Cruz	4	Oaxaca	San Agustín Amalengo	San Agustín Amalengo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO, REGIDURIA DE OBRAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$550,000	\$550,000	\$290,866	\$349,134	\$290,866	\$290,866	\$290,866	36.52	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN LA MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
OAX00130300204003	Rehabilitación De 6 Aulas En La Escuela Primaria Carlos María Bustamante(Cancillería)	02	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204016	Desarrollo Institucional	FISM-23-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$112,541	\$112,541	\$112,541	\$112,541	\$112,541	\$112,541	\$112,541	100.00	\$0	Persona	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204031	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Diaz	03	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPANLUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,270	\$399,270	\$399,270	\$399,270	\$399,270	\$399,270	\$399,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,700	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204048	Obras De Conservación Del Suelo Y Del Agua S/Contrato Mec/Flom/5800022013	04	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPANLUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$639,649	\$639,649	\$639,649	\$639,649	\$639,649	\$639,649	\$639,649	100.00	\$0	Obra	1,950	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204160	Construcción Y Adecuación Del Centro De Salud 1a Etapa	FONREGION/3566/2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Miguel Monte Verde	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN ANTONINO MONTE VERDE	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	6,650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204201	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3560/2013	Oaxaca	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	Energía	En Ejecución	2013	\$775,199	\$775,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204226	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0.200 Del Camino Valle Nacional - Arroyo De Banco - San Lucas Arroyo Palomo - San Juan Palmita	FONREGION/3730/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$454,140	\$454,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,101	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simon Bolívar	009	Oaxaca	Zapotlán Lagunas	Zapotlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,179,941	\$1,153,541	\$1,153,541	\$1,153,541	\$1,153,541	\$1,153,541	\$1,153,541	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,423	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204268	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FONREGION/3720/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,585,755	\$1,585,755	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204278	Construcción De Aada Para El Cecyle	011	Oaxaca	Zapotlán Lagunas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$205,012	\$280,000	\$205,012	\$205,012	\$205,012	73.22	\$0	Aula	48	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204284	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Polideportivo	FONREGION/3652/2013	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		GUELATAO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$422,329	\$422,329	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	517	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204298	Construcción De Aluminado Publico A Base De Módulos Solares	FONREGION/3558/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA CATERINA LACHATAO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	modulos solares	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204306	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION/3567/2013	Oaxaca	Santa María Jaltilanguis	Santa María Jaltilanguis	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA MARIA JALTIANGUIS	Energía	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300204315	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa)	FONREGION/3565/2013	Oaxaca	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		ROJAS DE CUAUHEMOC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,092	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205002	Construcción De Tejado En La Cancha De La Agencia Municipal Paso Del Jote	026-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$460,607	\$460,607	\$460,607	\$460,607	\$460,607	\$460,607	\$284,995	100.00	\$0	Obra	716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada ficamente, pendiente liquidación en la parte financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205080	Construcción De Drenaje Pluvial En La Priv. Ramon S. Rodriguez	FIV-MSJA-157-003-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,006	\$388,006	\$386,333	\$386,333	\$386,333	\$386,333	\$386,333	99.57	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ESTA PENDIENTE POR PAGAR LA CANTIDAD DE 1672.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205089	Casa De La Cultura De San Jacinto Amilpas	F-IV-MSJA-157-004-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$297,200	\$297,200	\$251,198	\$297,200	\$251,198	\$251,198	\$251,198	84.52	\$0	Obra	13,860	1.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas (2013)	F-III-MSJA-157-037-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$254,377	\$254,377	\$254,377	\$254,377	\$254,377	\$254,377	\$254,377	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL AÑO 2012 AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En El Barrio Guadalupe	SDA-FISM-01	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$479,125	\$479,125	\$479,125	\$479,125	\$237,231	\$237,231	\$237,231	49.51	\$0	Metro Lineal	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: esta obra se va a concluir en el cuarto trimestre / Registro: la obra se va a concluir en el cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205126	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Mariano Escobedo Y Progreso.	MSTJ-FISM-FIV-04-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,542,500	\$1,899,000	\$1,899,000	\$1,899,000	\$1,899,000	\$762,750	\$762,750	40.17	\$0	Metro Cuadrado	1,042	100.00	5.00	Financiera: / Física: Sin observación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205161	Construcción De Parque Municipal 2a Etapa	FORTAMUN002-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,508,924	\$627,231	\$627,231	\$627,231	\$627,231	\$627,231	\$627,231	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquitado al 100% de la participación municipal / Física: Terminada al 100% de avance correspondiente a la aportación municipal. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300205287	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	MSYS-501-001-2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DESARROLLO DE INGENIERIA EINS, S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$805,470	\$1,205,511	\$964,409	\$805,470	\$275,904	\$275,904	\$275,904	22.89	\$0	Metro Lineal	940	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, y a los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205365	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Martires De Chapultepec Entre Reforma Y Prosp Gz. Prop Gz. De Martires De Chapultepec A Concepcion Y Conces De Prop Gz A Reforma. (05/2013) Construcción De Un Aula Didactica En La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juárez Ubicada En La Localidad De Santa Rosa De Lima San Blas Atempa, Oax.	FAISM MTC-553 COP-03 2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$298,950	\$298,950	\$298,950	\$298,950	\$298,950	\$298,950	\$298,950	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205449	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juárez Ubicada En La Localidad De Santa Rosa De Lima San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/051/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$395,616	\$395,616	\$395,616	\$395,616	\$314,501	\$314,501	\$314,501	79.50	\$0	Aula	30	30.00	90.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205461	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Escuela Preescolar Indígena Benito Juárez En La Localidad De Tierra Blanca, San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/044/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$373,908	\$373,908	\$373,908	\$373,908	\$355,499	\$355,499	\$355,499	95.08	\$0	Aula	20	20.00	90.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205468	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Calles	FONREGION/3559/2013	Oaxaca	San Francisco Lachigolo	San Francisco Lachigolo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN FRANCISCO LACHIGOLO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	342	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205474	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Ricardo Flores Magón	FONREGION/3569/2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SAN JACINTO AMILPAS	Energía	En Ejecución	2013	\$299,830	\$299,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	550	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205479	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Capilla De La Juquila	FONREGION/3556/2013	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTA GERTRUDIS	Energía	En Ejecución	2013	\$180,144	\$180,144	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Postal	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205481	Complementaria (Cancha De Usos Múltiples) En La Escuela Secundaria Técnica No. 69 Ubicada En San Blas Atempa	MSBA- OPIFISM124/043/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$890,281	\$890,281	\$890,281	\$890,281	\$756,720	\$756,720	\$756,720	85.00	\$0	Metro Cuadrado	300	25.00	90.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205491	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	SDA-FORTAMUN-01	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$372,877	\$372,877	\$248,585	\$372,877	\$44,200	\$44,200	\$44,200	11.85	\$0	Cancha	778	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: esta obra se va a concluir en el cuarto trimestre -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205494	Rehabilitación De Camino Rural E.C. Rancho Llano A Rancho Soño Naya. Ubicado En Localidad De Rancho Llano Del Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/033/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$922,092	\$922,628	\$922,628	\$922,628	\$276,628	\$276,628	\$276,628	29.98	\$0	Metro Lineal	100	30.00	40.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- SE HA PAGADO EL ANTIPOYO / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205500	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Electricidad Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/018/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Energía	En Ejecución	2013	\$832,715	\$832,715	\$832,715	\$832,715	\$249,815	\$249,815	\$249,815	30.00	\$0	Postal	30	30.00	30.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- SOLO SE CONSIDERA EL 30% DE ANTIPOYO DE OBRA / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205515	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De Matamoros En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/006/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$735,419	\$735,419	\$735,419	\$735,419	\$732,033	\$732,033	\$732,033	99.54	\$0	Metro Lineal	100	30.00	90.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205522	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado En La Cabeceira Municipal	RC23/3192/2013	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		SANTA MARIA LACHIXIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Cancha	1,091	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205523	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Bilingue Domajl En La Localidad De Rancho Llano En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/048/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$268,446	\$268,446	\$268,446	67.96	\$0	Aula	30	30.00	80.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205533	Construcción De Boulevard De 4 Carriles De Acceso A La Comunidad. Ubicada En Santa Rosa De Lima, San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPIFISM124/040/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,160,639	\$3,160,639	\$3,160,639	\$3,160,639	\$1,742,787	\$1,742,787	\$1,742,787	55.14	\$0	Metro Cuadrado	2,491	30.00	50.00	Financiera -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300205766	Construcción De La Residencia De Estudio En El Centro De Las Artes	FAFEF25632013	Oaxaca	San Agustín Ella	San Agustín Ella	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,100,000	\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,708	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN ESPERA DE CONTRATACION DEBIDO A QUE LA FECHA NO SE HA DEFINIDO LA DONACION DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205828	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 082-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$583,367	\$583,367	\$582,277	\$582,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	230	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205857	Restauración Del Retablo Del Templo De San Bartolo Coyotepec	FAFEF32402013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,981	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205879	Restauración Del Templo De Nuestra Señora De La Merced	FAFEF36982013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	263,357	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300205989	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calzada Victor Bravo Ahuja Entre La Calle María Lombardo Y Entronque Entrada Colonia El Paraíso Del Km 0440 Al 0720	MSJBT 184 OP CAPUFE 01-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,999,800	\$1,999,800	\$1,999,800	\$1,999,800	\$1,999,800	\$599,940	\$599,940	\$599,940	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	11.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN ESPERA DE CONTRATACION DEBIDO A QUE LA FECHA NO SE HA DEFINIDO LA DONACION DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206015	Equipamiento De La Residencia De Estudio En El Centro De Las Artes	FAFEF25642013	Oaxaca	San Agustín Ella	San Agustín Ella	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,708	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN ESPERA DE CONTRATACION DEBIDO A QUE LA FECHA NO SE HA DEFINIDO LA DONACION DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300206151	Rehabilitación Del Camino Coscochero De Chahuiles Al Pirul	08	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUILITES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$301,209	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	\$301,299	100.00	\$0	Kilometro	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
OAX00130300206203	Introducción De Alumbrado En La Calzada Victor Bravo Ahuja Del Km 0-620 A1 1840	MSJBT 184 OP CAPUFE 02-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	0004 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$1,798,789	\$1,999,800	\$1,999,800	\$1,999,800	\$1,999,800	\$599,940	\$599,940	30.00	\$0	Luminaria	0	100.00	11.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300206241	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Niños Heroes	CVZ-FISM-07	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$116,066	\$116,066	\$116,066	58.03	\$0	Aula	152	100.00	58.00	Financiera / Fisica: la meta es un aula / Registro: la meta total del proyecto es: 1 aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300206243	Construcción De Boulevard De 4 Carriles Para Libramiento En El Tramo De Geo-Calzada Victor Bravo Ahuja (Vera Baño)	MSJBT 184 OP CAPUFE 03-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	0004 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,467,401	\$4,467,401	\$4,467,401	\$4,467,401	\$1,340,220	\$1,340,220	\$1,340,220	\$1,340,220	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206262	Construcción Casa De Salud	05	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Salud	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Atención médica	326	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206334	Ampliación Y Mejoramiento Del Camino Cuyamecalco Villa De Zaragoza Al Barrio Reforma	CVZ-FISM-08	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,681,456	\$3,000,000	\$1,593,688	\$1,593,688	\$1,593,688	\$1,593,688	53.12	\$0	Kilometro	4,000	100.00	53.00	Financiera / Fisica / Registro: las metas totales del proyecto son: 1.3 kilometros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206440	Revestimiento Del Camino Principal Segunda Etapa	001	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	100.00	\$0	Kilómetros	3,903	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206586	Infraestructura Productiva Rural	FISMAMP2013002057	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$549,700	\$800,000	\$800,000	\$549,700	\$549,700	\$549,700	68.71	\$0	Acción	44,885	100.00	68.71	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206623	Rehabilitación De Camino Coscochero Que Conduce Hacia El Cerro Del Cacahuilero	013	Oaxaca	San Juan Cacahuilero	Alto de las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Kilometro	162	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en ejecución y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206709	Construcción De Barda Perimetral Para El Ibo	CVZ-FORTAMUN-06	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación y deporte	Cancelado	2013	\$95,353	\$95,353	\$95,353	\$95,353	\$95,353	\$95,353	\$95,353	\$95,353	100.00	\$0	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: esta obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300206750	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Arroyo Palenque Entre La Calle Martires De Tacubaya Hasta El Puente De La Escuela Primaria	MSA083FISM0012013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,377,490	\$1,377,490	\$1,377,490	\$1,377,490	\$1,377,490	\$1,377,490	\$1,377,490	\$1,377,490	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300206864	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De Los Aguano, Benito Juarez Desde La Esc. Primaria Hasta Calle De Los Aquino Y Pisu Desde La Calle De Los Aquino Hasta El Kinder	MSA083FISM0022013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,626,562	\$1,626,562	\$1,626,562	\$1,626,562	\$1,626,562	\$1,626,562	\$1,626,562	\$1,626,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300206951	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Ta. Priv De Arroyo Palenque Entre Las Calles De Arroyo Palenque Y Martires De Chicago	MSA083FISM0032013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,079,921	\$1,079,921	\$1,079,921	\$1,079,921	\$1,079,921	\$1,079,921	\$1,079,921	\$1,079,921	100.00	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300207042	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 2004R0011	MSA083FAFM0012013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS Y APORTACION DE LOS PADRES DE FAMILIA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300207080	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ixtulide	MSA083FAFM0022013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	100.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300207143	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Priv. Del Pantón	ADMINISTRACION DIRECTA	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$198,350	\$198,350	\$198,350	\$198,350	\$198,350	\$198,350	\$198,350	\$198,350	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300207171	Rehabilitación Del Camino Coscochero Que Conduce Al Ejido De Vista Hermosa	014	Oaxaca	San Juan Cacahuilero	Chicapilla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		dependencia municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Kilometro	505	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en ejecución y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207188	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Portino Diaz	MSA083FAFM0052013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$462,327	\$462,327	\$462,327	\$462,327	\$462,327	\$462,327	\$462,327	\$462,327	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	65.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EN ESTE TRIMESTRE SE ESTAN REPORTANDO LAS OBRAS EFETUADAS EN EL PERIODO ENERO- SEPTIEMBRE DE 2013
OAX00130300207319	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle El Calvario	0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$35,820	\$35,820	\$35,820	11.94	\$0	M2. Concreto hidráulico	241	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA SE ESTA TRABAJANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA. MOTIVO POR EL CUAL NO TENGO LAS METAS EXACTAS DE DICHA CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207351	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Rosabá. FISM-039-072-2012-C Agencia Agua Dulce	FISM-039-072-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$164,546	\$164,546	\$164,546	\$164,546	82.27	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: FONDO 1 \$200000.00 - FAFE 800000.00 - \$ 1000000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300207475	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	MSJY-224-FISM-001-09-2013	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA	Energia	En Ejecucion	2013	\$120,245	\$120,245	\$36,074	\$84,172	\$36,074	\$36,074	\$36,074	30.00	\$0	Poste	15	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300207476	Adquisición De Camioneta Para Seguridad Publica En Santa Maria Teposantlango	PR-FIV-009-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Santa Maria Teposantlango	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$214,992	\$214,992	\$214,992	\$214,992	\$214,992	\$214,992	\$214,992	100.00	\$0	Vehiculo	481	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTA MARIA TEPOSANTLANGO, SEGUN ACTA DE ACUERDO DE CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300207678	Pavimentación De La Calle Porfirio Diaz	FAISM-MSFT-152-006-2013	Oaxaca	San Francisco Tapachango	Guadalupe Nogales	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$549,739	\$549,739	\$359,740	\$549,739	\$359,740	\$359,740	\$359,740	65.44	\$0	Metro Cuadrado	697	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300207703	Construcción De Drenaje Pluvial Col. El Pedregal	MSJBT 184 OP FAISM 094-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$529,730	\$529,730	\$528,701	\$528,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300207824	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Calle Palmeras, Azucenas, Alamos, Privada De Yacantla Y Barrio Carmon De Jesus Segunda Seccion (Calle San Francisco Y Camino Real)	FISM-039-082-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$999,873	\$897,296	\$897,296	\$897,296	\$897,296	\$897,296	\$897,296	\$897,296	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 8997295.75 - BENEFICIARIOS 95000 = 999295.75 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300207956	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuauhtemoc, En La Localidad De San Mateo Del Mar (Ira Seccion)	FISM-MSM-248-05-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$4,240,936	\$4,240,936	\$4,240,936	\$4,240,936	\$4,240,936	\$4,240,936	\$4,240,936	\$4,240,936	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208086	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I. Madero, S De Moya Y Vicente Guerrero Entre La Avenida Hidalgo Y Josefa Ortiz De Domínguez	FISM-MSM-248-06-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,347,100	\$2,347,100	\$2,347,100	\$2,347,100	\$2,347,100	\$2,347,100	\$2,347,100	\$2,347,100	100.00	\$0	Metro Cuadrado	208	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208108	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa	003	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,258,697	\$1,258,697	\$360,000	\$1,258,697	\$360,000	\$360,000	\$360,000	28.60	\$0	Metros Lineales	141	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208185	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Avenida Libertad, En La Localidad De San Mateo Del Mar (Ira Seccion)	FISM-MSM-248-007-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$4,046,000	\$4,046,000	\$4,046,000	\$4,046,000	\$4,046,000	\$4,046,000	\$4,046,000	\$4,046,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208223	Pavimentación De La Calle El Calvario Con Concreto Hidraulico Tramo De Morales A Emiliano Zapata	FAISM-MTC-553-COP-04-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,634,915	\$1,634,915	\$559,120	\$1,634,915	\$1,634,915	\$559,120	\$559,120	34.20	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208227	Construcción De Dos Aulas E La Escuela Preescolar Primera Seccion Cve. 204dc077j	FISM1905IC0382013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$986,870	\$986,870	\$540,240	\$540,240	\$540,240	\$540,240	\$540,240	\$540,240	\$4.74	\$0	Aula	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EL MAGISTERIO HA ABIERTO EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRAN LAS DOS AULAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208237	Construcción Del Puente Vehicular Rio El Capulin	PR-FIH-003-2013	Oaxaca	San Miguel Tequipec	Santa Cruz Capulpan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$492,241	\$492,241	\$180,000	\$492,241	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	36.57	\$0	Metro Cuadrado	336	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: OBRA EN EJECUCION MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL
OAX00130300208259	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle	014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$700,000	\$700,000	\$674,100	\$700,000	\$674,100	\$674,100	\$674,100	\$674,100	96.30	\$0	Metro Cuadrado	159	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208304	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria	FISM-MSM-248-008-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,590,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA EJECUTADA TOTALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208318	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	019	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$700,000	\$700,000	\$667,350	\$700,000	\$667,350	\$667,350	\$667,350	\$667,350	95.34	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208326	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Las Flores 2 Etapa.	00	Oaxaca	San Juan Bautista Coahuahuaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$42,480	\$42,480	\$42,480	14.16	\$0	M2, Concreto hidraulico	81	100.00	14.16	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE INICIA EN ESTE TRIMESTRE Y SE ESTA EJECUTANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208373	Construcción De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria Clave: 204dv0727j	043	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Lineales	90	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208389	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida 16 De Septiembre	FISM-MSM-248-015-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208425	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	044	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corriente Ancha o Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	82	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208430	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	PR-FIH-006-2013	Oaxaca	San Miguel Tequipec	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$492,235	\$492,235	\$420,000	\$492,235	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	85.33	\$0	Metro Cuadrado	163	100.00	90.00	Financiera: OBRA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA MEDIANTE ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS, LA OBRA ES DE 798 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208441	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Atiama, Providencia Y Abasco	01	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$642,192	\$642,192	\$642,192	\$642,192	\$642,192	\$642,192	\$642,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	458	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208474	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Cuauhtémoc	FISM-MSM-248-013-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,631,000	\$1,631,000	\$1,631,000	\$1,631,000	\$1,631,000	\$1,631,000	\$1,631,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	396	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208477	Construcción De Bodega Rural	046	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Isla de Málzaga	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$729,669	\$729,669	\$656,702	\$729,669	\$656,702	\$656,702	\$656,702	90.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208488	Pago De Material Para Almacranado Publico	5	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA	Energia	En Ejecucion	2013	\$8,195	\$8,195	\$8,195	\$8,195	\$8,195	\$8,195	\$8,195	100.00	\$0	Pago	517	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208491	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De Salud En La Localidad De Tierra Blanca	2	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecucion	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,228	\$197,228	\$197,228	98.61	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	830	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EL REMANENTE ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJERCIDO ES DE \$ 2,771.91 / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA Y EL REMANENTE ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJERCIDO ES DE \$ / Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA SE INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y SE ESTA TRABAJANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208535	Construcción De 14 Cisternas Domiciliarias De Almacenamiento De Agua Potable.	00	Oaxaca	San Juan Bautista Coixahuasca	Santa Catarina Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$33,108	\$33,108	\$33,108	\$33,108	\$33,108	\$298,919	\$298,919	90.29	\$0	Sistema	498	100.00	90.29	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA SE INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y SE ESTA TRABAJANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208551	Construcción De Drenaje Pluvial	MSJBT 184 OP FAISM 103-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$551,830	\$551,830	\$550,756	\$550,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208574	Gastos Indirectos 2013	FISM-MSM-248-002-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,080,833	\$1,080,833	\$1,080,833	\$1,080,833	\$1,080,833	\$1,080,833	\$1,080,833	100.00	\$0	Expediente	0	100.00	95.00	Financiera: PAGADO EN SU TOTALIDAD / Fisica: SOLO FALTA UN 5% PARA DAR POR TERMINADO / Registro: SOLO FALTA POR LIQUIDAR EN EL ASPECTO FISICO UN 5% DE UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208589	3 Porcentaje De Gastos Indirectos (Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	02	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$39,767	\$39,767	\$19,884	\$19,884	\$19,884	\$19,884	\$19,884	\$19,884	50.00	\$0	Expediente	713	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: HACERMEJOR NUESTRAS OBRAS Y ENTREGAR LOS EXPEDIENTES DE NUESTRAS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300208634	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	MSJBT 184 OP FAISM 085-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$724,021	\$724,021	\$722,846	\$722,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	45.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208655	Pago De Material De La Policia Municipal	6	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YUCUITA OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Pago	517	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208719	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 087-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$678,430	\$678,430	\$677,368	\$677,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208736	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Al Río Venení Paraje Los Tumlillos Barrio La Trinidad	FAFM-MTC-553-OA-01-2013	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACT DE CABRERA	Energia	En Ejecucion	2013	\$569,550	\$569,550	\$569,550	\$569,550	\$569,550	\$455,640	\$455,640	80.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208811	Construcción De Drenaje Pluvial	MSJBT 184 OP FAISM 102-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$491,237	\$491,237	\$490,485	\$490,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	25.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208834	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Col. Los Maestros	FISM-MAP2013002005	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,038,791	\$1,038,791	\$1,038,791	\$1,038,791	\$1,038,791	\$1,038,791	\$1,038,791	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	6,040	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA ES DEL SEGUNDO TRIMESTRE - SE VUELVEN A DUPLICAR LA OBRA PORQUE NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES ANTERIORES Y SE ELIMINARON LOS DATOS DEL REGISTRO ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208858	Rehabilitación, Mantenimiento Y Equipamiento De La Casa De Salud En La Localidad De Cabeza Del Río	03	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecucion	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$337,790	\$337,790	\$337,790	96.51	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	830	100.00	97.00	Financiera / Fisica / Registro: EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDEN A LO PRESUPUESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300208985	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 104-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$838,275	\$838,275	\$836,804	\$836,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	650	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300209012	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Belisario Domínguez	FISM-MAP2013002006	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$520,165	\$520,165	\$520,165	\$520,165	\$520,165	\$520,165	\$520,165	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	6,040	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300209075	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 111-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$918,035	\$918,035	\$917,162	\$917,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300209102	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Principal	FISM-MAP2013002007	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,080,357	\$1,080,357	\$1,080,357	\$1,080,357	\$1,080,357	\$1,080,357	\$1,080,357	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,676	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300209105	Mantenimiento Y Conservación De Escuela Primaria Guillermo A Carrido	12	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$160,000	\$160,000	\$10,000	\$160,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	6.25	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209176	Ampliación Elctrica Col. Las Flores	FISMAMP2013002008	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energía	En Ejecucion	2013	\$358,380	\$358,380	\$358,380	\$358,380	\$358,380	\$358,380	\$358,380	100.00	\$0	Poste	225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209202	Construcción De Vivienda En La Localidad De Tierra Blanca	04	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% FISICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209235	Mantenimiento Y Conservación Del Drenaje Sanitario En La Calle Principal	13	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$160,000	\$160,000	\$57,509	\$160,000	\$57,509	\$57,509	\$57,509	35.94	\$0	Metro Lineal	243	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209259	Rehabilitación De Camino Rural Barbasco-Vicente	FISMAMP2013002009	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,294,128	\$2,294,128	\$2,294,128	\$2,294,128	\$2,294,128	\$2,294,128	\$2,294,128	100.00	\$0	Kilómetros	6,039	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209302	Rehabilitación De Camino Rural Vicente Camaruzal	FISMAMP2013002010	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,304,446	\$2,304,446	\$2,304,446	\$2,304,446	\$2,304,446	\$2,304,446	\$2,304,446	100.00	\$0	Kilómetros	7,950	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209333	Mantenimiento Y Conservación De La Red De Distribución De Agua Potable	14	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$160,000	\$160,000	\$54,164	\$160,000	\$54,164	\$54,164	\$54,164	33.85	\$0	Metro Lineal	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209344	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial	MSJBT 184 OP FAISM 105-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$826,662	\$826,662	\$826,662	\$825,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209361	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Corredera	FISMAMP2013002011	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,834,254	\$1,834,254	\$1,834,254	\$1,834,254	\$1,834,254	\$1,834,254	\$1,834,254	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	7,164	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209419	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FISM-MSM-248-004-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metro Lineal	14,252	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209462	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Guerrero	MSMLFISM0012013	Oaxaca	San Martín Lachilá	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$447,826	\$447,826	\$447,826	\$271,535	\$176,292	\$176,292	\$176,292	39.37	\$0	Metro Cuadrado	1,084	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209473	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	FISM-MSM-003-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DEL MAR	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	100.00	\$0	Metro Lineal	14,252	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209480	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle La Defensa	FISMAMP2013002012	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,247,311	\$1,247,311	\$1,247,311	\$1,247,311	\$1,247,311	\$1,247,311	\$1,247,311	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	6,040	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209483	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	17	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$160,000	\$160,000	\$26,231	\$160,000	\$26,231	\$26,231	\$26,231	16.39	\$0	Metro Lineal	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300209487	Pavimentación De Camino Principal	011	Oaxaca	San Pedro el Alto	Cerro de las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209482	Ampliación De Anexos Sanitarios En Parque Municipal	FAFMVDTDF/MSJG/19800 1/004/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$605,480	\$605,480	\$605,480	\$605,480	\$601,014	\$601,014	\$301,014	99.26	\$0	SANITARIOS PUBLICOS	4,204	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PENDIENTE DE PAGO DE ALGUNAS FACTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209714	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Independencia	FISMAMP2013002015	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$714,011	\$714,011	\$714,011	\$714,011	\$714,011	\$714,011	\$714,011	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	6,040	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209775	Rehabilitación De Pozo Profundo No. 2	FISMAMP2013002016	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$357,058	\$357,058	\$357,058	\$357,058	\$357,058	\$357,058	\$357,058	100.00	\$0	Pozo	6,040	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209826	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002017	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aseradero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$440,630	\$440,630	\$440,630	\$440,630	\$440,630	\$440,630	\$440,630	100.00	\$0	Kilometro	490	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300209870	Mantenimiento Del Pavimento De Concreto Asfáltico A La Calzada Adolfo López Mateos	FAFM-MTC-553-OA-02-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$730,000	\$730,000	\$219,000	\$730,000	\$730,000	\$219,000	\$219,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	9,417	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300209886	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	FISMAMP2013002018	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Empleado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	100.00	\$0	Metros Lineales	154	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300209961	Rehabilitación De Pozo Profundo	FISMAMP2013002020	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$280,810	\$280,810	\$280,810	\$280,810	\$280,810	\$280,810	\$280,810	100.00	\$0	Pozo	588	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300209966	Construcción De Bodega Rural 1a Etapa, Ubicada En Arroyo Blanco, San Juan Lalana	FIIIFISM295007/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,840,298	\$2,840,298	\$2,840,298	\$2,840,298	\$2,487,203	\$2,487,203	\$2,487,203	87.57	\$0	Productor	390	20.00	90.00	Financiera / OBRA EN PROCESO - / Física - OBRA EN PROCESO - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300209981	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 128-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$895,477	\$895,477	\$894,331	\$894,331	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210057	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 106-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$724,812	\$724,812	\$724,765	\$724,765	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210105	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002025	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	100.00	\$0	Kilometro	1,009	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210125	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 107-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$550,487	\$550,487	\$550,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210176	Pavimento Con Concreto Asfáltico Calle Principal	FISMAMP2013002026	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,649,898	\$1,649,898	\$1,649,898	\$1,649,898	\$1,649,898	\$1,649,898	\$1,649,898	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	712	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210194	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Abasco	12	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$956,721	\$956,721	\$956,721	\$956,721	\$647,498	\$647,498	\$647,498	67.68	\$0	M2, Concreto hidráulico	24	100.00	69.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210219	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 100-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$888,665	\$888,665	\$887,504	\$887,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210231	Construcción De Aula Kinder Gregorio Torres Quintero	FISMAMP2013002028	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$322,832	\$322,832	\$322,832	\$322,832	\$322,832	\$322,832	\$322,832	100.00	\$0	Aula	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210273	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 089-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$656,990	\$656,990	\$656,990	\$656,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	482	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210303	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002036	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$285,499	\$285,499	\$285,499	\$285,499	\$285,499	\$285,499	\$285,499	100.00	\$0	Kilometro	262	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210323	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 090-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$612,752	\$612,752	\$611,584	\$611,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	480	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210352	Pavimentación De Calles	1	Oaxaca	San Vicente Nuru	San Vicente Nuru	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE NURU	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,000	\$292,000	97.33	\$0	Metros	469	100.00	100.00	Financiera: EL RESTO DEL RECURSO SE UTILIZARA EN OTRA OBRA / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300210377	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002041	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	100.00	\$0	Kilometro	408	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210403	Rehabilitación De Camino Rural Conejo Entonque-Carretera Estatal Toleto-El Amate	FISMAMP2013002042	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,999,942	100.00	\$0	Kilometro	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210405	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 76	FAM-1876-2013	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON FONDO III	
OAX00130300210427	Revestimiento De Calles	FISMAMP2013002044	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$164,995	\$164,995	\$164,995	\$164,995	\$164,995	\$164,995	\$164,995	100.00	\$0	Kilometro	370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	
OAX00130300210448	Mejoramiento A La Vivienda	FISMAMP2013002061	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	100.00	\$0	Acción	44,885	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300210486	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	FISMAMP2013002080	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	\$269,974	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	7,164	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210517	Rehabilitación De Camino	FISMAMP2013002083	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$953,793	\$953,793	\$953,793	\$953,793	\$953,793	\$953,793	\$953,793	100.00	\$0	Kilometro	276	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TRIMESTRE PASADO, PERO NO SE SOLICITO VALIDACION, POR LO CUAL NO GUARDO NADA DE INFORMACION EN EL SISTEMA, SE VUELVE A CAPTURAR PARA
OAX00130300210543	Pago De Energia Elctrica Por Alumbrado Publico	029	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Energia	En Ejecucion	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$700,638	\$1,250,000	\$700,638	\$700,638	\$700,638	56.05	\$0	Acción	0	100.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210559	Ampliación De Red De Distribución De Energia Elctrica En Las Calles: Piedra Meca, Piedra Diamante, Piedra De Sombra, Piedra Blanca, Piedra Laja, Piedra Volcánica Y Piedra Caliza, Paraje Piedra Meca	FAFM-MTC-553-OA-03-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACTAC DE CABRERA	Energia	En Ejecucion	2013	\$664,146	\$664,146	\$664,146	\$664,146	\$664,146	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210697	Adquisición De Equipos De Radiocomunicación	030	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$110,038	\$110,038	\$77,641	\$110,038	\$77,641	\$77,641	\$77,641	70.56	\$0	Acción	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210713	Rastro y Revestimiento Tramo La Chinita - Cotrdia	025	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$552,425	\$552,425	\$552,425	\$552,425	\$552,425	\$552,425	\$552,425	100.00	\$0	Kilometros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA ESTA OBRA SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD, QUE ES LA CANTIDAD DE \$ 552,425.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 M.N.). SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210717	Proyecto Productivo (Ovino)	027	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$15,001	\$15,001	\$15,001	\$15,001	\$15,001	\$15,001	\$15,001	100.00	\$0	Proyecto	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210744	Proyecto Productivo (Porcino)	028	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Proyecto	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210755	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle No. 8, Barrio De La Cruz	07	Oaxaca	Santa Maria Huautuco	Santa Maria Huautuco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,853,686	\$1,851,900	\$1,851,900	\$1,851,900	\$1,851,900	\$1,851,900	\$1,851,900	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210766	Programa De Empleo Temporal Apoyo A Grupo De Caneros	031	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$70,000	\$70,000	\$50,000	\$70,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	71.43	\$0	Proyecto	50	100.00	71.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210779	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En San Martín Cerro Copujo, San Juan Lalana, Oax.	FIIIFISM295/008/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$1,468,991	\$1,468,991	\$1,468,991	\$1,468,991	\$1,160,151	\$1,160,151	\$1,160,151	78.98	\$0	Bodega	291	3.67	85.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210800	Apertura De Camino De Brecha De San Antonio Ozolotepec A San Andres Lovene	SN	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2012	\$1,213,571	\$1,025,006	\$1,025,006	\$1,025,006	\$1,025,006	\$1,025,006	\$1,025,006	100.00	\$0	Kilometro	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA FUE EJEUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV, DE LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012, CON PERIODO DE EJECUCION DE NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2013.
OAX00130300210850	Construcción De Obras De Drenaje, Ubicada En La Localidad De La Esperanza, San Juan Lalana	FIIIFISM295/009/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$301,974	\$301,974	\$301,974	75.49	\$0	Kilometro	695	0.75	90.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210853	Adquirado En La Calle Prolongacion Del Pocolo	002	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$861,132	\$350,000	\$350,000	\$350,000	40.64	\$0	Obra	100	100.00	41.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300210896	Adquirado En La Calle Magnolia	003	Oaxaca	San Andrés Huayapam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$626,176	\$626,176	\$626,176	\$626,176	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	70	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA INICIADA PERO NO SE HA PAGADO NADA
OAX00130300210908	Rastro Y Revestimiento Tramo La Mojenera - Santa Lucia	024	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$774,124	\$774,124	\$774,124	\$774,124	\$233,960	\$233,960	\$233,960	30.22	\$0	Kilometros	9	100.00	30.22	Financiera: / Fisica: / Registro: DE LA OBRA RASTREO Y REVESTIMIENTO TRAMO LA MOJONERA - SANTA LUCIA, A LA FECHA SOLO SE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$233,960.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
OAX00130300211019	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Elctrica Primera Etapa En La Loc. De Ojo De Agua	3	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Energia	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	85.00	\$0	Obra	670	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN EJECUCION EN UN 85% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211058	Pavimentación De La Calle De La Antena A Base De Concreto Hidraulico	076-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$550,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211085	Ampliación De La Red De Agua Potable	017	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Metro Lineal	621	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA LUCIA MIAHUATLAN HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD, PUESTO QUE SE HA CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211119	Rehabilitación, Rastro y Revestimiento De Calles, Ubicada En La Localidad De Vito Nuevo, San Juan Lalana	FIIIFISM295/010/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$277,860	\$277,860	\$277,860	55.57	\$0	Kilometro	510	50.00	52.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211134	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Sa Sur Entre La Calle 19 Y 23 Poniente, Colonia 5 De Mayo	080-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPANACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,380,389	\$1,380,389	\$1,380,389	\$1,380,389	\$1,380,389	\$1,380,389	\$1,380,389	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211153	Construcción De Muro De Contención En La Calle 10 Norte, Colonia El Dispensario	080-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$222,882	\$222,882	\$222,882	\$222,882	\$222,882	\$222,882	\$222,882	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211199	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 20a Sur Entre La Calle 2ª Pacifico, Colonia 20 De Noviembre	083-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211207	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	10	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$925,550	\$925,550	\$850,000	\$925,550	\$925,550	\$850,000	\$850,000	91.84	\$0	Ml, Cable (lineas de conexión)	364	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300211222	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 25a Sur Entre La Calle 2ª Poniente Y 8ª Poniente, Colonia 20 De Noviembre	084-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211231	Construcción De Alcantarillado En La Escuela Primaria	016	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	El Sumidero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$428,702	\$428,702	\$428,702	\$428,702	\$428,702	\$428,702	\$428,702	100.00	\$0	Metros Lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL SUMIDERO, HA SIDO CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211247	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia 5 De Mayo	085-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211270	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 13a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia La Planta	086-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211272	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa. Ubicada En San Isidro Arenal, San Juan Lalana	FIUIFISM/295/016/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$2,901,922	\$2,901,922	\$2,901,922	\$2,901,922	\$968,839	\$968,839	\$968,839	33.39	\$0	Bodega	411	7.25	0.40	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Fisica: -OBRA EN PROCESO- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211295	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Carretera „Desviación La Comunal- La Tuza,	15	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$934,310	\$934,310	\$934,310	\$934,310	\$934,310	\$900,000	\$900,000	96.33	\$0	M2, Concreto hidráulico	66	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA A PUNTO DE CUNCLUIR / Registro: OBRA EN PROCESO TERMINO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2013
OAX00130300211297	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4ª Oriente Y La Avenida Juárez, Colonia Centro	087-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211314	Rastreo Y Revestimiento Tramo Santa Lucia - La Chinilla	022	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$859,640	\$859,640	\$859,640	\$859,640	\$859,640	\$859,640	\$859,640	100.00	\$0	Kilómetros	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE HA TERMINADO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211322	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Carretera „Desviación La Comunal- La Tuza,	19	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	La Tuza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$975,974	\$975,974	\$960,574	\$975,974	\$975,974	\$960,574	\$960,574	98.42	\$0	M2, Concreto hidráulico	251	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO TERMINO PROXIMO 07 DE OCTUBRE DE 2013
OAX00130300211335	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa. Ubicado En La Localidad De Santa Maria La Nopalera, San Juan Lalana	FIUIFISM/295/020/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$2,895,877	\$2,895,877	\$2,895,877	\$2,895,877	\$2,706,369	\$2,706,369	\$2,706,369	93.46	\$0	Bodega	367	7.24	83.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Fisica: -OBRA EN PROCESO- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211337	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza Entre La Calle 7ª Sur Y La Calle 11ª Sur, Barrio La Planta	088-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211377	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juárez Y La Calle 4ª Norte, Colonia Centro	089-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$393,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211395	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Periferico Y La Calle 4ª Oriente, Barrio El Partidon	090-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$203,703	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211396	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Leona Vicario. Con Clave: 20dpz2259f	-	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$320,000	\$320,000	\$250,000	\$320,000	\$320,000	\$255,000	\$255,000	79.69	\$0	Aula	25	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300211397	Construcción De Sanitarios. En El Jardín De Niños "Jesus Gonzalez Ortega"	MSLA-235-008-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$405,988	\$405,988	\$121,796	\$405,988	\$121,796	\$121,796	\$121,796	30.00	\$0	Inodoros, Lavamanos	30	8.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211398	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En La Localidad De Boca De Piedra, San Juan Lalana	FIUIFISM/295/024/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$764,270	\$764,270	\$764,270	\$764,270	\$343,654	\$343,654	\$343,654	44.96	\$0	Bodega	333	1.91	90.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Fisica: -OBRA EN PROCESO- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211425	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Loma Nuhu-Cua	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Loma Nuhucua	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Salud	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$263,547	\$263,547	\$263,547	43.92	\$0	Obra	227	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra realizada al 45% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211456	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sa Sur Entre La Av. Benito Juarez Y La Calle 19 Poniente, Colonia 5 De Mayo	091-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$574,233	\$574,233	\$576,233	\$574,233	\$574,233	\$574,233	\$288,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211471	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juarez Y La Calle 3ª Oriente, Colonia Centro	092-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211486	Construcción De Dos Aulas En La Escuela De Educación Inicial Ove. 2006In0628e	FISM-190-SIC-036-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$993,511	\$993,511	\$989,229	\$989,229	\$989,229	\$989,229	\$989,229	99.57	\$0	Alumno	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA YA SE EJECUTO A CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211490	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia 20 De Noviembre	093-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211493	Mejoramiento De Viviendas, Ubicada En La Localidad De San Jorge El Poniente, San Juan Lalana	FIIIFISM/295/025/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,155,424	\$1,155,424	\$1,155,424	\$1,155,424	\$1,155,424	\$1,149,647	100.00	\$0	Vivienda	226	2.89	95.00	Financiera: --OBRA TERMINADA-- SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR / Fisica: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTA EN TRAMITE LA FORMALIDAD DEL ACTA ENTREGA RECEPCION	
OAX00130300211512	Construcción De Aulas De Educación Preescolar En La Loc. De Chalma Yatakan	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Yatakan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$85,315	\$85,315	\$85,315	\$4.46	\$0	Obra	87	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO AL 55% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211546	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales En La Loc. De San Isidro Vista Hermosa	6	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Obra	342	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211560	Construcción De Camino San Juan Cotzocón-Paraje La Hamaca Tramo Km. 0 Mas 000 Al Km 5 Mas 100	FISM-190-SJC-037-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$5,593,496	\$5,594,496	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	14.30	\$0	Kilometro	560	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO HAN INICIADO EN LOS TRABAJOS POR LOS PROBLEMAS METEOROLOGICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211583	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales En La Loc. De San José Yatandoyé	7	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyé	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Obra	267	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211631	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle 10 Sur Entre La Av. Benito Juarez Y H. Colegio Militar	094-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$672,808	\$672,808	\$672,808	\$672,808	\$672,808	\$672,808	\$672,808	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211634	Rehabilitación De Camino Rural	MAO-SJC-004-002-213	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$400,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	75.00	\$0	Kilómetros	300	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL 30 DE SEPTIEMBRE SE LE ENTREGO UN PAGO MAS, YA QUE ESA OBRA ES POR ADMINISTRACION DIRECTA, POR ESO ES QUE EL AVANCE FISICO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO.
OAX00130300211658	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Del Boulevard Entre La Calle Ba Poniente Y 23 Norte	095-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211665	Mejoramiento De Vivienda Ubicada En La Localidad De Arroyo Lumbré, San Juan Lalana	FIIIFISM/295/026/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$552,876	\$552,876	\$552,876	\$552,876	\$552,876	\$552,876	\$552,876	100.00	\$0	Vivienda	249	1.38	100.00	Financiera: --OBRA TERMINADA-- / Fisica: --OBRA TERMINADA-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211681	Construcción De Bodega Rural	FISM-MSJC-AVE-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Arroyo Venado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	30.00	\$0	Bodega	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS YA QUE SE CAYO EL PUENTE QUE COMUNICA CON LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211683	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Norberto Aguirre Entre La Calle 6a Y 8a Norte, Colonia Centro	096-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$215,350	\$215,350	\$215,350	\$215,350	\$215,350	\$215,350	\$215,350	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211699	Introducción Del Sistema De Agua Posible En La Colonia Misor	097-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$495,619	\$495,619	\$495,619	\$495,619	\$495,619	\$495,619	\$495,619	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211712	Construcción De Tanque Elevado En La Agencia Les Horcones	098-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	\$150,649	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211730	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Privada 2a Norte Entre 6a Y 8a Poniente Barrio Las Flores	099-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	\$100,433	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211732	Apertura De Camino Del Paraje El Hualje Verde A El Espinal	10	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$585,327	\$585,327	\$585,327	\$585,327	\$585,327	\$585,327	\$585,327	100.00	\$0	Obra	1,086	100.00	100.00	Financiera: la obra tiene un avance financiero del 100% / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100% / Registro: Al tercer trimestre 2013 la obra tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211739	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Ubicada En La Localidad De Arroyo Tomate San Juan Lalana	FIIIFISM/295/028/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Energía	En Ejecucion	2013	\$139,367	\$139,367	\$139,367	\$139,367	\$55,747	\$55,747	\$55,747	40.00	\$0	Poste	444	0.35	60.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO - / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211749	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 16 Sur Y 3a Oriente, Colonia Benito Juárez	100-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,672,730	\$1,672,730	\$1,672,730	\$1,672,730	\$1,672,730	\$1,672,730	\$1,672,730	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211768	Construcción De Muro De Contención En La Calle 3a Norte, Barrio La Posta	101-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$367,764	\$367,764	\$367,764	\$367,764	\$367,764	\$367,764	\$367,764	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211779	Construcción De Puente Vehicular	FISM-MSJ/C-PA-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$598,315	\$598,315	\$179,495	\$179,495	\$179,495	\$179,495	\$179,495	30.00	\$0	Puente	250	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: YA TIENEN CONSTRUIDO UN MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PUENTE, SE ENCUENTRAN DESMOLANDO PARTE DEL CONCRETO EXISTENTE Y ESTAN EXCAVANDO PARA LA CIMENTACIÓN DEL.
OAX00130300211782	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Av. Norberto Aguirre	102-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$125,742	\$125,742	\$125,742	\$125,742	\$125,742	\$125,742	\$125,742	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211788	Rehabilitación De Puente Colgante Ubicado En La Localidad De Yeggie San Juan Lalana	FIIIFISM/295/029/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$86,342	\$86,342	\$86,342	\$86,342	\$86,342	\$86,342	\$86,342	100.00	\$0	Puente	450	0.22	100.00	Financiera: -OBRA TERMINADA - / Fisica: -OBRA TERMINADA - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211800	Construcción De Alcantarilla En La Agencia Banco De Oro	103-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$165,621	\$165,621	\$165,621	\$165,621	\$165,621	\$165,621	\$165,621	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	11	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$687,081	\$687,081	\$480,936	\$480,936	\$480,936	\$480,936	\$480,936	70.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	202	100.00	100.00	Financiera: La obra lleva un avance financiero del 70% / Fisica: La obra lleva un avance físico del 100% / Registro: Al tercer trimestre esta obra lleva un avance financiero del 70% y un avance físico del 100%, debido a que fue financiada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211821	Construcción De 3 Alcantarillas En El Camino A Paso De La Garrocha	104-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$193,977	\$193,977	\$193,977	\$193,977	\$193,977	\$193,977	\$193,977	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211836	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Leona Vicario	FISM-MSJ/C-ETE-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$270,000	\$270,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	30.00	\$0	Aula	20	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ÚNICAMENTE FALTA: PINTURA, CANCELERIA, ILUMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211838	Construcción De Obras Complementarias En La Av. Porfirio Díaz Col. El Puente	105-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$432,545	\$432,545	\$432,545	\$432,545	\$432,545	\$432,545	\$432,545	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211841	Rehabilitación, Raseros Y Revestimiento De Calles Principales De La Localidad De Arroyo Platano San Juan Lalana	FIIIFISM/295/035/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$95,273	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$95,273	\$95,273	\$95,273	47.64	\$0	Metro Lineal	343	2.00	20.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO - / Fisica: -OBRA EN PROCESO - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211855	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Lagunillas	110-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$331,630	\$331,630	\$331,630	\$331,630	\$331,630	\$331,630	\$331,630	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211870	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza, Entre 11 Y 13 Poniente	111-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$330,890	\$330,890	\$330,890	\$330,890	\$330,890	\$330,890	\$330,890	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211879	Introducción De Drenaje Sanitario Calle 19 Sur, Entre Privada Y 9 Pie Barrio La Planta	112-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$262,276	\$262,276	\$262,276	\$262,276	\$262,276	\$262,276	\$262,276	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211884	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Jaltepec De Candayoc	MAO-SJ/C-001-11-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Jaltepec de Candayoc	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$780,000	\$780,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	10.26	\$0	Kilómetros	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SEREALIZA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ES LA CAUSA DEL POR QUE NO CONCIERE EL AVANCE FISICO CON EL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211901	Construcción De Cajón Pluvial En El Camino El Carrizo La Noria Mirandada	113-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$130,563	\$130,563	\$130,563	\$130,563	\$130,563	\$130,563	\$130,563	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211920	Construcción De Cinco Viviendas Rurales De Cinco Mts. Por Ocho Mts. De Dimensión	FISM-MSJ/C-190-004-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Arroyo Petra Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TIENE CONSTRUIDO EL MURETE DE ENRACE, FALTA ADQUIRIR MOBILIARIO Y LUMINARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300211948	Mejoras Diversas De Bodega Rural	FISM-MSJ/C-EZ-001-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$400,535	\$400,535	\$120,161	\$120,161	\$120,161	\$120,161	\$120,161	30.00	\$0	Bodega	40	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: HAN TENIDO ALGUNOS PROBLEMAS POR EL MAL TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212174	Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Hidalgo Y 5 De Febrero	fism-089-002-2013	Oaxaca	San Andrés Dinticú	San Andrés Dinticú	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$389,170	\$389,170	\$377,643	\$389,170	\$377,643	\$377,643	\$377,643	97.04	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solo falta que se finalice la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212188	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas (Col. Cuauhtemoc Cardenas)	F-III-MSJA-157-029-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,368,838	\$1,368,838	\$410,651	\$410,651	\$410,651	\$410,651	\$410,651	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.00	Financiera: MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,368,838.11 / Fisica: / Registro: OBRA INICIADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL 30 % DE ANTIPO A EL CONTRATISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212190	Pavimentación De Las Calles Principales Francisco Moreno Y Aldama Con Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yolvuy	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$595,845	\$595,845	\$595,845	\$595,845	\$595,845	\$234,872	\$234,872	39.42	\$0	Metro Cuadrado	130	100.00	39.00	Financiera: / Física: OBRA POR CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212193	Construcción De 4 Viviendas	010	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287,238	\$287,238	\$287,238	\$287,238	\$287,238	\$287,238	\$287,238	100.00	\$0	Acción	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212197	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Continuación Reforma	fism-089-003-2013	Oaxaca	San Andrés Dinticali	San Antonio de León	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,210	\$441,210	\$140,000	\$441,210	\$140,000	\$140,000	\$140,000	31.73	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: obra aun en proceso de ejecución.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212213	Construcción De Bodega Rural	FISM-008	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	La Clénega	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	585	1.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sa Poniente Entre La Calle 25° Sur Y La Carretera Costera Del Pacífico, Colonia 20 De Noviembre	083-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	\$372,153	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212229	Programa De Desarrollo Institucional	002	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$169,679	\$169,679	\$169,679	\$169,679	\$169,679	\$169,679	\$169,679	\$169,679	100.00	\$0	Asesoría	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE PAGADO EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212235	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 25a Sur Entre La Calle 2° Poniente Y 8° Poniente, Colonia 20 De Noviembre	084-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$738,359	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212259	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sa Sur Entre La Calle 11° Poniente Y La Calle 15° Poniente, Colonia 5 De Mayo	085-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	\$585,934	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212278	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 13a Sur Entre La Calle 11° Poniente Y La Calle 15° Poniente, Colonia La Planta	086-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212291	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4° Oriente Y La Avenida Juárez, Colonia Centro	087-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	\$296,642	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212302	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza Entre La Calle 7° Sur Y La Calle 11° Sur, Barrio La Planta	088-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	\$702,805	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212310	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juárez Y La Calle 4° Norte, Colonia Centro	089-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$786,008	\$393,004	\$393,004	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212316	Construcción De Andadores Públicos Con Concreto Estampado	001(FIV)	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$829,675	\$829,675	\$829,675	\$829,675	\$829,675	\$420,000	\$420,000	50.62	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212322	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Periferico Y La Calle 4° Oriente, Barrio El Panteco	090-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$203,703	\$203,703	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212333	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sa Sur Entre La Calle 15° Poniente Y La Calle 19° Poniente, Colonia 5 De Mayo	091-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,233	\$576,233	\$576,233	\$576,233	\$576,233	\$576,233	\$288,116	\$288,116	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212347	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juárez Y La Calle 3° Oriente, Colonia Centro	092-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212360	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia 20 De Noviembre	093-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Subsidios	S048 Programa Habit		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	\$291,997	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212363	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia De Reyes Mantecón.	FISM-001	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Obra	2,900	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL TRIMESTRE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212394	Construcción De Pavimentación De Calles De La Población Con Concreto Hidráulico De Harbide, Reforma Y Progreso.	FISM-002	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$577,338	\$1,600,000	\$1,600,000	\$577,338	\$577,338	36.08	\$0	Obra	150	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300212420	Ampliación De La Red Eléctrica En El Paraje La Colorada	FISM-003	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$323,003	\$400,000	\$400,000	\$323,003	\$323,003	80.75	\$0	Obra	87	100.00	80.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130300213496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212447	Instalación De Biodigestores En La Escuela Secundaria Num. 121	FISM-004	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$166,359	\$166,359	\$132,359	\$166,359	\$166,359	\$132,359	\$132,359	79.56	\$0	Obra	570	100.00	79.56	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212476	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	FISM-005	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Kilometro	8,684	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212505	Construcción De Bordo Para Captación De Agua De Lluvia (Disasolve)	FISM-006	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$499,992	\$499,992	\$499,992	\$499,992	\$499,992	\$499,992	\$499,992	100.00	\$0	Obra	8,684	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212510	Construcción De Muro De Contención De La Calle Principal	015	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaxococalla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	100.00	\$0	Metro Lineal	208	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212559	Cercado Orimétral En Escuela Secundaria Técnica Num. 121	FORTAMUN-013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	570	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212634	Construcción De Comedor En Jardín De Niños Pablo Neruda	FORTAMUN-014	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212653	Rehabilitación De Canal De Aguas Pluviales	FORTAMUN-015	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$78,432	\$78,432	\$0	\$78,432	\$78,432	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212661	Ampliación De Red Eléctrica En Cabezon Municipal	FISM-007	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Obra	150	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212687	Construcción De Tejado En La Escuela Simon Bolívar	077-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$927,347	\$927,347	\$927,347	\$927,347	\$927,347	\$927,347	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212701	Construcción De Tejado En La Agencia La Palma Del Coyul	114-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	La Palma del Coyul	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$632,115	\$632,115	\$632,115	\$632,115	\$632,115	\$632,115	\$161,250	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212708	Construcción De Tejado En La Escuela Santos Degollados Col. 5 De Mayo	115-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$570,502	\$570,502	\$570,502	\$570,502	\$570,502	\$570,502	\$120,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212710	Construcción De Una Aula En El Iiabo	007	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$324,560	\$324,560	\$150,649	\$324,560	\$150,649	\$150,649	\$150,649	46.42	\$0	Aula	160	100.00	0.40	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212886	Reconstrucción De Dos Aulas De La Escuela Primaria Alvaro Obregón	2	Oaxaca	San Juan Yaeé	Santiago Yagallo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$225,855	\$225,855	\$225,855	\$125,855	\$100,000	\$100,000	\$100,000	44.28	\$0	Aula	37	100.00	31.00	Financiera: ESTE OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS FIIII Y FIV / Fisica: SE TIENEN PROGRAMADO 2 AULAS PERO AUN NO SE CONCLUYE NINGUNA / Registro: ESTA OBRA SE ESTA FINANCIANDO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y IV, EL MONTO COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$225,855.00 CUYO FINANCIAMIENTO SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: FONDO Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS FIIII Y FIV / Fisica: SE TIENE PROGRAMADO UN TOTAL DE 1400M2 DEL CUAL SE HAN CONSTRUIDO 850M2 / Registro: ESTA OBRA SE ESTA FINANCIANDO CON EL RAMO 33 FONDO III Y RAMO 28 POR UN COSTO TOTAL DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$1,390,020.00 CUYO FINANCIAMIENTO SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: RAMO 33 FONDO III - \$671,715.00 RAMO 33 FONDO IV - \$229,442.11 Financiera: SE HA EJERCIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% FINANCIERA Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300212935	Pavimentación De La Calle Avenida Principal A Base De Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$542,542	\$529,542	\$339,600	\$529,542	\$529,542	\$339,600	\$339,600	64.13	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	64.00	Financiera / Fisica: SE HA AVANZADO FISICAMENTE UN 90% LA OBRA / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 90% Y UN FINANCIERO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213038	Pavimentación De La Calle Comunicaciones A Base De Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$823,623	\$823,623	\$823,623	\$823,623	\$823,623	\$823,623	\$823,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERA Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213048	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	2	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$208,525	\$208,525	\$208,525	\$208,525	\$208,525	\$208,525	\$208,525	100.00	\$0	Poste	15	100.00	100.00	Financiera / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213055	Pavimentación De Calles Sur 1 Y Sur 2 A Base De Concreto Hidráulico	3	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Otatitlán de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$295,410	\$295,410	\$237,360	\$237,360	\$237,360	\$237,360	\$237,360	80.35	\$0	Metro Cuadrado	270	100.00	90.00	Financiera / Fisica: SE HA AVANZADO FISICAMENTE UN 90% LA OBRA / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 90% Y UN FINANCIERO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213059	Construcción De Muro De Contención De 0.50 X 1.60 X 15m	4	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$98,000	\$120,000	\$120,000	\$98,000	\$98,000	81.67	\$0	Metro cubico	92	100.00	35.00	Financiera / Fisica: SE HAN CONSTRUIDO 10M2 DE 6X1M / Registro: A LA FECHA SE TIENE UN VANCE FINANCIERO DEL 82% Y FISICO DEL 35% DEBIDO A QUE SE HA ADQUIRIDO EL MATERIAL A OCUPAR EN DICHA OBRA CASI EN SU TOTALIDAD. Financiera / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213063	Construcción De Tejado De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Unificación	5	Oaxaca	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$832,719	\$832,719	\$832,719	\$832,719	\$832,719	\$832,719	\$832,719	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213120	Reencapetamiento De Carretera Venustiano Carranza 2 De Abril, 5 De Febrero Y Desviación A Acallama Entronque Con Libramiento Norte, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon, Oax.	FAFM Y DTFD-039-004-2012-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$7,447,178	\$7,447,178	\$7,447,178	\$7,447,178	\$6,722,459	\$6,722,459	\$6,722,459	90.27	\$0	Obra	60,000	100.00	90.27	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213139	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Las Calles Camino Real Y Pino, Colonia El Mirador, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon, Oax.	200391ME007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Habitat		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,427,736	\$713,868	\$606,788	\$713,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	144	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: APORTACIONES: HABITAT \$13866 + FONDO 3 \$713868= \$1427736 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213142	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De San Felipe Apóstol, San Felipe Del Agua.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213207	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Santa Elena De La Cruz, Xoxtocotlan.	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxtocotlan	Santa Cruz Xoxtocotlan	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213247	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Consolación.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213335	Construcción De Parque Recreativo	021	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$1,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	60.00	\$0	Obra	110	1.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213337	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De Los Angeles, Siete Principes.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera: O / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213380	Derechos Y Habilidades De Las Personas Con Discapacidad Ortopédica: Agencia El Carmen Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391DS018	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$106,696	\$53,348	\$34,677	\$34,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	100	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$5348.00 + R-28 \$53348.00 = TOTAL \$106696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213422	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Santa María El Tule.	-	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213434	Derechos Y Habilidades De Personas Con Discapacidad Auditiva, Agencia El Carmen Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon	200391DS017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$150,000	\$97,500	\$97,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	50	100.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$150000.00 + R-28 \$150000.00 = TOTAL \$300000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213436	Techumbre En Escuela Primaria María Del Carmen Serdan	FAFM-293-005-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		TERESA GOMEZ PEREZ	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$600,709	\$600,709	\$600,709	\$600,709	\$600,709	\$600,709	\$600,709	100.00	\$0	Metro Cuadrado	220	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: EL IMPORTE DE LA OBRA FUE DE \$ 637,652.63 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO CON RECURSOS DEL FONDO IV LA CANTIDAD DE \$ 400,709.95 Y LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$ 36,943.68 DANDO EL IMPORTE TOTAL ANTES MENCIONADO, FINANCIERA: ESTE PROYECTO ES CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL (70-30) CON UN MONTO TOTAL DE \$4,000,000.00 / Fisica: SE OTORGO ANTIPO / Registro: EL PROYECTO ES CON MEZCLA DE RECURSO APORTACION ESTATAL MUNICIPAL (70-30) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213479	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-225-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,500,000	\$1,200,000	\$360,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Sistema	937	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$17467.00 + R-28 \$77467.00 = TOTAL \$154934.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213482	Cinematografía Avanzada	200391DS020	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$154,934	\$77,467	\$50,355	\$50,355	\$255	\$255	\$255	0.33	\$0	Curso	60	100.00	25.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$17467.00 + R-28 \$77467.00 = TOTAL \$154934.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213494	Construcción Y Rehabilitación Banda Casa Del Pueblo	005	Oaxaca	Calhuala	Calhuala	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		h. ayuntamiento	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$79,966	\$79,966	\$79,966	\$79,966	\$79,966	\$79,966	\$79,966	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra ejecutada al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213513	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Santuario De Guadalupe	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213601	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De San José.	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213611	Diagnostico Integral Y Participativo	200393DS001	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$270,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	375	100.00	5.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$135000.00 + R-28 \$135000.00 = TOTAL 270000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213690	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora Del Carmen De Ajaaj	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213722	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Asuncion Lacoza-San Juan Lalana Cerro Progreso, Ubicado En Asuncion Lacoza, San Juan Lalana	FIJIFISM295/041/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,324,944	\$1,324,944	\$1,324,944	\$1,324,944	\$1,319,233	\$1,319,233	\$1,319,233	99.57	\$0	Kilometro	363	3.31	95.00	Financiera / Fisica / Registro: AVANCE FINANCIERO: ESTA APLICADO AL 99% SOLO FALTA REALIZAR EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTA EN TRAMITE LA FORMALIDAD.
OAX00130300213745	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De San Felipe Neel	-	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213757	Construcción De Guarniciones, Barreguadas Y Pavimento De Concreto Hidraulico	MSJBT 184 OP FAISM 091-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$753,101	\$753,101	\$752,027	\$752,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	264	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213771	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles Segunda Etapa	FISM-MSJG-198-10-48-2013	Oaxaca	San Juan Guchicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOWI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$704,537	\$704,537	\$704,537	\$704,537	\$97,800	\$97,800	\$97,800	13.88	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,010	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: 333 M2 DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213782	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En Las Calles Cambio Real Y Pino	200391ME007	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,427,736	\$713,686	\$606,788	\$606,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	144	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: RECURSO FEDERAL (HABITAT) \$713868.00 + FONDO 3 \$713868.00 - TOTAL \$1427736.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213791	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Señora De La Defensa.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213795	Aportación Al Fideicomiso Del Fondo Metropolitano 2013	FONMET-3169-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARIA DE FINANZAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$65,141,204	\$65,141,204	\$65,141,204	\$65,141,204	\$65,141,204	\$65,141,204	\$65,141,204	100.00	\$0	Acción	1,033,884	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE RECURSO CUENTA CON PRODUCTOS FINANCIEROS POR UN IMPORTE DE \$ 7,853.65 PESOS/100 M.N. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213816	Ampliación De La Red De Distribución	STO-FISM-06	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC	Energía	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Poste	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LAS METAS DEL PROYECTOS SON POSTES. OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213822	Red De Drenaje Sanitario En Barrio Techal Blanco	13	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio Techal Blanco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento de Santa María Huatulco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,602,134	\$1,602,134	\$1,602,134	\$1,602,134	\$1,602,134	\$1,602,134	\$1,602,134	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213899	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Juárez	FAFM-296-006-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		DEYSY ORTIZ MENDEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$810,297	\$810,297	\$567,208	\$810,297	\$567,208	\$567,208	\$567,208	70.00	\$0	Metro Lineal	3,658	100.00	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213900	Rehabilitación, Rasreo Y Revesimiento De Camino Rural Del Tramo La Esperanza-La Guadalupe, Ubicado En La Guadalupe San Juan Lalana	FIUIFISM295/042/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,112,381	\$1,112,381	\$1,112,381	\$1,112,381	\$1,107,587	\$1,107,587	\$1,107,587	99.57	\$0	Kilometro	695	2.78	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE FINANCIERO ESTÁ APLICADO AL 99%. SOLO FALTA REALIZAR EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FÍSICO. SE CALIFICA EN UN 100% PUESTO QUE ESTA EN TRAMITE LA FORMALIDAD.	
OAX00130300213915	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Revolucion	STO-FISM-07	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213958	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISM-51-05-13	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC TLAC. OAX.	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,841,920	\$1,841,920	\$1,841,920	\$1,841,920	\$1,841,920	\$1,841,920	\$1,841,920	\$1,841,920	100.00	\$0	Sistema	4,368	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN MEZCLA CON LA CDI / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213974	Terminación Y Equipamiento De Unidad Básica De Salud	STO-FISM-08	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC	Salud	En Ejecucion	2013	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$250,000	\$250,000	\$250,000	99.57	\$0	Equipo	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: falta la formalidad del acta entrega recepción de obra / Registro: EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRAN TERMINADOS, SOLO FALTA REALIZAR UN ULTIMO PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300213983	Rehabilitación, Rasreo Y Revesimiento De Camino Rural Del Tramo Cerro Coquillo-Arroyo Pitalano, Ubicado En San Martín Cerro Coquillo San Juan Lalana	FIUIFISM295/043/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,391,608	\$1,391,608	\$1,391,608	\$1,391,608	\$1,385,609	\$1,385,609	\$1,385,609	99.57	\$0	Kilometro	179	3.48	95.00	Financiera: / Fisica: falta la formalidad del acta entrega recepción de obra / Registro: SOLO FALTA REALIZAR UN ULTIMO PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214027	Suministro Y Colocación De Bomba Y Trabajos Para La Extracción De Aguas Negras Sin Tráiler De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Río Lafe	04	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$346,486	\$346,486	\$346,486	\$346,486	\$346,486	\$346,486	\$346,486	\$346,486	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214042	Ampliación Y Reorientación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Segunda De La Gloria Barrio El Peñasco	FISM-13-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUINTONGO, DISTRITO DE ETLA OAXACA	Energía	En Ejecucion	2013	\$2,152,724	\$2,152,724	\$1,900,399	\$1,900,399	\$1,900,399	\$1,900,399	\$1,900,299	88.28	\$0	Poste	800	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214046	Ampliación De La Red De Distribución	STO-FISM-09	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC	Energía	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$301,299	\$301,299	\$301,299	60.26	\$0	Poste	120	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LAS METAS TOTALES DEL PROYECTOS SON: 9 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214148	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De La Santa Cruz	FISM-11-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUINTONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA	Energía	En Ejecucion	2013	\$845,400	\$845,400	\$517,732	\$517,732	\$517,732	\$517,732	\$517,732	61.24	\$0	Poste	300	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214155	Mejoramiento De 60 Viviendas	STO-FISM-10	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214209	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidraulico.		Oaxaca	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$667,498	\$667,498	\$624,298	\$667,498	\$624,298	\$624,298	\$624,298	93.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	52	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINACION	
OAX00130300214214	Mejoramiento De 60 Viviendas	STO-FISM-11	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	220	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214237	Rehabilitación Delcentro Comunitario De Aprendizaje	3D2P20046160	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	584	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214284	Rehabilitación De Camino De La Localidad De 19 De Abril A Lomo Mañu	STO-FISM-12	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Kilometro	3,000	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214285	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Cruz Lachokotana	FISM-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$897,979	\$897,979	\$518,284	\$518,284	\$518,284	\$518,284	\$518,284	57.72	\$0	Obra	200	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214315	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tecatlán-Camino Jalispotongo	FISE.1326.2013	Oaxaca	Santa María Tecatlán	Santa María Tecatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$89,856	\$89,856	\$44,800	\$89,856	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	17	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214329	Gastos Indirectos	FISM-293-001-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DELFINO JESUS GARCIA BAUTISTA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$185,321	\$185,321	\$134,779	\$185,321	\$134,779	\$134,779	\$134,779	72.73	\$0	Expediente	3,628	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214333	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico	MSJBT 184 OP FAISM 095-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$538,931	\$538,931	\$537,746	\$537,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	320	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214350	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Cruz De Juarez A Campo De Aterizaje	FISE.1499.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juarez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,896	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214351	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A La Comunidad	-	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTOZCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,169,000	\$5,169,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	67.71	\$0	M2. Concreto hidráulico	568	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HAN PAVIMENTADO 400 ML DE CONCRETO HIDRAULICO, ESTAN TRABAJANDO CON LA AMPLIACION DEL CAMINO PARA POSTERIORMENTE PAVIMENTAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214359	Bodega Rural Segunda Etapa	FISM-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,263,000	\$1,263,000	\$187,260	\$187,260	\$187,260	\$187,260	\$187,260	14.83	\$0	Obra	600	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214376	Programa De Capacitación A Funcionarios Municipales	STO-FISM-13	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	Santo Tomás Ocottepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTTEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$171,116	\$171,116	\$171,116	\$171,116	\$171,116	\$171,116	\$171,116	100.00	\$0	Curso	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214377	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua De Cerro A Llano Verde	FISE.1496.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,638	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214378	Construcción Del Sistema De Agua Potable	02	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$210,000	\$2,100,000	\$1,001,017	\$2,100,000	\$533,309	\$533,309	\$533,309	25.40	\$0	Linea de Conducción	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214396	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Huautla De Jiménez-Agua De Guayaba	FISE.1374.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Guayaba	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,882	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214411	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Alvarez Y Calle El Cerro Del Barrio Maguay De La Localidad De Santa María Huautuco	12	Oaxaca	Santa María Huautuco	Santa María Huautuco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,896	\$1,998,896	\$1,998,896	\$1,998,896	\$1,998,896	\$1,998,896	\$1,998,896	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214412	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zongolica-Chico De Mayo	FISE.1373.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,882	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214424	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable	FAIS-4213	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$180,002	\$180,002	\$180,002	\$180,002	\$180,002	\$180,002	\$180,002	100.00	\$0	Tanque	700	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214439	Apertura De Calle En La Agencia De Policía Nejapa	MSMTFISM4370312013	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepic	Nejapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,029,600	\$1,029,600	\$308,880	\$1,029,600	\$1,029,600	\$308,880	\$308,880	\$308,880	30.00	\$0	Kilometro	319	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214463	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Plan De Basura-El Carrizal Huautla	FISE.1372.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,882	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214467	Estudios De Factibilidad De Las Obras, Evaluación Y Seguimiento	FISM-GI-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,572	\$335,572	\$99,252	\$99,252	\$99,252	\$99,252	\$99,252	\$99,252	29.58	\$0	Estudio	1,600	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214482	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María La Asunción-El Farín Huautla	FISE.1371.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,882	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300214493	Introducción De Línea De Agua Potable	014	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,031,601	\$1,031,601	\$669,228	\$1,031,601	\$485,633	\$485,633	\$485,633	\$485,633	47.08	\$0	Linea de Conducción	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214503	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Agua De Cerro-Agua De Tijera Huautla	FISE.1370.2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Coro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$99,750	\$99,750	\$49,818	\$99,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	27	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214517	Rehabilitación De Red De Agua	028	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San Pedro Acatlan Grande	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$176,588	\$176,588	\$176,588	70.64	\$0	Red de Distribución	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214523	Construcción De Una Aula Didáctica De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	004	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$347,467	\$347,467	\$347,467	\$347,467	\$347,467	\$347,467	\$347,467	100.00	\$0	Obra	25	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214547	Rehabilitación De Calles	MAQ/S/IC/003/016/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	La Nueva Raza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$214,350	\$214,350	\$214,350	\$214,350	\$214,350	42.87	\$0	Metros	574	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AUN NO INICIAN CON LA OBRA POR LAS MALAS CONDICIONES DEL CLIMA, ES POR ESO QUE AUN NO HAY AVANCE FISICO. ES ADMINISTRACION DIRECTA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214552	Pavimentación De Carretera A Base De Concreto Hidráulico Del Centro De La Población-Cuicero Yacochi, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.040	MSM/FISM437021/2013	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepc	Santa María Yacochi	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,266,522	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,266,522	\$1,266,522	87.35	\$0	Metros Cuadrados	996	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL FINIQUITO DE ESTA OBRA ESTA PENDIENTE HASTA EL TERCER TRIMESTRE / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214553	Ampliación De Línea De Agua Potable	033	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$159,312	\$159,312	\$159,312	63.72	\$0	Metro Lineal	0	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214575	Construcción De Letrinas	055	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Nuevo Centro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$120,000	\$175,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	68.57	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214606	Construcción De Alcantarillas En Calles Diversas	031	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214650	Ampliación Y Revestimiento De Calles	004	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Monte Águila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$602,597	\$1,400,000	\$602,597	\$600,000	\$600,000	42.86	\$0	Metros Lineales	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214663	Pavimentación De 420 M2 A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Santa Ana	MSM/FISM437026/2013	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepc	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$315,454	\$315,454	\$104,353	\$315,454	\$315,454	\$104,353	\$104,353	33.08	\$0	Metro Cuadrado	569	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214669	Construcción De Una Bodega Rural	005	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	El Hocooco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$472,036	\$472,036	\$472,036	\$472,036	\$472,036	\$472,036	\$472,036	100.00	\$0	Obra	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214686	Construcción De Alcantarillas En La Población	041	Oaxaca	San Juan Mazatlan	La Mixtequita	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214687	Construcción De Puente Peatonal En Localidad Hemenejillo Galana	FISM190/013001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$235,307	\$235,307	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	\$70,592	30.00	\$0	Puente	600	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: AUN LUNDA/ HEHE DE AVANCE FINANCIERO 30% LA OBRA YA VA ADELANTADA, EN EL MES DE OCTUBRE SE LE PAGARA OTRA ESTIMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214714	Revestimiento De Calles Y Alcantarillado	027	Oaxaca	San Juan Mazatlan	El Tortuguero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$139,826	\$250,000	\$86,226	\$86,226	\$86,226	34.49	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214727	Reconstrucción Del Camino Km 6.200 E.C. Tlahuilotepc - Metate Del Km 0.00	MSM/FISM437028/2013	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepc	Metate	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$565,208	\$565,208	\$169,562	\$565,208	\$565,208	\$169,562	\$169,562	30.00	\$0	Kilometro	87	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214739	Construcción De Alcantarillas En La Zona Urbana	039	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$175,000	\$250,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	10.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214746	Construcción De Banda Perimetral Del Jardín De Niños María Leonarda Ruiz Gopar (Y A Nexa)	FISM-293-004-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TECLIAN INGENIERIA Y DISEÑOS SA DE CV	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$686,554	\$686,554	\$686,554	\$686,554	\$686,554	\$686,554	\$686,554	100.00	\$0	Metro Lineal	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA TUVO UN COSTO DE \$ 694,554.00 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO CON RECURSOS DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$ 886554 Y LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$ 8,000.00 DANDO EL IMPORTE ANTES MENCIONADO.
OAX00130300214763	Construcción De Alcantarilla En La Calle Bartolome De Las Casas	037	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San Antonio Tutla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$122,185	\$250,000	\$122,185	\$122,185	\$122,185	48.87	\$0	Alcantarilla	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214782	Gestión Y Administración	MSLA-235-SLA-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN LUIS AMATLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$145,626	\$145,626	\$110,680	\$110,680	\$110,680	\$110,680	\$110,680	76.00	\$0	Pago	3.993	4.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214784	Construcción De Una Bodega Rural	007	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHAUA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,401,076	\$1,401,076	\$298,707	\$298,707	\$298,707	\$298,707	\$298,707	21.32	\$0	Obra	500	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214786	Construcción De Alcantarillado (Primera Etapa)	029	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Santiago Tula	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$239,300	\$300,000	\$139,300	\$139,300	\$139,300	46.43	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214803	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Km 0.000 7.500 2da Etapa	MSMTFISM370322013	Oaxaca	Santa María Tlahuilepec	Maguayal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$648,311	\$1,250,000	\$1,250,000	\$648,311	\$648,311	51.86	\$0	Metros Lineales	181	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214815	Construcción De Puente Vehicular Arroyo Sardina	013	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Los Valles	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,534	\$1,493,534	99.57	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214638	Rehabilitación De Puente Peatonal	FISM1900130022013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$170,119	\$170,119	\$51,036	\$51,036	\$51,036	\$51,036	\$51,036	30.00	\$0	Puente	550	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO HAN INICIADO LA OBRA POR EL MAL TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214850	Reconstrucción Del Puente Doce Millas	044	Oaxaca	San Juan Mazatlan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$643,399	\$643,399	\$500,000	\$643,399	\$333,822	\$333,822	\$333,822	51.88	\$0	Puente	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214853	Rehabilitación, Restro y Revesamiento De Camino Rural Del Tramo San Lorenzo-San Isidro Arenal-Nuevo Cacaco, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo, San Juan Lalana	FIIIFISM2950442013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,032,705	\$1,032,705	\$1,032,705	\$1,032,705	\$1,028,254	\$1,028,254	\$1,028,254	99.57	\$0	Kilometro	1,191	2.58	95.00	Financiera: SOLO FALTA EL ENTERO DEL 5% AL MILLAR A LA CUENTA DE DERECHOS / Fisica: FALTA REALIZAR LA FORMALIDAD DE LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA / Registro:
OAX00130300214868	Construcción De Un Aula En La Escuela Telescondaria Con Clave 200v1134f	MSMTFISM370152013	Oaxaca	Santa María Tlahuilepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$330,027	\$339,927	\$101,978	\$339,927	\$339,927	\$101,978	\$101,978	30.00	\$0	Aula	246	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214912	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De La Comunidad (Calle Hidalgo)	FISM-293-005-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TERESA GOMEZ PEREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214921	Construcción De Dos Aulas Para El Centro De Educación Preescolar Jaime Nuno Con Clave 200cc035q	MSMTFISM4370162013	Oaxaca	Santa María Tlahuilepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$594,515	\$594,515	\$178,354	\$594,515	\$594,514	\$178,354	\$178,354	30.00	\$0	Aula	38	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300214965	Rehabilitación, Restro y Revesamiento De Camino Rural Del Tramo Arroyo Blanco-Arroyo Piedra-Arroyo Piedra Montenegro, Ubicada En La Localidad De Arroyo Blanco San Juan Lalana.	FIIIFISM2950452013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$772,962	\$772,962	\$772,962	\$772,962	\$769,629	\$769,629	\$769,629	99.57	\$0	Kilometro	730	1.93	95.00	Financiera: FALTA REALIZAR EL ENTERO DEL 5% AL MILLAR A LA CUENTA DE DERECHOS / Fisica: FALTA REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DE OBRA MEDIANTE ACTA ENTREGA - RECEPCION / Registro:
OAX00130300214973	Ampliación Y Mejora De La Red De Energía Eléctrica	08	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$632,727	\$1,300,000	\$632,727	\$632,727	\$632,727	48.67	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215000	Ampliación De La Casa De Salud	053	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$101,350	\$101,350	\$101,350	50.68	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215027	Rehabilitación, Restro y Revesamiento De Camino Rural Del Tramo Puente Arroyo Lodo E.C. Santa Rosa	FIIIFISM2950462013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$721,567	\$721,567	\$721,567	90.20	\$0	Kilometro	1,282	2.50	80.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro:
OAX00130300215038	Construcción De Un Aula Y Equipamiento En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	038	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Madero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$195,000	\$250,000	\$45,650	\$45,650	\$45,650	18.26	\$0	Aula	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215060	Construcción De Alcantarilla De Losa De Concreto En La Calle 05 De Mayo, Paraje Los Jimenez	FISM-293-008-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TECUANI INGENIERIA Y DISEÑO SA DE CV	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,363	\$460,363	\$138,109	\$322,254	\$138,109	\$138,109	\$138,109	30.00	\$0	Obra	3,658	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215063	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	022	Oaxaca	San Juan Mazatlan	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$155,364	\$155,364	\$155,364	51.79	\$0	Aula	0	100.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215066	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	MSA86FISM122013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$267,688	\$460,670	\$267,688	\$192,982	\$50,000	\$45,000	\$40,000	9.77	\$0	Metro Cuadrado	1,200	60.00	58.11	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215069	Construcción De Pasos Vehiculares	FISMMSJ/CMLC/0032013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AJUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$644,987	\$644,987	\$193,496	\$193,496	\$193,496	\$193,496	\$193,496	30.00	\$0	Metros	500	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE COLOCÓ LA TUBERÍA DEL DENAJEY SE CONSTRUYERON DOS MUROS DE CONTENCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215086	Rehabilitación De Camino San Dionisio A Las Milpas	MSD-131-FISM-006-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Las Milpas (Zapoteca Nizayul)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Kilometro	193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215098	Rehabilitación De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Telescondaria Jose Maria Morelos Y Paven	019	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San Juan Mazatlan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$485,000	\$700,000	\$236,170	\$236,170	\$236,170	33.74	\$0	Aula	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215100	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo E.C. Carretera Federal 147 La Aurora - Paso Del Aguila, Ubicado En La Aurora, San Juan Lalana	FIUIFISM295/053/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$711,766	\$711,766	\$711,766	\$711,766	\$708,698	\$708,698	\$708,698	99.57	\$0	Kilometro	69	1.78	85.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Fisica: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300215143	Construcion De Sanitarios En La Escuela Prescolar	042	Oaxaca	San Juan Mazatlan	12 de Julio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$115,000	\$110,000	\$55,638	\$110,000	\$33,638	\$33,638	\$33,638	30.58	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	0	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215152	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle La Escondida, Quinta Sección Y Francisco Villa	FISMMSJCMCLC/004/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$849,587	\$849,587	\$254,876	\$254,876	\$254,876	\$254,876	\$254,876	30.00	\$0	Metros	200	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE RETRAZO E INICIO DE LA OBRA POR LAS LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215158	Techocho De Cancha Deportiva En El Alcarán	FOPAPEPO-051-2011	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Alcarán	Rural	Subsidios		USO Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura deportiva	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$209,345	\$209,345	\$209,345	\$209,345	\$209,345	\$209,345	\$209,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215162	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Paso Hidalgo - Monte Negro, Ubicado En Paso Hidalgo, San Juan Lalana.	FIUIFISM295/055/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$562,424	\$562,424	\$562,424	\$562,424	\$560,000	\$560,000	\$560,000	99.57	\$0	Kilometro	243	1.41	85.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Fisica: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300215164	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aula De Medios En Itebo No. 200	RA11-2452-2013	Oaxaca	Santa Maria Tepantlall	Santa Maria Tepantlall	Urbano	Convenios		USO Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$46,500	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	\$2,655,638	100.00	\$0	Lote	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS CON RECURSOS 2013	
OAX00130300215178	Mantenimiento De Varias Calles De La Comunidad	5	Oaxaca	San Francisco Lachigollo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$300,000	\$232,679	\$232,679	\$232,679	\$232,679	\$232,679	77.56	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	77.55	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215213	Construcion De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez	025	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Monte Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$150,000	\$63,102	\$63,102	\$63,102	42.07	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215222	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Isidro Arenal - Paso Hidalgo, Ubicado En San Isidro Arenal, San Juan Lalana	FIUIFISM295/056/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$416,390	\$416,390	\$416,390	\$416,390	\$414,595	\$414,595	\$414,595	99.57	\$0	Kilometro	411	1.04	85.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Fisica: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300215228	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 3 De Mayo	FISM-293-007-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE SA DE CV	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$939,637	\$939,637	\$281,891	\$657,746	\$281,891	\$281,891	\$281,891	30.00	\$0	Metro Lineal	3,658	100.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215234	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Yallepec-Pichuaca	FISE.1608.2013	Oaxaca	Santiago Yallepec	Santiago Yallepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$59,850	\$59,850	\$29,904	\$59,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	17	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215249	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3D2P20046150	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Subsidios		S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,077	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215260	Construcción De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria	040	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Los Raudales	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$156,996	\$156,996	\$156,996	62.80	\$0	Metros, Bardas, Cercos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215273	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Anona Barrio Nuevo	FISE.1603.2013	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Francisco Cozatlalpec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$124,800	\$124,800	\$0	\$124,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215277	Adquisición E Instalación De La Bomba De Agua Potable	001	Oaxaca	Zapotlán Lagunas	Zapotlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$83,460	100.00	\$0	Equipo	1,423	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215293	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Paraiso-San Isidro	FISE.1602.2013	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$124,800	\$124,800	\$62,385	\$124,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215316	Rehabilitación De Camino Rural San Dionisio A Santiago Matatlan	MSD-131-FISM-007-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Kilometro	10,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215326	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose La Union- San Agustin Louicha	FISE.1568.2013	Oaxaca	San Agustin Louicha	San José de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$250,173	\$250,173	\$125,072	\$250,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215339	2da Etapa De Riesgo Presurizado En La Localidad De Barranca Fierro	FISM-MSM-271-OP-009-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$696,113	\$696,113	\$696,113	\$696,113	\$696,113	\$696,113	\$696,113	\$696,113	100.00	\$0	Metro Lineal	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215348	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3D2P20046130	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Subsidios		S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,342	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130300213496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300213535	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilar A San Francisco Cozatltepec, Ramal Linda Vista	FISE.1559.2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$259,350	\$259,350	\$129,660	\$259,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215364	Introducción De Alcantarillas En Caminos Rurales	035	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$220,450	\$220,450	\$220,450	88.18	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215369	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Y Benito Juárez	002	Oaxaca	Zapotlán Lagunas	Tlaxoltepec Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215371	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Coco A Rincon Alegre	FISE.1507.2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincon Alegre	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,650	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215377	Rehabilitación, Acondicionamiento Y Mejoramiento De Camino Cocochero Del Km 0.00 Al 3.00 Tramo Kepky Jetypy Hasta Tasaqit	HSMTFISM4370222013	Oaxaca	Santa María Tlahuablotepc	Toejas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$375,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$375,000	\$375,000	30.00	\$0	Kilómetro	417	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215378	Rehabilitación De Caminos	FISMMSJC022001/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Puametaacán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	10.00	\$0	Kilómetros	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RETRAZO EL INICIO DE LA OBRA POR EL MAL TIEMPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215393	Introducción De Alcantarillas En El Camino Rural Nueva Esperanza	036	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215396	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rincon Alegre-La Coahada	FISE.1506.2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincon Alegre	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,650	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215415	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20044093	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	San Esteban Ozolotepec	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	427	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215418	Rehabilitación De Camino Rural Tramo De Rosadillo Camino Principal Al Salitre	FISE.1495.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,791	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215421	Revestimiento De Camino Rural La Soledad-La Mixtequita	041	Oaxaca	San Juan Mazatlán	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215432	Ampliación De La R.D. Subterránea Calle Camino Al Calvario, Centro	MSMTFISM4370432013	Oaxaca	Santa María Tlahuablotepc	Santa María Tlahuablotepc	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,981,531	\$1,981,531	\$594,459	\$1,981,531	\$1,981,531	\$594,459	\$594,459	30.00	\$0	Obra	3,452	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215435	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Independencia Barrio Tecnológico	01	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,635	\$440,635	\$440,635	\$440,635	\$440,635	\$440,635	\$440,635	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300215443	Rehabilitación De Camino San Dionisio A Las Carreras	MSD-131-FISM-009-2013	Oaxaca	San Dionisio Ozolotepec	Las Carreras	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Kilómetro	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215447	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santos Reyes Nopala Camino Principal La Población De Santa Lucía Teetepc	FISE.1494.2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teetepc	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,791	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Zaragoza	003	Oaxaca	Zapotlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215485	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20046059	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	940	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215496	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo Barrio 5 De Mayo	02	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$139,965	\$139,965	\$139,965	\$139,965	\$139,965	\$139,965	\$139,965	100.00	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300215504	Construcción De Auts En Jardin De Niños Luz Y Saber	FISM-MSM-271-OP-04-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,030	\$320,030	\$320,030	\$320,030	\$320,030	\$320,030	\$320,030	100.00	\$0	Aula	20	100.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215505	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Catarina-Santo Tomas	FISE.1328.2013	Oaxaca	Santa Catarina Lovicha	Santa Catarina Lovicha	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$264,576	\$264,576	\$132,200	\$264,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215522	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Del Palmer-La Florida	FISE.1314.2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$229,632	\$229,632	\$114,750	\$229,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215526	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Av. 5 De Mayo	FISMMS/JCISFC/002/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,003,419	\$1,003,420	\$948,311	\$948,311	\$948,311	\$948,311	\$948,311	94.51	\$0	Metros	560	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLO FALTAN ALGUNOS DETALLES MINIMOS EN LA OBRA PARA FINIQUITARLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215531	Construcción De Muro De Contención De La Calle Principal	015	Oaxaca	Zapotiltán Lagunas	San Pedro Cuaxococla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	\$250,005	100.00	\$0	Metro Lineal	208	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215545	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Bartolomé-Agua Blanca	FISE.1290.2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,552	\$279,552	\$139,650	\$279,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	55	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215549	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045961	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215550	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Av. Francisco Lopez Cortes	03	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,395	\$121,395	\$121,395	\$121,395	\$121,395	\$121,395	\$121,395	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX00130300215591	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FOPEDAPMDT0532012	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Subsidios	UI058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	723	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215604	Programa De Conservación De Monumentos Históricos De Oaxaca: Templo De Nuestra Santísima Trinidad, Trinidad De Las Huertas.		Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI057 Fondos Metropolitanos		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	349,355	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA DE RECIENTE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215625	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045947	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	896	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215632	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Independencia Y Calle Libertad	FISMMS/JCISFC/002/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,398,982	\$1,398,982	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	78.63	\$0	Metros	560	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLO FALTAN ALGUNOS DETALLES MINIMOS EN LA OBRA PARA FINIQUITARLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215636	Construcción Del Aula Para Educación De Los Adultos	010	Oaxaca	Zapotiltán Lagunas	Zapotiltán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$254,822	\$254,822	\$254,822	\$254,822	\$254,822	\$254,822	\$254,822	100.00	\$0	Aula	2,300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215656	Obra De Conservación Del Suelo Y El Agua(Rehabilitación Del Bordo De Captación De Aguas El Gavilán)	MSD-131-FISM-011-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocottepec	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$268,000	\$268,000	\$214,400	\$214,400	\$214,400	\$210,934	\$210,934	78.71	\$0	Obra	48	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215684	Ampliación R.D. San Sebastián Ella. Paraje La Atzacama	FAFM-293-001-2013	Oaxaca	San Pablo Ella	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		ALEJANDRO JUVENAL HERNANDEZ JOAQUIN	Energía	En Ejecución	2012	\$104,654	\$104,654	\$104,654	\$104,654	\$104,654	\$104,654	\$104,654	100.00	\$0	Poste	1,987	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA CON UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 / Fisica: / Registro: LA OBRA TUVO UN IMPORTE DE \$ 594,839.66 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTO CON RECURSOS DEL FONDO IV \$ 104,653.97, CON RECURSOS DEL RAMO 28 \$ 332,017.50 Y LOS BENEFICIARIOS \$ 158,168.29	
OAX00130300215696	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Peña Blanca-El Porvenir	FISE.1424.2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,820	\$179,820	\$89,796	\$179,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215697	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045867	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,429	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215706	Rehabilitación Del Camino Cosiechero	012	Oaxaca	Zapotiltán Lagunas	Quadalape Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Kilometro	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215758	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Lachiguiri-Guavevata	FISE.1423.2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,820	\$179,820	\$89,850	\$179,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215766	Ampliación De A Red Eléctrica Calle Zaragoza Y Malacón	FISMMS/JCISFC/003/2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Energía	En Ejecución	2013	\$396,580	\$396,581	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: UNA VEZ QUE SE ENTEGUE EL ANTICIPO AL CONTRATISTA INICIARA CON LO TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215768	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Sobre El Camino Principal Segundo Etapa	MSNFISM0012013	Oaxaca	San Nicolás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HAYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$921,957	\$921,957	\$737,566	\$737,566	\$737,566	\$737,566	\$737,566	80.00	\$0	Obra	0	1.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215771	Estudio De Factibilidad De Las Obras	013	Oaxaca	Zapotiltán Lagunas	Zapotiltán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,727	\$39,727	\$39,727	\$39,727	\$39,727	\$39,727	\$39,727	\$39,727	100.00	\$0	Acción	1,423	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: acción ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215782	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri-Entonque Carretero	FISE.1422.2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,800	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215807	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri-Peña Blanca	FISE.1421.2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,825	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215837	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero	FIS-038-006	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$653,238	\$653,238	\$453,238	\$653,238	\$653,238	\$453,238	\$453,238	100.00	\$0	Obra	68	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA EJECUTADA POR CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215840	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri-Quadalupe De Guadalupe	FISE.1420.2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,760	\$239,760	\$119,805	\$239,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215874	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María Guianagali-Xicapelle	FISE.1419.2013	Oaxaca	Santa María Guianagali	Santa María Guianagali	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$179,820	\$179,820	\$89,450	\$179,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215880	Rastreo De Calles Del Barrio El Jardín	001	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Kilometro	2,606	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215883	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Sobre El Camino Principal Segundo Etapa	-	Oaxaca	San Nicolás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H.AYUNTAMIENTO SAN NICOLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$445,011	\$445,011	\$363,341	\$363,341	\$363,341	\$363,341	\$363,341	81.65	\$0	Obra	0	1.00	81.00	Financiera / Física / Registro:
OAX00130300215934	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas Continuation	002	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$946,670	\$946,670	\$946,670	\$946,670	\$946,670	\$946,670	100.00	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215940	Pavimentación Del Camino Hacia La Comunidad De Julio De La Fuente	FISMMSJCSRZ0012013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa Rosa Zihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Kilómetros	342	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON LA PAVIMENTACION YA TIENE CONCLUIDO UN CARRIL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300215941	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Chivaa-Tres Cruces	FISE.1418.2013	Oaxaca	Santa María Guianagali	Lachivaa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$825	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215972	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	SAV-FISM-09	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$310,595	\$310,595	\$310,595	\$310,595	\$259,594	\$259,594	\$259,594	83.58	\$0	Obra	120	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215986	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Los Valles -Nizaviganga	FISE.1417.2013	Oaxaca	Santa María Guianagali	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,800	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300215991	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045847	Oaxaca	San Juan Tepeuxtlal	San Juan Tepeuxtlal	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXTLAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	490	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216032	Construcción De Casa De Salud	FORTAMUN-MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Salud	En Ejecución	2013	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	100.00	\$0	Obra	183	100.00	100.00	Financiera OBRA PAGADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON EL FONDO 3 Y 4 DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216056	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje	3DZP20045828	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Centro	1,097	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216061	Rehabilitación De Caminos	FISMMSJCI90-0142013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216099	Rastreo Y Revestimiento De La Calle Antonio De Leon En La Comunidad	003	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136,009	\$136,009	\$136,009	\$136,009	\$136,009	\$136,009	\$136,009	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,748	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216100	Ampliación De Red Eléctrica (1a Etapa 9 Postes Y 2 Transformadores), En La Comunidad San Jose Yutalyaa	FISM-312.04-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Jose Yutalyaa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Energía	En Ejecución	2013	\$627,019	\$627,019	\$100,000	\$627,019	\$100,000	\$100,000	\$100,000	15.95	\$0	Poste	120	100.00	0.25	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216142	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Prim. Benito Juarez	FORTAMUN-MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	100.00	\$0	Obra	448	100.00	100.00	Financiera OBRA PAGADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216144	Rehabilitación De La Cancha Municipal De Usos Múltiples	FORTAMUN-194-01	Oaxaca	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$259,610	\$259,610	\$259,610	74.17	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	500	100.00	91.66	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Agencia	FISMMSJCI90-0012013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Profesor Julio de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros	450	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTAN TRABAJANDO CON LA PAVIMENTACION Y ATENDEN 200M DE PAVIMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216154	Construcción De Aula De Medios De La Escuela Primaria Federal Juan Rodríguez Puebla	002	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$614,410	\$614,410	\$614,410	\$614,410	\$614,410	\$614,410	\$614,410	100.00	\$0	Aula	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	002 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216159	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De El Sabinal	03	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Salud	En Ejecucion	2013	\$542,000	\$542,000	\$542,000	\$542,000	\$215,998	\$215,998	\$215,998	\$215,998	39.85	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	185	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO A TERMINARSE EL DIA 30 DE OCTUBRE 2013 / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
OAX00130300216204	Construcción De Muro De Contención En El Pantleón	FORTAMUN-MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	100.00	\$0	Obra	370	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216224	Remodelación De Pavimento De Concreto Hidráulico Sobre La Avenida Lazaro Cardenas Y Construcción De 2 Arcos	004	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,111,244	\$1,111,244	\$1,111,244	\$1,111,244	\$1,111,244	\$1,111,244	\$1,111,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,748	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216280	Construcción De Muro De Contención	FORTAMUN-MSM-271-OP-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	\$48,353	100.00	\$0	Obra	315	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216314	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Natividad-San Juan Reyes	FISE.3080.2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$224,640	\$224,640	\$0	\$224,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216346	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Francisco Paxtlahuaca-San Mateo De Libres	FISE.3079.2013	Oaxaca	San Aguilin Aterango	San Francisco Paxtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$324,160	\$324,160	\$0	\$324,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	64	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216390	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad El Limón Real Para 12 Viviendas	FISM-312-11-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	El Limón Real	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Energía	En Ejecucion	2013	\$352,204	\$352,204	\$105,661	\$352,204	\$105,661	\$105,661	\$105,661	30.00	\$0	Poste	60	100.00	0.30	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA INICIADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216397	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Partidero-Guadalupe Del Recreo	FISE.3078.2013	Oaxaca	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$324,480	\$324,480	\$0	\$324,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	64	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216419	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	MSMSF/FISM276/003/2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$596,107	\$596,107	\$271,749	\$271,749	\$271,749	\$271,749	\$271,749	45.59	\$0	Metro Cuadrado	801	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216424	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Jose Chepelian-Ec. San Juan Ihualtepec	FISE.3077.2013	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San José Chepelian	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$399,360	\$399,360	\$0	\$399,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	79	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216470	Construcción De Corcado Perimetral En La Escuela Preescolar Ricardo Flores Magón En La Localidad De El Porvenir	01	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$444,158	\$444,158	\$444,158	\$444,158	\$444,158	\$444,158	\$444,158	100.00	\$0	Metro Lineal	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
OAX00130300216488	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Guadalupe-Santa Barbara Huacapa	FISE.3076.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tluchichico	Santiago Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$499,200	\$499,200	\$0	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Central	001-2013	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ITUNYOSO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$5,994,072	\$5,994,072	\$4,399,225	\$5,994,072	\$3,829,010	\$3,829,010	\$3,829,010	63.88	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216494	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	R33-FII-560-002-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catalina Albaradas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$119,487	\$119,487	\$119,487	\$119,487	\$119,487	\$119,487	\$119,487	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra terminada / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216495	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50,000 Lts En Río Timbre	FAISM-208-029-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Río Timbre	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$246,285	\$246,285	\$246,285	\$246,285	\$73,886	\$73,886	\$73,886	30.00	\$0	Tanque	66	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216542	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Calhuala-San Antonio De Las Mesas	FISE.3075.2013	Oaxaca	Calhuala	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	29	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216571	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Calhuala-San José Sabinito	FISE.3074.2013	Oaxaca	Calhuala	San José Sabinito	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$149,760	\$149,760	\$0	\$149,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	29	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216578	Ampliación De La Red De Agua Potable Arenal Centro	FAISM-208-031-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Arenal Centro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$430,895	\$430,895	\$430,895	\$430,895	\$129,268	\$129,268	\$129,268	30.00	\$0	Sistema	51	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO AUTORIZADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO AUTORIZADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO / Registro: SISTEMA:	
OAX00130300216597	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Silacayaapam-San Andrés Montaña	FISE.3073.2013	Oaxaca	Silacayaapam	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$499,200	\$499,200	\$0	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216634	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Cruz Nundaco-San José Yasindopy	FISE.1573.2013	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$203,490	\$203,490	\$101,730	\$203,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300216644	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Meson De Guadalupe Primera Sección	FAISM-208-032-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Meson de Guadalupe Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$499,652	\$499,652	\$499,652	\$499,652	\$213,750	\$213,750	\$213,750	42.78	\$0	Sistema	86	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216683	Ampliación De Pavimentación De La Calle Victoria	ADM DIRECTA	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,438	\$164,438	\$164,438	\$164,438	\$164,438	\$164,438	\$164,438	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216716	Pavimentación De Calle Guerrero	01	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDOO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,509,291	\$1,451,175	\$58,116	\$58,116	\$58,116	\$0	3.85	\$0	Metro Cuadrado	3,034	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216743	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapala Con Clave 20dpr3541z	FISM-312-16-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Barrio Xuhui	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$608,346	\$608,346	\$577,167	\$608,346	\$577,167	\$577,167	\$577,167	94.87	\$0	Aula	150	100.00	0.95	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216759	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Buenavista-Santo Domingo Yosonotam	FISE.1572.2013	Oaxaca	San Juan Numi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$0	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	39	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216782	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	01	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$820,800	\$820,800	\$820,800	\$820,800	\$820,800	\$820,800	\$820,800	100.00	\$0	Obra	2,450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216786	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cascado El Vergel	FISE.1570.2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Vergel	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,173	\$250,173	\$125,072	\$250,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216811	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yucunucua-Yosonotu	FISE.1567.2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,808	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216843	Servicio Sanitario Estructura Regional 4.005-30 Maeros Y Otra Exterior J.N.I. Sindhui	02	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDHUI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$330,800	\$330,964	\$330,964	\$330,964	\$330,964	\$330,964	\$330,964	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216850	Construcción De 50 Banos Dignos Con Biodegisor	BANOBRA-0873-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL SANTA FLOR	Salud	En Ejecución	2013	\$1,223,939	\$1,223,939	\$367,182	\$367,182	\$367,182	\$367,182	\$367,182	30.00	\$0	Obra	300	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HA PAGADO EL 100% DEL RECURSO QUE APORTA EL MUNICIPIO, QUEDANDO EN ESPERA DEL 70% DEL MONTO FEDERAL. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE, MAS NO FINANCIERA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216858	Pavimentación De La Calle Dos De Abril	ADMINISTRACION D	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,962	\$230,962	\$230,962	\$230,962	\$230,962	\$230,962	\$230,962	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216912	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Del Río-San Martín Peras	FISE.1565.2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$103,740	\$103,740	\$51,838	\$103,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	29	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216923	Gastos Indirectos 3 Porcientos	-	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$158,105	\$158,105	\$158,105	\$158,105	\$100,000	\$100,000	\$100,000	63.25	\$0	Tecnico	0	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216938	Ampliación De Caminos Rurales En San Mateo Sindhui	03	Oaxaca	San Mateo Sindhui	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDHUI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$403,993	\$403,993	\$403,993	\$403,993	\$403,993	\$403,993	\$403,993	100.00	\$0	Obra	2,450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216943	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Genaro V. Vasquez-Ocoatepec	FISE.1564.2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Genaro V. Vasquez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,871	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216957	Ampliación De Sistema De Agua Potable, El Limón	02	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUITINDOO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$680,000	\$685,232	\$586,682	\$98,550	\$98,550	\$98,550	\$0	14.38	\$0	Sistema	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216964	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Emilio Portes Gil Desviación A Ocoatepec	FISE.1563.2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,871	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216984	Rehabilitación De La Bodega Rural	SJJ2000FAISM0012013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,170,302	\$1,170,302	\$1,170,302	\$1,170,302	\$1,086,020	\$1,086,020	\$1,086,020	92.80	\$0	Obra	3,924	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300216985	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Dixui-Los Laureles	FISE.1551.2013	Oaxaca	San Juan Dixui	San Juan Dixui	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217005	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Principal Loma De Era A Monte Flor	FISE.1493.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,843	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217042	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ndogocoyo-Miguel Hidalgo Ocoatepec, Ramal Carretera Atlatihuca	FISE.1481.2013	Oaxaca	San Esteban Atlatihuca	Ndogocoyo (Ciénega de Tuli)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217048	Construcción De Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juárez En La Localidad De Río Garza	02-MSDN-FISM-511-021-015-2013	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Río Garza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	\$597,915	100.00	\$0	Metros Lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: EN ESTA OBRA SE HIZO TAMBIEN EL MURO DE PERIMETRO PARA EL CERCAO PERIMETRAL

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE F 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217095	R.D Ampliación Y Repotencialización Varias Calles Diaz Ordaz	R33-FII-RDELECTRICA-560-008-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	Energia	En Ejecucion	2013	\$541,146	\$332,366	\$332,366	\$332,366	\$332,366	\$332,366	\$332,366	100.00	\$0	Obra	0	100.00	61.00	Financiera: / Fisica / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217119	Ampliación De La Red De Energia Elctrica Loma Reyes Almacén	FAISM-208-018-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08	Loma Reyes Almacén	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Energia	En Ejecucion	2013	\$308,191	\$308,191	\$308,191	\$308,191	\$80,000	\$80,000	\$80,000	25.96	\$0	Poste	42	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXP. TECNICO AUTORIZADO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO-FINANCIERO DEL EXP. TECNICO AUTORIZADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217128	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	04	Oaxaca	San Mateo Yuculindoo	San Mateo Yuculindoo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$214,420	\$214,420	\$214,420	\$214,420	\$214,420	\$214,420	\$214,420	100.00	\$0	Sistema	655	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217160	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Buenavista-Burbudo	FISE.1480-2013	Oaxaca	San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217161	Supervisión De Obras, Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos.	MSMSF-FISM-007-2013	Oaxaca	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$51,579	\$51,579	\$38,302	\$38,302	\$38,302	\$38,302	\$38,302	74.26	\$0	Pago	801	100.00	75.00	Financiera: / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217176	Ampliación De La Red De Energia Elctrica Nucleo Rural Llano Colorado Primer Etapa	FAISM-208-025-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08	Llano Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Energia	En Ejecucion	2013	\$493,693	\$493,693	\$493,693	\$493,693	\$350,000	\$350,000	\$350,000	70.89	\$0	Poste	103	100.00	70.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: EL IMPORTE INDICADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL (20 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR \$ 2,468,466.68) YA QUE CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN UNA MODALIDAD DE APORTACION 80% (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) Y 20 % CON EL GOBIERNO DEL ESTADO FEDERAL DE MEXICO. El recurso reportado corresponde al ejercicio 2012, no se enviaron las declaraciones de enero-marzo y abril-junio 2013, se acumulo para esta fecha.
OAX00130300217177	Pavimentación De La Av. Independencia Con Concreto Hidráulico	FAISM-541-003	Oaxaca	Tanetzte de Zaragoza	Tanetzte de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Tesorera Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,009	\$1,400,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,096	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: EL IMPORTE INDICADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL (20 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR \$ 2,468,466.68) YA QUE CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN UNA MODALIDAD DE APORTACION 80% (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA) Y 20 % CON EL GOBIERNO DEL ESTADO FEDERAL DE MEXICO. El recurso reportado corresponde al ejercicio 2012, no se enviaron las declaraciones de enero-marzo y abril-junio 2013, se acumulo para esta fecha.
OAX00130300217193	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo-Ocotepéc, Ramal Desv. Nalátepec	FISE.1479-2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217211	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia penal 089	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$3,076,000	\$3,076,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	81.24	\$0	Pieza	0	100.00	93.15	Financiera: / Fisica / Registro: Este proyecto se registro en el presente trimestre por lo que no se informo avances en el trimestre pasado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217214	Reasos Y Revegetamiento De Camino En La Unión, Los Pótlcos Y Monjas	FAISM0610112013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE MONJAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$823,411	\$823,411	\$573,122	\$573,122	\$573,122	\$573,122	\$573,122	69.60	\$0	Kilómetro	0	100.00	70.00	Financiera: TERA ESTIMACION / Fisica: OBRA FII / Registro: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217221	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas-Desv. Nurnuma, Ramal Plan Altman, Ramal Chijín Majada	FISE.1478-2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217235	Ampliación De La Red De Energia Elctrica En San Pedro Corral	FAISM-208-026-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08	San Pedro Corral	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	Energia	En Ejecucion	2013	\$201,399	\$201,399	\$201,399	\$201,399	\$100,000	\$100,000	\$100,000	49.65	\$0	Poste	57	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: EL IMPORTE INDICADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL (20% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR UN MONTO DE \$ 1,006,993.56) YA QUE EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MEDIANTE LAS SIGUIENTES APORTACIONES 80 % APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y 20% DEL GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO.
OAX00130300217237	Rehabilitación De Camino Rural Tramo 19 De Abril-Desv. A Ocotepéc, Ramal Los Reyes	FISE.1477-2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217244	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Oaxaca	San Mateo Yuculindoo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$67,691	\$67,691	\$67,691	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217262	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Benito Juárez-Yucaba, Ramal Yosochuuu, Ramal Desv. Ocotepéc	FISE.1476-2013	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217268	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Del Centro Al Parterre Municipal Del Km 0.00 Al 0.450	MSMTFFISMPM-IR162013	Oaxaca	Santa María Tlahuiltepec	Santa María Tlahuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$5,937,220	\$5,937,220	\$1,564,962	\$5,937,220	\$5,937,220	\$1,564,962	\$1,564,962	26.36	\$0	Metros Cuadrados	348,877	100.00	25.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217286	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro-Desviación Carretera A San Miguel	FISE.1475-2013	Oaxaca	Magdalena Petrusco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$239,400	\$239,400	\$0	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217290	Equipamiento De Infraestructura Para Promoción Y Prevención En Salud	SP27792013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Seguro Popular		DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecucion	2013	\$40,696,208	\$40,696,208	\$42,320	\$40,696,208	\$40,696,208	\$42,320	\$42,320	0.10	\$0	Lote	43,993	100.00	1.00	Financiera: / Fisica / Registro: SE REMITE PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTES

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217302	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica Pueblo Viejo Primer Etapa	FAISM-208-027-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08	Energía	En Ejecución	2013	\$390,463	\$390,463	\$390,463	\$390,463	\$300,000	\$300,000	\$300,000	76.83	\$0	Poste	76	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN BASE AL CALENDARIO FISICO FINANCIERO DEL EXP. TECNICO AUTORIZADO / Fisica: / Registro: EL IMPORTE QUE SE INDICA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL 20 % DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON UN MONTO DE \$ 1,952,313.56 YA QUE EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA CORRESPONDE A UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA MEDIANTE LAS SIGUIENTE MODALIDAD 80 % DEL IMPORTE DE LA OBRA CON APORTACION DEL GOBIERNO DEL
OAX00130300217312	Rastro De Camino El Ohillo Del Sol, Palo De Flor San Antonio El Zzapote	03	Oaxaca	San Mateo Yucuitindoo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUITINDOO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$1,700,000	\$1,692,672	\$1,692,672	\$1,692,672	\$7,328	\$7,328	0.43	\$0	Kilometro	3,034	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217313	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Candelaria Guerrero, Ramal El Forín	FISE.1474.2013	Oaxaca	San Pablo Tlajiltepec	Candelaria la Unión	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217330	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Porvenir-Vista Hermosa, Ramal Nueva Reforma	FISE.1473.2013	Oaxaca	San Pablo Tlajiltepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217341	Pavimentación De Avenida Juárez 2da Etapa	FAISM-541-004	Oaxaca	Tanetzte de Zaragoza	Tanetzte de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,429,356	\$2,186,421	\$2,186,421	\$1,473,539	\$712,882	\$712,882	\$712,882	32.60	\$0	Metros Cuadrados	1,096	80.00	32.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217353	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guadalupe-San Pedro El Alto	FISE.1472.2013	Oaxaca	Santa María Yosoyuca	Guadalupe Yosoyuca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217354	Realización De 8 Postes Con Red De Media Y Baja Tension En Las Calles De Porfirio Díaz, Galeana Y Morelos En La Población De San Miguel Ejutla.	4	Oaxaca	San Miguel Ejutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,817	\$49,817	\$49,817	\$0	\$49,817	\$49,817	\$49,817	100.00	\$0	Poste	1,800	100.00	8.00	Financiera: / Fisica: SE REUBICARON 8 POSTES DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL POBLADO, DEBIDO A PAVIMENTACION DE CALLES. / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
OAX00130300217371	Proyecto De Urbanización (Traza Urbana)	MSMFISM4370422013	Oaxaca	Santa María Tlahuiletepec	Nejapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$220,400	\$220,400	\$66,120	\$220,400	\$220,400	\$66,120	\$66,120	30.00	\$0	Proyecto	319	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217376	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yebesanta-Cabandihui	FISE.1471.2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217402	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Imperio-Yucunama	FISE.1470.2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Imperio	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217423	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas-Camino Real, Ramal Cerro Yuyuko	FISE.1469.2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217426	Adquisición De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	SP09892013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$61,184,835	\$61,184,835	\$54,853,406	\$61,184,835	\$61,184,835	\$54,853,406	\$54,853,406	89.65	\$0	Lote	43,993	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX00130300217434	Reconstrucción Del Puente Peatonal Sobre El Río Pellapac	FISM-03-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Dolores Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$326,407	\$326,407	\$326,407	\$326,407	\$326,407	\$326,407	\$326,407	100.00	\$0	Beneficiario	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217440	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cañada De Galicia-Cabecera De Cañada	FISE.1468.2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Cañada de Galicia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217461	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Catalina -Linda Vista, Ramal Villanueva Yuxta	FISE.1467.2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catalina Yuxta	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,663	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217476	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Francisco I Madero-Yosoyuca	FISE.1466.2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Madero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217503	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Vicente Guerrero-Benito Juárez	FISE.1465.2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,740	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	35	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217516	Mejoramiento De Vivienda 2a. Etapa En La Localidad De La Maralla	04-MSDN-511-2013	Oaxaca	Santo Domingo Nuxta	La Maralla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,492	\$545,492	\$545,492	\$545,492	\$545,492	\$545,492	\$545,492	100.00	\$0	Vivienda	134	100.00	100.00	Financiera: 36 VIVIENDAS TERMINADAS / Fisica: 36 VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: SE SURTIÓ EL MATERIAL PARA 36 VIVIENDAS CADA BENEFICIARIO APORTO LA MANO DE OBRA
OAX00130300217529	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Colonia La Unión	MMFMISM061032013	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE MONJAS	Energía	En Ejecución	2013	\$820,000	\$820,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	36.59	\$0	Poste	388	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE LA TERA ESTIMACION / Fisica: EL PAGO CON LA ESTIMACION VAN DE LA MANO / Registro: SE PAGO LA TERA ESTIMACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217552	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Andrés Nuxta-Nopalera	FISE.1410.2013	Oaxaca	San Andrés Nuxta	El Marqués	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$99,840	\$99,840	\$0	\$99,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	19	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobabo No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217554	Ampliación Y Rehabilitación De Camino Rural Santa Maria Chachoapam	02	Oaxaca	Santa Maria Chachoapam	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$205,548	\$205,548	\$205,548	\$205,548	\$205,548	\$205,548	\$205,548	100.00	\$0	Obra	1,750	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217570	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Caballua-San Antonio Monte Verde	FISE.1325-2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Francisco Caballua	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$254,592	\$254,592	\$127,225	\$254,592	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217586	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Carretera Zeramil Marcebo	MSPT-329-FISM-8-2013	Oaxaca	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEZOACALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,400,000	\$1,600,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	87.50	\$0	Metro Cuadrado	450	91.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217591	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yoondanza-San Isidro Monte Verde	FISE.1324-2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Yodondanza Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$279,552	\$279,552	\$139,700	\$279,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	55	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217628	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Loma Larga-La Hacienda	FISE.1312-2013	Oaxaca	San Juan Tamazula	Yucuhina	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$229,632	\$229,632	\$114,741	\$229,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217639	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Rio Comal	FISM-511-044-010-2013	Oaxaca	Santo Domingo Nuusa	Rio Comal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$293,900	\$293,900	\$293,900	\$293,900	\$293,900	\$293,900	\$293,900	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: 20 VIVIENDAS TERMINADAS / Fisica: 20 VIVIENDAS TERMINADAS / Registro: SE SURTIÓ DE MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA MANO DE OBRA
OAX00130300217673	Construcción De Guarniciones Y Paviento De Concreto Hidraulico En La Calle Garcia Vigil	MSMA-FAIS-042-2013	Oaxaca	Santa Maria Atzompa	Santa Maria Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$495,262	\$495,262	\$495,262	\$495,262	\$495,262	\$495,262	\$495,262	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217686	Construcción De Un Aula De Medios Para La Preparatoria No. 1	703-001-02-038	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1,070	100.00	0.00	Financiera: obras nuevas autorizadas en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Fisica: obras nuevas autorizadas en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. / Financiera: obras nuevas autorizadas en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217742	Construcción De Una Cafetería En La Preparatoria No.3	703-001-02-039	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$325,000	\$325,000	\$0	\$325,000	\$325,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,130	100.00	0.00	Fisica: obras nuevas autorizadas en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217746	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim Libertad	13	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$175,064	\$175,064	\$175,064	\$175,064	\$18,774	\$18,774	\$18,774	10.72	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217760	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	FISM-312-21-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Los Marcebo (Colonia los Marcebo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTA MIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$364,771	\$364,771	\$364,771	\$364,771	\$364,771	\$364,771	\$364,771	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217808	Reparaciones Generales En J.N.I. Vicente Guerrero	FAM-0474-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$520,166	\$520,166	\$145,275	\$520,166	\$520,166	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	0.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217827	Pavimentación De Calle El Sabinio E Independencia	ADMINISTRACION 1	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE MONJAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$202,500	\$202,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$102,500	50.62	\$0	Metro Cuadrado	672	100.00	50.00	Financiera: PAGO POR COMPRA DE CEMENTO. / Fisica: / Registro: OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA. COMPRENDE PAGO DE CEMENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217863	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Sala De Usos Múltiples	703-001-02-040	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA NO. 3	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$210,106	\$210,106	\$0	\$210,106	\$210,106	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,130	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217952	Construcción De La Capilla Santo Niño De Atocha.	FISM-MSZ-245-004-2013	Oaxaca	San Martín Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC.	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$900,705	\$900,705	\$900,705	\$900,705	\$900,705	\$900,705	\$900,705	100.00	\$0	Obra	1,199	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300217977	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De Porfirio Díaz (Sección Segunda)	14	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$114,434	\$114,434	\$114,434	\$114,434	\$94,434	\$94,434	\$94,434	82.52	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	82.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218015	Adquisición Y Cambio De Ventanales Para 4 Aulas, Corinas Y Cortineros En La Preparatoria No.4	703-001-02-041	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$45,000	\$45,000	\$0	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	468	100.00	0.00	Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Fisica: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218053	Construcción De Dos Aulas, Banda Perimetral Y Reparaciones Generales En Lote No. 40	RA11-0001-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	000	000	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$1,132,062	\$1,132,062	\$958,051	\$1,132,062	\$1,132,062	\$955,385	\$955,385	84.39	\$0	Obra	0	1.00	0.84	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SBM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218089	Construcción De Andador En La Calle Vicente Guerrero Por El Cobabo	15	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$10,620	\$10,620	\$10,620	11.18	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	11.18	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218108	Construcción Con Pavimento Con Piedra Bota De Las Calles: San José , Tera Y 2da De Nicolás Bravo	FAIS-4243	Oaxaca	Guadalupe Etla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA, ETLA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$353,396	\$353,396	\$353,396	\$353,396	\$353,396	\$353,396	\$353,396	100.00	\$0	M2. Adoquinamiento o empedrado	200	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218109	Adquisición E Instalación De 8 Equipos De Aire Acondicionado En 4 Aulas De Clase Y Adquisición De 4 Pizarrones Electrónicos En La Preparatoria 4	703-001-02-042	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$160,000	\$160,000	\$0	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	468	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218132	Pavimentación De La Calle Del Puente Vicente Guerrero	16	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$48,185	\$48,185	\$48,185	8.03	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	8.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218149	Construcción De Barda Perimetral Para Dividir Las Escuelas Preparatorias No. 1 Y 5.	703-001-02-043	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$366,250	\$366,250	\$0	\$366,250	\$366,250	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,070	100.00	0.00	Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218162	Pavimentación De Las Calles Reforma, Xicotencatl, Miguel Hidalgo Y Rayon Con Concreto Hidraulico	FISM-MSM-245-02-2013	Oaxaca	San Martin Zocatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metro Lineal	25	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218168	Construcción De Cancha En El lote 204, En La Localidad De San Jeronimo Coatlán	2	Oaxaca	San Jeronimo Coatlán	San Jeronimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. Ayuntamiento de San Jeronimo Coatlán	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$293,475	\$293,475	100.00	\$0	Cancha	145	100.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100%. / Física: La obra está terminada al 100%. / Registro: Al tercer trimestre de 2013 esta obra está terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218185	Terminación De Sistema De Agua Potable	21	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	\$389,985	100.00	\$0	Sistema	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218189	Construcción De Modulo De Sanitarios Para Varones Y Mujeres Para La Preparatoria No. 7	703-001-02-044	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	504	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218192	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Puerto Diaz	17	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,812,000	\$1,812,000	\$1,812,000	\$1,812,000	\$1,812,000	\$1,431,451	\$1,431,451	79.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218231	Mantenimiento A Instalaciones Electricas En El B.E.C.A.	703-001-02-045	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	386	100.00	0.00	Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218245	Rehabilitación De Caminos Rurales(Pinolepa De Don Luis- Yucuchaa Km 0 000 Al 12 000)	18	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	\$1,642,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218276	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Callejon 18 De Marzo Barrio Nuevo	FAISM079902013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$904,929	\$904,929	\$271,479	\$904,929	\$271,479	\$271,479	\$271,479	30.00	\$0	Metro Cuadrado	39	100.00	30.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 30%. / Física: la obra esta en proceso de ejecución tiene un avance físico del 30%. / Registro: obra prioritada No. 90 Construcción de pavimento con concreto Hidraulico del Callejon 18 de Marzo Barrio Nuevo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218288	Adquisición Y Colocación De 34 Ventiladores De Techo En Aulas Y Biblioteca En El B.E.C.A.	703-001-02-046	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	386	100.00	0.00	Financiera: OBRA nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218304	Estudio Para La Performance Del Pozo Profundo De Belle Vista	32	Oaxaca	Santiago Yaveo	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$34,800	\$34,800	\$0	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$0	100.00	\$0	Lote	300	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX00130300218327	Adoqunamiento Del Acceso A Monte Alban 3ra Etapa.	MSMA-FAIS-020-2013	Oaxaca	Santa Maria Atzompa	Montealbán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$900,000	\$2,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	45.00	\$0	M2 Adoqunamiento o empedrado	250	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218349	Construcción De Barda Perimetral Para Dividir Las Escuelas Preparatorias 2 Y 6.	703-001-02-047	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	460	100.00	0.00	Financiera: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Física: obra nueva autorizada en el tercer trimestre, se encuentran en proceso de licitación. / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218359	Rehabilitación De Caminos Rurales(Pinolepa De Don Luis-La Palma Km0 000 Al 7 000)	19	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218370	Construcción De Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	58	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Saayil	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$51,691	\$51,691	\$51,691	\$51,691	\$51,691	\$51,691	\$51,691	\$51,691	100.00	\$0	Sistema	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218468	Elaboración De Expedientes Tecnicos	FISM-541	Oaxaca	Tanetzte de Zaragoza	Tanetzte de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Institución Municipal	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$72,880	\$2,186,421	\$2,186,421	\$72,880	\$72,880	\$72,880	\$72,880	3.33	\$0	Expediente	1,096	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218511	Equipamiento Del Centro De Salud En San José Buenavista Eloxochitlan De Flores Magón	219	Oaxaca	Eloxochitlan de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,371	\$177,629	\$72,371	\$72,371	\$72,371	28.95	\$0	Obra	0	100.00	28.95	Financiera: CONVENIO FOROSS 2011 4.7 MDP. / Física: / Registro: LOS RECURSOS SE EJERCERAN EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218527	Construcción De Bodega Rural Para Acopio De Coschacas Primera Etapa	26	Oaxaca	Santiago Yaveo	Dobres Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300218532	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles (Gra Etapa). Colonia Ejido Santa Maria.	MSMA-FAIS-030-2013	Oaxaca	Santa Maria Atzompa	Santa Maria Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$3.48	\$0	Metros Lineales	250	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218551	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Colonia San Pablo Sur Sector 4	FAISM07913/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$489,210	\$489,210	\$146,763	\$489,210	\$146,763	\$146,763	\$146,763	30.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	30.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 30% / Fisica: se lleva un avance físico del 30% / Registro: obra numero FAISM07913/2013, Construcción de Drenaje Sanitario de la calle Benito Juárez Colonia San Pablo Sur Sector 4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218599	Terminación De Sistema De Agua Potable	26	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosutalu	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Sistema	416	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218613	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Socorro	MST-492-FISM-002-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	El Socorro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Energía	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$373,832	\$420,000	\$373,832	\$373,832	\$373,832	89.01	\$0	Posto, Luminaria, Metro Lineal	25	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218615	Equipamiento De Centro De Salud En Agua De Cueva, Eloxochilán De Flores Magón	220	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	UIU/2 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,371	\$177,629	\$72,371	\$72,371	\$72,371	28.95	\$29	Obra	0	100.00	28.95	Financiera: / Fisica: / Registro: Los recursos se ejecutaron en base al convenio FOROSS 2011 6.7 MOP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218720	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco Parte Alta Entre Calle Mazatlan Y Calle Benito Juárez Barrio Santa Rosa	FAISM07913/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$557,225	\$557,225	\$167,168	\$557,225	\$167,168	\$167,168	\$167,168	30.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	30.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 30% / Fisica: la obra lleva un avance físico del 30% / Registro: obra aprobada FAISM07913/2013 Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico de la Calle Acapulco parte alta entre calle Mazatlan y Calle Benito Juárez Barrio Santa Rosa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218725	Construcción De Sistema De Agua Potable	19	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,549	\$343,549	\$343,549	\$343,549	\$343,549	\$343,549	\$343,549	100.00	\$0	Sistema	574	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218752	Revestimiento De Camino De 1 078 Km Galeana	MST-492-FISM-003-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metro Lineal	143	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218786	Pavimentación De Calles En El Barrio San Antonio		Oaxaca	Magdalena Yodicono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodicono de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,248,563	\$1,248,563	\$1,248,563	\$1,248,563	\$1,248,563	\$877,094	\$877,094	70.25	\$0	Metros Cuadrados	870	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA
OAX00130300218795	Construcción De Drenaje Sanitario	201841ME016	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	SO48 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$522,979	\$261,490	\$260,998	\$260,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218797	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	02	Oaxaca	San Agustín Atemengo	San Agustín Atemengo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		CONST. Y ELEC. SICAR SA DE CV	Energía	En Ejecución	2013	\$265,000	\$265,000	\$263,485	\$1,515	\$1,515	\$1,515	\$0	0.57	\$0	Red	70	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218806	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Ropresa-Camino A Ixcatlan	FISE.1307.2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$224,640	\$224,640	\$112,250	\$224,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	46	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218807	Proyectos Especiales De Obra En El Rastro De Agua Potable		Oaxaca	Santa Maria Huatulo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	\$229,120	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218827	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Paso Del Toro-San Fernando	FISE.1308.2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$234,624	\$234,624	\$117,200	\$234,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218841	Construcción De Sistema De Agua Potable	18	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yuterino Cuquila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,562	\$320,562	\$320,562	\$320,562	\$320,562	\$320,562	\$320,562	100.00	\$0	Sistema	122	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218853	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Ixcatlan-Rincon Bonillo	FISE.1309.2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlan	San Pedro Ixcatlan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,616	\$239,616	\$119,750	\$239,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218856	Revestimiento De Camino El Progreso De 1 200 Km Y 1 755 Km De Recarga Y Rastreo	MST-492-FISM-006-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros Lineales	258	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218872	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	201841ME013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	SO48 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$565,430	\$282,715	\$282,664	\$282,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218876	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zapotillo-Arroyo Espuma	FISE.1310.2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$229,632	\$229,632	\$114,750	\$229,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	46	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130300213496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300218896	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Reforma A La Desviación A La Breña	FISE.1441.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,635	\$279,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218906	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chichicazapa A La Desv. Al Cerro	FISE.1442.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218918	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Caleria Al Entronque Al Cerro	FISE.1443.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218937	Terminación De La Red De Sistema De Agua Potable	20	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Sistema	382	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218944	Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218948	Pavimentación De Calles En El Barrio Santa Cruz		Oaxaca	Magdalena Yodocomo de Porfirio Diaz	Santa Cruz Yodocomo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$385,880	\$385,880	\$385,880	\$385,880	\$385,880	\$315,320	\$315,320	81.71	\$0	Metro Cuadrado	870	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA
OAX00130300218954	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Col. Rural Sandoval A La Desviación A Asamadero	FISE.1444.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landazuri	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,680	\$239,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218955	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	FISM-312-25-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,824	\$343,824	\$343,824	\$343,824	\$343,824	\$343,824	100.00	\$0	Sistema	1,350	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218970	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Urbanización		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,791,216	\$1,791,216	\$1,791,216	\$1,791,216	\$1,791,216	\$1,791,216	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218979	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5(Rm))	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$5,187,000	\$5,187,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	397	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300218993	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Patria A Entrada A Rancho Grande	FISE.1445.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,574	\$319,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219017	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Reforma A Desviación Del Carmen	FISE.1446.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,587	\$279,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219020	Construcción De Anexo En El Jardín De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon		Oaxaca	Santa María Nativilas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$287,913	\$305,555	\$158,116	\$158,116	\$158,116	\$158,116	\$158,116	51.75	\$0	Aula	30	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 70% Y UN 51.75% FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219030	Revestimiento De Camino De 0.480 Km General Vicente Guerrero	MST-492-FISM-015-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	General Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$91,590	\$91,590	\$91,590	\$91,590	\$91,590	\$91,590	\$91,590	100.00	\$0	Metros Lineales	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219031	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sn))	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$132,800	\$132,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219044	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Reforma A La Entreda A La Posa Fria	FISE.1447.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219054	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sn))	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U003 Orogamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,438,000	\$1,438,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	55	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219067	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Paso Nazareno Chichicazapa A La Salida A Río Tonto	FISE.1448.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,764	\$159,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219074	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rubro De Electrificación		Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Energía	En Ejecución	2012	\$210,960	\$210,960	\$210,960	\$210,960	\$210,960	\$210,960	\$210,960	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219078	Construcción De Sistema De Agua Potable	20	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$177,990	\$177,990	\$177,990	\$177,990	\$177,990	\$177,990	\$177,990	100.00	\$0	Sistema	556	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219093	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Patria A Desviación A Tabaquera	FISE.1449.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,587	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219097	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FISM01	Oaxaca	Reforma de Pineda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,961	\$698,961	\$698,961	\$698,961	\$698,961	\$698,961	\$698,961	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,691	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
OAX00130300219108	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Pescadillo En Medio A Desviación A La Guadalupe	FISE.1450.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadillo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,528	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219123	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Heróes De Nacoziari Primera Sección Entre Calle Lazaro Cardenas Y Porfirio Diaz	06	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300219126	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISM-312-27-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Metro Lineal	220	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219130	Supervisión Preescolar Num 21	11730	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDER)	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$796,578	\$796,578	\$773,377	\$796,578	\$796,578	\$773,377	\$773,377	97.09	\$0	Obra	5	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219134	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Ubicada En La Localidad De Santiago Lapaguaja.	-	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapaguaja	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,269,712	\$1,269,712	\$850,000	\$1,269,712	\$850,000	\$850,000	\$850,000	66.94	\$0	Aula	0	3.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300219160	Construcción De Sistema De Agua Potable	25	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$391,454	\$391,454	\$391,454	\$391,454	\$391,454	\$391,454	\$391,454	100.00	\$0	Sistema	387	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219181	Proyectos Ejecutivos De Obra En El Rastro De Agua Potable	-	Oaxaca	Santa María Huatulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$168,704	\$168,704	\$168,704	\$168,704	\$168,704	\$168,704	\$168,704	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Atalaya, 2a Priv. De Atalaya, 3a Priv. De Av. De La Cruz, Loma Larga, Dios Nunca Muere, Nicolás Bravo Y El Caballero	MSD-131-FISM-012-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocottepec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$1,615,216	\$1,615,216	\$1,534,455	\$1,534,455	\$1,530,623	\$1,530,623	\$1,530,623	94.76	\$0	Poste	60	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219210	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	201841ME009	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios		S048 Programa Habitat	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$355,826	\$355,826	\$355,825	\$355,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219214	Rehabilitación Sistema De Agua Potable La Elapa Guadalupe Hidalgo	MST-492-FISM-004-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SNATIAGO TLAXIANGUO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$260,000	\$260,000	\$238,299	\$260,000	\$238,299	\$238,299	\$238,299	91.65	\$0	Metros Lineales	350	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219215	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varios Distribuidores De Energía Eléctrica En Varios Puntos En La Localidad De Cerro De Aguila	N°MSMP/426F-III/02/2013.	Oaxaca	Santa María Peñoles	Cerro de Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$328,984	\$328,984	\$328,984	\$328,984	\$328,984	\$328,984	\$328,984	100.00	\$0	Obra	267	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219241	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Abasolo Y Suroeste En La Comunidad San Juan Jicayán	FISM-312-37-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,133,450	\$1,133,450	\$150,649	\$1,133,450	\$150,649	\$150,649	\$150,649	13.29	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.52	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219250	Construcción De Sistema De Agua Potable	24	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$404,450	\$404,450	\$404,450	\$404,450	\$404,450	\$404,450	\$404,450	100.00	\$0	Sistema	354	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219252	Construcción De Drenaje Sanitario De La Avenida Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM07922/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$410,702	\$410,702	\$408,931	\$410,702	\$408,931	\$408,931	\$408,931	99.57	\$0	Metro Lineal	55	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.57% / Fisica: se lleva un avance físico del 100% / Registro: obra priorizada numero 22 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA HIDALGO ORIENTE PARTE NORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219270	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	201841ME007	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios		S048 Programa Habitat	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$258,871	\$258,869	\$258,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	320	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219292	Ampliación Y Mejora De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De San Isidro Buenavista	MSMP/426F-III/019/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,130	\$488,130	\$488,130	\$488,130	\$402,248	\$402,248	\$402,248	82.41	\$0	Obra	282	100.00	82.41	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219317	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Galeana, Abasolo, 16 De Septiembre, Priv. De La Independencia, Guerrero Y Vicente Suarez	MSD-131-FISM-013-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocottepec	Colonia Libertad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$1,887,331	\$1,887,331	\$1,830,711	\$1,830,711	\$1,817,732	\$1,817,732	\$1,817,732	96.31	\$0	Poste	120	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219318	Fortalecimiento Del C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,958,700	\$1,958,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	5,678	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para que el Sistema permita ingresar datos, fue necesario indicar una sola unidad de medida sin embargo el proyecto cuenta con las siguientes unidades de medida: pieza, objeto, equipo y licencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219341	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Pedro Arriaga	MSB-FISM-121-01-2013	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	San Pedro Arriaga (Arriaga)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	100.00	\$0	Aula	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Física: TERMINACION DE UN AULA / Registro: OBRA TERMINADA	
OAX00130300219344	Construcción Depavimento De Concreto Hidraulico	201841ME015	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$891,740	\$445,870	\$445,870	\$445,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	200	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219353	Pavimentación De Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico	18	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Lucia Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,992	\$196,992	\$196,992	\$196,992	\$196,992	\$196,992	\$196,992	100.00	\$0	Metro Cuadrado	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219354	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero, Emiliano Zapata Y Leona Vicario.	FISM-312-38-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,073,000	\$1,073,000	\$351,515	\$1,073,000	\$351,515	\$351,515	\$315,515	32.76	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	0.33	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219359	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	27	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Sistema	251	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219371	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa (Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación De Tuberia)	FISM-089-001-2013	Oaxaca	San Andrés Dinticuli	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,995	\$157,995	\$157,995	\$157,995	\$157,995	\$157,995	\$157,995	100.00	\$0	Metros Cubicos	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100 DE LO PROYECTADO EN ESTE EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219402	Rehabilitación De Viviendas	16	Oaxaca	San Juan Lachao	Armenia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$349,500	\$349,500	\$349,500	\$349,500	\$349,500	\$349,500	\$349,500	100.00	\$0	Vivienda	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219406	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Paso Del Pescador Enseñada La Ventosa	FAISM079/109/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$283,046	\$283,046	\$281,825	\$283,046	\$281,825	\$281,825	\$281,825	99.57	\$0	M2. Concreto Hidráulico	60	100.00	100.00	Financiera: Se lleva un avance financiero del 99.57% / Física: la obra lleva un avance físico del 100% / Registro: obra priorizada con numero 109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PASO DEL PESCADOR ENSEÑADA LA VENTOSA - SISTEMA:	
OAX00130300219409	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Río De Manzanilla	MSMP/426F-III/017/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río de Manzanilla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$121,049	\$121,049	\$121,049	\$121,049	\$121,049	\$121,049	\$121,049	100.00	\$0	Obra	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219415	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Ocotle, Jacaranda Y Martires De Río Blanco	MSD-131-FISM-014-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotle	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$1,586,077	\$1,586,077	\$793,038	\$793,038	\$735,830	\$735,830	\$735,830	46.39	\$0	Poste	48	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219427	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico	201841ME004	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$891,740	\$200,000	\$200,000	\$199,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	160	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219452	Rehabilitación De Caminos Coscheros De Campo Nuevo	29	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$396,710	\$396,710	\$0	\$396,710	\$395,000	\$395,000	\$0	99.57	\$0	Kilometro	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX00130300219455	Ampliación De Sistema De Agua Potable	23	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$112,007	\$112,007	\$112,007	\$112,007	\$112,007	\$112,007	\$112,007	100.00	\$0	Sistema	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219478	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Para Beneficiar Las Calles Zaragoza Libertad, Montes, Benito Juárez Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza	200100192013	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,396,156	\$1,396,156	\$1,396,156	\$1,396,156	\$477,216	\$477,216	\$477,216	34.18	\$0	Sistema	1,108	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219503	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,297,300	\$2,297,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,039	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para ingresar datos en el sistema, fue necesario ingresar una sola unidad de medida, sin embargo el proyecto cuenta con las siguientes unidades de medida: pieza y equipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219509	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 27 De Septiembre	MSD-131-FISM-015-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotle	San Ballazar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$319,265	\$319,265	\$271,375	\$271,375	\$258,105	\$258,105	\$258,105	80.84	\$0	Poste	30	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219510	Mantenimiento De La Carretera San Juan Lachao-Río Oriente-El Rosario-Luz De Luna	6	Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$408,000	100.00	\$0	Kilometro	4,531	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300219515	Construcción De 6 Aulas, Biblioteca, Aula De Usos Múltiples, Baños Y Una Dirección En La Primaria Porfirio Díaz	-	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	100.00	\$0	Aula	0	6.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2012, PAGADO CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, SE TERMINO DE PAGAR EN EL EJERCICIO 2013.
OAX00130300219518	Nivelación De Tierras En La Localidad De La Unión Reforma Soyaltepec	MSB-FISM-121-01-2013	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	\$296,187	100.00	\$0	Metro Cuadrado	86	100.00	100.00	Financiera: NIVELACION DE TIERRAS PARA SIEMBRA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100 %	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130300213496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219562	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Paso Nacional A Entroque El Encajinado	FISE.1451.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219565	Apertura De Camino De Brecha De San Antonio Ozolotepec San Andres Lovena.	SAI	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovena	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$561,005	\$561,005	\$561,005	\$561,005	\$561,005	\$561,005	\$561,005	100.00	\$0	Kilómetro	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: EJECUCION DE LA OBRA CON RECURSOS DEL RAMO 33 F-II Y F-IV, DE LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012. / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV, CON RECURSOS DE LOS.
OAX00130300219566	Ampliación Del Sistema De Agua Potable San Jose Tres Lagunas 3a Etapa	MST-492-FISM-008-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San José Tres Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$204,542	\$210,000	\$204,542	\$204,542	\$204,542	97.40	\$0	Metros Lineales	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219567	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Colonia Morelos	FAISM0791222013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,269	\$432,269	\$361,116	\$432,269	\$361,116	\$361,116	\$361,116	83.54	\$0	M2. Concreto hidráulico	300	100.00	70.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 83.54% / Física: la obra lleva un avance físico del 70% / Registro obra priorizada numero 122 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MORELOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219575	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín	05	Oaxaca	Santa María Huatulco	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,071,288	\$1,071,288	\$1,071,288	\$1,071,288	\$1,071,288	\$1,071,288	\$1,071,288	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219588	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Temascal A Col. La Mazateca Desv. A La Pasada	FISE.1452.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219591	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	201841ME012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	SO48 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$575,000	\$575,000	\$574,921	\$574,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219600	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$9,424,233	\$9,424,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para realizar el registro se indico una sola unidad de medida sin embargo, el proyecto cuenta con las siguientes unidades de medida: pieza, paquete y licencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219618	Construcción De Canchas De Usos Múltiples	7	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	100.00	\$0	INCENTIVO DEPORTIVO	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219632	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Benito Juárez A Desv. Arroyo Tigre	FISE.1453.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219651	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Reforma A La Desv. A Paso Rincon	FISE.1454.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,587	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219653	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Al Pozo Para Agua Potable Ubicado En El Paraje Horno De Toja	MSD-131-FISM-016-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotitepec	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTITEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$478,982	\$478,982	\$407,135	\$407,135	\$392,814	\$392,814	\$392,814	82.01	\$0	Posa	3,385	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219656	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$21,319,773	\$21,319,773	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para ingresar los datos en el Sistema fue necesario indicar una sola unidad de medida, sin embargo solo el proyecto cuenta con las siguientes unidades de medida: Pieza, Equipo y licencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219664	Ampliación De Drenaje Sanitario	28	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HAYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,903	\$51,903	\$51,903	\$51,903	\$51,903	\$51,903	\$51,903	100.00	\$0	Sistema	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219667	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Reforma A La Entrada A Playa De Jicama	FISE.1455.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219674	Infraestructura Basica Educativa	4 SECUNDARIA	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$234,000	\$234,000	\$0	\$234,000	\$168,918	\$168,918	\$0	72.19	\$0	Aula	2,500	10.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130300219693	Pavimentación De 1355m2 A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	FAISM200/SJ/M002/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$846,210	\$846,210	\$846,210	\$846,210	\$846,210	\$846,210	\$846,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219709	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Reforma A La Entrada Al Poverir	FISE.1456.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,528	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219726	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chichicazapa A La Entrada Al Carmen	FISE.1457.2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,680	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219735	Mantenimiento De La Unidad Medica Rural	MSMP-FISM-425-006-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO	Salud	En Ejecución	2013	\$251,860	\$251,860	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	\$247,426	98.24	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219757	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,239,680	\$1,239,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para ingresar los registros al sistema fue necesario indicar una sola unidad de medida, sin embargo el proyecto cuenta con las siguientes: pieza y equipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobahu No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco J. Madrid, En La Comunidad La Chuparrosa	FIV-312-1-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$278,809	\$278,809	\$278,809	\$278,809	\$278,809	\$278,809	\$278,809	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219762	Terminación De Puente Vehicular	79	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CD. DE TLAXIACO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$222,195	\$222,195	\$222,195	\$222,195	\$222,195	\$222,195	\$222,195	100.00	\$0	Obra	488	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219763	Ampliación De La Red De Drenaje Sobre El Arroyo Carrizal	MSD-131-FISM-017-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,369,739	\$2,369,739	\$1,045,640	\$1,045,640	\$829,409	\$829,409	\$829,409	35.00	\$0	Metro Lineal	436	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219768	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Ubicada En Tanezte De Zaragoza	FORTAMUN	Oaxaca	Tanezte de Zaragoza	Tanezte de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		Institución Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$813,940	\$610,455	\$610,455	\$516,994	\$200,979	\$200,979	\$200,979	32.92	\$0	Obra	1,096	24.69	24.69	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300219769	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuevo Paso Nazareno Chichicazapa A Dev. Al Porvenir	FISE-1458-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$279,300	\$279,300	\$139,627	\$279,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	77	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219791	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Caleria A Salida Del Carmen	FISE-1459-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,580	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219796	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Juchitan Colonia Istmeña	FAISM07931/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,063	\$121,063	\$113,468	\$121,063	\$113,468	\$113,468	\$113,468	93.73	\$0	Metros Lineales	300	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219818	Modernización De La Avenida Heladio Ramirez Lopez Concreto Hidráulico Del Tramo 0 121 A 0 170 La Providencia	MST-492-FISM-007-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$209,999	\$209,999	\$209,999	\$209,999	\$209,999	\$209,999	\$209,999	100.00	\$0	Metros Lineales	142	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219822	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$4,350,000	\$4,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piiza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para ingresar datos en el sistema fue necesario indicar una sola unidad de medida, sin embargo, el proyecto cuenta con las siguientes Piza y licencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219829	Construcción De La Plataforma Para La Unidad Deportiva	FIV-312-02-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO JICAYAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$805,866	\$805,866	\$82,749	\$805,866	\$82,749	\$82,749	\$82,749	10.27	\$0	Obra	1,500	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219832	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	MSMP-FISM-425-007-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$115,713	\$115,713	\$103,713	\$103,713	\$103,713	\$103,713	\$103,713	89.63	\$0	Metro Cuadrado	320	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219861	Repuje	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP	Registro Publico Vehicular	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$6,183,106	\$6,183,106	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piiza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para ingresar lo datos al sistema fue necesario indicar una sola unidad de medida, sin embargo el proyecto cuenta con las siguientes unidades de medida: piiza, lote, remolque, equipo y licencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219872	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Quinta Etapa	MSD-131-FISM-018-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Santo Tomás de Amba	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,212,180	\$1,212,180	\$969,744	\$969,744	\$969,744	\$969,744	\$969,744	80.00	\$0	Metro Lineal	613	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219883	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Camino Principal Arroyo Grande A Loma De Cedro	FISE-1497-2013	Oaxaca	San Lucas Jiljilán	Laguna Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$119,700	\$119,700	\$59,843	\$119,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	33	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219901	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nueva Santa Flora-Arroyo Tigre	FISE-1501-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	Nuevo Santa Flora	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219910	Modernización De Calles Concreto Hidráulico 2a Etapa San Martín De Las Palmas	MST-294-FISM-009-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiango	San Martín de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	\$307,000	100.00	\$0	Metros Lineales	277	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219914	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Analco-San Felipe Usila	FISE-1502-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219941	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Tambor-Piedra De Azúcar	FISE-1503-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219956	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santiago Tlaxiango-San Felipe Usila	FISE-1504-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	Santiago Tlaxiango	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300219976	Mantenimiento Mujeres Diversas En La Esc. Casa Del Obrero Mundial Barrio Espinal	FAISM079249/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$136,384	\$136,384	\$135,796	\$136,384	\$135,796	\$135,796	\$135,796	99.57	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para ingresar lo datos al sistema fue necesario indicar una sola unidad de medida, sin embargo el proyecto cuenta con las siguientes unidades de medida: piiza, lote, remolque, equipo y licencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220022	Ampliación De La Red De Alumbrado Público En La Calle Colón	MSD-131-FISM-019-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Barrio Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,264	\$174,264	\$174,264	\$174,264	\$174,264	\$174,264	\$174,264	100.00	\$0	Luminaria	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220027	Construcción Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución	FISM-425-011-2013	Oaxaca	Santa María Papalotlán	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable Y		H. AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,253,344	\$3,253,344	\$976,003	\$976,003	\$976,003	\$976,003	\$976,003	30.00	\$0	Sistema	800	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO APORTADO ES EL 100% QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220032	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Peña Blanca-San Felipe Usila	FISE.1505-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220037	Rehabilitación Y Mantenimiento De 48 Km Caminos De La Cabeza Municipal A Las Agrícolas Municipales De: Guadalupe Victoria, Asunción Acatlán Y Santo Domingo Naranjo	FAISM2005/JM/003/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$950,839	\$950,839	\$950,839	\$950,839	\$950,839	\$950,839	\$950,839	100.00	\$0	Kilómetros	3,924	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220048	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Comaltepec-San Juan Lealao	FISE.1543-2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,576	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220061	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Localidad Centro Santiago Tlaxiangua	MST-294-FISM-010-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	Santiago Tlaxiangua	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,000	\$194,000	\$84,176	\$194,000	\$84,176	\$84,176	\$84,176	43.39	\$0	Planta	474	100.00	43.93	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220065	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Comaltepec-Honduras	FISE.3173-2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$0	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220078	Construcción De Una Aula Didáctica Para La Telesecundaria	01	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTA CATERINA IXTTEPEJI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Aula	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
OAX00130300220081	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Tigre-Arroyo Tambor	FISE.1500-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,723	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220089	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Alvaro Carrillo Entre La Calle Milla Y Monte Alban (Zda Etapa) Col. Cesar Linton Rodríguez	FAISM079/100/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$675,424	\$675,424	\$672,512	\$675,424	\$672,512	\$672,512	\$672,512	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	100.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA PRIORIZADA NO. 100 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALVARO CARRILLO ENTRE LA CALLE MILLA Y MONTE ALBAN (ZDA ETAPA) COL. CESAR LINTON
OAX00130300220097	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MSPT-FISM-330-009-2013	Oaxaca	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TEUTILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$530,001	\$530,001	\$159,000	\$159,000	\$159,000	\$159,000	\$159,000	30.00	\$0	Sistema	400	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220115	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable	2	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTA CATERINA IXTTEPEJI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$411,265	\$411,265	\$129,222	\$411,265	\$129,222	\$129,222	\$129,222	31.42	\$0	Metro Lineal	500	100.00	31.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX00130300220124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Juan Juárez Y S De Mayo	MSD-131-FISM-020-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$210,000	\$210,000	\$199,673	\$199,673	\$199,673	66.56	\$0	Metro Lineal	48	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220127	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa San Antonio	MST-294-FISM-011-2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$395,494	\$420,000	\$395,494	\$395,494	\$395,494	94.17	\$0	Metros Lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 94.17% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA PRIORIZADA NO. 100 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALVARO CARRILLO ENTRE LA CALLE MILLA Y MONTE ALBAN (ZDA ETAPA) COL. CESAR LINTON
OAX00130300220140	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Drenaje De La Calle Galana	MVHY-005-2013	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$503,800	\$503,800	\$503,800	71.97	\$0	Obra	102	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220154	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTA CATERINA IXTTEPEJI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$379,609	\$379,609	\$379,609	\$379,609	\$379,609	\$379,609	\$379,609	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220166	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Nuecleo El Maguayal A El Pantón, Ramal Tlahuilotepec, Ramal Cerro Yacochi, Ramal La Laguna, Ramal Capilla, Juquila	FISE.1549-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuilotepec	Santa María Tlahuilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$695,856	\$695,856	\$347,910	\$695,856	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	194	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220185	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cruzero Cerro Pelón A Mata Gallinas	FISE.1542-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayulla	San Pedro y San Pablo Ayulla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,576	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220186	Continuación De La Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero A Base De Concreto Hidráulico	4	Oaxaca	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTA CATERINA IXTTEPEJI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$160,560	\$160,560	\$160,560	\$160,560	\$160,560	\$160,560	\$160,560	100.00	\$0	Metro Cuadrado	345	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
OAX00130300220191	Construcción De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	MSD-131-FISM-021-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$670,034	\$670,034	\$603,030	\$603,030	\$603,030	\$603,030	\$603,030	90.00	\$0	Aula	40	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220200	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Totontepec A San Marcos Moctam	FISE.1541.2013	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,400	\$239,400	\$119,670	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220206	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tamazulapam-A La Agencia Kong Kixpi	FISE.1537.2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$199,483	\$399,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	111	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220228	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Pedro Ayastepéc-Estímameq Carreol. A Santa María Atolepec	FISE.1381.2013	Oaxaca	Santa María Atolepec	San Pedro Ayastepéc	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,675	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220234	Construcción De Cocina Y Bodega Anexo Al Edificio Municipal	5	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepéjil	Yuvila	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJIL	Salud	En Ejecución	2013	\$251,096	\$251,096	\$160,956	\$251,096	\$160,956	\$160,956	\$160,956	64.10	\$0	Metro Cuadrado	340	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso	
OAX00130300220252	Pavimentación De Calle: Independencia En La Cabecera Municipal	FISM-463-003-013	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$532,380	\$532,380	\$532,380	\$532,380	\$532,380	\$182,850	\$182,850	34.35	\$0	Metro Cuadrado	663	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO POR ADMINISTRACION DIRECTA / Física: OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA / Registro: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA	
OAX00130300220257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Morelos Y Cuauhtémoc	MSD-131-FISM-028-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$253,089	\$253,089	\$202,471	\$202,471	\$198,602	\$198,602	\$198,602	78.47	\$0	Metro Lineal	40	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220262	Construcción De Empeñado Y Banquetas Del Callejón Navarrete	6	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepéjil	San Pedro Nexicho	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJIL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$395,633	\$395,633	\$301,833	\$395,633	\$301,833	\$301,833	\$301,833	76.29	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso	
OAX00130300220273	Construcción Con Concreto Hidráulico 2da Etapa De La Calle Principal Colonia Linda Vista	FAISM079/113/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,818	\$303,818	\$91,145	\$303,818	\$91,145	\$91,145	\$91,145	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	150	100.00	30.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% / Registro: OBRA PRIORIZADA No. 113 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL COLONIA LINDA VISTA	
OAX00130300220336	Rehabilitación De La Calle Vicente Guerrero 126 Ml	0418/SJ/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$543,869	\$543,869	\$543,869	\$543,869	\$543,869	\$543,869	\$543,869	100.00	\$0	Metros Lineales	520	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220337	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable En La Localidad De Río Hondo	11	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Sistema	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220396	(02/2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Marcos Ubicada En La Localidad De San Blas Atempa	MSBA-OP/FSM/124/022/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Energía	En Ejecución	2013	\$299,457	\$299,457	\$299,457	\$299,457	\$89,837	\$89,837	\$89,837	30.00	\$0	Poste	250	20.00	50.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro:	
OAX00130300220434	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Salina Cruz Esq. Ventosa Colonia Benito Juárez Parte Alta	FAISM079/165/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$237,858	\$237,858	\$217,872	\$237,858	\$217,872	\$217,872	\$217,872	91.60	\$0	Obra	150	100.00	90.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 91.60% / Física: la obra lleva un avance físico del 90% / Registro: OBRA PRIORIZADA No. 145 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE SALINA CRUZ ESQ. VENTOSA COLONIA BENITO JUAREZ PARTE ALTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220435	Construcción De Terraplen Ubicado En La Localidad De Flor Batavia	1	Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	1,368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220473	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles En 001 El Municipio De San Agustín Chayuco		Oaxaca	San Agustín Chayuco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$425,250	\$472,500	\$425,250	\$472,500	\$472,500	\$425,250	\$425,250	90.00	\$0	Unidad	2,000	85.00	0.90	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX00130300220474	Formación Y Capacitación De Los Elementos De La Policía Estatal Aerodiable	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005	Chargamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,790,000	\$1,790,000	\$0	\$1,790,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	40	100.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220510	Rehabilitación De 6 Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20490164. En La Localidad De San Martín Huamejilpam	1	Oaxaca	San Martín Huamejilpam	San Martín Huamejilpam	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Martín Huamejilpam	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$66,398	\$66,398	\$66,398	\$66,398	\$66,398	\$66,398	\$66,398	100.00	\$0	Aula	78	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: AL TERCER TRIMESTRE 2013 ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220529	Construcción De La Red De Aguaspotable. En La Localidad De San Mateo Yucucay	01	Oaxaca	Santiago Tillo	San Mateo Yucucay	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$338,000	\$338,000	\$249,000	\$338,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	73.67	\$0	Metros Lineales	142	100.00	100.00	Financiera: pendiente de ingreso y la obra físicamente está al 100% / Física: / Registro: pendiente de ingreso obra físicamente AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220539	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I Madero Col. Deportiva Sur	FAISM079/88/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$826,695	\$826,695	\$486,950	\$826,695	\$486,950	\$486,950	\$486,950	\$486,950	58.90	\$0	M2. Concreto hidráulico	57	100.00	30.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 58.90% / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Registro: OBRA PRIORIZADA No. 88 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO IADERO COL. DEPORTIVA
OAX00130300220544	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 4ta Etapa	SJ/200/FAISM007/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Asunción Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,058,336	\$1,058,336	\$952,442	\$1,058,336	\$952,442	\$952,442	\$952,442	89.99	\$0	Sistema	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220550	Rehabilitación De 3 Aulas Del Jardín De Niños Rosarito Vera Perillozoa. Clave: 204901329. En La Localidad De San Martín Huamejilpam	2	Oaxaca	San Martín Huamejilpam	San Martín Huamejilpam	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Martín Huamejilpam	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$56,671	\$56,671	\$56,671	\$56,671	\$56,671	\$56,671	\$56,671	100.00	\$0	Aula	38	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: AL TERCER TRIMESTRE 2013 ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220561	Ampliación Del Centro De Salud (Sala De Juntas)	MSD-131-FAFM-07-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Salud	En Ejecución	2013	\$312,457	\$312,457	\$312,457	\$312,457	\$255,952	\$255,952	\$255,952	81.92	\$0	Obra	10,500	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220568	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Con Concreto Hidráulico	FAIS-MSFT-152-2013	Oaxaca	San Francisco Tapancingo	San Francisco Tapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$711,600	\$711,600	\$711,600	\$711,600	\$711,600	\$711,600	\$711,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	709	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220572	Rehabilitación De 4 Aulas De La Escuela Telesecundaria Clave: 20d0v0196i, En La Localidad De San Martín Huamulálpam	3	Oaxaca	San Martín Huamulálpam	San Martín Huamulálpam	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Martín Huamulálpam	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	100.00	\$0	Aula	56	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: AL TERCER TRIMESTRE 2013 ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220593	Terminación De La Casa Del Pueblo	-	Oaxaca	San Juan Lachao	El Ocotle	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$191,160	\$191,160	\$191,160	\$191,160	\$191,160	\$191,160	\$191,160	\$191,160	100.00	\$0	Obra	265	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220596	Revestimiento De Camino Tramo Colonia San Martín A Mayollangús, Ubicada En La Localidad De Santiago Mayollangús	2	Oaxaca	San Andrés Teotilálpam	Santiago Mayollangús	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$258,045	\$258,045	\$258,045	\$258,045	\$258,045	\$258,045	\$258,045	\$258,045	100.00	\$0	Kilometro	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220598	Rehabilitación Parcial Del Sistema De Agua Potable	FAIS-MSFT-152-002-2013	Oaxaca	San Francisco Tapancingo	San Francisco Tapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,182	\$50,182	\$50,182	\$50,182	\$50,182	\$50,182	\$50,182	\$50,182	100.00	\$0	Metro Lineal	709	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220599	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Ozoltepec-Río Hondo	FISE.3215.2013	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Idelfonso Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,602,432	\$1,602,432	\$0	\$1,602,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometros	314	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220600	Rehabilitación De 2 Aulas De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20d0r0817c, En La Localidad De Totomundo	4	Oaxaca	San Martín Huamulálpam	Totomundo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Martín Huamulálpam	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$139,080	\$139,080	\$76,380	\$76,380	\$76,380	\$76,380	\$76,380	\$76,380	54.92	\$0	Aula	44	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 54.92% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
OAX00130300220610	Pavimentación De 2250.18 M2 A Base De Concreto Hidráulico En Su Primera Etapa En Las Calles Principales De La Agencia De Cerro Costeche	04	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Cerro Costeche	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,766,678	\$1,766,678	\$1,766,678	\$1,766,678	\$1,766,678	\$1,766,678	\$1,766,678	\$1,766,678	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
OAX00130300220619	Obra De Conservación Del Suelo Y El Agua (Construcción De Un Bordo Para Captación De Agua En El Paraje Agua Blanca)	MSD-131-FAFM-08-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Loech	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$693,059	\$693,059	\$693,059	\$693,059	\$624,978	\$624,978	\$624,978	\$624,978	90.18	\$0	Obra	5,459	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220639	Conservación De Camino Rastroero	FAIS-MSFT-152003-2013	Oaxaca	San Francisco Tapancingo	San Francisco Tapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	100.00	\$0	Kilometro	709	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220641	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	4	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,999,211	\$1,409,568	\$1,409,568	\$1,409,568	\$730,336	\$730,335	\$730,335	\$730,335	36.51	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220661	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Ramon-Zaniza	FISE.1594.2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$99,750	\$99,750	\$49,856	\$99,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometros	27	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220668	Pavimentación De La Calle Cruz Verde Con Concreto Hidráulico	FAIS-MSFT-152-004-2013	Oaxaca	San Francisco Tapancingo	San Francisco Tapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$509,467	\$509,467	\$509,467	\$509,467	\$509,467	\$509,467	\$509,467	\$509,467	100.00	\$0	Metro Cuadrado	709	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220674	Ampliación De La Red De Alumbrado Público En Las Calles Callejón De Libertad, Prolongación De Morelos Y Calle Vicente Guerrero	MSD-131-FAFM-09-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$125,361	\$125,361	\$125,361	\$125,361	\$125,361	\$125,361	\$125,361	\$125,361	100.00	\$0	Luminaria	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220675	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Sebastián Tutulnino-San Francisco Cahuacua	FISE.1571.2013	Oaxaca	San Francisco Cahuacua	San Sebastián Tutulnino	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,173	\$250,173	\$125,072	\$250,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220676	Construcción De Aula De 6.00 Y 5.30 Mts En El Jardín De Niños "Ángel Avenidas" Yescas, Agencia Boca Del Río"	FAISM070186/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Río	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$230,602	\$230,602	\$69,181	\$230,602	\$69,181	\$69,181	\$69,181	\$69,181	30.00	\$0	Obra	37	100.00	30.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 30% / Fisica: se lleva un avance físico de la obra del 30% / Registro: obra priorizada numero 186 CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 Y 5.30 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGEL AVENDANOS YESCAS, AGENCIA BOCA DEL RIO. - SISTEMA:
OAX00130300220677	Construcción De Andador Peatonal En La Calle Cinco De Mayo	3	Oaxaca	San Andrés Teotilálpam	San Andrés Teotilálpam	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,987	\$385,802	\$385,802	\$385,802	\$385,802	\$385,802	\$385,802	\$385,802	77.33	\$0	Obra	500	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220693	Construcción De Bodega Rural 1ra Etapa	SJJ200FAISM006/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,873,456	\$1,873,456	\$1,168,009	\$1,873,456	\$1,168,009	\$1,168,009	\$1,168,009	\$1,168,009	62.35	\$0	Obra	1,147	100.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300220694	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Piedra Que Menea-Llano Vibora	FISE.1569.2013	Oaxaca	Santa Cruz Zanatepec	Piedra que Menea	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,735	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometros	39	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220700	Pavimentación De La Calle Hidalgo Y Melchor Ocampo	FAISMFT-152-005-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguino	San Marcos Nahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	\$304,740	100.00	\$0	Metro Cuadrado	419	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220709	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yutecoso-Laguna Verde	FISE.1482-2013	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	Yutecoso Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$99,705	\$199,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220729	Construcción De Un Puente Vehicular En La Calle Francisco Marquez	MSD-131-FAFM-10-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416,865	\$416,865	\$416,865	\$416,865	\$27,661	\$27,661	\$27,661	6.64	\$0	Obra	10,500	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220734	Construcción De Cancha Municipal En El Barrio Del Carmen	FAFM-MSFT-152-001-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguino	Barrio del Carmen (La Piedra Chimeca)	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220767	Construcción De Muro De Contención	FAFM-MSFT-152-002-2013	Oaxaca	San Francisco Tlaxianguino	San Marcos Nahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		ADMINISTRACION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	100.00	\$0	Metro cubico	491	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220775	Alineación De Las Capacidades	01	Oaxaca		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2010	\$4,384,821	\$4,384,821	\$1,189,763	\$3,195,058	\$1,189,763	\$1,189,763	\$1,189,763	27.13	\$0	Pieza	0	100.00	0.30	Financiera: / Fisica: / Registro: Se toma como unidad de medida piezas, pero hay otras unidades. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220791	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col. La Soledad	FAISM079/37/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$572,071	\$572,071	\$171,621	\$572,071	\$171,621	\$171,621	\$171,621	30.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	30.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 30% / Fisica: la obra lleva un avance físico del 30% / Registro: OBRA PRIORIZADA NUMERO 37 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. LA SOLEDAD.	
OAX00130300220798	Plataforma Mexico	06	Oaxaca		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	0011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2010	\$30,262	\$30,262	\$0	\$30,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se toma como unidad de medida piezas, pero se cuentan otras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220882	Rehabilitación De Aulas Y Equipamiento En El Ibero Plantel 50		Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$396,000	\$396,000	\$192,711	\$396,000	\$192,711	\$192,711	\$192,711	48.66	\$0	Aula	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220887	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación De Turpan, Barrio Juárez Parte Alta Y Media	FAISM79/103/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$148,374	\$148,374	\$45,512	\$148,374	\$45,512	\$45,512	\$45,512	30.67	\$0	M2. Concreto hidráulico	161	100.00	30.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 30.67% / Fisica: LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: OBRA PRIORIZADA NUMERO 103 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE TURPAN, BARRIO JUAREZ	
OAX00130300220988	Construcción De Centros De Vacunología	258	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2013	\$11,975,412	\$11,975,412	\$7,961,260	\$7,961,260	\$7,961,260	\$7,961,260	\$7,961,260	66.48	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300220990	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-El Manzanillo	FISE.3082-2013	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Kilómetros	29	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221003	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Registro No. 4, Barrio Juárez Parte Alta Y Media	FAISM79/102/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$351,627	\$351,627	\$105,488	\$351,627	\$105,488	\$105,488	\$105,488	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	153	100.00	30.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DE 30% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: OBRA PRIORIZADA 102 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REGISTRO NO. 4, BARRIO JUAREZ PARTE ALTA Y MEDIA	
OAX00130300221015	Conservación Y Mantenimiento Del Templo Católico Pintado Exterior	FAFMYDTDF/2000/001/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	100.00	\$0	Obra	1,590	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221019	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro La Cañada-San Vicente Coatlán	FISE.1595-2013	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Isidro la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,790	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221041	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Colorado-San Pablo Guala	FISE.1555-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221054	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Antonio Las Casas-San Nicolás Yaxe	FISE.1554-2013	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Las Casas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221065	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María Zoquiátlán-Río Seco	FISE.1553-2013	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221078	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Teitipac-San Juan Papalutla	FISE.1552-2013	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221084	Conservación Y Mantenimiento Del Palacio Municipal Pintado Exterior	FAFMSJJ002/2000/001/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$280,061	\$280,061	\$280,061	\$280,061	\$280,061	\$280,061	\$280,061	\$280,061	100.00	\$0	Obra	3,924	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221100	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Caretera Ocotlán-Las Flores	FISE.1550-2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020023496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221109	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Albaradas A Puente Carriera Vieja	FISE.1538.2013	Oaxaca	San Lorenzo Albaradas	San Lorenzo Albaradas	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$319,200	\$319,200	\$159,576	\$319,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	89	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221120	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM79/145/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,435,461	\$1,435,461	\$430,638	\$1,435,461	\$430,638	\$430,638	\$430,638	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	55	100.00	30.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Fisica: LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: OBRA PRIORIZADA No. 145 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VENUSTIANO CARRANZA COLONIA HIDALGO ORIENTE PARTE.	
OAX00130300221131	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Dev. La Unión A La Comunidad De Tierra Caliente	FISE.1492.2013	Oaxaca	Santiago Tlaxiayaltepec	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$159,600	\$159,600	\$79,791	\$159,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221139	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	259	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2013	\$709,766	\$709,766	\$709,766	\$709,766	\$709,766	\$709,766	\$709,766	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Información preliminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221174	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Km9 Hacia La Comunidad De El Manzanito	FISE.1491.2013	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanito	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,800	\$79,800	\$39,896	\$79,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221181	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable	FAISMSJ1008/2007/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$232,310	\$400,000	\$232,310	\$232,310	\$232,310	58.08	\$0	Sistema	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221191	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Mateo Sosola Santa Cruz	FISE.1313.2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$224,640	\$224,640	\$112,250	\$224,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221211	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Peras-San Antonio Huiltepec, Ramal San Antonio Huiltepec, Pueblo Viejo, San Antonio Huiltepec, Loma De Mal	FISE.1298.2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$661,980	\$661,980	\$0	\$661,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	325	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221219	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	FAISM79/210/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$237,396	\$237,396	\$236,373	\$237,396	\$236,373	\$236,373	\$236,373	99.57	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.57% / Fisica: la obra tiene un Avance Fisico del 100% / Registro: OBRA PRIORIZADA NO. 21 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA HIDALGO ORIENTE PARTE NORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221228	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	260	Oaxaca	San Francisco Ixtatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2013	\$1,595,910	\$1,595,910	\$1,595,910	\$1,595,910	\$1,595,910	\$1,595,910	\$1,595,910	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221238	Construcción De Un Aula Escolar (Ludoteca) Y Bodega En El Preescolar Dra. María Montessori	26	Oaxaca	Santa María Quiegolani	Santiago Quiegolani	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUEGOLANI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$581,254	\$2,854,386	\$2,283,509	\$2,854,386	\$312,507	\$312,507	\$312,507	10.95	\$0	Aula	25	100.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221260	Plataforma México	6	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2009	\$420,514	\$420,514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Las metras son acumuladas desde el inicio del ejercicio / Registro: El avance fisico es cero, sin embargo se reportan las metras acumuladas desde el inicio del ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221271	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Lumbré-Arroyo Platano	FISE.1411.2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Lumbré	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$224,640	\$224,640	\$112,245	\$224,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221276	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	261	Oaxaca	Santa María Lachio	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,988,827	\$1,988,827	\$1,988,827	\$1,988,827	\$1,988,827	\$1,988,827	\$1,988,827	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221320	Construcción De Planta De Tratamiento En El Hospital De 30 Camas	283	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$150,597	\$150,597	\$150,597	\$150,597	\$150,597	\$150,597	\$150,597	100.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: avance preliminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221334	Construcción Y Revestimiento De Canales Del Proyecto Unidad De Riesgo Santa Cruz Mixtepec	SCMM378/FISM015/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$515,450	\$515,450	\$302,924	\$302,924	\$302,924	\$302,924	\$302,924	\$302,924	58.77	\$0	Canal	500	1.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO--- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221335	Rehabilitación De Olla De Agua Y Línea De Conducción En La Localidad De Vista Hermosa	MSD-FISM-521-001-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tlaxiayaltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$577,774	\$577,774	\$470,998	\$577,774	\$577,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	91	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Fisica: LA OBRA AUN NO SE EJECUTA / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221348	Terminación Del Hospital De La Mujer Y Materno Infantil 120 Camas	287	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$115,059,827	\$115,059,827	\$110,910,905	\$110,910,905	\$110,910,905	\$110,910,905	\$110,910,905	\$110,910,905	96.39	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: avance preliminar el acumulado es al 30 de junio de 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221357	Programas De Desarrollo Institucional Gestión Y Administración	MSJMFISM2000/1/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$160,359	\$160,359	\$106,108	\$160,359	\$106,108	\$106,108	\$106,108	\$106,108	66.17	\$0	Prestador de servicios	3,924	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221358	Servicio De Mantenimiento De Servicio Sanitario Edificio "A", Mantenimiento De Techumbres De Edificio "B" Y "C" Reg. En La Escuela "Primaria Unión Y Progreso".	SCMM378/FISM04/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trajicho Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$893,302	\$893,302	\$889,452	\$889,452	\$889,452	\$889,452	\$889,452	\$889,452	99.57	\$0	Servicio	80	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA--- SU AVANCE FISICO COMO EL FINANCIERO ESTA CONCLUIDO, SE ESPERA EL PAGO DEL 5% AL MILLAR. DICHA OBRA TAMBIEN TUO UN CONTRATO ADICIONADO POR \$ 24,074.01 Y UN CONTRATO INICIAL POR \$

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020023496	Construcción De Un Taller En Cobau No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221371	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Manzanillo. Colonia Cuauhtemoc	FAISM/79/34/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$725,976	\$725,976	\$722,346	\$725,976	\$722,346	\$722,346	\$722,346	99.50	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.50% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA PRIORIZADA NO 34 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANZANILLO. COLONIA.....	
OAX00130300221374	Terminación De Hospital De La Comunidad 12 Camas	284	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0109 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$145,694	\$145,694	\$145,694	\$145,694	\$145,694	\$145,694	\$145,694	100.00	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: reporte de avance fisico preliminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221385	Construcción De 3 Aulas Y Aula De Medios En La Escuela Secundaria Técnica No. 238 Segunda Etapa	02	Oaxaca	Yaxe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$1,969,896	\$1,969,896	\$530,711	\$530,711	\$530,711	\$530,711	\$530,711	26.94	\$0	Aula	1,000	100.00	26.94	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SIN OBSERVACION, OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221397	Conservación Del Camino Rural Yuaxacín En La Localidad De Santo Domingo Tonaltepec	MSD-FORTAMUN-521-001-2013	Oaxaca	Sanjo Domingo Tonaltepec	Sanjo Domingo Tonaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$131,600	\$131,600	\$87,736	\$131,600	\$131,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	220	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA INICIA EN OCTUBRE / Fisica: LA OBRA INICIA EN OCTUBRE / Registro: LA OBRA AUN NO EMPIEZA	
OAX00130300221408	Terminación De Hospital De La Comunidad De 12 Camas	285	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0109 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$196,619	\$196,619	\$196,619	\$196,619	\$196,619	\$196,619	\$196,619	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: pendiente registro de avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221409	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Abraham González	FORTAMUN/378/012/13	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$450,000	\$450,000	\$434,865	\$434,865	\$434,865	\$434,865	\$434,865	96.64	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	75	20.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: INICIA OBRA SE ESTA EFECTUANDO A TRAVES DE ADMINISTRACION DIRECTA, POR LO QUE SU MONTO TOTAL FUE UN ESTIMADO, EL CUAL PUEDE VARIAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE.	
OAX00130300221412	Construcción De Tanque Elevado En La Parte Sur De La Población	0032013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,453,049	\$1,453,049	\$1,453,049	\$1,453,049	\$998,895	\$998,895	\$998,895	61.86	\$0	Tanque	0	100.00	61.86	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221422	Rehabilitación Al Palacio Municipal	6	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	\$95,163	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REHABILITACION AL PALACIO MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221433	Construcción De Un Aula Didáctica Est Regional 6.00 X 8.00 En Escuela Sec Tec No.170	0032013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TUTLA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$299,248	\$299,248	\$299,248	\$299,248	\$227,184	\$227,184	\$227,184	75.92	\$0	Aula	0	100.00	75.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221448	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Av. Pedro Infante Av. 5 De Mayo Y Av México Colonia Cerro Alto	FAISM/79/53/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Oaxaca	Energía	En Ejecucion	2013	\$260,814	\$260,814	\$259,690	\$260,814	\$259,690	\$259,690	\$259,690	99.57	\$0	Obra	64	100.00	100.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Fisica: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA PRIORIZADA NO. 53 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AV. PEDRO INFANTE AV. 5 DE MAYO Y AV MEXICO COLONIA CERRO ALTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221457	Rastreo De Caminos	7	Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: MANTENIMIENTO DE CAMINOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221461	Gastos Indirectos Estudios De Factibilidad De Las Obras	MSJMFISM/200/02/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$240,538	\$240,538	\$168,376	\$240,538	\$168,376	\$168,376	\$168,376	70.00	\$0	Asistencia técnica	3,924	100.00	70.00	Financiera: ASESORIA TECNICA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221466	Pavimentación De La Calle Progreso A Base De Concreto Hidráulico Fism92004/2013	04FISM2013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$211,000	\$211,000	\$191,086	\$191,086	\$191,086	\$191,086	\$191,086	90.56	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	91.00	Financiera: EN ESTE TRIMESTRE SE EMPEZO LA OBRA EN LA CALLE EL PROGRESO / Fisica: EN ESTE TRIMESTRE SE EMPEZO LA OBRA EN LA CALLE EL PROGRESO / Registro: DURANTE ESTE TRIMESTRE SE INICIO LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PROGRESO EL CUAL SE TERMINARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.	
OAX00130300221506	Casa Hogar Para Niñas, Niños Adolescentes Y Personas Adultas Con Discapacidad En Condición De Albergue	290	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0112 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,306,182	\$2,306,182	\$2,306,182	\$2,306,182	\$2,306,182	23.06	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: PENDIENTE REPORTAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221511	Rehabilitación De La Calle 5 De Febrero	FAFMYDTDF/200/002/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Metro Lineal	510	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221551	Conservación Y Mantenimiento Del Albergue Comunitario Del Cocyle (Pozos De Absorción Y Cisterna)	FAFMSJ/J004/200/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	325	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221640	Construcción De Techumbre En La Cancha Del Centro De Educación Preescolar Albergado Mixe Clave: 20dco0055h	FAFMSJ/J005/200/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN OPERACION / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221657	Construcción Del Sistema De Agua Potable		Oaxaca	San Pablo Tlajaltepec	Juquila Independencia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,664,909	\$1,664,909	\$1,664,909	\$1,664,909	\$1,664,909	\$1,664,909	\$1,664,909	100.00	\$0	Obra	57	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300221718	Adquisición De Equipo De Transporte	EQUIPO DE TRANSPORTE	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, YAUTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$294,700	\$294,700	\$294,700	\$294,700	\$294,700	\$294,700	\$294,700	\$294,700	100.00	\$0	Equipo	3,294	100.00	100.00	Financiera: EQUIPO DE TRANSPORTE EN OPERACION / Fisica: EQUIPO EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300221803	Construcción, Suscripción, Equipamiento Y Fortalecimiento Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada	251	Oaxaca	San Juan Numi	Cobertura municipal		Convenios	0112 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecucion	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	\$1,444,367	96.29	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: AVANCE FISICO PRELIMINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300222380	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Vicente Lachixio	FISAMSVL535012013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$975,000	\$1,724,795	\$1,724,795	\$1,724,795	\$1,724,795	\$1,724,795	\$1,724,795	\$1,724,795	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE TERMINA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200123496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223329	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, De La Agencia De Policía Agua Blanca		Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$600,869	\$600,869	\$600,869	\$600,869	\$600,869	\$600,869	100.00	\$0	Metro Lineal	256	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERO ESTA TERMINADA EL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223331	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre, Tramo De La Iglesia Al Puente, Ubicada En La Localidad De La Y	FAISM-MLC-010-COP-08-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$657,264	\$657,264	\$657,264	\$657,264	\$657,264	\$657,264	\$657,264	100.00	\$0	Metro Lineal	205	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTA OBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE FISICO Y FINANCIERO ESTA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223332	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, La Localidad De La Agencia La Chopa	FAISM-MLC-006-COP-07-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$350,000	\$299,712	\$299,712	\$299,712	\$299,712	\$299,712	\$299,712	100.00	\$0	Metro Lineal	93	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA OBRA TANTO FISICO Y FINANCIERO ESTA AL 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223334	Construcción De La Barda Perimetral En El Jardín De Niños, Sor Juana Inés De La Cruz, Ubicada En El Municipio De La Compañía	FAISM-MLC-002-COP-05-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$861,787	\$891,787	\$891,787	\$891,787	\$557,248	\$557,248	\$557,248	62.49	\$0	Metro Lineal	35	100.00	62.00	Financiera: / Fisica: EN EL MES SEPTIEMBRE SE ENCUETRA LA OBRA EN UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN 62% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223381	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De La Labor	FAISM-MLC-010-COP-08-2013	Oaxaca	La Compañía	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO LA COMPAÑIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$595,486	\$595,486	\$595,486	\$595,486	\$595,486	\$595,486	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE A SIDO CONCLUIDA TANTO FISICO Y FINANCIERO EL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223382	R.D. Ampliación Varias Calles Ubicada En La Localidad De El Rancon	MSVL535002JULIO2013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Energía	En Ejecucion	2013	\$1,700,000	\$1,523,700	\$1,523,700	\$1,523,700	\$1,432,083	\$1,432,083	\$1,432,083	93.99	\$0	Postal	1,250	100.00	93.99	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300223396	Terminación De La Rehabilitación Del Puente Vehicular El Pirul S-Rio Novillero S-Camino Chahuiles-Rancho Trejo, Ubicado En El Km 2.000	FAFEF 0497-2013	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,210,000	\$1,210,000	\$328,503	\$1,210,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223397	Const. Del Cam. E.C. (Km 97.60) Santiago Texitlan-San Jose El Frijol	FAFEF 0496-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Rio Cuicelo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$15,728,814	\$15,728,814	\$4,599,964	\$15,728,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223448	Modernización Y Ampliación Del Camino San Agustín Chayuco-Santa Catarina Mechoacan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 8.780, Subt. A Mod. Del Km 6.000 Al Km. 8.780	FISE.1167.2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$309,340	\$309,340	\$91,098	\$309,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,049	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223451	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Mirindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753	PIBAI.1150.2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	La Noria y Mirindaca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$6,104,400	\$6,104,400	\$1,679,741	\$6,104,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	261	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223452	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Mirindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753	FISE.1176.2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	La Noria y Mirindaca	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,526,100	\$1,526,100	\$419,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	261	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223454	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad-Yucutaco, Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.176.47, Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 1.900 (Trabajos Complementarios 2011, 2012, 75.33)	PIBAI.1140.2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión Abajo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$5,721,557	\$5,721,557	\$1,630,552	\$5,721,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	350,485	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223455	Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad-Yucutaco, Tramo Del Km 0.000 Al Km 12.176.47, Subtramo A Modernizar Del Km 0.000 Al Km 1.900 (Trabajos Complementarios 2011, 2012, 75.33)	FISE.1165.2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	La Unión Abajo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,430,389	\$1,430,389	\$407,638	\$1,430,389	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	350,485	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223456	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec - Taxiacó, Tramo Del Km 0.000 Al Km 30.340, Subtramo A Modernizar Del Km 23.500 Al Km 25.000	PIBAI.1144.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec-Distrito 08	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$6,966,000	\$6,966,000	\$2,011,864	\$6,966,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,670	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223458	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Mixtepec - Taxiacó, Tramo Del Km 0.000 Al Km 30.340, Subtramo A Modernizar Del Km 23.500 Al Km 25.000	FISE.1166.2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec-Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,741,500	\$1,741,500	\$502,966	\$1,741,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,670	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223462	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yomeacal-San Sebastián Nicananduta, Tramo Del Km 17.832 Al Km 0.000, Subtramo A Modernizar Del Km 9.832 Al Km 7.832	PIBAI.1142.2013	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$3,216,000	\$3,216,000	\$804,000	\$3,216,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,346	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223465	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yomeacal-San Sebastián Nicananduta, Tramo Del Km 17.832 Al Km 0.000, Subtramo A Modernizar Del Km 9.832 Al Km 7.832	FISE.1168.2013	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$804,000	\$804,000	\$21,151	\$804,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,346	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223487	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yomeacal-San Sebastián Nicananduta, Tramo Del Km 17.832 Al Km 0.000, Subtramo A Modernizar Del Km 7.832 Al Km 6.832	PIBAI.1149.2013	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$3,960,000	\$3,216,000	\$86,606	\$3,216,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,346	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223491	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Yomeacal-San Sebastián Nicananduta, Tramo Del Km 17.832 Al Km 0.000, Subtramo A Modernizar Del Km 7.832 Al Km 6.832	FISE.1175.2013	Oaxaca	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$990,000	\$804,000	\$217,151	\$804,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,346	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223494	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-Puerto Eligio-San Martín Zoyilagam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín. Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000. Subt. A Mod. Del Km 2.000 Al Km 3.000	PIBAI 1141-2013	Oaxaca	Ayutlán	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,080,000	\$4,080,000	\$1,103,641	\$4,080,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,783	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223497	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-Puerto Eligio-San Martín Zoyilagam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín. Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000. Subt. A Mod. Del Km 2.000 Al Km 3.000	FISE 1173-2013	Oaxaca	Ayutlán	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,020,000	\$1,020,000	\$275,910	\$1,020,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,783	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223504	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-Puerto Eligio-San Martín Zoyilagam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín. Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000. Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000	PIBAI 1146-2013	Oaxaca	Ayutlán	San Pedro Ozumacín	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,116,839	\$5,116,839	\$1,458,915	\$5,116,839	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,783	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223508	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-Puerto Eligio-San Martín Zoyilagam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacín. Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000. Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000	FISE 1171-2013	Oaxaca	Ayutlán	San Pedro Ozumacín	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,279,210	\$1,279,210	\$364,729	\$1,279,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,783	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223512	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000. Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	PIBAI 1153-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,018,736	\$5,018,736	\$1,392,060	\$5,018,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223513	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000. Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	FISE 1179-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,254,684	\$1,254,684	\$348,015	\$1,254,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223521	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristóbal-Veha Del Sol-San Cristóbal La Vega-Monte Negro. Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200. Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000	PIBAI 1154-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,776,000	\$5,776,000	\$1,701,878	\$5,776,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	226	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223527	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristóbal-Veha Del Sol-San Cristóbal La Vega-Monte Negro. Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200. Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000	FISE 1180-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,444,000	\$1,444,000	\$425,469	\$1,444,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	226	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223545	Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro Marín-Rancho Ojоче-Cerro Armadillo Grande. Del Km 0.000 Al Km 12.767. Subtramo A Modernizar Del Km 8.200 Al Km 9.700	PIBAI 1155-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojоче	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,208,000	\$6,208,000	\$1,613,067	\$6,208,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	221	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223547	Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro Marín-Rancho Ojоче-Cerro Armadillo Grande. Del Km 0.000 Al Km 12.767. Subtramo A Modernizar Del Km 8.200 Al Km 9.700	FISE 1181-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojоче	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,552,000	\$1,552,000	\$403,267	\$1,552,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	221	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223551	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlán)-Santa Margarita Huiltepec. Tramo Del Km 0.000 Al Km 6.500 Al Km 7.731.28	PIBAI 1137-2013	Oaxaca	San Miguel Quezaltepec	Santa Margarita Huiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,680,000	\$2,680,000	\$723,701	\$2,680,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	792	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223556	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlán)-Santa Margarita Huiltepec. Tramo Del Km 0.000 Al Km 7.731.28. Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28	FISE 1162-2013	Oaxaca	San Miguel Quezaltepec	Santa Margarita Huiltepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$670,000	\$670,000	\$180,925	\$670,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	792	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223560	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C. (Tlaxiaco - Palomares) - San José De Los Reyes. En El Cruce Con El Río Jaltepec.	PIBAI 1139-2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$977,753	\$977,753	\$274,051	\$977,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	255	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223563	Construcción Del Puente Vehicular El Pipila Ubicado En El Km 1.780 Del Camino E.C. (Tlaxiaco - Palomares) - San José De Los Reyes. En El Cruce Con El Río Jaltepec.	FISE 1164-2013	Oaxaca	San Juan Mazatlán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$244,438	\$244,438	\$68,513	\$244,438	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	255	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223580	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-San Pablo Macuilanguilas-Santiago Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec. Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000. Subt. A Mod. Del Km 9.000 Al Km 11.500	PIBAI 1147-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$406,400	\$406,400	\$110,862	\$406,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223584	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Oaxaca-Tlaxiaco)-San Pablo Macuilanguilas-Santiago Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec. Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000. Subt. A Mod. Del Km 9.000 Al Km 11.500	FISE 1172-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$101,600	\$244,438	\$68,513	\$244,438	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223590	E.C. (Itz'an Zoopochco)-Sta María Tawitahu-Sn Andrés Solaga-Sn Juan Tabaa-Sn Cristóbal Lachisaaq. Tramo Del Km 0.000 Al Km 40.300. Subt. A Mod. Del Km 9.200 Al Km 10.500	PIBAI 1151-2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,120,000	\$6,120,000	\$1,710,710	\$6,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	538	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, y para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso					Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobau No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX00130300223591	Mod. Y Amp. Del Camino Km 55.000 E.C. (Jalim-Jiogochi)-San Maria Tavahuá-Sn Andres Solaga-Sn Juan Tabaga-Sn Cristóbal Lachibaog-Tramo De Km 0.000 Al Km 40.300, Subt. A Mod. Del Km 7.250 Al Km 10.950	FISE.1177.2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,530,000	\$1,530,000	\$427,677	\$1,530,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	538	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223595	Mod. Y Amp. Del Camino Talies De Castro-San Bartolome Yabari-Otatlán De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000, Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200	PIBAI.1152.2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$4,936,000	\$4,936,000	\$1,305,430	\$4,936,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223598	Mod. Y Amp. Del Camino Talies De Castro-San Bartolome Yabari-Otatlán De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000, Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200	FISE.1178.2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,234,000	\$1,234,000	\$326,358	\$1,234,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223601	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Ayulla-Santa Maria Lotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlán, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000, Subt. Del Km 5.000 Al Km 6.500	PIBAI.1160.2013	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$7,404,708	\$7,404,708	\$2,016,203	\$7,404,708	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	2,834	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223603	Mod. Y Amp. Del Camino E.C. (Ayulla-Santa Maria Lotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlán, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000, Subt. Del Km 5.000 Al Km 6.500	FISE.1184.2013	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,851,177	\$1,851,177	\$504,051	\$1,851,177	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	2,834	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223607	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlán)-Santiago Quivivuzcas, Tramo Del Km 0.000 Al Km 22.768, Subt. A Cons. Del Km 20.500 Al Km 22.768	PIBAI.1138.2013	Oaxaca	San Carlos Yaultepec	Santiago Quivivuzcas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$7,840,000	\$7,840,000	\$2,320,413	\$7,840,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	827	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223609	Construcción Del Camino E.C. (Santiago Ixcuintepec-San Lucas Camotlán)-Santiago Quivivuzcas, Tramo Del Km 0.000 Al Km 22.768, Subt. A Cons. Del Km 20.500 Al Km 22.768	FISE.1163.2013	Oaxaca	San Carlos Yaultepec	Santiago Quivivuzcas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,960,000	\$1,960,000	\$580,103	\$1,960,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	827	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223619	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocahu (O Yosocahu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 Al Km 4.000	PIBAI.1145.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocahu (Yosocahu)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$7,541,872	\$7,541,872	\$2,036,913	\$7,541,872	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,057	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223626	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocahu (O Yosocahu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000 Al Km 4.000	FISE.1170.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocahu (Yosocahu)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,885,468	\$1,885,468	\$509,228	\$1,885,468	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,057	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223629	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocahu (O Yosocahu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 4.000 Al Km 7.500	PIBAI.1148.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocahu (Yosocahu)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$7,420,400	\$7,420,400	\$2,114,814	\$7,420,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,196	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223631	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San José Yosocahu (O Yosocahu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 4.000 Al Km 7.500	FISE.1174.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocahu (Yosocahu)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,855,100	\$1,855,100	\$528,704	\$1,855,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,196	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223640	Mod. Y Amp. Del Camino La Venta-San Jose Clenequilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco-Ozolotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 96.000, Subt. A Mod. Del Km 22.000 Al Km 25.000	PIBAI.1156.2013	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$11,309,889	\$11,309,889	\$3,070,352	\$11,309,889	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	850	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223641	Mod. Y Amp. Del Camino La Venta-San Jose Clenequilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco-Ozolotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 96.000, Subt. A Mod. Del Km 22.000 Al Km 25.000	FISE.1182.2013	Oaxaca	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,827,472	\$2,827,472	\$767,588	\$2,827,472	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	850	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223643	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Miahualtán-Sn Carlos Yaultepec)-Sn Idelfonso Amatlán-Sn Cristóbal Amatlán-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec-Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000, Subt. A Mod. Del Km 18.700 Al Km 19.700	PIBAI.1157.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	San Pedro Mixtepec-Distrito 26	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$6,616,000	\$6,616,000	\$1,900,029	\$6,616,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,066	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223645	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C. (Miahualtán-Sn Carlos Yaultepec)-Sn Idelfonso Amatlán-Sn Cristóbal Amatlán-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec-Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000, Subt. A Mod. Del Km 18.700 Al Km 19.700	FISE.1183.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	San Pedro Mixtepec-Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,654,000	\$1,654,000	\$475,007	\$1,654,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,066	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223646	Construcción Del Camino Rural Tramo Santa Catalina Albarradas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 24.000, Subtramo A Construir Del Km 18.200 Al Km 19.700	PIBAI.1159.2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catalina Albarradas	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$5,568,000	\$5,568,000	\$1,537,787	\$5,568,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	396	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300223648	Construcción Del Camino Rural Tramo Santa Catalina Albarradas-San Miguel Del Valle, Tramo Del Km. 0.000 Al Km 24.000, Subtramo A Construir Del Km 18.200 Al Km 19.700	FISE.1161.2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catalina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,392,000	\$1,392,000	\$384,447	\$1,392,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	396	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LIBERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030163	Equipamiento De Dos Autos Y Un Laboratorio - Taller En Tepecoacuilan	FAM0006/2012	Oaxaca	San Juan Coatepec	Santa Maria Puumetecan	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$153,861	\$134,955	\$153,861	\$153,861	\$134,955	\$134,955	87.71	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030189	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc (Espigulapas)	FAM0001/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$15,151	\$343	\$15,151	\$15,151	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	1.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030227	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col La Soledad)	FAM0005/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$39,417	\$33,390	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$33,390	84.71	\$0	Lote	1	1.00	100.00	Financiera: SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030245	Construcción De Unidad Academica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Pochutla	FAM0612/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$12,270,653	\$6,801,321	\$12,270,653	\$12,270,653	\$6,229,354	\$6,229,354	50.77	\$0	24 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATORIO Y 2 TALLERES	34	100.00	98.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030252	Equipamiento De Unidad Academica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Pochutla	FAM0613/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$1,566,025	\$1,396,877	\$1,566,025	\$1,566,025	\$1,396,877	\$1,396,877	89.20	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Física: / Registro: FAM 2010 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030445	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Inundación Fluvial Durante El Periodo Comprendido Del 25 Al 27 De Septiembre De 2010. En 20 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199706/9	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$19,124,692	\$19,124,692	\$15,051,666	\$19,124,692	\$15,051,666	\$15,051,666	\$15,051,666	78.70	\$0	Acción	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030446	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 21, 22 Y 23 De Agosto De 2010 En 75 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199701/237	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$9,348,383	\$9,348,383	\$8,415,655	\$9,348,383	\$8,415,655	\$8,415,655	\$8,415,655	90.02	\$0	Acción	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030447	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 25, 26 Y 27 De Septiembre De 2010. En 26 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199700/37	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$10,836,720	\$10,836,720	\$7,626,148	\$10,836,720	\$7,626,148	\$7,626,148	\$7,626,148	70.37	\$0	Acción	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030448	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 25, 26 Y 27 De Septiembre De 2010. En 34 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199704/2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$3,835,114	\$3,835,114	\$3,240,198	\$3,835,114	\$3,240,198	\$3,240,198	\$3,240,198	84.49	\$0	Acción	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030449	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 08 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199706/7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$567,702	\$567,702	\$475,354	\$567,702	\$475,354	\$475,354	\$475,354	83.73	\$0	Acción	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030450	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 51 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199706/4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,585,754	\$1,585,754	\$1,330,717	\$1,585,754	\$1,330,717	\$1,330,717	\$1,330,717	83.92	\$0	Acción	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100030451	Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 63 Municipios Del Estado De Oaxaca	FONDEN OAX.199706/5	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$2,896,557	\$2,896,557	\$2,658,895	\$2,896,557	\$2,658,895	\$2,658,895	\$2,658,895	91.80	\$0	Acción	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100046606	Construcción De Línea De Conducción Y Sistema Para Abastecimiento Del Tanque Elevado De Agua De La Colonia Jardín, Sector 3, Agencia Donají	FIII118/2010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$339,804	\$228,597	\$228,597	\$228,597	\$228,597	\$228,597	\$228,597	100.00	\$0	Metro Lineal	320	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$339,804.36 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$228,596.98 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A NUEVAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA. ... Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$29,042.10 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$28,766.26 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA. ...
OAX10130100046607	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La 2a. Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	FIII081/2010	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA COORD GRAL DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$29,042	\$28,766	\$28,766	\$28,766	\$28,766	\$28,766	\$28,766	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$29,042.10 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$28,766.26 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA. ...
OAX10130100076907	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable "La Etapa"	F.J.S.M.-360/03/2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	100.00	\$0	Red de Distribución	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100112427	Equipamiento Para Ejecución Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Productos Financieros)	305-001-06-026	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2010	\$519,765	\$519,765	\$298,058	\$519,765	\$519,765	\$298,058	\$298,058	57.34	\$0	Lote	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIO FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX10130100112473	Equipamiento Para Ejecución Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades	305-001-06-027	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2010	\$11,999,179	\$11,999,179	\$11,998,567	\$11,999,179	\$11,999,179	\$11,998,567	\$11,998,567	99.99	\$0	Lote	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX10130100112981	Construcción Del Segundo Modulo De La Cafetera, Andador Y Remodelación De Área De La Dirección De La Facultad De Idiomas	703-001-02-024	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$5,308	\$5,308	\$0	\$5,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO CANCELADO EN EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL 2013, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DE REDUCCION NO. SFD0402.2013. IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ECONOMIA DE UNA OBRA EJERCIDA AL 100% LA CUAL SE REPROGRAMARA EN UN NUEVO PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL, MISMO QUE YA SE ENCUENTRA EN ...

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Caboa No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Reintegro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX10130100116389	Adquisición De Equipo De Computo Para La Preparatoria No. 5	703-001-01-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$21	\$21	\$0	\$21	\$21	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	335	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de cancelado en el sistema de control presupuestal 2013, según oficio de solicitud de reducción no. SFDI 601/2013, importe correspondiente a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100118544	Remodelación De Los Servicios Sanitarios De La Preparatoria No. 5	703-001-02-012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$2,306	\$2,306	\$0	\$2,306	\$2,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	335	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100118634	Remodelación De Los Servicios Sanitarios En La Preparatoria No. 7	703-001-01-013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1	\$1	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	335	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100118713	Construcción De Subestación Eléctrica En La Preparatoria No. 2	703-001-02-013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$4,250	\$4,250	\$0	\$4,250	\$4,250	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	754	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100118795	Mantenimiento Y Remodelación De Espacios En El Bachillerato Especializado En Contaduría Y Administración (Beca)	703-001-01-014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$317	\$317	\$0	\$317	\$317	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	734	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100118943	Equipamiento Del Aula, Laboratorio Y Centro De Computo En El Beca	703-001-02-014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$31,161	\$31,161	\$0	\$31,161	\$31,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	734	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100119024	Adecuación De Espacio Para La Cafetería Escolar Del Bachillerato Especializado En Contaduría Y Administración (Beca)	703-001-01-015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$5	\$5	\$0	\$5	\$5	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	734	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO
OAX10130100119088	Reparación De Instalaciones Eléctricas En La Preparatoria No. 2	703-001-02-015	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,175	\$1,175	\$0	\$1,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	754	100.00	0.00	Financiera: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel. Considerado como cancelado según acuerdo primero de minuta de referendo, en el que indica que la subsecretaría de planeación gobierno del estado (SUSEPLAN) realizara las cancelaciones en el sistema de inversión pública y en el sistema integral de presupuesto 2013 de los saldos presupuestales de ejercicio anteriores de conformidad a) de manera directa tratándose de saldos presupuestales de 001 a 999 99 pesos además de que dicho importe corresponde a una economía de una obra ejercida al 100% la cual por el tipo de recurso ya no es posible reprogramar por lo que se solicita el reintegro a la federación, así mismo se esta en espera del oficio de cancelación, financiera / FAFEF / Reintegro: RECURSO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100013131	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0030/2011	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$503,666	\$503,666	\$503,666	\$503,666	\$503,666	\$503,666	\$503,666	100.00	\$0	Sistema	328	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100013157	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0029/2011	Oaxaca	San Sebastián Tecomacahuac	San Marcos Xicoca	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$149,190	\$149,190	\$149,190	\$149,190	\$149,190	\$149,190	\$149,190	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100014458	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0022/2011	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtilán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$151,080	\$151,081	\$0	\$151,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	373	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100014488	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0018/2011	Oaxaca	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotillán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$252,852	\$252,852	\$252,852	\$252,852	\$252,852	\$252,852	\$252,852	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100015587	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa	FAM0159/2011	Oaxaca	Santa María Coatepec	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$484,828	\$303,977	\$484,828	\$484,828	\$303,977	\$303,977	62.70	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIADA / Fisica / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019413	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Sector La Franja (Calle Progreso)	FAFEF/0564/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$395,694	\$395,694	\$395,694	\$389,584	\$389,584	\$389,584	\$389,584	98.46	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CONTROL 22980 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019551	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFEF/0449/2012	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San José Sosola	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$720,475	\$720,475	\$720,475	\$708,090	\$708,090	\$708,090	\$708,090	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CONTROL 23002 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100022462	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0156/2011	Oaxaca	San Juan Lalana	Asunción Lacova	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$1,329,929	\$677,735	\$1,329,929	\$1,329,929	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100027304	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Roblesmen	FAM0168/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$167,724	\$167,724	\$34,460	\$167,724	\$167,724	\$34,460	\$34,460	20.55	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO A FINQUIAR / Fisica / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100029741	Construcción De Un Aula En J.N.I. Raza De Bronce	FAM0216/2011	Oaxaca	Santiago Amolepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$104,081	\$34,714	\$104,081	\$104,081	\$34,714	\$34,714	33.35	\$0	Aula	1	1.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100030262	Construcción De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0227/2011	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$1,345,754	\$746,236	\$1,345,754	\$1,345,754	\$746,236	\$746,236	55.45	\$0	3 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LABORATORIO TALLER	6	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032681	Construcción De Un Aula De Medios Y Un Aula De Usos Múltiples En Ibo No. 112	RA11/0002/2012	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$1,169,163	\$1,169,163	\$1,169,163	\$1,169,163	\$1,169,163	\$1,169,163	100.00	\$0	Aula	2	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIADA / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032684	Adquisición De Dieciséis Equipos De Computo Para Ibo No. 112	RA11/0007/2012	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$36,980	\$0	\$36,980	\$36,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	1.00	0.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032686	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Preparatoria No. 3	RA11/0003/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$841,619	\$590,534	\$841,619	\$841,619	\$482,926	\$482,926	57.38	\$0	2 ANEXOS Y 1 AULA	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032692	Equipamiento De Un Aula En Preparatoria No. 3	RA11/0008/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$3,407	\$0	\$3,407	\$3,407	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.78	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032695	Construcción De Dos Anexos Y Cancha De Usos Múltiples En Ibo No. 101	RA11/0004/2012	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,233,075	\$1,233,075	\$523,737	\$1,233,075	\$1,233,075	\$262,619	\$262,619	21.30	\$0	Programa	72	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032701	Adquisición De 15 Equipos De Computo Para El Ibo No. 101	RA11/0005/2012	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$30,543	\$0	\$30,543	\$30,543	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	1.00	0.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032710	Equipamiento Completo De Dieciséis Aulas Incluye Canón Projector, Taller De Computo Veintiocho Equipos, Laboratorio Multidisciplinario Completo Para Cobao No. 3	RA11/0012/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$252,551	\$0	\$252,551	\$252,551	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	1.00	0.78	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032716	Adquisición De Dos Equipos De Computo Para Bachillerato General Emiliano Zapata	RA11/0009/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$2,641	\$0	\$2,641	\$2,641	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAM SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032722	Equipamiento Completo De Veintiocho Aulas Incluye Canón Projector, Taller De Computo Veintiocho Equipos, Laboratorio Multidisciplinario Completo Para Cobao No. 4	RA11/0010/2012	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$304,800	\$0	\$304,800	\$304,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032725	Equipamiento Completo De Veintiocho Aulas, Incluye Canón Projector, Taller De Computo, Treinta Y Cinco Equipos, Laboratorio Multidisciplinario Completo Para Cobao No. 1	RA11/0011/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Paríe Alta	Rural	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$241,076	\$0	\$241,076	\$241,076	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.82	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032729	Equipamiento De Un Laboratorio De Computo, Mobiliario Y Equipo Audiovisual Para Bic. No. 3	RA110019/2012	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Eloxochilán de Flores Magón	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$30,896	\$0	\$30,896	\$30,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.79	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032773	Equipamiento De Un Laboratorio De Usos Múltiples, De Computo Y De Idiomas, Equipo Administrativo Para Bic No. 1	RA110018/2012	Oaxaca	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$67,484	\$0	\$67,484	\$67,484	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: PROGRAMA SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032780	Equipamiento De Un Taller De Computo Y Laboratorio Múltiple Para Cecyle No. 19	RA110017/2012	Oaxaca	Candelaria Louicha	Candelaria Louicha	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$259,327	\$259,327	\$214,713	\$259,327	\$259,327	\$214,713	\$214,713	82.80	\$0	Programa	121	1.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032833	Equipamiento De Un Taller De Computo Y Laboratorio Múltiple Para Cecyle No. 5	RA110016/2012	Oaxaca	Villa de Ella	Villa de Ella	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$120,000	\$120,000	\$69,505	\$120,000	\$120,000	\$69,505	\$69,505	57.92	\$0	Programa	85	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032837	Equipamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Múltiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyle No. 1	RA110015/2012	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$107,353	\$107,353	\$69,505	\$107,353	\$107,353	\$69,505	\$69,505	64.74	\$0	Programa	1	100.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032842	Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyle Emsat No. 26	RA110014/2012	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$222,914	\$222,914	\$139,010	\$222,914	\$222,914	\$139,010	\$139,010	62.36	\$0	Programa	86	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032899	Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Múltiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyle Emsat No. 48	RA110013/2012	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Convenios	1003 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$132,367	\$132,367	\$69,505	\$132,367	\$132,367	\$69,505	\$69,505	52.51	\$0	Programa	114	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: SBN 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100037194	Convenio De Colaboración De Adquisición De Planta No. 01 Cif-Cgr-Ge-Cae-Prod-Cdo-15 2010/2011/Cobertura Estatal	RTC0NAFOR0004/2011	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$8,836	\$8,836	\$8,836	\$8,836	\$8,836	\$8,836	\$8,836	94.34	\$0	Planta	2,148	100.00	94.34	Financiera: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2148 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION / Fisica. / Registro: OFICIO DE AUTORIZACION
OAX11130100038289	Construcción De Ludoteca En Instituto Tecnológico De Oaxaca	FAFEF0877/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$300,103	\$300,103	\$126,970	\$300,103	\$300,103	\$126,970	\$126,970	42.31	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100039637	Construcción De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM0487/2011	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$247,827	\$247,281	\$216,304	\$247,281	\$247,281	\$216,304	\$216,304	87.47	\$0	Programa	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUITAR / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100039993	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FAM0476/2011	Oaxaca	Candelaria Louicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$466,334	\$466,334	\$466,334	\$466,334	\$466,334	\$466,334	\$466,334	100.00	\$0	Programa	2	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100040006	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria 13 De Septiembre (Barra La Esperanza)	FAM0475/2011	Oaxaca	Candelaria Louicha	Candelaria Louicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$466,562	\$466,562	\$466,562	\$466,562	\$466,562	\$466,562	\$466,562	100.00	\$0	Programa	2	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100040512	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0435/2011	Oaxaca	San Francisco Ixtuán	20 de Noviembre (El Morro)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$60,480	\$34,213	\$60,480	\$60,480	\$34,213	\$34,213	56.57	\$0	Escuela	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100040837	Reparaciones Generales En Jru El Sol En La Montaña	FAM0416/2011	Oaxaca	Santa María Apazco	Santa María Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$50,606	\$44,432	\$44,432	\$44,432	\$44,432	\$44,432	\$44,432	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041030	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jru Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0466/2011	Oaxaca	Santa Catalina Ticuá	Santa Catalina Ticuá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$102,303	\$49,649	\$49,649	\$49,649	\$49,649	\$49,649	\$49,649	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041074	Reparaciones Generales En Jru 21 De Marzo	FAM0419/2011	Oaxaca	Santa María Apazco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$104,052	\$104,052	\$104,052	\$104,052	\$104,052	\$104,052	\$104,052	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041178	Reparaciones Generales En Jru Ricardo Flores Magón	FAM0423/2011	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$53,132	\$53,132	\$53,132	\$53,132	\$53,132	\$53,132	\$53,132	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041276	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0447/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Atlande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$91,493	\$14,862	\$91,493	\$91,493	\$5,888	\$5,888	6.43	\$0	Escuela	1	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041320	Construcción De Un Aula De Material Prefabricado Y Un Anexo En Escuela Primaria Ninos Heroes	FAM0474/2011	Oaxaca	San Andrés Dintulí	Santiago del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$4,630	\$4,630	\$4,630	\$4,630	\$4,630	\$4,630	\$4,630	100.00	\$0	Programa	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100041437	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0456/2011	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$21,097	\$21,097	\$3,548	\$21,097	\$21,097	\$3,548	\$3,548	16.82	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100043047	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Herón De Gramantas	FAM0254/2011	Oaxaca	Santa María Tepepoco	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$458,865	\$0	\$458,865	\$458,865	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Fisica. / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044616	Construcción De La Red De Agua Potable En El Paraje Santa María 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Vigano	FIIU069/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$52,193	\$39,012	\$39,012	\$39,012	\$39,012	\$39,012	\$39,012	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$52,192.63 UNICAMENTE SE UTILIZO \$39,012.28 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044617	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Enrique C. Robsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/153/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$31,149	\$30,042	\$30,042	\$30,042	\$30,042	\$30,042	\$30,042	100.00	\$0	Metro Lineal	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$31,149.44 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$30,041.88 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044619	Sistema De Agua Potable (Galería Filtante, Tanque Elevado, Línea De Conducción, Red De Distribución), Agencia San Luis Beltrán.	FIIU/154/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,262,828	\$225,375	\$225,375	\$225,375	17.85	\$0	Sistema	350	100.00	100.00	Financiera: LOCALIDAD CORRECTA, SAN LUIS BELTRAN / Física / Registro:	
OAX11130100044620	Sistema De Agua Potable (Tanques De Almacenamiento) Ub. Entre Las Calles Monte Alban - Pto. De Inauguración De La Col. Cuauhtemoc, Ag. Sta. Rosa Panzacola.	FIIU/155/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$176,811	\$130,608	\$130,608	\$130,608	\$130,608	\$130,608	\$130,608	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$176,810.64 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$130,608.00 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044621	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo, 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	FIIU/075/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$145,088	\$144,588	\$144,588	\$144,588	\$144,588	\$144,588	\$144,588	100.00	\$0	Metro Lineal	930	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$145,088.46 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$144,588.46 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044622	Construcción De Cortinas Para Represas De Agua En La Agencia Gustadape Victoria.	FIIU/214/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,184,318	\$1,113,674	\$1,113,674	\$1,113,674	\$1,113,674	\$1,113,674	\$1,113,674	100.00	\$0	Tanque	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: REALIZO UN PROYECTO / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$1,184,318.10 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$1,113,673.76 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044623	Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Jalisco, Agencia San Felipe Del Agua	FIIU/191/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$239,409	\$239,409	\$239,409	\$239,409	\$18,444	\$18,444	\$18,444	7.70	\$0	Metros Cúbicos	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTA EN METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044624	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Adecuación Vial De La Calle La Cieneguilla, Col. La Cieneguilla, Agencia Cinco Señores	FIIU/182/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$82,918	\$68,211	\$68,211	\$68,211	\$68,211	\$68,211	\$68,211	100.00	\$0	Metros Cúbicos	146	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: LAS METAS SE EJECUTARON EN METROS LINEALES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$82,917.68 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$68,211.46 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044627	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Niños Héroes Y 1a Privada De Niños Héroes, Agencia San Luis Beltrán.	FIIU/158/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$37,794	\$21,018	\$21,018	\$21,018	\$21,018	\$21,018	\$21,018	\$0	100.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 161.96 Ml. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$37,793.50 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$21,018.13 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044628	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Camoa, Agencia Trinidad De Vigüera	FIIU/101/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$94,748	\$85,150	\$85,150	\$85,150	\$85,150	\$85,150	\$85,150	100.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$94,747.64 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$85,149.61 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044629	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Enrique C. Robsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/138/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$39,061	\$15,152	\$15,152	\$15,152	\$15,152	\$15,152	\$15,152	100.00	\$0	Metro Lineal	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$39,060.94 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$15,151.92 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044630	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Ríos Cruz Col. Aurora, Cabecera Municipal.	FIIU/151/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$60,572	\$52,840	\$52,840	\$52,840	\$52,840	\$52,840	\$52,840	100.00	\$0	Metro Lineal	104	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$60,571.77 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$52,839.77 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044631	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Satehite (Jupiler A Mercurio), Col. Estrella, Cabecera Municipal	FIIU/136/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$32,423	\$32,308	\$32,308	\$32,308	\$32,308	\$32,308	\$32,308	100.00	\$0	Metro Lineal	63	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$32,422.86 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$32,307.86 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044632	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La 3er Privada De Esmeralda Y Pto. De Calles Omeo, Col. La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	FIIU/137/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$43,282	\$9,035	\$9,035	\$9,035	\$9,035	\$9,035	\$9,035	100.00	\$0	Metro Lineal	122	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$43,282.45 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$9,035.07 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044634	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De 19 De Enero, Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/034/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$93,100	\$53,075	\$53,075	\$53,075	\$53,075	\$53,075	\$53,075	100.00	\$0	Metro Lineal	268	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX11130100044635	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La 1a Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán.	FIIU/165/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$70,572	\$70,572	\$70,572	\$70,572	\$37,480	\$37,480	\$37,480	53.11	\$0	Metro Lineal	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX11130100044636	Adoquizado En La Calle Enrique C. Robsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/159/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$176,704	\$170,835	\$170,835	\$170,835	\$170,835	\$170,835	\$170,835	100.00	\$0	M2, Adoquamiento o empedrado	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 591.92 M2 DE ADOQUINADO / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$176,703.99 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$170,835.36 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.	
OAX11130100044637	Bacheo Emergente De Zonas Críticas En Las Calles De La Ciudad De Oaxaca, Cobertura Municipal.	FIIU/207/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$468,362	\$468,362	\$468,362	\$405,021	\$405,021	\$405,021	\$0	86.48	\$0	M2, Concreto asfáltico	20,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044638	Calle Y Rincón De Barro Y Escaje (Ag. San Mateo) Ag. San Juan Chap. (Drenaje) Esp. Tro. De Mayo Bo El Prog. Av Chap Sect Plaz Av La Paz (Juan De La Barr. Y Carr A Monte Alban Y Pto 5 De Mayo Sta Anita) Ag. San Juan	FIIU/175/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$125,466	\$125,466	\$125,466	\$123,675	\$123,675	\$123,675	\$123,675	98.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	100.00	Financiera: obra financiada con el crédito banamex / Física: SE EJECUTARON 522.45 M2 DE PAVIMENTO Y 557.12 M2 DE ESCALINATAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2013

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044639	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Agencia Montoya.	FIIU/190/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$90,803	\$24,968	\$24,968	\$24,968	\$24,968	\$24,968	\$24,968	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	106	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 302.85 M2 DE BANQUETAS Y 212.91 ML DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$90,803.13 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$24,967.99 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE.
OAX11130100044640	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Tierra Y Libertad, Agencia Montoya.	FIIU/161/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$138,744	\$14,368	\$14,368	\$14,368	\$14,368	\$14,368	\$14,368	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA LAS METAS REALES EJECUTADAS FUERON DE 790.45 ML DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$138,744 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$14,368.14 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE.
OAX11130100044641	Construcción De Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo Ta. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	FIIU/073/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$508,167	\$356,257	\$356,257	\$356,257	\$356,257	\$356,257	\$356,257	100.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LAS METAS FUERON EJECUTADAS EN METROS LINEALES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$508,167.52 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$356,257.46 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE.
OAX11130100044642	Construcción De Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Neizahtlahtli, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/140/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$31,987	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	100.00	\$0	Metros	186	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LAS METAS FUERON EJECUTADAS EN METROS CUBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$31,987.44 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$19,519.03 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE.
OAX11130100044646	Construcción De Muro De Contención En El Rio Jalatlaco, Col. Morelos, Cabecera Municipal.	FIIU/192/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,569,225	\$117,350	\$117,350	\$117,350	\$117,350	\$117,350	\$117,350	100.00	\$0	Metros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO EN METROS CUBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$1,569,224.87 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$117,349.52 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE.
OAX11130100044647	Construcción De Muro De Contención En La Calle Alejandra (Rematando Con 2do. Andador De Alejandra Colindante Con Col. Del Noreste), Col. Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/141/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$126,267	\$55,766	\$55,766	\$55,766	\$55,766	\$55,766	\$55,766	100.00	\$0	M2, Muro de contención	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LAS METAS FUERON EJECUTADAS EN METROS CUBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$126,267.44 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$55,765.53 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA
OAX11130100044648	Construcción De Muro De Contención En La Calle Arroyo, Acceso Al Centro De Salud, Agencia Guadalupe Victoria	FIIU/047/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,287,935	\$1,287,935	\$1,287,935	\$896,372	\$485,177	\$485,177	\$411,195	\$7.67	\$0	Metro Lineal	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044649	Construcción De Muro De Contención En La Calle Macdonald Alcalá, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	FIIU/048/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$313,745	\$168,984	\$168,984	\$168,984	\$168,984	\$168,984	\$168,984	100.00	\$0	Metro Lineal	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LAS METAS FUERON EJECUTADAS EN METROS CUBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$313,745.26 UNICAMENTE SE PAGO \$168,984.28 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044650	Construcción De Muro De Contención En La Calle Pacifico 1a Etapa, Paraje La Cortina, Agencia Trinidad De Vigiera.	FIIU/134/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$503,591	\$180,268	\$180,268	\$180,268	\$180,268	\$180,268	\$180,268	100.00	\$0	M2, Muro de contención	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LAS METAS FUERON EJECUTADAS EN METROS CUBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$503,591.21 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$180,268.21 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA.
OAX11130100044652	Construcción De Muros De Contención En Arroyo, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/180/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$95,271	\$88,682	\$88,682	\$88,682	\$88,682	\$88,682	\$88,682	100.00	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: LAS METAS SE EJECUTARON EN METROS CUBICOS / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$95,271.11 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$88,682.22 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA.
OAX11130100044653	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	FIIU/067/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,258,765	\$1,258,265	\$1,258,265	\$1,258,265	\$1,258,265	\$1,258,265	\$1,258,265	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$1,258,764.99 UNICAMENTE SE UTILIZO \$1,258,264.99 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044654	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Colindancia De Trinidad De Vigiera Con La Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	FIIU/162/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$66,901	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$66,901.13 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$54,533.40 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA.
OAX11130100044657	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero (Tramo De Plutarco Elías Calles A Aguiles Serdán), Agencia Pueblo Nuevo Parte Baja.	FIIU/143/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$295,820	\$17,168	\$17,168	\$17,168	\$17,168	\$17,168	\$17,168	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$295,820.39 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$17,168.63 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA.
OAX11130100044658	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Margaritas, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donaji.	FIIU/146/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$633,660	\$181,709	\$181,709	\$181,709	\$181,709	\$181,709	\$181,709	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: SE EJECUTARON 2,557.54 M2 Y 123.65 ML. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERIDO PARA ESTA OBRA POR \$633,660.16 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$181,708.97 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaa No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044660	Pavimentación De Concreto Hidráulico Obras Complementarias En El Circuito Pinopía 1a Etapa, Col. Monte Altamir, Agencia San Martín Mexicapam.	FIIU/187/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$2,409,090	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,827,738	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS / Fisica: 1,785.54 M2(PAVIMENTO) / 346.91 ML (GUARNICION) / 862.06 M3 (MURO) / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$2,409,090.97 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$1,827,738.47 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS.
OAX11130100044661	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Adoquinado En Calles Y Andadores En Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 2a Etapa (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Municipal.	FIIU/132/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$2,797,315	\$2,797,315	\$2,797,315	\$2,250,210	\$2,250,210	\$1,445,401	\$1,442,559	\$1.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,438	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044662	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En La Calle Macadonio Alcalá 1a Etapa, Col. Ejdal, Agencia San Martín Mexicapam.	FIIU/188/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$608,021	\$608,021	\$0	\$0	60.80	\$0	M2, Concreto hidráulico	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LAS METAS SE REFEREN A 1,075.00 M2 DE PAVIMENTO Y 126.00 M3 DE MURO / Registro:
OAX11130100044663	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Genaro Vásquez 1a Etapa, Agencia Pueblo Nuevo.	FIIU/169/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$4,001,557	\$2,006,781	\$2,006,781	\$2,006,781	\$2,006,781	\$2,006,781	\$2,006,781	\$2,006,781	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 4,381.94 M2 DE PAVIMENTO Y 1,011.44 ML DE GUARNICIONES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$4,001,557 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$2,006,780.87 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS.
OAX11130100044664	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Corral 1a Etapa, Col. Sagumbillas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/178/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,177,989	\$430,521	\$430,521	\$430,521	\$430,521	\$430,521	\$430,521	\$430,521	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	394	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS / Fisica: SE EJECUTARON 845.90 ML (GUARNICION) / 3,186.54 M2 (PAVIMENTO) Y 164.21 M3 (MURO) / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$1,177,988.88 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$430,520.79 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS.
OAX11130100044667	Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Avenida Lindero, Col. Satélite, Agencia Cinco Señores.	FIIU/185/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$604,035	\$603,389	\$603,389	\$603,389	\$603,389	\$603,389	\$603,389	\$603,389	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS / Fisica: SE EJECUTARON 956.90 M2 DE PAVIMENTO Y 273.40 ML DE GUARNICIONES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$604,035.07 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$603,389.65 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS.
OAX11130100044668	Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Privada 20 De Noviembre (Anles B), Col. La Cieneguilla, Agencia Cinco Señores.	FIIU/184/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$639,862	\$637,017	\$637,017	\$637,017	\$637,017	\$637,017	\$637,017	\$637,017	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS / Fisica: SE EJECUTARON 956.90 M2 DE PAVIMENTO Y 273.40 ML DE GUARNICIONES / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$639,862.00 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$637,016.78 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS.
OAX11130100044670	Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Indio Nuevo, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU/160/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$48,188	\$10,732	\$10,732	\$10,732	\$10,732	\$10,732	\$10,732	\$10,732	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	186	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, / Fisica: SE EJECUTARON 51.22 M2 DE PAVIMENTO Y 33.34 ML DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$48,188.49 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$10,731.79 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS.
OAX11130100044671	Protección De Talud Del Bordo Del Río Atoyac, Colindante Con El Fracc. San Ignacio, Agencia San Juan Chapultepec.	FIIU/213/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$31,969	\$31,969	\$31,969	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PENDIENTE ACTA DE TERMINACION DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044672	Pavimento De Concreto Hidráulico (Rehabilitación) En La Calle Nito Arriero Tramo Calle Articulo 123 Y Juan De La Barrera, Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec.	FIIU/174/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$605,749	\$605,749	\$605,749	\$605,749	\$122,365	\$122,365	\$122,365	\$122,365	20.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	139	100.00	65.00	Financiera: obra financiada con el credito banobras / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044673	Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Puerto Enseñada, Agencia Candiani.	FIIU/221/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$295,875	\$294,052	\$294,052	\$294,052	\$294,052	\$294,052	\$294,052	\$294,052	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$295,874.82 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$294,051.97 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX11130100044674	Corral Y Rehab. De Andadores Y Escalinatas (Aceras) De Clo. Hoz. En Diversas Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 1a Etapa, (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Mpe.	FIIU/131/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$3,191,170	\$3,191,170	\$3,191,170	\$1,082,730	\$1,082,730	\$82,887	\$570,863	18.27	\$0	Metros Lineales	450	100.00	81.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS. / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044675	Construcción De Andador (1a Etapa) En La Calle Prórrogas De Bugambilia Gúndiz Y Maro De Confección Para Ingresar Al Puente Peatonal Del Fraccionamiento Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU/068/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$88,258	\$15,966	\$15,966	\$15,966	\$15,966	\$15,966	\$15,966	\$15,966	100.00	\$0	Metros Lineales	50	100.00	100.00	Financiera: SE EJECUTARON 64.06 M3 DE MAMPOSTERIA Y 60.40 ML DE GUARNICIONES. OBRA FINIQUITADA / Fisica: ADEMÁS SE REALIZARON 44.06 M3 DE MAMPOSTERIA Y 33.34 ML DE GUARNICIONES. / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA EN CANTIDAD DE \$88,257.67 UNICAMENTE SE UTILIZO \$15,966.66 EL RESTO...
OAX11130100044676	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Príncipe 37, Col. Ejdal, Agencia San Martín Mexicapam.	FIIU/186/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2011	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS. / Fisica: SE EJECUTO UN PROYECTO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044677	Construcción De Red De Energía Eléctrica 1a Etapa En El Paraje Los Peñiles, Agencia Trinidad De Vigara.	FIIU/173/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2011	\$140,016	\$140,016	\$140,016	\$140,016	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se ejecuto un proyecto / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100044679	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Andador Margarita Martínez, Col. Mártires De Río Blanco, Cabecera Municipal.	FIIU/193/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2011	\$358,206	\$358,206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS / Fisica: SE EJECUTO UN PROYECTO / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO DE ESTA OBRA POR \$358,206.96 SE UTILIZARA COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE...

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044680	Rehabilitación De Laboratorios Municipales, Boulevard Eduardo Vasconcelos Num. 503, Centro, Cabezas Municipal	FIII226/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2011	\$302,135	\$302,135	\$302,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META SE REFIERE A 1 PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100044681	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Profra. Esperanza Alfaro Olivera, Clave 20jpr847g, Calle Cullahuac Esq. Aljandines, Col. Las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec.	FIII176/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$48,810	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBRAS / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$48,809.60 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$48,360.63 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRAS FINQUITADAS, ...	
OAX11130100044688	Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa De Asistencia Social Jesús De Arcangel, Ubicado En La Agencia De Santa Rosa.	FIII199/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$0	\$1,262,556	\$1,262,556	\$1,262,556	\$1,262,556	\$1,262,556	\$1,262,556	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$1,264,089.71 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$1,262,555.94 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRAS FINQUITADAS, ...	
OAX11130100044692	Rehabilitación Y Mantenimiento De Plaza Comunitaria Del Centro Municipal De Educación Para Adultos Ricardo Flores Magón.	FIII209/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$11,384	\$11,263	\$11,263	\$11,263	\$11,263	\$11,263	\$11,263	100.00	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$11,383.56 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$11,262.52 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRAS FINQUITADAS, ...	
OAX11130100045014	Construcción De Un Aula Y Un Taller En Cobao No. 33	RA110055/2012	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,171,275	\$1,171,275	\$1,043,431	\$1,171,275	\$1,171,275	\$988,641	\$988,641	84.41	\$0	Programa	2	100.00	43.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045026	Construcción De Un Taller En Cobao No. 24	RA110064/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$568,237	\$568,237	\$568,237	\$568,237	\$568,237	\$568,237	100.00	\$0	Taller	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045033	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 36	RA110063/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$534,539	\$160,362	\$534,539	\$534,539	\$0	\$0	0.00	\$0	2 AULAS 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045037	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22	RA110062/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$534,544	\$160,363	\$534,544	\$534,544	\$0	\$0	0.00	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	9.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045045	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 40	RA110061/2012	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	\$1,024,447	100.00	\$0	4 AULAS Y 1 LOTE	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045053	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	RA110054/2012	Oaxaca	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$529,641	\$503,515	\$529,641	\$529,641	\$492,319	\$492,319	92.95	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045094	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	RA110060/2012	Oaxaca	Santiago Justitahuaca	Santiago Justitahuaca	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$539,448	\$539,448	\$539,448	\$539,448	\$539,448	\$539,448	100.00	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045101	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 49	RA110059/2012	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$544,362	\$544,362	\$544,362	\$544,362	\$544,362	\$544,362	100.00	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045111	Construcción De Cancha Deportiva.	FOPADEF0077/2011	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Santa María Tepejilpana	Rural	Subsidios	0004 FAIS Municipal	espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	100.00	\$0	Cancha	672	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validacion
OAX11130100045116	Construcción De Subestación Eléctrica Tipo Pedestal En Cobao No. 07	RA110069/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Escuela	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045123	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 21	RA110058/2012	Oaxaca	San Lucas Ojiltán	San Lucas Ojiltán	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	\$544,352	100.00	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045130	Construcción De Cancha Deportiva.	FOPADEF0078/2011	Oaxaca	Candelaria Loxicha	San Isidro del Camino	Rural	Subsidios	0004 FAIS Municipal	espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	100.00	\$0	Cancha	218	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validacion
OAX11130100045142	Construcción De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 61	RA110051/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	0004 FAIS Municipal	conscusable de la inversión en infraestructura para	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$996,039	\$996,038	\$996,039	\$996,039	\$996,038	\$996,038	100.00	\$0	2 ANEXOS Y 1 TALLER	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045149	Construcción De Cancha Deportiva.	FOPADEF0079/2011	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Hornos	Rural	Subsidios	0004 FAIS Municipal	espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	\$827,778	100.00	\$0	Cancha	218	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045159	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 224	RA11/0114/2012	Oaxaca	Mazatlan Villa de Flores	La Ihualaja	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$376,273	\$358,760	\$376,273	\$376,273	\$358,760	\$358,760	95.35	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045175	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 255	RA11/0110/2012	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$384,432	\$366,994	\$384,432	\$384,432	\$366,994	\$366,994	95.46	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero.	FOPADEF0066/2011	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de inversión en infraestructura educativa para Educación Media		H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$2,483,333	\$2,483,333	\$2,483,333	\$2,483,333	\$2,483,333	\$2,483,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validacion	
OAX1130100045184	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 26	RA11/0109/2012	Oaxaca	Santa Maria Chilcholtla	Santa Maria Chilcholtla	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$384,432	\$367,422	\$384,432	\$384,432	\$367,422	\$367,422	95.58	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045199	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 182	RA11/0108/2012	Oaxaca	Santa Maria Papalo	Santa Maria Papalo	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$379,192	\$379,192	\$379,192	\$379,192	\$379,192	\$379,192	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045255	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 151	RA11/0107/2012	Oaxaca	Santiago Tepepec	Ocotlán de Juárez	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$372,196	\$372,196	\$372,196	\$372,196	\$372,196	\$372,196	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045283	Techoado En La Cancha Deportiva En Lo De Candela	FOPADEF0052/2011	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Lo de Candela	Rural	Subsidios	U058 Fondo de inversión en infraestructura educativa para Educación Media		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	100.00	\$0	Metro Cuadrado	538	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045304	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En lebo No. 230	RA11/0106/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Maria Acatepec	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$202,058	\$202,058	\$202,058	\$202,058	\$202,058	\$202,058	100.00	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045308	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 231	RA11/0105/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$384,161	\$277,907	\$384,161	\$384,161	\$232,370	\$232,370	60.49	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045317	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En lebo No. 254	RA11/0104/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$202,058	\$202,058	\$202,058	\$202,058	\$202,058	\$202,058	100.00	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045377	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 252	RA11/0113/2012	Oaxaca	Talaltepec de Valdes	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$374,058	\$265,499	\$374,058	\$374,058	\$218,973	\$218,973	58.54	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045387	Construcción De Un Aula De Medios En lebo No. 228	RA11/0095/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$370,929	\$370,929	\$370,929	\$370,929	\$370,929	\$370,929	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045391	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En lebo No. 43	RA11/0103/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatlan	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045400	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 147	RA11/0102/2012	Oaxaca	Santa Maria Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$360,866	\$360,866	\$360,866	\$360,866	\$360,866	\$360,866	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045417	Construcción De Un Aula De Medios En lebo No. 146	RA11/0094/2012	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$351,373	\$351,373	\$351,373	\$351,373	\$351,373	\$351,373	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045426	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En lebo No. 243	RA11/0101/2012	Oaxaca	Zapotitlan Palmas	Zapotitlan Palmas	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$694,808	\$694,808	\$694,808	\$694,808	\$694,808	\$694,808	100.00	\$0	2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045438	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 238	RA11/0112/2012	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$364,379	\$364,379	\$364,379	\$364,379	\$364,379	\$364,379	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045465	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 126	RA11/0100/2012	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$364,379	\$364,379	\$364,379	\$364,379	\$364,379	\$364,379	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045473	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En lebo No. 245	RA11/0099/2012	Oaxaca	Cosolapa	Estacion Refugio	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$693,661	\$685,368	\$693,661	\$693,661	\$681,814	\$681,814	98.29	\$0	2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100045482	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 136	RA11/0098/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Convenios	U058 Fondo de inversión en infraestructura para Educación Media		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$370,856	\$370,856	\$370,856	\$370,856	\$370,856	\$370,856	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045536	Construcción De Centro Deportivo Comunitario (1ra Etapa)	FOPADEF00702011	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Subsidios	UIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	2,894	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX11130100045537	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 193	RA11/0111/2012	Oaxaca	San Pedro Icalán	San Felipe Tilpam	Rural	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$366,669	\$366,669	\$366,669	\$366,669	\$366,669	\$366,669	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	2.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045554	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En lebo No. 244	RA11/0093/2012	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$182,017	\$182,017	\$182,017	\$182,017	\$182,017	\$182,017	100.00	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045585	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Letrina En lebo No. 94	RA11/0097/2012	Oaxaca	Tanetzte de Zaragoza	Tanetzte de Zaragoza	Urbano	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045592	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 221	RA11/0096/2012	Oaxaca	San Pedro Ocotepc	San Pedro Ocotepc	Urbano	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$357,199	\$229,232	\$357,199	\$357,199	\$174,389	\$174,389	48.82	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045600	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Pino Suárez, Independencia, Aldama Y Zaragoza.	FOPADEF0072/2011	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Subsidios	UIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UIOS8 Fondo		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$96,010	\$96,010	\$96,010	\$96,010	\$96,010	\$96,010	\$96,010	\$96,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045607	Construcción De Servicios Sanitarios En lebo No. 200	RA11/0046/2012	Oaxaca	Santa María Tepantlil	Santa María Tepantlil	Urbano	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$367,045	\$367,045	\$367,045	\$367,045	\$367,045	\$367,045	100.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045615	Construcción De Un Aula De Medios En lebo No. 32	RA11/0089/2012	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$365,147	\$365,147	\$365,147	\$365,147	\$365,147	\$365,147	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045621	Construcción De Un Aula De Medios En lebo No. 111	RA11/0088/2012	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$0	\$365,147	\$365,147	\$365,147	\$365,147	\$365,147	\$365,147	100.00	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045661	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En lebo No. 253	RA11/0047/2012	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Convenios	UIOS8 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para UIOS8 Fondo		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$366,669	\$292,350	\$366,669	\$366,669	\$260,499	\$260,499	71.04	\$0	1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE	4	4.00	71.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100045716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santiago	FOPADEF0064/2011	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Subsidios	UIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UIOS8 Fondo		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045774	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM0472/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$93,371	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	\$415,760	100.00	\$0	Aula	1	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON FONDO III
OAX11130100045777	Pavimentación De Calles A Base De Asfalto	FOPADEF0063/2011	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	UIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UIOS8 Fondo		H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,624,664	\$1,624,664	\$1,624,664	\$1,624,664	\$1,624,664	\$1,624,664	\$1,624,664	\$1,624,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100045977	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 76	FAM0457/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$63,666	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON FONDO III
OAX11130100045978	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Rosario	FOPADEF0029/2011	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	Urbano	Subsidios	UIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UIOS8 Fondo		H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,331,220	\$1,331,220	\$998,986	\$998,986	\$998,986	\$998,986	\$998,986	\$998,986	75.04	\$0	Metros Cuadrados	773	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-447-2013 EL IMPORTE DE \$ 332,233.90 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX11130100046240	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alberto Vargas	FOPADEF0047/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	UIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UIOS8 Fondo		H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$997,994	\$997,994	\$997,994	\$661,072	\$661,072	\$661,072	\$661,072	\$661,072	66.24	\$0	Obra	159	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-447-2013 DE FECHA 09-07-2013 SE CANCELA EL IMPORTE DE 336,922.49 / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE F 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046324	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Juan N. Alvarez.	FOPADEF0068/2011	Oaxaca	Zimatlán de Alvarez	Zimatlán de Alvarez	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE ZMATLAN DE ALVAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046644	Reparaciones Generales, Otra Exterior Y Adquisición De Projectores En Cbla No. 183	RA11/0044/2012	Oaxaca	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$115,000	\$84,360	\$115,000	\$115,000	\$71,229	\$71,229	61.94	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	2.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046648	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbla No. 10	RA11/0049/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$340,000	\$217,478	\$340,000	\$340,000	\$164,969	\$164,969	48.52	\$0	2 AULAS Y 1 ANEXO	3	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046651	Equipo De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM0471/2011	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,188	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON FONDO III	
OAX11130100046652	Reparaciones De Servicios Sanitarios En Cbla No. 92	RA11/0043/2012	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$100,000	\$30,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046656	Reparaciones Generales En Cbla. No. 9	RA11/0042/2012	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$100,000	\$99,989	\$100,000	\$100,000	\$99,989	\$99,989	99.99	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046662	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbla No. 252	RA11/0048/2012	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046675	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipos De Computo Para Cbla No. 77	RA11/0041/2012	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$98,000	\$58,561	\$98,000	\$98,000	\$58,561	\$58,561	59.76	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046692	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 11	FAM0556/2011	Oaxaca	San Juan Bautista Cutcatlán	San Juan Bautista Cutcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$91,094	\$40,675	\$40,675	\$40,675	\$40,675	\$40,675	\$40,675	\$40,675	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100046734	Construcción De Subestación Eléctrica En Cbla No. 201	RA11/0040/2012	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$210,000	\$63,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	1.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046738	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbla No. 78	RA11/0037/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	2 AULA Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046745	Obras De Captación De Agua Potable En Dos Microcuencas Del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca	FONMET70023/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA - DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,024,833	\$1,024,628	\$102,483	\$651,481	\$651,481	\$651,481	\$651,481	63.58	\$0	Proyecto	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro:	
OAX11130100046758	Construcción De Barda Perimetral En Cbls No. 231	RA11/0038/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046765	Construcción De Barda Perimetral En Cbls No. 264	RA11/0039/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$100,000	\$92,835	\$100,000	\$100,000	\$89,764	\$89,764	89.76	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100046783	Reparaciones Generales En Cbls No. 91	RA11/0035/2012	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$77,362	\$77,361	\$77,362	\$77,362	\$77,361	\$77,361	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100047150	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macalilla)	FAM0548/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$136,068	\$136,068	\$40,820	\$136,068	\$136,068	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100047198	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbls No. 107	RA11/0036/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	3	3.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100047218	Construcción De Servicios Sanitarios En Cbls No. 123	RA11/0078/2012	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$425,000	\$376,731	\$425,000	\$425,000	\$356,044	\$356,044	83.78	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	84.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100047226	Reparaciones Generales En Cbls No. 150	RA11/0070/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$75,000	\$75,000	\$71,473	\$75,000	\$75,000	\$71,473	\$71,473	95.30	\$0	Escuela	121	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100047230	Construcción De Red Eléctrica Exterior Y Ampliación De Barda Perimetral En Ceimr No. 5	RA11/0071/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$919,462	\$183,803	\$919,462	\$919,462	\$75,438	\$75,438	8.20	\$0	Escuela	1	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100047232	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	RA11/0077/2012	Oaxaca	San Pedro Sochiápan	San Pedro Sochiápan	Urbano	Convenios			INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$731,218	\$961,500	\$961,500	\$632,525	\$632,525	65.79	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	100.00	45.00	Financiera: OBRE EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaa No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047235	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	RA1100762012	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$961,500	\$806,249	\$961,500	\$961,500	\$739,713	\$739,713	76.93	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	100.00	77.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047239	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21	RA1100752012	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$961,500	\$927,106	\$961,500	\$961,500	\$912,366	\$912,366	94.89	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047242	Construcción De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM05512011	Oaxaca	San Francisco Ixtahuatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$386,813	\$115,004	\$386,813	\$386,813	\$63,655	\$63,655	16.46	\$0	Aula	3	1.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO A FINQUITAR / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047245	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didáctica, Un Aula De Medios, Dirección, Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	RA1100732012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Ávaro Obregón	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$1,493,000	\$1,366,227	\$1,493,000	\$1,493,000	\$1,311,895	\$1,311,895	87.87	\$0	3 ANEXOS 4 AULAS Y 1 LOTE	8	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047251	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 111	FAM05302011	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Chivela	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$44,697	\$44,697	\$44,697	\$44,697	\$44,697	\$44,697	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047255	Construcción Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	RA1100792012	Oaxaca	Santiago Lalapa	Santiago Lalapa	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$782,000	100.00	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047256	Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Dirección En Bachillerato Integral Comunitario No. 02	RA1100722012	Oaxaca	Santa María Atolepec	Santa María Atolepec	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$470,500	\$470,500	\$470,500	\$470,500	\$470,500	\$470,500	100.00	\$0	1 ANEXO 1 LABORATORIO Y 1 LOTE	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047258	Construcción De Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 104	FAM05552011	Oaxaca	Mattias Romero Averdado	Donaji	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecucion	2011	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	\$136,550	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047259	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	RA1101222012	Oaxaca	Santo Domingo Tepastotec	Santo Domingo Tepastotec	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$961,500	\$961,500	\$961,500	\$961,500	\$961,500	\$961,500	100.00	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047309	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13	RA1101212012	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$1,055,500	\$845,912	\$1,055,500	\$1,055,500	\$756,089	\$756,089	71.63	\$0	2 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LOTE	5	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047314	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Múltiples En Cecyle No. 31	RA1101192012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$1,359,808	\$1,359,808	\$1,359,808	\$1,359,808	\$1,359,808	\$1,359,808	100.00	\$0	3 AULAS 1 LABORATORIO 1 LOTE Y 1 OBRA	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047316	Construcción Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyle No. 33	RA11020202012	Oaxaca	Chahultes	Chahultes	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$4,243,131	\$3,950,441	\$4,243,131	\$4,243,131	\$3,825,002	\$3,825,002	90.15	\$0	4 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATORIO 1 LOTE Y 1 TALLER	14	12.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047317	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller Y Canchas De Usos Múltiples En Cecyle No. 32	RA1101302012	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	Rural	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$2,778,931	\$2,532,262	\$2,778,931	\$2,778,931	\$2,426,547	\$2,426,547	87.32	\$0	4 AULAS 1 LABORATORIO 1 LOTE Y 1 TALLER	7	5.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047323	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Turismo, Inglés, Conexión Industrial De Ropa Y Dirección En Cecali No. 148	RA1101172012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$142,550	\$21,365	\$142,550	\$142,550	\$0	\$0	0.00	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047377	Reparaciones Generales, Barda Perimetral Y Adquisición De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecali No. 67	RA1101162012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$379,000	\$107,541	\$379,000	\$379,000	\$60,040	\$60,040	15.84	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	13.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047379	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermería, Electrónica, Informática, Servicios De Bodega Y Oficinas Administrativas En Cecali No. 178	RA1101152012	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$152,850	\$110,096	\$152,850	\$152,850	\$110,096	\$110,096	72.03	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047403	Construcción De Barda Perimetral Y Equipamiento Para El Taller De Carpintería, Confección Industrial De Ropa Y Electrónica Para Cecali No. 174	RA1101292012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$75,890	\$57,720	\$75,890	\$75,890	\$57,720	\$57,720	76.06	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047411	Construcción De Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Especialidades De Estilismo Y Bienestar Personal Y Artesanías Familiares En Icapet De Santiago Pinolepa Nacional	RA1101282012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$136,250	\$18,500	\$136,250	\$136,250	\$18,500	\$18,500	13.58	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047418	Construcción De Cercado Perimetral De Maíz Y Equipamiento De Las Especialidades De Informática, Estilismo Y Bienestar Personal, Y Servicios Turísticos En Icapet De San Pedro Pochutla	RA1101272012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$215,000	\$37,000	\$215,000	\$215,000	\$37,000	\$37,000	17.21	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100047430	Maíz Y Equipamiento De Las Especialidades De Informática Y Confección Industrial De Ropa En Icapet De Asunción Nochistlán	RA1101262012	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Convenios	LI026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2011	\$0	\$240,000	\$5,550	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	0.00	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047482	Construcción De Cercado Perimetral De Maiz Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa	RA11/0125/2012	Oaxaca	Acatlan de Perez Figueroa	Acatlan de Perez Figueroa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$185,000	\$13,331	\$185,000	\$185,000	\$17,331	\$17,331	9.37	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047486	Construcción De Cercado Perimetral De Maiz Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicios Turisticos En Icapet De San Juan Bautista Tututepec	RA11/0124/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tututepec	San Juan Bautista Tututepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$173,750	\$22,500	\$173,750	\$173,750	\$22,500	\$22,500	12.95	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	2.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047488	Construcción De Cercado Perimetral De Maiz Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Estilismo Y Bienestar Personal En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz	RA11/0123/2012	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$165,000	\$18,500	\$165,000	\$165,000	\$18,500	\$18,500	11.21	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047495	Construcción De Cercado Perimetral De Maiz Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos De Icapet De Santiago Matatlan	RA11/0120/2012	Oaxaca	Santiago Matatlan	Santiago Matatlan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$185,000	\$18,500	\$185,000	\$185,000	\$18,500	\$18,500	10.00	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047501	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	RA11/0068/2012	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$568,237	\$57,718	\$568,237	\$568,237	\$553,210	\$553,210	97.36	\$0	Taller	1	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047503	Construcción De Edificio Administrativo En Cobao No. 48	RA11/0056/2012	Oaxaca	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$873,846	\$873,845	\$873,846	\$873,846	\$873,845	\$873,845	100.00	\$0	1 ANEXO	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047520	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	RA11/0066/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Bajos de Chila	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$534,544	\$534,544	\$501,494	\$534,544	\$534,544	\$487,329	\$487,329	91.17	\$0	Programa	3	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047523	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	RA11/0065/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$534,544	\$532,989	\$534,544	\$534,544	\$532,989	\$532,989	99.71	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047642	Construcción De Un Aula En J.N.U. Niños Heroes (Cul. San Bartolo)	FAM0359/2011	Oaxaca	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$47,381	\$2,312	\$47,381	\$47,381	\$2,312	\$2,312	4.88	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO A REPROGRAMAR / Fisica: / Registro: FAM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047643	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 30	RA11/0081/2012	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jeronimo Nuchita	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$961,167	\$961,500	\$961,500	\$961,167	\$961,167	99.97	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047646	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31	RA11/0080/2012	Oaxaca	San Miguel Ahucshatlán	San Miguel Ahucshatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$961,500	\$961,500	\$961,500	\$961,500	\$961,500	100.00	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: RAMO 11 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1130100047685	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0363/2011	Oaxaca	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$285,637	\$18,992	\$285,636	\$285,636	\$18,992	\$18,992	6.65	\$0	Aula	4	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100050937	Reparaciones Generales En J.N.I. Cullahuac	FAM0517/2011	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$131,882	\$131,882	\$131,882	\$131,882	\$131,882	\$131,882	\$131,882	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100050970	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Ignacio Comonfort	FAM0536/2011	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$153,188	\$153,188	\$138,153	\$153,188	\$153,188	\$138,153	\$138,153	90.19	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100050976	Reparaciones Generales En J.N.I. Benito Juárez	FAM0518/2011	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$87,170	\$87,170	\$38,136	\$87,170	\$87,170	\$38,136	\$38,136	43.75	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100051178	Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Uruis (2a. Etapa)	BBE0111	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,346,872	\$2,346,873	\$2,346,873	\$2,346,873	\$2,346,873	\$2,346,873	\$2,346,873	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100051561	Construcción De Un Muro De Contención En Escuela Primaria Jose Vasconcelos (Cul. Montealban)	FAM0371/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	\$126,268	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100051580	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM0528/2011	Oaxaca	Villa Tejiapam de la Unión	Villa Tejiapam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$12,638	\$12,637	\$1,474	\$12,637	\$12,637	\$1,474	\$1,474	11.66	\$0	Escuela	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100051769	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria 21 De Agosto (Fracc. Ciudad Yagui)	FAM0352/2011	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$146,077	\$138,663	\$146,077	\$146,077	\$138,663	\$138,663	94.92	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100053498	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telescondaria	FAM0553/2011	Oaxaca	Ixtlan de Juarez	San Miguel Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$19,196	\$19,196	\$19,196	\$19,196	\$19,196	\$19,196	\$19,196	100.00	\$0	Programa	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1130100054685	Programa Educativo Tecnico Superior Universitario En Gastronomía	449001BCS1111	Oaxaca	San Pablo Huastepc	San Pablo Huastepc	Urbano	Convenios	U006 Subprograma federales para organismos descentralizados estatales		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$919,630	\$919,630	\$919,630	\$919,630	\$919,630	\$919,630	100.00	\$0	Laboratorio	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Reintegro: LOS RECURSOS FEDERALES DE FADOS 2011 HAN SIDO EJERCIDOS AL 100%. EN 2013 LOS \$919,630 Y EN 2012 SE EJECIERON \$974,726.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE F 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100055099	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM0523/2011	Oaxaca	Monjas	Monjas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$173,233	\$10,454	\$10,454	\$10,454	\$10,454	\$10,454	\$10,454	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100055113	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0527/2011	Oaxaca	Mihuatlán de Porfirio Diaz	Mengolá de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$39,648	\$39,649	\$39,649	\$39,649	\$39,649	\$39,649	\$39,649	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100055125	Construcción De Cuatro Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Vicente Riva Palacios (Col. Forestal)	FAM0532/2011	Oaxaca	Santa Maria Alzompa	Santa Maria Alzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	\$20,318	100.00	\$0	Programa	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100059074	Construcción De Un Aula En J.N.R. Fernando Montes E Oca	FAM0599/2011	Oaxaca	Ixtán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$1,145	\$1,145	\$1,145	\$1,145	\$1,145	\$1,145	\$1,145	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100059226	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolution	FAM0593/2011	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$2,836	\$2,836	\$2,836	\$2,836	\$2,836	\$2,836	\$2,836	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100060025	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Mendez	FAM0595/2011	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$350,395	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100060671	Repaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 134	FAM0596/2011	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	\$9,157	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100061150	Construcción De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Cano	FAM0512/2011	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$0	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100061460	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Nuevo Amanecer	FAM0601/2011	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$321,010	\$220,086	\$220,086	\$220,086	\$220,086	\$220,086	\$220,086	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100061517	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE1228/2011	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Encinal Huautla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,056,422	\$1,056,422	\$1,056,422	\$1,056,422	\$1,056,422	\$1,056,422	\$1,056,422	100.00	\$0	Sistema	341	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100061628	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE1199/2011	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlan	Boca del Rio San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$219,185	\$219,185	\$219,185	\$219,185	\$219,185	\$219,185	\$219,185	\$219,185	100.00	\$0	Sistema	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061852	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0650/2011	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$353,731	\$353,731	\$353,731	\$353,731	\$353,731	\$353,731	\$353,731	\$353,731	100.00	\$0	Sistema	330	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100061883	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0730/2011	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$243,758	\$243,758	\$243,758	\$243,758	\$243,758	\$243,758	\$243,758	\$243,758	100.00	\$0	Sistema	278	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100062150	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0741/2011	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	100.00	\$0	Sistema	466	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100062676	Construcción De La Línea De Conducción Y Caja Colectora Para Agua Potable	FISE0747/2011	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$148,724	\$148,724	\$148,724	\$148,724	\$148,724	\$148,724	\$148,724	\$148,724	100.00	\$0	Obra	545	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100062973	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0750/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$153,439	\$153,439	\$153,439	\$153,439	\$153,439	\$153,439	\$153,439	\$153,439	100.00	\$0	Sistema	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063002	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0751/2011	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Maria Amialtepec	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,122,263	\$1,122,263	\$1,122,263	\$1,122,263	\$1,122,263	\$1,122,263	\$1,122,263	\$1,122,263	100.00	\$0	Sistema	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063256	Construcción Del Puente El Cherritubicado En El Km 3 710 Del Camino San Jose De Las Flores - Santiago Ixtayutla	FISE0731/2011	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$1,200,389	\$1,200,389	\$857,491	\$1,200,389	\$857,491	\$857,491	\$857,491	\$857,491	71.43	\$0	Metro Lineal	1,901	100.00	71.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063754	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE1144/2011	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Sistema	512	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063872	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE1156/2011	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San José Chepehtán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN IHUALTEPEC	Energía	En Ejecución	2011	\$745,451	\$745,451	\$745,451	\$745,451	\$745,451	\$745,451	\$745,451	\$745,451	100.00	\$0	Poste	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063900	Construcción Del Sistema De Agua Potable 4ta Etapa	FISE0646/2011	Oaxaca	San Juan Numi	San José Numi	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	100.00	\$0	Sistema	508	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100063979	Construcción Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	FISE0645/2011	Oaxaca	San Juan Numi	San Pedro Numi	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	\$721,882	100.00	\$0	Metro Lineal	518	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064418	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/154/2011	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$112,379	\$112,379	\$112,379	\$112,379	\$112,379	\$112,379	\$112,379	100.00	\$0	Sistema	91	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064488	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE/1286/2011	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucunco	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$461,986	\$461,986	\$461,986	\$461,986	\$461,986	\$461,986	\$461,986	100.00	\$0	Sistema	969	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064524	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	FISE/0793/2011	Oaxaca	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$226,389	\$226,389	\$226,389	\$226,389	\$226,389	\$226,389	\$226,389	100.00	\$0	Sistema	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064591	Ampliación De La Red Bde Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0480/2011	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cerro de León	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Energía	En Ejecución	2011	\$106,046	\$106,046	\$106,046	\$106,046	\$106,046	\$106,046	\$106,046	100.00	\$0	Poste	380	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064786	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISE/0652/2011	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$819,979	\$819,979	\$819,979	\$819,979	\$819,979	\$819,979	\$819,979	100.00	\$0	Sistema	996	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064719	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2da Etapa	FISE/1193/2011	Oaxaca	Santa María Atoyac	San Isidro Huayampam	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALOTEPEC	Energía	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Poste	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064999	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0811/2011	Oaxaca	Monjes	Santa María Velato	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE MONJAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$337,985	\$337,986	\$101,396	\$337,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	342	100.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064710	Construcción Del Sistema De La Red De Distribución De Agua Potable	FISE/1241/2011	Oaxaca	San Francisco Cahuaucua	San Sebastián Yulianim	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,906,695	\$1,906,695	\$1,906,695	\$1,906,695	\$1,906,695	\$1,906,695	\$1,906,695	100.00	\$0	Sistema	958	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064941	Empedrado De Calles, Continuación De Libertad,Benito Juárez Y Guadalupe	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$239,098	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,313	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: recurso de ejercicio 2011 gastado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/0716/2011	Oaxaca	San Mateo Yuculindoo	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUTINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$319,371	\$319,371	\$319,371	\$319,371	\$319,371	\$319,371	\$319,371	100.00	\$0	Sistema	247	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064954	Construcción De Presa	FISE/1209/2011	Oaxaca	San Mateo Yuculindoo	Zapotlán del Río	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	679	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064981	Construcción De Sistema De Agua Potable	FISE/1239/2011	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO HUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$442,816	\$442,816	\$442,816	\$442,816	\$442,816	\$442,816	\$442,816	100.00	\$0	Sistema	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064959	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1196/2011	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE	Energía	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064960	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica ( Primera Etapa9	FISE/1240/2011	Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCA QUIAVINI	Energía	En Ejecución	2011	\$428,035	\$428,035	\$428,035	\$428,035	\$428,035	\$428,035	\$428,035	100.00	\$0	Poste	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100064922	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0812/2011	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Energía	En Ejecución	2011	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Poste	408	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092501	Proyecto De Iluminación Para El Alumbrado Público En El Primer Cuadro, Cabecera Municipal.	FONCA/016/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,672,326	\$1,672,326	\$1,672,326	\$1,672,326	\$1,672,326	\$1,672,326	\$1,672,326	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE EJECUTARON 1,251 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092502	Proyecto De Iluminación Para El Monte De Piedra, Cabecera Municipal.	FONCA/012/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$280,266	\$280,266	\$280,266	\$280,266	\$280,266	\$280,266	\$280,266	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA META REAL EJECUTADA FUE DE 33 PZAS / Registro:
OAX11130100092503	Proyecto De Iluminación Para El Museo De Arte Contemporáneo, Cabecera Municipal.	FONCA/010/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$132,972	\$132,972	\$132,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX11130100092504	Proyecto De Iluminación Para El Templo De La Soledad, Cabecera Municipal.	FONCA/015/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$462,588	\$462,588	\$462,588	\$462,588	\$462,588	\$462,588	\$462,588	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE EJECUTARON 89 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100092505	Proyecto De Iluminación Para El Templo De Preciosa Sangre De Cristo, Cabecera Municipal.	FONCA/013/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$144,459	\$144,459	\$144,459	\$144,459	\$144,459	\$144,459	\$144,459	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LA META REAL FUE DE 25 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092506	Proyecto De Iluminación Para El Templo De San José Y Bellas Artes, Cabecera Municipal.	FONCA/014/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$409,754	\$409,754	\$409,754	\$409,754	\$409,754	\$409,754	\$409,754	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: SE EJECUTARON 58 PIEZAS / Registro:
OAX11130100092507	Proyecto De Iluminación Para La Biblioteca Central Pública Del Estado, Cabecera Municipal.	FONCA/009/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$159,999	\$159,999	\$159,999	\$159,999	\$159,999	\$159,999	\$159,999	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: LAS METAS REALES EJECUTADAS FUERON 36 PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100093432	Electificación Subterránea En La Calle Hidalgo 1a Etapa, Agencia San Felipe Del Agua.	RG23-FMM0008/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2011	\$969,577	\$969,577	\$961,078	\$274,604	\$274,604	\$274,604	\$274,604	28.32	\$0	Registro	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100093537	Construcción De Talleres En Centros Educativos Del Municipio De Oaxaca De Juárez (Paquete), Cobertura Municipal	FIDEM001/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		OAXACA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,487,778	\$4,439,231	\$6,439,231	\$6,172,965	\$6,172,965	\$6,172,965	\$6,172,965	95.86	\$0	Metros Cuadrados	5,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1113010011444	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	MSPAFISM01/2012	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$1,119,956	\$1,119,956	\$1,119,956	\$1,119,956	\$1,119,956	\$1,119,956	\$1,119,956	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA RE RECURSOS. SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL, ESTE RECURSOS FUE RESERVADO DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ASCIENDE A \$3,225,128.33. DE LO CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS APORTO \$1,935,077.00 Y EL MUNICIPIO APORTO \$1,290,051.33.-NOTA: EL COSTO TOTAL REAL DE LA OBRA EN LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$1,290,051.33 Y SE DEBE A QUE LA OBRA OCUPO MAS RECURSOS DE LOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE FINIQUITO EN JUNIO 2013 Y NO.	
OAX1113010012502	Equipamiento De Infraestructura Programa Oportunidades/Cobertura Estatal	305-001-06-023	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$355,433	\$355,433	\$0	\$355,433	\$355,433	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
OAX1113010012553	Adquisición De Camionetas Para Ejecución Del Programa Oportunidades	305-001-06-024	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	Cancelado	2011	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
OAX1113010012784	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud/Cobertura Estatal	305-001-03-036	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$9,255,548	\$9,255,548	\$4,795,600	\$9,255,548	\$9,255,548	\$4,795,600	\$4,795,600	51.81	\$0	Equipo	1,715	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVA EL FOLIO PARA SU REVISION CORRESPONDIENTE	
OAX1113010012788	Equipamiento De Infraestructura En Servicios De Salud/Cobertura Estatal	305-001-03-037	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$231,728	\$231,728	\$191,039	\$231,728	\$231,728	\$191,039	\$191,039	82.44	\$0	Equipo	1,715	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REMITE EL FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
OAX1113010013032	Construcción De Edificios De Laboratorio De Ciencias Químicas 1ra Etapa	703-001-02-028	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$9,223,101	\$9,223,101	\$2,637,807	\$9,223,101	\$9,223,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	641	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1113010013124	Equipamiento De Laboratorio Y Aulas De La Escuela Preparatoria No. 3 Uatjaj.	703-001-02-034	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U026 Fondo concursal de la inversión en infraestructura para Educación Media		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,122	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA LIBERACIÓN DEL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1113010013183	Construcción De Módulo De Afiliación Del Seguro Popular En Santa María La Asunción	Sin numero de proyecto	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	\$398,473	100.00	\$0	Módulo	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
OAX1113010018963	Desarrollo Institucional	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$2,093,302	\$2,093,302	\$860,572	\$1,232,730	\$860,572	\$860,572	\$860,572	41.11	\$0	Persona	6,620	100.00	0.60	Financiera: / Fisica: / Registro: Se registra como unidad de medida personas, pero se cuenta con otras unidades de medida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1113010019083	Plataforma Mexico	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$0	\$12,291,869	\$1,881,595	\$10,410,274	\$1,881,595	\$1,881,595	\$1,881,595	15.31	\$0	Pieza	781	100.00	0.78	Financiera: / Fisica: / Registro: Se registra como unidad de medida piezas, pero se cuenta con otras mas unidades. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX11130100127120	Rehabilitación Y Ampliación En El Bachillerato Integral Comunitario No. 29	FAFEF/0912/2011	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE TETOTLAN DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$246,627	\$171,576	\$171,576	\$171,576	\$171,576	\$171,576	\$171,576	\$171,576	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL REGISTRO REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE ES INCORRECTO LA CANTIDAD PENDIENTE DE APORTAR POR EL FAFEF ERA 171,576.01 Y FUE RECIBIDO POR EL AYUNTAMIENTO HASTA EL MES DE AGOSTO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200162628	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	1	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	100.00	\$0	Obra	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 Y 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200165364	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Independencia	10	Oaxaca	San Andrés Teotitlápam	San Andrés Teotitlápam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTITLAPAM	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$982,342	100.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130200167157	Adquisición De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio Especializado	305-001-04-012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U005 Seguro Popular		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$537,344	\$537,344	\$17,754	\$537,344	\$537,344	\$17,754	\$17,754	3.30	\$0	Obra	76,596	100.00	3.30	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	
OAX12130100014940	Ampliación De Biblioteca.	020	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$698,847	\$698,847	\$480,601	\$698,847	\$480,601	\$480,601	\$480,601	68.77	\$0	Obra	828	100.00	100.00	Financiera: EL CONTRATISTA AUN NO PRESENTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. POR LO QUE AUN NO REALIZA EL FINANCIERO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100017014	Ampliación De Ingeniería Ambiental.	021	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$284,604	\$284,604	\$224,784	\$284,604	\$224,784	\$224,784	\$224,784	78.98	\$0	Obra	410	100.00	100.00	Financiera: EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR LO QUE AUN NO SE FINIQUITA LA OBRA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100017058	Construcción De Cancha De Usos Múltiples.	022	Oaxaca	Santa María Huatulco	Crucecita	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$723,254	\$723,254	\$723,254	\$723,254	\$723,254	\$723,254	\$723,254	\$723,254	100.00	\$0	Cancha	818	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100026755	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0038/2012	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cleneguilla	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$817,217	\$817,217	\$451,529	\$817,217	\$817,217	\$315,018	\$315,018	38.55	\$0	Sistema	972	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100026756	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/0496/2012	Oaxaca	Santa María Peñoles	Moxlos Uno Tepanitepec	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$37,816	\$37,816	\$30,008	\$37,816	\$30,008	\$30,008	\$30,008	79.35	\$0	Sistema	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100026757	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0497/2012	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estrella	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,299,190	\$1,299,191	\$637,220	\$1,299,191	\$359,956	\$359,956	\$359,956	27.71	\$0	Sistema	187	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100026758	Construcción Del Sistema De Agua Potable La Casca (Parte II) Del Km 5 927.73 A Km 11 655.55)	FISE/0039/2012	Oaxaca	San Agustín Lovicha	San Agustín Lovicha	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,525,374	\$2,525,374	\$1,097,992	\$2,525,374	\$1,025,687	\$1,025,687	\$1,025,687	40.62	\$0	Sistema	972	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100028312	Construcción De Un Laboratorio Químico Biológico	134	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios		Linea Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	\$624,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: Este proyecto queda ejercido al 100% en este trimestre / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100028473	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Para Aulas	135	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios		Linea Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,746,000	\$1,746,000	\$1,122,949	\$1,746,000	\$1,746,000	\$1,122,949	\$1,122,949	64.32	\$0	Obra	1	100.00	64.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100030201	Fortalecimiento De Los Programas Y Servicios Educativos De La Universidad De La Sierra Juarez	002	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios		Linea Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$429,917	\$429,917	\$290,611	\$429,917	\$429,917	\$290,611	\$290,611	67.60	\$0	Apoyo	1	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036598	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 255	FAFEF/0085/2012	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$112,031	\$98,766	\$112,031	\$112,031	\$98,766	\$98,766	88.16	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036610	Construcción De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Dos Anexos En Cobao No. 39 ( Extensión)	FAFEF/0083/2012	Oaxaca	Santiago Xiacui	Santiago Xiacui	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$613,236	\$129,072	\$613,236	\$613,236	\$129,072	\$129,072	21.05	\$0	2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LABORATORIO	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036622	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Cobao No. 39 ( Extension)	FAFEF/0084/2012	Oaxaca	Santiago Xiacui	Santiago Xiacui	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$230,604	\$201,552	\$230,604	\$230,604	\$201,552	\$201,552	87.40	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036639	Terminación De Un Anexo En Instituto Tecnológico De Oaxaca	FAFEF/0099/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$366,490	\$366,490	\$366,490	\$366,490	\$366,490	\$366,490	100.00	\$0	1 ANEXO	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036657	Construcción De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 252	FAFEF/0127/2012	Oaxaca	Talaltepec de Valdeís	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,162,616	\$1,059,015	\$1,162,616	\$1,162,616	\$1,059,015	\$1,059,015	91.09	\$0	1 ANEXO Y 3 AULAS	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036669	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 252	FAFEF/0128/2012	Oaxaca	Talaltepec de Valdeís	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$112,031	\$98,766	\$112,031	\$112,031	\$98,766	\$98,766	88.16	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036694	Estudio De Mecanica De Suelos Para Escuela Primaria 21 De Agosto ( Blvd. Eduardo Vasconcelos)	FAFEF/0791/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036702	Dictamen Y Estudio Estructural Para Escuela Primaria 21 De Agosto ( Blvd. Eduardo Vasconcelos)	FAFEF/0790/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100036778	Equipamiento De Un Laboratorio Para Investigaciones En Centro Interdisciplinario De Investigación Para El Desarrollo Integral Regional Cidri Unidad Oaxaca (Indico)	FAFEF/0805/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,363,216	\$1,363,216	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100038467	Finiquito Del Convento De Colaboración Para La Producción De Planta No 03- Crl(Go/Oax/Prod-Rc/2012	CONAFOR/0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$157,759	\$157,759	\$157,759	\$157,759	\$157,759	\$157,759	\$157,759	\$157,759	100.00	\$0	Planta	86	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: YA SE CUMPLIO CON EL 100% / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA. LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SON 86 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/SP/PP/DIR/PC/CONAFOR/0005/2012 DE FECHA 21.
OAX12130100042335	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Loma Teollán Para Energizar 46 Viviendas	FISE/1052/2012	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	Energía	En Ejecución	2012	\$707,304	\$707,304	\$707,304	\$707,304	\$707,304	\$707,304	\$707,304	100.00	\$0	Poste	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100042436	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0866/2012	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,166,901	\$2,166,901	\$1,635,018	\$2,166,901	\$1,635,018	\$1,635,018	\$1,635,018	75.45	\$0	Sistema	328	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100042443	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/1032/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacozintzepec	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAOZINTZEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,394,439	\$1,394,439	\$874,313	\$1,394,439	\$874,313	\$874,313	\$874,313	\$874,313	62.70	\$0	Sistema	208	100.00	62.70	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042450	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0859/2012	Oaxaca	San Lorenzo Cuauencuiltitla	San Lorenzo Cuauencuiltitla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANEUILTITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,128,694	\$1,128,694	\$1,128,694	\$1,128,694	\$1,128,694	\$1,128,694	\$1,128,694	100.00	\$0	Sistema	771	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100042452	Ampliación Y Reputenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 29 Viviendas En Varios Parajes	FISE/1040/2012	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN	Energía	En Ejecución	2012	\$473,367	\$473,367	\$473,367	\$473,367	\$473,367	\$473,367	\$473,367	\$473,367	100.00	\$0	Poste	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042467	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a Etapa)	FISE-0543-2012	Oaxaca	Santa María Papalo	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO, OAXACA	Energía	En Ejecución	2012	\$1,272,056	\$1,272,056	\$973,759	\$1,272,056	\$845,917	\$845,917	\$845,917	66.50	\$0	Poste	285	30.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042469	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a Etapa	FISE0064/2012	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Energía	En Ejecución	2012	\$2,299,863	\$2,299,863	\$2,299,863	\$2,299,863	\$2,299,863	\$2,299,863	\$2,299,863	100.00	\$0	Poste	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042482	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 111 Viviendas En La Colonia La Cuzcoala	FISE0981/2012	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE PINOLEPA DE DON LUIS	Energía	En Ejecución	2012	\$2,213,857	\$2,213,857	\$2,213,857	\$2,213,857	\$2,213,857	\$2,213,857	\$2,213,857	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042484	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0969/2012	Oaxaca	Candelaria Loxicha	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,326,907	\$1,326,907	\$1,326,907	\$1,326,907	\$1,326,907	\$1,326,907	\$1,326,907	100.00	\$0	Sistema	474	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042487	Construcción Del Puente Vehicular La Unión -Chayuco Ubicado En El Km.1 245 Del Camino San Agustín Chayuco-La Unión Chayuco	FISE0857/2012	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$3,627,092	\$3,627,092	\$3,627,092	\$3,627,092	\$3,627,092	\$3,627,092	\$3,627,092	100.00	\$0	Metro Lineal	6,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042738	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	RG230040/2012	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Mena	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$199,076	\$199,076	\$197,577	\$199,076	\$199,076	\$197,577	\$197,577	99.25	\$0	Metro Cuadrado	190	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042745	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chapultepec 2a Etapa	RG230039/2012	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Quinta Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE ASUNCION IXTALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,359,921	\$1,359,921	\$1,359,085	\$1,359,921	\$1,359,921	\$1,359,085	\$1,359,085	99.94	\$0	Metro Cuadrado	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042758	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa (Rehabilitación De Pozos)	RG230023/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE SALINA CRUZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,402,339	\$3,402,339	\$3,181,939	\$3,402,339	\$3,402,339	\$3,181,939	\$3,181,939	93.52	\$0	Sistema	60,000	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042775	Construcción Del Sistema De Agua Potable	RG230026/2012	Oaxaca	San José Chiltepec	Plan de Águila	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE SAN JOSE CHILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,208,637	\$1,208,637	\$725,305	\$1,208,637	\$1,208,637	\$725,305	\$725,305	60.01	\$0	Sistema	166	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042828	Construcción Del Mercado Zonal En San Pedro Pochutla	RG230008/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$36,091,322	\$36,091,322	\$13,374,416	\$36,091,322	\$36,091,322	\$13,374,416	\$13,374,416	37.06	\$0	Obra	43,860	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042847	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a Etapa	FISE0968/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Mahavisco	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO	Energía	En Ejecución	2012	\$156,178	\$156,178	\$156,178	\$156,178	\$156,178	\$156,178	\$156,178	100.00	\$0	Poste	51	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100042884	Construcción Del Sistema De Agua Potable	RG230037/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	H AYTTO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,269,871	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,269,871	\$967,045	63.49	\$0	Sistema	2,278	100.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044472	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FISE0846/2012	Oaxaca	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,112,285	\$1,699,999	\$860,811	\$860,811	\$860,811	50.64	\$0	Sistema	1,498	100.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044579	Construcción De 54 Sanitarios Secos	FISE1007/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	100.00	\$0	Pieza	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044740	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE0978/2012	Oaxaca	Santiago Tepec	Ocotlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Energía	En Ejecución	2012	\$1,014,489	\$1,014,489	\$1,014,489	\$1,014,489	\$1,014,489	\$1,014,489	\$1,014,489	100.00	\$0	Poste	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044880	Construcción De 54 Sanitarios Secos	FISE1003/2012	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	100.00	\$0	Pieza	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044947	Construcción De 54 Sanitarios Secos	FISE1002/2012	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cahada Brava	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	100.00	\$0	Pieza	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100044969	Construcción De 54 Sanitarios Secos	FISE1004/2012	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	100.00	\$0	Pieza	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045032	Construcción De 54 Sanitarios Secos	FISE1005/2012	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	\$520,388	100.00	\$0	Pieza	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045051	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Vastas Galles	FISE0870/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Energía	En Ejecución	2012	\$617,494	\$617,494	\$572,460	\$617,494	\$553,159	\$553,159	\$553,159	89.58	\$0	Poste	780	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045102	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0998/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,227,851	\$3,227,851	\$2,147,834	\$3,227,851	\$1,684,970	\$1,684,970	\$1,684,970	52.20	\$0	Sistema	1,216	100.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045319	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	FISE0965/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tlapa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal	H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,879,075	\$1,879,075	\$1,879,075	\$1,879,075	\$1,879,075	\$1,879,075	\$1,879,075	100.00	\$0	Sistema	1,073	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045403	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	FISE/0966/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,141,957	\$2,141,957	\$2,141,957	\$2,141,957	\$2,141,957	\$2,141,957	\$2,141,957	100.00	\$0	Sistema	423	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045715	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución)	FISE/0983/2012	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$928,433	\$928,433	\$928,433	\$928,433	\$928,433	\$928,433	\$928,433	100.00	\$0	Metro Lineal	178	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045737	Construcción De 45 Sanitarios Ecológicos	FISE/1066/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$451,184	\$451,184	\$225,591	\$451,184	\$225,591	\$225,591	\$225,591	50.00	\$0	Pieza	284	100.00	50.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045749	Construcción De 24 Sanitarios Ecológicos	FISE/1067/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Río Poblano	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$240,631	\$240,631	\$120,316	\$240,631	\$120,316	\$120,316	\$120,316	50.00	\$0	Pieza	135	100.00	50.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045763	Construcción De 39 Sanitarios Ecológicos	FISE/1076/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Jerónimo Olla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$391,026	\$391,026	\$204,468	\$391,026	\$204,468	\$204,468	\$204,468	52.29	\$0	Pieza	220	100.00	51.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100045989	Construcción De 34 Sanitarios Ecológicos	FISE/1029/2012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$450,331	\$450,331	\$450,331	\$450,331	\$450,331	\$450,331	\$450,331	100.00	\$0	Pieza	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046003	Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos	FISE/1030/2012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$397,351	\$397,351	\$397,351	\$397,351	\$397,351	\$397,351	\$397,351	100.00	\$0	Pieza	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046021	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/1042/2012	Oaxaca	San Martín Huamulupam	San Martín Huamulupam	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HUAMELUPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$928,240	\$928,240	\$928,240	\$928,240	\$928,240	\$928,240	\$928,240	100.00	\$0	Sistema	113	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046226	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/0847/2012	Oaxaca	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,033,176	\$1,033,176	\$1,033,176	\$1,033,176	\$1,033,176	\$1,033,176	\$1,033,176	100.00	\$0	Sistema	1,855	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046271	Const. Sist. Agua Potable (1a. Et.) Red. Línea Conduc. Pozo No.1a. Tque De Alm. Pje Cerillos, Calle Cerillos, 3a. Piv Camino Real, Pnt. Narcaz Mendosa, Piv Narcaz, Camino Real, Ag Sn Luis Beltrán	FIIU078/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,724,169	\$1,724,169	\$1,724,169	\$334,245	\$334,245	\$334,245	\$0	19.39	\$0	Sistema	1,220	100.00	27.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046273	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Lago De Maracabo, Colonia Marantilla, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIIU100/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$123,500	\$101,468	\$101,468	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	171	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$22,031.94 en base al acuerdo DGOP/UNA/6/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOP/PO/07/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046277	Construcción De Sistema De Conducción Para Agua Potable, Paraje Río Dulce Parte Baja, Agencia Trinidad De Viguera	FIIU081/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,499,923	\$3,499,923	\$3,499,923	\$2,969,621	\$2,969,621	\$2,969,621	\$970,263	84.85	\$0	Metro Lineal	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046278	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Ojito De Agua (Parte Alta), Agencia De Domaj	FIIU052/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$173,797	\$165,249	\$165,249	\$165,249	\$165,249	\$165,249	\$137,070	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 426.25 ML DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$173,797.27 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$165,249.23 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS FINANCIERAS: Disminución en cantidad de \$15.88 / Fisica / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$15.88 en base al acuerdo DGOP/UNA/6/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOP/PO/16/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046283	Construcción De Descarga Pluvial De La Calle Emilio Portes Gil, En La Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU127/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$451,369	\$451,353	\$451,353	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	140	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 210.30 ML DE RED DE DRENAJE / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$205,376.42 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$180,159.17 EL RESTO ES FINANCIERAS: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$389,675.26 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$372,400.48 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA...
OAX12130100046285	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Jacarandas Del Sector Uno, Segunda Sección, Agencia Guadalupe Victoria.	FIIU035/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$205,376	\$180,159	\$180,159	\$180,159	\$180,159	\$180,159	\$180,159	100.00	\$0	Metro Lineal	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$205,376.42 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$180,159.17 EL RESTO ES FINANCIERAS: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$389,675.26 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$372,400.48 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA...
OAX12130100046286	Colector Lombocilla 3a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU041/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$589,675	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	100.00	\$0	Metro Lineal	310	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$589,675.26 ÚNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$572,600.48 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA...
OAX12130100046288	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Independencia Tramo Pino Suarez (Histajo) A Construcción, Sector 2 Oeste, Agencia Guadalupe Victoria.	FIIU026/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$5,378	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$150,091	100.00	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046289	Construcción De Drenaje Sanitario, En La Calle Pablo Cabeza Colora Matrines De Río Blanco, Cabecera Municipal, Oaxaca De Juárez.	FIIU114/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$246,537	\$179,677	\$179,677	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	93	100.00	0.00	Financiera: Disminución en cantidad de \$66,859.91 / Fisica / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$66,859.91 en base al acuerdo DGOP/UNA/6/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOP/PO/14/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046291	Construcción De Drenaje Sanitario, En Prolongación De Margaritas, Colonia Matrines De Río Blanco, Cabecera Municipal	FIIU115/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$280,000	\$258,828	\$258,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	162	100.00	0.00	Financiera: Disminución en cantidad de \$21,172.41 en base al acuerdo DGOP/UNA/6/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOP/PO/13/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046297	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo, Montoya, Agencia De Montoya	FII0532012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2012	\$419,983	\$416,703	\$416,703	\$416,703	\$416,703	\$416,703	\$416,703	100.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$419,983.22 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$416,702.60 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS FINANCIERAS: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$330,341.46 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$329,817.19 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS FINANCIERAS: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA...
OAX12130100046299	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Carretera Internacional Tramo Del Cobao A Cuicero A Viguera, Col. Presidentes De Mexico, Agencia Pueblo Nuevo.	FII0402012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2012	\$330,341	\$329,817	\$329,817	\$329,817	\$329,817	\$329,817	\$329,817	100.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA...
OAX12130100046303	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico, En La Calle Constitución Tramo De Libertad A Calle Sin Nombre, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo.	FII01102012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$244,562	\$242,594	\$242,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	0.00	Financiera: DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$1,968.39 OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. TMDPP0011/2013 DEL 06/05/2013. / Fisica: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN CANTIDAD DE \$1,968.39 OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. TMDPP0011/2013 DEL 06/05/2013. / Fisica: / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$56.04 en base al acuerdo DGOPUNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMDPP011/2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046304	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Cto. Hidráulico, En La Calle Constitución Tramo Pino Suarez Hacia Priv. De Constitución, Pueblo Nuevo Parte Alta, Ag. Pueblo Nvo.	FII01062012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$290,448	\$290,392	\$290,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$56.04 en base al acuerdo DGOPUNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMDPP011/2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046305	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico, En La Calle Coral De Genaro Vasquez A Obisilana, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	FII01112012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$918,584	\$918,584	\$918,584	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$40 en base al acuerdo DGOPUNA/676/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMDPP011/2013 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046307	Apoyo Con Paquete De Materiales Para Pavimento De Concreto Hidráulico 1a. Etapa, En La Calle Benito Juárez, Gral Ignacio Zaragoza Y 2a. Priv. Plutarco Elias Calles, Col. Manuel Avila Camacho, Ag. Donaji	FII00482012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$615,190	\$615,190	\$615,190	\$604,872	\$604,872	\$583,023	\$407,098	94.77	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Se ejecutan ademas 55090 ML / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046309	Apoyo De Materiales Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Obras Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juarez, Oaxaca, Cobertura Municipal Const. De Muro De Cto. Calle 10 De Abril (10 De Abril 5 De Mayo) Tramo Calle Vicente Suarez (Av. La Paz) Y Ant. Las Rosas (Ayo. Ant. Las Rosas), Sector 5, Col. Lomas De Sn Jacinto, Ag. Sta. Rosa	FII00612012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$65,445	\$65,445	\$65,445	\$65,445	8.73	\$0	Metros Cuadrados	263,357	100.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046311	Ant. Las Rosas (Ayo. Ant. Las Rosas), Sector 5, Col. Lomas De Sn Jacinto, Ag. Sta. Rosa	FII00172012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$43,374	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	\$77,634	100.00	\$0	M2, Muro de contención	739	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046312	Obras Complementarias Calle 3a. Priv. De 13 De Septiembre Entre (Andador 13 De Sept. Y Andador 1a. Priv. De 1ro. De Mayo), Bo. El Coquillo, Ag. San Juan Chiquiltepec.	FII00252012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$4,575	\$24,069	\$24,069	\$24,069	\$24,069	\$24,069	\$24,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046319	Construcción De Muro De Contención, Andador Las Peñas Tramo (4a. Privada De Niño Artillero A Callejon El Arroyo), Barrio El Rosario, Agencia San Juan Chiquiltepec.	FII00122012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$2,809	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,568	100.00	\$0	M2, Muro de contención	116	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046320	Construcción De Muro De Contención, Andador Sin Nombre, Partiendo Del Andador Zaachila (Venus) A Fondo De Andador, Col. Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII00182012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$4,696	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$181,557	100.00	\$0	M2, Muro de contención	168	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046326	Construcción De Muro De Contención, Andador Zaachila, Tramo Andador 8 (8a. Priv. Norte) Al Andador 11 (11 Norte), Col. La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII00102012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$18,669	\$97,832	\$97,832	\$97,832	\$97,832	\$97,832	\$97,832	100.00	\$0	M2, Muro de contención	649	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046327	Construcción De Muro De Contención, Calle Azomatlán, Tramo Calle Rufino Tamayo (Agustó G. Villanueva) A Calle Itandehui (Desandehui), Col. Monte Alban, Agencia San Martín Moctezum.	FII00072012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$5,926	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$290,368	100.00	\$0	M2, Muro de contención	267	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046328	Construcción De Muro De Contención, Calle Insurgentes, Tramo (Margarita Marco De Juárez Hacia Andador Mitico) Sector Ocho Col. Lomas De San Jacinto, Agencia De Santa Rosa Panzacola.	FII00692012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$3,113	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	100.00	\$0	M2, Muro de contención	1,074	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046329	Construcción De Muro De Contención, Calle Juan Escobedo (Av. La Paz Y Josefa Ortiz De Domínguez), Sector 4, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII00192012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$32,171	\$1,425,800	\$1,425,800	\$1,425,800	\$1,425,800	\$1,425,800	\$1,425,800	100.00	\$0	M2, Muro de contención	1,312	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046330	Construcción De Muro De Contención, Calle La Cruz, Tramo (Privada De 5 De Mayo Y Andador Sin Nombre), Col. Santa Anita Parte Alta, Agencia San Juan Chiquiltepec.	FII00152012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$10,269	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$706,868	100.00	\$0	M2, Muro de contención	645	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046331	Construcción De Muro De Contención, Calle Morelia Tramo (Calle Baja California A Coahuila), Col. Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII00212012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$55,045	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	100.00	\$0	M2, Muro de contención	1,037	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica : / Registro: FAFE F 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046332	Construcción De Muro De Contención, Calle Nitahualcoyotl Tramo Avenida Nitahualcoyotl A Calle Benito Juárez, Col. Moteozuma, Agencia San Martín Mexicapam.	FII0272012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$30,602	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$657,932	100.00	\$0	M2, Muro de contención	620	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro:
OAX12130100046333	Construcción De Muro De Contención Calle Reforma, Tramo (Calle Margarita Maza A Calle Toluca, Colonia Lomas De San Jacinto, Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII0332012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$9,297	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$925,908	100.00	\$0	M2, Muro de contención	841	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro:
OAX12130100046334	Construcción De Muro De Contención, Calle Saucos, Tramo (Calle Insurgentes Hasta Andador San Francisco), Colonia Adolfo Lopez Mateos Pistas Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII0702012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$285,277	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$820,709	100.00	\$0	M2, Muro de contención	995	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro:
OAX12130100046335	Construcción De Muro De Contención, Calle Simalco, Tramo (Calle Baja California Hasta Andador Durango), Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII0332012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$17,988	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$881,411	100.00	\$0	M2, Muro de contención	810	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046336	Construcción De Muro De Contención, Calle Sonora, Tramo Privada De Donaj A Calle Justicia Social (David Palacios), Col. Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam.	FII0092012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$9,921	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$364,468	100.00	\$0	M2, Muro de contención	337	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro:
OAX12130100046337	Construcción De Muro De Contención, Calle 10 De Mayo Tramo Andador La Paz (Av. La Paz) Y Calle 24 De Febrero, Sector 4, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII0202012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$2,093	\$319,915	\$319,915	\$319,915	\$319,915	\$319,915	\$319,915	100.00	\$0	M2, Muro de contención	288	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro:
OAX12130100046338	Construcción De Muro De Contención De La Privada Juan De La Barrera 1a Etapa Sector 3 Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FII0462012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$749,983	\$723,653	\$723,653	\$723,653	\$723,653	\$723,653	\$563,237	100.00	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$723,653.03 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE...
OAX12130100046339	Construcción De Muro De Contención En Arroyo Transmisiones 1a. Etapa, Col. FII0562012	FII0562012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$671,979	\$671,979	\$671,979	\$492,985	\$492,985	\$492,985	\$492,985	73.36	\$0	M2, Muro de contención	72	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046340	Construcción De Muro De Contención En Calle Camino Nacional (1a. Etapa), Col. Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola	FII0472012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$514,572	100.00	\$0	M2, Muro de contención	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 354.73 M2. / Registro:
OAX12130100046342	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Rodolfo Morales, Col. Pinoteres, Agencia San Martín Mexicapam	FII0502012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$413,700	\$410,109	\$410,109	\$410,109	\$410,109	\$410,109	\$410,109	100.00	\$0	M2, Muro de contención	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$413,699.82 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$410,108.70 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA...
OAX12130100046345	Construcción De Muro De Contención En La Calle Las Penas 1a. Etapa, Para Conectarse Con La Calle Buenos Aires, Barrio La Cavelita, Agencia San Juan Chupalpepec.	FII0382012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,100,447	\$1,100,447	\$1,100,447	\$626,169	\$626,169	\$626,169	\$626,169	56.90	\$0	M2, Muro de contención	250	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
OAX12130100046347	Construcción De Muro De Contención En La Calle Ricardo Flores Magón, (1a. Etapa) Col. Loma Linda, Cabeecera Municipal	FII0552012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$238,314	100.00	\$0	M2, Muro de contención	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046348	Construcción De Muro De Contención En La Calle 1 De Mayo Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chupalpepec.	FII0362012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$174,348	\$174,348	\$174,348	\$144,042	\$144,042	\$144,042	\$144,042	82.62	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
OAX12130100046350	Construcción De Muro De Contención Y Guarnición De Concreto Hidráulico En La Calle Pico De Orizaba (1a. Etapa), Col. Manuel Sabino Crespo, Cabeecera Municipal	FII0592012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$599,822	\$599,822	\$599,822	\$404,041	\$404,041	\$404,041	\$404,041	67.36	\$0	M2, Muro de contención	75	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046351	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Saucos Col. Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo.	FII0442012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,187,909	\$990,841	\$990,841	\$990,841	\$990,841	\$990,841	\$990,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: SE EJECUTARON 1,426.09015 M2 PAVIMENTO Y 49.61 ML. DE GUARNICION / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$1,187,909.11 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$990,840.58 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS...
OAX12130100046354	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre, 1a. Etapa, Col. Pista Nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	FII0422012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$999,452	\$999,452	\$999,452	\$999,452	\$999,452	\$999,452	\$999,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZARON 1,589.36 M2. DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046355	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Dr. Ad Tramo (Rutero Temporal A Carretera A Monte Alban), Col. Pinoteres, Agencia San Martín Mexicapam.	FII0222012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$23,995	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$183,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica : / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046356	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Otra Complementaria, Calle Zacaticas Tramo (Av. México A Terminación De Calle), Col. Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	FIIU024/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$5,529	\$5,529	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$5,528.77 SE UTILIZARA COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.
OAX12130100046357	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Muro De Contención En El Andador 12 De Octubre, Col. La Providencia, Cabecera Municipal	FIIU058/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$279,459	\$205,532	\$205,532	\$205,532	\$205,532	\$205,532	\$86,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 42.96 M2 Y 186.90 ML / Registro: DEL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$279,459.10 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$205,532.26 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE FINANCIERA OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$5,175.46 SERA UTILIZADO COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE FINANCIERA OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046358	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Otra Complementaria, Avenida Juárez 1a. Etapa, Tramo (Calle 3 De Mayo A Privada) Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU065/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$5,175	\$5,175	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	931	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$5,175.46 SERA UTILIZADO COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046359	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Otras Complementarias, Calle Netzahualcoyotl, Tramo (Avenida Oaxaca Hasta Calle Quetzacoatl), Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU080/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$17,500	\$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,575	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$17,500.20 SERA UTILIZADO COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046362	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa Calle San Fernando Tramo (6 De Septiembre A San Isidro), Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU102/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,135,151	\$1,133,820	\$1,133,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$1,330.88 en base al acuerdo OGOP/UNA/6/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMDPP008/2013
OAX12130100046364	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (1a. Etapa) En La Calle Prolongación De Hortencias, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donají	FIIU051/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,085,936	\$1,085,936	\$1,085,936	\$859,223	\$859,223	\$859,223	\$859,223	79.12	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046365	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa, En Prolongación De La Primera Privada De Pino Suárez, En Privadas De Pino Suárez, En La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU104/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$102,497	\$102,416	\$102,416	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: Disminución en cantidad de \$80.24 en base al acuerdo OGOP/UNA/6/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMDPP010/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046366	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Oaxaca - Cincuenta (1a. Etapa) Col. Bugambillas Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU045/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$370,823	\$370,823	\$370,823	\$370,823	\$370,823	\$370,823	\$370,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: AL TERMINO DE LA OBRA SE EJECUTARON 451.13 M2. PAVIMENTO Y 123.70 ML DE GUARNICION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046367	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, En La Calle Sierra Juárez Tramo (Camino A San Luis Beltrán A La Carriada), Col. 7 Regiones, Agencia Donají	FIIU023/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$19,699	\$650,603	\$650,603	\$650,603	\$650,603	\$650,603	\$650,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	603	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX12130100046368	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Bugambillas Y Oreganos Tramo (Esmeralda Y Av. Del Pantone), Col. Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU016/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$43,830	\$688,155	\$688,155	\$559,318	\$559,318	\$559,318	\$559,318	81.28	\$0	Metros Cuadrados	659	100.00	100.00	Financiera: POR ERROR INVOLUNTARIO SE REPORTO COMO FINIQUITADA, FERRER COMO OBRA ACTIVA / Fisica: OBRA ACTIVA, POR ERROR SE REPORTO COMO FINIQUITADA / Registro:
OAX12130100046369	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Calle Huajuazo Tramo (Andador Huajuazo A Calle Guadalupe) Colonia Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU034/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$5,624	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$467,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	425	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046370	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Moctezuma, Entre (Calle Moctezuma Y Talco), Col. Vista Hermosa 2a. Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU008/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$41,176	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$253,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046371	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Kinder, 1a. Etapa, Tramo Calle Hasta Buena Hasta El Kinder, Barrio Loma Cobete, Agencia De San Felipe Del Agua	FIIU057/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,417,268	\$1,417,268	\$1,417,268	\$1,417,268	\$805,309	\$805,309	\$805,309	56.82	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046375	Repavimentación Asfáltica En Calles Principales De Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIIU037/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$2,251,484	\$2,251,484	\$2,251,484	\$1,566,530	\$1,566,530	\$1,566,530	\$1,566,530	69.58	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046381	Mejoramiento En Calles Y Avenidas De Las Colonias De Las Diferentes Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIIU077/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,086,415	\$1,086,415	\$1,086,415	\$3,594	\$3,594	\$3,594	\$3,594	0.33	\$0	M2, Concreto asfáltico	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046382	Apoyo Con Paquete De Materiales Para Reparación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Miguel López De Lima, Indio Nuevo, Macordonio Alcalá, Franci. Montoya, Agencia Montoya	FIIU060/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$798,975	\$798,975	\$798,975	\$152,949	\$152,949	\$152,949	\$152,949	19.14	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046383	Construcción De Pavimento Y Otra Complementaria, 3a. Priv. De Las Torres, Pariendo De La Calle Quetzacoatl, Col. Vista Hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU014/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$3,251	\$3,251	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	603	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$3,251.21 SE UTILIZARA COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINIQUITADA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046384	Construcción De Escalinatas De Concreto Hídrico En La Calle Primero De Mayo, Colonia Providencia Cabequera Municipal, Oaxaca De Juárez.	FIIU117/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$360,000	\$347,579	\$347,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	42	100.00	0.00	Financiera: Disminución en cantidad de \$12,420.64 / Fisica: / Registro: Disminución presupuestal en cantidad de \$12,420.64 en base al acuerdo DGOPI/UNA/6/7/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOPPP015/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046386	Construcción De Puente Peatonal En La Privada De Morelos Esquina Veracruz Y Río Bravo, Dolores, Agencia De Dolores	FIIU039/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$486,841	\$486,841	\$486,841	\$332,029	\$332,029	\$332,029	\$332,029	68.20	\$0	Metros Lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046388	Modernización De Alumbrado Público En La Vialidad Primaria Y Mejoramiento De Alumbrado Urbano, Agencia De San Luis Beltrán, San Martín Moixcapam, 5 Señores, Pueblo Nuevo Y Viguera	FIIU064/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$6,894	\$6,894	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	340	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUITADA / Fisica: / Registro: EL IMPORTE DEL RETENIDO PARA ESTA OBRA POR \$6,893.58 SE UTILIZARA COMO ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINICUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046389	Const. De Red De Energía Eléct. En And. Los Pinos Calle Amapolas, And. Jazmin, And. Flor De Liz, Calle Primavera, Jazmines Y And. Azucenas, 1a. Etapa, Col. Buena Vista Seg. Sec. Ag. Santa Rosa Panzacola	FIIU086/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	100.00	\$0	Poste	176	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046390	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Cametera Nueva A Monte Alban (Gracia Bernal), Col. Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Moixcapam	FIIU079/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	100.00	\$0	Poste	63	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046391	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Camino Nacional Tramo De Fco. Zarco A Rio La Loza Priv. De Fco. Zarco, Cerrada De Río De La Loza, Manzana 48 A, En La Ag. De Pueblo Nuevo	FIIU089/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$354,468	\$168,700	\$168,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Línea de Conducción	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra tuvo una distribución de recursos en cantidad de \$185,767.80 en base al acuerdo DGOPI/UNA/6/7/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOPPP006/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046392	Construcción De Red De Energía Eléctrica 1a. Etapa En La Calle Laureles De La Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU103/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$77,727	\$419,831	\$419,831	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colonia	108	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: la meta real es 1 sistema / Registro: Ampliación presupuestal en cantidad de \$42,104.11 en base al acuerdo DGOPI/UNA/6/7/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOPPP009/2013.
OAX12130100046393	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Orquídeas Tramo (Av. Ferozanti A Pines), Col. Escalpitales, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU075/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	100.00	\$0	Poste	59	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046397	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ciro De Mayo, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	FIIU072/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	100.00	\$0	Poste	63	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046398	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	FIIU073/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	100.00	\$0	Poste	63	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046399	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Morelos, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU074/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	100.00	\$0	Poste	18	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046400	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU082/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	100.00	\$0	Poste	95	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046401	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Agencia De Montoya	FIIU076/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	100.00	\$0	Poste	5	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100046402	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Barrio La Chigüera, Agencia San Felipe Del Agua	FIIU084/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$650,000	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	100.00	\$0	Poste	158	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046406	Mejoras Diversas (Sanitarios) En El Jardín De Niños Carlos A. Carrillo, Ubicado En Calle Mastacates S/N, Esquina Circuito Mixe, Unidad Habitacional Colinas De Monte Alban, Agencia San Martín Moixcapam, Apoyo De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca, Cobertura Municipal.	FIIU144/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$225,600	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: Disminución en cantidad de \$100,600.00 / Fisica: / Registro: Disminución en cantidad de \$100,600.00 en base al acuerdo DGOPI/UNA/6/7/2013 del 14 de marzo del 2013 y oficio de modificación TMOPPP017/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100046409	Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca, Cobertura Municipal.	FIIU062/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$567,299	\$567,299	\$567,299	\$347,910	\$347,910	\$347,910	\$347,910	61.33	\$0	Metros Cuadrados	66,118	100.00	84.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100049045	Construcción De 182 Sanitarios Ecológicos	FISE1012/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santa María Yucunnicoco	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUCHITAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,138,512	\$2,138,512	\$1,070,241	\$2,138,512	\$1,070,241	\$1,070,241	\$1,070,241	50.05	\$0	Pieza	910	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049099	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FISE0536/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$301,358	\$301,358	\$301,358	\$301,358	\$301,358	\$301,358	\$301,358	100.00	\$0	Sistema	475	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049115	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE0538/2012	Oaxaca	Santiago Choapam	Santiago Choapam	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHOAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,330,485	\$1,330,485	\$959,219	\$1,330,485	\$959,219	\$959,219	\$959,219	72.10	\$0	Sistema	1,099	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049121	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Asunción Cacalotepec En El Municipio Del Mismo Nombre	FISE/0067/2012	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	\$239,706	100.00	\$0	Sistema	610	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049163	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 100 Viviendas	FISE/1071/2012	Oaxaca	Santa María Atoyac	San Isidro Huayupam	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ALOTEPEC	Energía	En Ejecución	2012	\$1,360,361	\$1,360,361	\$1,360,361	\$1,360,361	\$1,360,361	\$1,360,361	\$1,360,361	100.00	\$0	Poste	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049179	Construcción Del Camino Santiago Camotlan- San Miguel Reagui Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 089.24, Subtramo A Construir Del Km 7 000 Al Km 5 000	FISE/0056/2012	Oaxaca	Santiago Camotlan	San Miguel Reagui	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	\$262,872	100.00	\$0	Kilometro	511	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049181	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0539/2012	Oaxaca	Santiago Ixcuintepec	Santiago Ixcuintepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUNTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Sistema	1,594	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049183	Ampliación Del Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a. Etapa	FISE/1049/2012	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	\$453,789	100.00	\$0	Sistema	669	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049385	Construcción De 130 Sanitarios Ecológicos	FISE/1019/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,071,514	\$1,955,157	\$1,071,514	\$1,071,514	\$1,071,514	\$4.80	\$0	Pieza	650	100.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049407	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa	FISE/0541/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec-Dto. 26	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$175,959	\$175,959	\$175,959	\$175,959	\$175,959	\$175,959	\$175,959	100.00	\$0	Planta	711	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049413	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0011/2012	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapaguia	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Energía	En Ejecución	2012	\$1,199,805	\$1,199,805	\$957,285	\$1,199,805	\$957,285	\$957,285	\$957,285	79.79	\$0	Poste	613	100.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049422	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 133 Viviendas	FISE/1038/2012	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN	Energía	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Kilometro	665	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049426	Construcción De 45 Sanitarios Ecológicos	FISE/1043/2012	Oaxaca	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$596,026	\$596,026	\$596,026	\$596,026	\$596,026	\$596,026	\$596,026	100.00	\$0	Pieza	225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049434	Modernización Y Ampliación Del Camino Yuku Kú 1a Sección Tramo La Unión Chicalongo Tlaxiaco-San Jose El Porvenir Santa Lucia Monteverde Tramo Del Km 0 000 Al Km 38 840 Subtramo A Modernizar Del Km 0	FISE/0028/2012	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$389,998	\$389,998	\$389,998	\$389,998	\$389,998	\$389,998	\$389,998	\$389,998	100.00	\$0	Kilometro	252	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100049435	Reconstrucción Del Camino Xi Nin Du Va Tramo E.C.(Santa Catalina Yosonotl-Santa Lucia Monteverde Acceso Mochizama Subtramo Km 0 000 Al Km2 474.17 Camino Tipo "E" Revestido	FISE/0994/2012	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Mochizama	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,085,017	\$1,085,017	\$1,084,223	\$1,085,017	\$1,084,223	\$1,084,223	\$1,084,223	99.93	\$0	Kilometro	528	100.00	99.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049460	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0865/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Rio Cinuelo	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$503,830	\$503,830	\$503,830	\$503,830	\$503,830	\$503,830	\$503,830	100.00	\$0	Sistema	452	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049462	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0863/2012	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Energía	En Ejecución	2012	\$702,750	\$702,750	\$702,750	\$702,750	\$702,750	\$702,750	\$702,750	100.00	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049463	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/1054/2012	Oaxaca	La Pe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Energía	En Ejecución	2012	\$698,412	\$698,412	\$698,412	\$698,412	\$698,412	\$698,412	\$698,412	100.00	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049466	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE/0848/2012	Oaxaca	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHIGALLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,538,275	\$1,538,275	\$1,273,824	\$1,538,275	\$1,273,824	\$1,273,824	\$1,273,824	82.81	\$0	Sistema	656	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100049469	Reconstrucción De La Carretera Rijas De Cuahuemoc-San Sebastián Teitipac-San Juan Teitipac Subtramo Del Km 7 700 Al Km 12 000	FISE/0026/2012	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,032,488	\$1,032,488	\$1,032,488	\$1,032,488	\$1,032,488	\$1,032,488	\$1,032,488	\$1,032,488	100.00	\$0	Kilometro	1,962	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050389	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDAPMDT/0662/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obos	Rural	Subsidios		LUISA Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para LUISA y fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Cancha	218	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050527	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDAPMDT/0672/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pablo Almoleyes	Rural	Subsidios		LUISA Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Cancha	127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100050630	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	FOPEDAPMDT0065/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San José del Chilar	Rural	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$836,724	\$836,724	\$836,724	\$836,724	\$836,724	\$836,724	\$836,724	\$836,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	690	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050648	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calzada De La Juventud	FOPEDAPMDT0078/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050658	Construcción De Canchas De Usos Múltiples	FOPEDAPMDT0087/2012	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE PINOLEPA DE DON LUIS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	5,822	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050687	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDAPMDT0075/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,659,561	\$5,659,561	\$5,659,180	\$5,659,180	\$5,659,180	\$5,659,180	\$5,659,180	\$5,659,180	99.99	\$0	Unidad	3,976	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013. EL IMPORTE DE 380.67 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050716	Construcción De Unidad Deportiva	FOPEDAPMDT0092/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,940,439	\$2,940,439	\$2,940,284	\$2,940,284	\$2,940,284	\$2,940,284	\$2,940,284	\$2,940,284	99.99	\$0	Cancha	3,976	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013. EL IMPORTE DE 155.33 SE CONVIERTE EN ECONOMIA / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050767	Pavimentación Con Concreto Hidraulico (Varías Calles)	FOPEDAPMDT0012/2012	Oaxaca	Santa María Coatepec	Brisas de Zicatlala	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion
OAX12130100050782	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Camino De Acceso.	FOPEDAPMDT0063/12	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Florida	Rural	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% TERMINADA / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050804	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Binza	FOPEDAPMDT0061/12	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	100.00	\$0	Unidad	2,238	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050874	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Hernan Cortes	FOPEDAPMDT0072/2012	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050896	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La S Calles Primera Y Quinta Norte.	FOPEDAPMDT0073/2012	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marques	Santa María Jalapa del Marques	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100050969	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cipres	FOPEDAPMDT0082/2012	Oaxaca	Asunción Nochitlan	Asunción Nochitlan	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION NOCHITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$799,939	\$799,939	\$799,939	\$799,939	\$799,939	\$799,939	99.99	\$0	Metros Cuadrados	17,820	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013. EL IMPORTE DE 60.54 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051069	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidraulico.	FOPEDAPMDT0091/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$398,992	\$398,992	\$398,992	\$398,992	\$398,992	\$398,992	\$398,992	\$398,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,073	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051124	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FOPEPAPMDT076/2012	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para UI08 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE MARISCALA DE JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051152	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo.	FOPEPAPMDT037/12	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	Urbano	Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	845	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERO / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051263	Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Unis (Terminación).	BBEE0112	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	UI08 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$597,002	\$597,002	\$597,002	\$597,002	\$597,002	\$597,002	\$597,002	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051275	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FOPEPAPMDT068/2012	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ACHIUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051403	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Av. Lazaro Cardenas, Aquiles Serdan Y Genero Vazquez.	FOPEPAPMDT0016/2012	Oaxaca	San Martín Huamelulpan	San Martín Huamelulpan	Urbano	Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HUAMELULPAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,032	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051530	Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Unis (Sa. Etapa)	BBEE0112	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	UI08 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,143,563	\$2,143,564	\$595,426	\$595,426	\$595,426	\$595,426	\$595,426	27.78	\$0	Obra	1	100.00	27.78	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100051681	Rehabilitación De Aulas Didácticas En La Escuela Preparatoria Lazaro Cardenas	FOPEPAPMDT093/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	UI08 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$677,009	\$677,008	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	97	100.00	0.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE \$677,008.61 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA: / Fisica: / Registro: OBRA CANCELADA EN SU TOTALIDAD SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052359	Construcción Del Drenaje Sanitario De La Calzada Joaquín Amaro, De La Col. Moderna	FONREGION0071/12	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Subsidios	UI019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		HAYTTO DE CIUDAD IXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$5,052,211	\$5,052,211	\$5,052,211	\$5,052,211	\$5,052,211	\$5,052,211	\$5,052,211	100.00	\$0	Metros Lineales	2,072	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100052775	Construcción De Alumbrado Público En El Centro De La Población, En Las Calles: Lazaro Cardenas, Constitución Juarez, Ignacio Allende, Joséfa Ortiz De Domínguez.	FONREGION0075/12	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	UI019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		HAYTTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Energía	En Ejecución	2012	\$4,180,717	\$4,180,717	\$1,253,903	\$4,180,717	\$4,180,717	\$1,253,903	\$0	29.99	\$0	Luminaria	12,117	100.00	30.00	Financiera: POR ERROR SE CAPTURE LA INV. PAGADA Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CERO EN DICHA INVERSION / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100054566	Fund Capital/Programa Educativo Tecnico Superior Universitario En Gastronomía	449001BBJA2112	Oaxaca	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,894,356	\$1,894,356	\$1,894,356	\$1,894,356	\$1,894,356	\$1,894,356	100.00	\$0	Laboratorio	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REPEREVALUACION FEDERAL 2011 PARA LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA LA UNIVERSIDAD AUTORIZADO POR LA CGUTYP EL 05 DE MARZO DEL 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055262	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FAFEF0137/2012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz el Limón	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$950,334	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	\$221,145	23.26	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23032 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055263	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 24 De Julio	FAFEF0176/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$426,166	\$426,166	\$426,166	\$377,525	\$377,525	\$377,525	\$377,525	88.59	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23081 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055264	Construcción Y Fichado De Plaza Cívica En El Jardín De Niños "Ignacio Manuel Altamirano"	FAM0012/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Ortizaba	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Basica		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,470,054	\$1,470,054	\$1,470,054	\$1,469,306	\$1,469,306	\$1,469,306	\$1,469,306	99.95	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 22872 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055265	Rehabilitación Del Colector De Alcantarillado Sanitario Rio San Felipe	FAFEF0104/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$3,830,775	\$3,830,775	\$3,830,775	\$3,782,208	\$3,782,208	\$3,782,208	\$3,782,208	98.73	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 55265 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055268	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Acceso A Santa Catarina Xanagula (1a. Etapa)	FAFEF0052/2012	Oaxaca	San Juan Coatepec	Santa Catarina Xanagula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,179,631	\$1,179,631	\$1,179,631	\$1,148,942	\$1,148,942	\$1,148,942	\$1,148,942	97.40	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055270	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FAFEF0118/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotles	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$138,194	\$138,194	\$138,194	\$133,350	\$133,350	\$133,350	\$133,350	96.49	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055271	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (El Corriente) 1a. Etapa	FAFEF0117/2012	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$165,764	\$165,764	\$165,764	\$158,127	\$158,127	\$158,127	\$158,127	95.39	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23077 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Piñotepe de Don Luis	Piñotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055276	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. San Isidro, Agencia De Pueblo Nuevo	FAFEF/0060/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$677,912	\$677,912	\$677,912	\$677,902	\$677,902	\$677,902	\$677,902	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055278	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Helado Ramirez Lopez	FAFEF/0057/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,513,483	\$1,513,483	\$1,513,483	\$1,513,460	\$1,513,460	\$1,513,460	\$1,513,460	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055281	Construcción De Salon De Usos Múltiples.	FAFEF/0004/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendado	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$1,229,449	\$1,229,449	\$1,229,449	\$858,458	\$858,458	\$858,458	\$858,458	69.82	\$0	Obra	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23118 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055282	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle La Peñasquera	FAFEF/0003/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Colonia Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$432,359	\$432,359	\$432,359	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	1.16	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055283	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prot. Aguales Sordán, Col. Paso Limón	FAFEF/0002/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Matías Romero Avendado	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$701,539	\$711,654	\$711,654	\$665,060	\$665,060	\$665,060	\$665,060	93.45	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055284	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Horciana	FAFEF/0001/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendado	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$470,458	\$470,458	\$470,458	\$466,520	\$466,520	\$466,520	\$466,520	99.16	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23009 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055295	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo.	FAFEF/0043/2012	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$789,981	\$789,981	\$789,981	\$760,830	\$760,830	\$760,830	\$760,830	96.31	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055297	Introducción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Loma De Trigo	FAFEF/0110/2012	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Milatongo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecucion	2012	\$467,556	\$467,556	\$467,556	\$367,106	\$367,106	\$367,106	\$367,106	78.52	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23073 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055298	Introducción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Loma De Trigo	FAFEF/0109/2012	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Milatongo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecucion	2012	\$447,804	\$447,804	\$447,804	\$383,827	\$383,827	\$383,827	\$383,827	85.71	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23072 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055302	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0067/2012	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecucion	2012	\$644,469	\$644,469	\$644,469	\$3,237	\$3,237	\$3,237	\$3,237	0.50	\$0	Kilómetro	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 55302 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055303	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0066/2012	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	El Sesteadero	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energía	En Ejecucion	2012	\$3,406,045	\$3,406,045	\$3,406,045	\$1,047,233	\$1,047,233	\$1,047,233	\$1,047,233	30.75	\$0	Kilómetro	0	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23064 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055304	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Rancho Doleros (Calle Los Pinos)	FAFEF/0116/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$54,049	\$54,049	\$54,049	\$46,137	\$46,137	\$46,137	\$46,137	85.36	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23076 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055305	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Constitución	FAFEF/0115/2012	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$260,412	\$260,412	\$260,412	\$210,393	\$210,393	\$210,393	\$210,393	80.79	\$0	Kilómetro	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23075 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055306	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica El Macahuite	FAFEF/0114/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$9,311	\$9,311	\$9,311	\$7,906	\$7,906	\$7,906	\$7,906	84.91	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23074 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055307	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Benito Juárez	FAFEF/0107/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$235,117	\$235,117	\$235,117	\$222,138	\$222,138	\$222,138	\$222,138	94.48	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23037 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055308	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. Ing. Heliodoro Vallejo S.	FAFEF/0091/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$643,378	\$643,378	\$643,378	\$600	\$600	\$600	\$600	0.09	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23024 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055309	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La 9a. Seccion	FAFEF/0090/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$634,319	\$634,319	\$634,319	\$514,158	\$514,158	\$514,158	\$514,158	81.06	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23023 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055325	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica En La Col. La Gloria	FAFEF/0094/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$7,141	\$7,141	\$7,141	\$600	\$600	\$600	\$600	8.40	\$0	Registro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23068 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055326	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica En La Col.Cocoi	FAFEF/0093/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$8,212	\$8,212	\$8,212	\$600	\$600	\$600	\$600	7.31	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23026 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055332	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Col. San Diego	FAFEF/0134/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$505,713	\$505,713	\$505,713	\$500,197	\$500,197	\$500,197	\$500,197	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055338	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Margen Derecha Río Atoyac (Fracc. San Ignacio)	FAFEF/0275/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$1,062,305	\$1,062,305	\$1,062,305	\$1,054,329	\$1,054,329	\$1,054,329	\$1,054,329	99.25	\$0	Metro Lineal	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23137 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055339	Rehabilitación Del Colector De Drenaje Sanitario Margen Derecha Rio Atoyac (Fracc. San Ignacio)	FAFEF/0276/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,852,931	\$1,852,931	\$1,852,931	\$1,844,027	\$1,844,027	\$1,844,027	\$1,844,027	99.52	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23136 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055340	Rehabilitación De Calles.	FAFEF/0196/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$775,728	\$775,728	\$775,728	\$755,153	\$755,153	\$755,153	\$755,153	97.35	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055343	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre, Col. Francisco Villa	FAFEF/0229/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,072,961	\$1,072,961	\$1,072,961	\$13,761	\$13,761	\$13,761	\$13,761	1.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055344	Rehabilitación Del Colector Margen Izquierda Del Rio Atoyac: Tramo Colonia Vicente Suarez - Parque Del Amor.	FONREGION0007/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$17,270,601	\$17,270,601	\$17,270,601	\$13,458,862	\$13,458,862	\$13,458,862	\$13,458,862	77.93	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23322 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055345	Rehabilitación Del Colector Sangre De Caballo.	FONREGION0008/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$5,774,463	\$5,774,463	\$5,774,463	\$2,850,848	\$2,850,848	\$2,850,848	\$2,850,848	49.37	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23323 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055347	Construcción De Línea De Conducción En Av. La Paz (Desde Valerio Tujano Al Puente Porfirio Díaz)	FONREGION0010/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$5,287,302	\$5,287,302	\$5,287,302	\$3,220,380	\$3,220,380	\$3,220,380	\$3,220,380	60.91	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23325 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055349	Construcción De Línea De Conducción Margen Derecha Del Rio Atoyac: (Fracc. Las Palmas -Puente Valerio Tujano)	FONREGION0009/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,509,446	\$1,509,446	\$1,509,446	\$1,368,157	\$1,368,157	\$1,368,157	\$1,368,157	90.64	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23324 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055354	Construcción De Obras Complementarias En El Auditorio Guadalupe (3a. Etapa).	FAFEF/0201/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$163,375	\$163,375	\$163,375	\$153,252	\$153,252	\$153,252	\$153,252	93.80	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23105 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055355	Rehabilitación Del Auditorio.	FAFEF/0285/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$280,215	\$280,215	\$280,215	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	73.32	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23122 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055356	Rehabilitación De La Casa Del Pueblo	FAFEF/0284/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$371,340	\$371,340	\$371,340	\$322,600	\$322,600	\$322,600	\$322,600	86.87	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23121 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055358	Rehabilitación De Mercado.	FAFEF/0312/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$502,576	\$502,576	\$502,576	\$480,066	\$480,066	\$480,066	\$480,066	95.52	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23108 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055359	Rehabilitación Y Ampliación De La Oficina De La Delegación De Gobierno.	FAFEF/0286/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,025,890	\$1,025,890	\$1,025,890	\$943,131	\$943,131	\$943,131	\$943,131	91.93	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23123 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055362	Sensibilización Y Serheltación En Vialidades.	FAFEF/0202/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,149,662	\$3,149,662	\$3,149,662	\$3,108,688	\$3,108,688	\$3,108,688	\$3,108,688	98.70	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055365	Reconstrucción Y Equipamiento De Biblioteca Pública.	FAFEF/0287/2012	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,568,853	\$1,568,853	\$1,568,853	\$1,526,728	\$1,526,728	\$1,526,728	\$1,526,728	97.31	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23124 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055366	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FISE0840/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,453	\$301,453	\$301,453	\$301,453	86.13	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055367	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0420/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,053	\$301,053	\$301,053	\$301,053	86.02	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055368	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FISE0839/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Piedra Negra	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,053	\$301,053	\$301,053	\$301,053	86.02	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055369	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0419/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,453	\$301,453	\$301,453	\$301,453	86.13	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055370	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0418/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,453	\$301,453	\$301,453	\$301,453	86.13	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055371	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0417/2012	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,453	\$301,453	\$301,453	\$301,453	86.13	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23087 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055372	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0416/2012	Oaxaca	San Mateo Río Hondo	San Idelfonso Ocottepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,453	\$301,453	\$301,453	\$301,453	86.13	\$0	Modulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23086 - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055373	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0415/2012	Oaxaca	Santa María Ozotepec	San Gregorio Ozotepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,053	\$301,053	\$301,053	\$301,053	86.02	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055374	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0414/2012	Oaxaca	San Agustín Loixcha	Piedra Virgen	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$301,053	\$301,053	\$301,053	\$301,053	86.02	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23084 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055397	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica	FAFEF/0413/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$401,940	\$401,940	\$401,940	\$401,940	80.39	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055398	Construcción De Centro Deportivo Rural San Pedro Apostol (1a. Etapa)	FONREGION0033/2012	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$985,090	\$985,090	\$985,090	\$985,090	98.51	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23308 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055399	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FONREGION0164/2012	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$2,738,931	\$2,738,931	\$2,738,931	\$2,698,399	\$2,698,399	\$2,698,399	\$2,698,399	98.52	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23301 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055401	Rehabilitación De Alumbrado Público.	FAFEF/0272/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$741,636	\$741,636	\$741,636	\$657,958	\$657,958	\$657,958	\$657,958	88.72	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055404	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0503/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec -Dto. 08	Santiago Tlño	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$80,587	\$80,587	\$80,587	\$64,554	\$64,554	\$64,554	\$64,554	80.11	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 22862 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055408	Construcción De Salon De Usos Múltiples.	FAFEF/0297/2012	Oaxaca	Santa Lucia Montverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,541,651	\$4,541,651	\$4,541,651	\$2,287,882	\$2,287,882	\$2,287,882	\$2,287,882	50.38	\$0	Obra	0	100.00	19.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23125 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055410	Construcción De Cancha Y Techado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 204p1793	FAM0306/2012	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$92,472	\$92,472	\$92,472	\$84,433	\$84,433	\$84,433	\$84,433	91.31	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 22875 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055413	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Agencia San Felipe Del Agua	FAFEF/0296/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,048,598	\$2,048,598	\$2,048,598	\$2,043,760	\$2,043,760	\$2,043,760	\$2,043,760	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055414	Cercado Del Predio Punta Colorado.	FAFEF/0271/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,373,088	\$2,373,088	\$2,373,088	\$1,420,739	\$1,420,739	\$1,420,739	\$1,420,739	59.87	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23106 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055415	Construcción De Banda Perimetral En El Itebo Plantel N.º 162 Clave 204h0162a	FAFEF/0458/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santiago Cuxtilá	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,016,563	\$1,016,563	\$1,016,563	\$1,016,512	\$1,016,512	\$1,016,512	\$1,016,512	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23134 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055417	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata (1a. Etapa)	FAFEF/0412/2012	Oaxaca	Mihuatlán de Perillo Díaz	Colonia los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,771	\$687,771	\$687,771	\$687,771	98.25	\$0	Kilometro	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23092 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055419	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 2a. Norte.	FAFEF/0424/2012	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,298,322	\$1,298,322	\$1,298,322	\$1,284,324	\$1,284,324	\$1,284,324	\$1,284,324	98.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055420	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nuevo León.	FAFEF/0410/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,438,261	\$1,438,261	\$1,438,261	\$1,415,168	\$1,415,168	\$1,415,168	\$1,415,168	98.39	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23046 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055421	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	FAFEF/0409/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$250,339	\$250,339	\$250,339	\$241,076	\$241,076	\$241,076	\$241,076	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23045 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055422	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños.	FAM00347/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$476,941	\$476,941	\$476,941	\$476,866	\$476,866	\$476,866	\$476,866	99.98	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 22876 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055423	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (2a. Etapa)	FAFEF/0606/2012	Oaxaca	San Miguel Amatlán	Santa Cruz de Limón	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$950,334	\$950,334	\$950,334	\$934,276	\$934,276	\$934,276	\$934,276	98.31	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23051 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055424	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples.	FAFEF/0423/2012	Oaxaca	San Juan Numi	Unión Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$540,378	\$540,378	\$540,378	\$524,603	\$524,603	\$524,603	\$524,603	97.08	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23110 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055425	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	FAFEF/0605/2012	Oaxaca	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$980,032	\$980,032	\$980,032	\$960,565	\$960,565	\$960,565	\$960,565	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23050 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055426	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	FAFEF/0614/2012	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,753,343	\$1,753,343	\$1,753,343	\$1,734,097	\$1,734,097	\$1,734,097	\$1,734,097	98.90	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF/2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005427	Construcción De Tejado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Preparatoria Jose Vasconcelos Clave S202855	FAFEF/0613/2012	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,414,149	\$1,414,149	\$1,414,149	\$1,413,972	\$1,413,972	\$1,413,972	\$1,413,972	99.99	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23114 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005428	Construcción De Tejado De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Federal Bilingüe "El Porvenir" Clave 202860207a	FAM0348/2012	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutto	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,423,935	\$1,423,935	\$1,423,935	\$1,423,315	\$1,423,315	\$1,423,315	\$1,423,315	99.96	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 55428 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005429	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Col. La Noria, Santo Domingo Barrio Bajo	FAFEF/0459/2012	Oaxaca	Villa de Ella	Villa de Ella	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$709,277	\$709,277	\$709,277	\$701,865	\$701,865	\$701,865	\$701,865	98.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005431	Apertura De Calles En La Colonia Antorchita (1a. Etapa).	FAFEF/0582/2012	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$645,948	\$645,948	\$645,948	\$634,970	\$634,970	\$634,970	\$634,970	98.30	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 55431 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005432	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas	FONREGION0074/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$35,802,072	\$35,802,072	\$35,802,072	\$31,571,710	\$31,571,710	\$31,571,710	\$31,571,710	88.18	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23303 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005433	Construcción Y Tejado De La Cancha De Basquetbol Municipal	FAFEF/0587/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,941,683	\$1,941,683	\$1,941,683	\$1,908,221	\$1,908,221	\$1,908,221	\$1,908,221	98.28	\$0	Cancha	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005435	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pochutla En La Col. Niños Héroes (1a. Etapa).	FAFEF/0584/2012	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$762,931	\$762,931	\$762,931	\$749,964	\$749,964	\$749,964	\$749,964	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23055 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005436	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pochutla En La Col. Guadalupe.	FAFEF/0585/2012	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$712,068	\$712,068	\$712,068	\$699,911	\$699,911	\$699,911	\$699,911	98.29	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23054 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005437	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Col. Ampliación Progreso (Parte Media)	FAFEF/0583/2012	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$999,957	\$999,957	\$999,957	\$999,957	98.30	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005438	Construcción Del Auditorio "La Posita"	FAFEF/0611/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,676,820	\$1,676,820	\$1,676,820	\$1,676,820	88.25	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23113 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005440	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEF/0648/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	El Aguacatal	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$623,973	\$623,973	\$623,973	\$614,851	\$614,851	\$614,851	\$614,851	98.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23057 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005443	Construcción Del Tejado De La Cancha Municipal.	FAFEF/0629/2012	Oaxaca	Villa de Tutulepec de Melchor Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,605,841	\$1,605,841	\$1,605,841	\$1,594,650	\$1,594,650	\$1,594,650	\$1,594,650	99.30	\$0	TECHO	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005444	Construcción De Alumbrao Público Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo Boulevard Eduardo Vasconcelos - Santa María El Tule.	FONREGION0204/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$27,068,181	\$27,068,181	\$27,068,181	\$14,682,573	\$14,682,573	\$14,682,573	\$14,682,573	54.24	\$0	Obra	0	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23296 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005446	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para El Corredor Turístico La Ventanilla - Mazunte - San Agustínillo	FONREGION0181/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,482,000	\$2,482,000	\$2,482,000	\$1,136,100	\$1,136,100	\$1,136,100	\$1,136,100	45.77	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23312 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005453	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atención A Comunidades De Menor Índice De Desarrollo Humano	FONREGION0162/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$607,069	\$750,000	\$607,069	\$607,069	\$607,069	80.94	\$0	Proyecto	6,973	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005454	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atención A Comunidades De Menor Índice De Desarrollo Humano	FONREGION0163/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$310,651	\$600,000	\$310,651	\$310,651	\$310,651	51.78	\$0	Proyecto	5,559	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005455	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atención A Comunidades De Menor Índice De Desarrollo Humano	FONREGION0161/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$218,206	\$750,000	\$210,772	\$210,772	\$210,772	\$210,772	28.10	\$0	Proyecto	216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX1213010005456	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atención A Comunidades De Menor Índice De Desarrollo Humano	FONREGION0159/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$745,261	\$750,000	\$745,261	\$745,261	\$745,261	99.37	\$0	Proyecto	497	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005458	Elaboración De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atención A Comunidades De Menor Índice De Desarrollo Humano	FONREGION0160/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$235,973	\$750,000	\$235,973	\$235,973	\$235,973	31.46	\$0	Proyecto	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005512	Construcción De Paso A Deseñel Vehicular En El Cruce 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Designado 1a. Etapa).	FONREGION0237/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$30,517,241	\$30,517,241	\$30,517,241	\$21,581,336	\$21,581,336	\$21,581,336	\$21,581,336	70.72	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23304 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010005516	Elaboración De Estudio Hidrológico Del Rio San Felipe Del Agua	FONMET/0008/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23188 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055517	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Paraje Palo De Obco. Cdo. Ojo De Agua	FAFEF/0778/2012	Oaxaca	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$631,485	\$631,485	\$631,485	\$619,960	\$619,960	\$619,960	\$619,960	98.17	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23148 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055518	Construcción De Paso A Deseñiel Vehicular En El Cuicuro 5 Señores (Obras Complementarias: Alumbrado, Guarniciones, Parapetos Y Drenaje Pluvial En Lote)	FONREGION/0249/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$7,718,466	\$7,718,466	\$7,718,466	\$7,718,466	\$7,718,466	\$7,718,466	\$7,718,466	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055519	Renovación Del Puente Peatonal Sobre El Río Salado En La Agencia De Cinco Señores	FONMET/0028/2012	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$265,696	\$265,696	\$265,696	\$265,696	\$265,696	\$265,696	\$265,696	100.00	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23183 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055520	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Recuperación De Espacios En El Exconvento Del Carmen Alto (Cinética)	FONREGION/0248/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,354,712	\$2,354,712	\$2,354,712	\$2,354,712	39.25	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23321 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055522	Construcción De Paso A Deseñiel Vehicular En El Cuicuro 5 Señores (2ª Etapa) (Paso Deseñiel 2a. Etapa)	FONREGION/0246/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$31,834,366	\$31,834,366	\$31,834,366	\$31,328,226	\$31,328,226	\$31,328,226	\$31,328,226	98.41	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23306 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055523	Construcción De Alumbrado Público Del Acceso Oriente (Carretera Internacional Tramo: Boulevard Eduardo Vasconcelos-Santa María El Tule, 2a. Etapa)	FONMET/0012/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	100.00	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23180 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055524	Construcción Del Sistema De Ciclovías Aro Sureste Sección Santa María El Tule	FONMET/0019/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,198,222	\$1,198,222	\$1,198,222	\$1,198,222	\$1,198,222	\$1,198,222	\$1,198,222	100.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23181 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055525	Construcción Del Sistema De Ciclovías Aro Sureste Sección Tlalxatoc De Cabrera (1a. Etapa)	FONMET/0022/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$728,589	\$728,589	\$728,589	\$728,589	\$728,589	\$728,589	\$728,589	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23182 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055527	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento Visual Y Dignificación De Los Accesos A Las Zonas Arqueológicas De Monte Alban Y Atetampco	FONMET/0026/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23190 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055529	Elaboración Del Dictamen Del Experto Sobre Las Facilidades Técnica, Económica Y Ambiental Del Proyecto Del Acueducto Paso Ancho - Cd. De Otepec	FONMET/0009/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$326,667	\$326,667	\$326,667	\$326,667	\$326,667	\$326,667	\$326,667	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23189 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055530	Proyecto De Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos De La Zona Comarbad De La Ciudad De Oaxaca (Elaboración De Estudios Y Proyectos)	FONREGION/0242/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$3,897,299	\$3,897,299	\$3,897,299	\$3,897,299	\$3,897,299	70.22	\$0	Estudio	0	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23319 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055531	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rivalpaco	FAFEF/0755/2012	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Díaz	Miahuatlan de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$876,664	\$876,664	\$876,664	\$876,664	\$876,664	87.67	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23059 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055532	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	FAFEF/0628/2012	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Yucubaco	Rural	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,580,051	\$1,580,051	\$1,580,051	\$1,571,126	\$1,571,126	\$1,571,126	\$1,571,126	99.44	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23129 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055533	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio San Martín (1a Etapa)	FAFEF/0736/2012	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,770	\$1,770	\$1,770	\$1,770	\$1,770	0.12	\$0	Kilometro	0	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23096 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055534	Construcción De Techado De Cancha En La Escuela Primaria General "20 De Noviembre" Clave: 20dp0365	FAFEF/0724/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Teponaxtla	Rural	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,328,034	\$1,328,034	\$1,328,034	\$1,309,446	\$1,309,446	\$1,309,446	\$1,309,446	98.60	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23131 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055535	Construcción De Agencia Municipal (2a Etapa)	FAFEF/0723/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotlapec	Nunuma	Rural	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$657,352	\$657,352	\$657,352	\$235,874	\$235,874	\$235,874	\$235,874	35.88	\$0	Obra	0	100.00	36.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23115 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055536	Construcción De Techado De Cancha	FAFEF/0725/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,455,872	\$1,455,872	\$1,455,872	\$1,436,435	\$1,436,435	\$1,436,435	\$1,436,435	98.66	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23130 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055537	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En San Jacinto Ocotlán	FAFEF/0756/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$191,593	\$191,593	\$191,593	\$186,367	\$186,367	\$186,367	\$186,367	\$186,367	97.27	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23102 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055540	Elaboración De Estudio Para Manifestación De Impacto Ambiental De Los Proyectos De Transporte Y Mejoramiento Urbano Ambiental De Los Ríos De La Ciudad De Oaxaca	FONMET/0003/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$773,333	\$773,333	\$773,333	\$773,333	\$773,333	\$773,333	\$773,333	\$773,333	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23185 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055541	Elaboración De Proyecto De Modelación Hidráulica Del Río Atoyac	FONMET/0005/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$682,080	\$682,080	\$682,080	\$682,080	\$682,080	\$682,080	\$682,080	\$682,080	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23187 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100055542	Elaboración De Proyecto De Modelación Hidráulica Del Río Salado	FONMET/0004/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	U057 Fondos Metropolitanos	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23186 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF/2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055543	Elaboración De Estudio De Demanda Y Reacondicion Y Analisis De Prefeasibilidad Financiera Del Libramiento Oaxaca	FONMET/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	100.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23184 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055544	Construcción Del Alumbrado Publico Del Acceso Sur A La Ciudad De Oaxaca. Tramo Aeropuerto-Av. Eduardo Mata.	FONREGION/0208/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$31,873,130	\$31,873,130	\$31,873,130	\$26,289,043	\$26,289,043	\$26,289,043	\$26,289,043	82.48	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 55544 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055546	Rehabilitación De Areas Peatonales Y Construcción De Servicios Basicos En El Andador Escenico.	FONREGION/0243/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$5,393,820	\$8,443,120	\$8,443,120	\$46,974	\$46,974	\$46,974	\$46,974	0.56	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23300 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055548	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Publico.	FAFEF/0704/2012	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$155,483	\$155,483	\$155,483	\$152,694	\$152,694	\$152,694	\$152,694	98.21	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23058 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055549	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Pasarela Peatonal Y Ciclista Sobre El Rio Atoyac	FONMET/0027/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23191 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055551	Construcción De Paso A Desnivel Vehicular En El Cuicero 5 Señores (2a Etapa)(Obras Complementarias: Reparación De Pavimentos, Señalamientos, Iluminación Decorativa Y Arborización)	FONREGION/0245/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$16,290,783	\$16,290,783	\$16,290,783	\$13,200,305	\$13,200,305	\$13,200,305	\$13,200,305	81.03	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055552	Proyecto De Gestion Integral De Residuos Solidos Urbanos De La Zona Comarcal De La Ciudad De Oaxaca	FONREGION/0244/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$17,450,000	\$17,450,000	\$17,450,000	\$4,695,840	\$4,695,840	\$4,695,840	\$4,695,840	26.91	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23302 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055556	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Tierra Blanca (1a Etapa)	FAFEF/0740/2012	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$749,971	\$749,971	\$749,971	\$695,742	\$695,742	\$695,742	\$695,742	92.77	\$0	Kilometro	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23100 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055558	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Paraje La Maguayera	FAFEF/0797/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2012	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$94,102	\$94,102	\$94,102	\$94,102	96.81	\$0	Poste	0	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23149 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055560	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Col. Los Laureles	FAFEF/0789/2012	Oaxaca	Miahuallán de Porfirio Díaz	Miahuallán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$589,508	\$715,831	\$715,831	\$414,155	\$414,155	\$414,155	\$414,155	57.86	\$0	Kilometro	0	100.00	48.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 23150 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055583	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	FONREGION/0156/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Bajos de Chila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$6,501,603	\$6,501,603	\$3,951,540	\$6,501,603	\$2,905,539	\$2,905,539	\$2,905,539	44.69	\$0	Planta	5,425	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055584	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	FONREGION/0155/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$6,501,603	\$6,501,603	\$4,452,820	\$6,501,603	\$3,614,272	\$3,614,272	\$3,614,272	55.59	\$0	PLANTA DE TRATAMIENTO	4,453	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055585	Construcción Del Cárcamo Carrizalillo	FONREGION/0152/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,392,668	\$3,392,668	\$1,763,946	\$3,392,668	\$1,086,002	\$1,086,002	\$1,086,002	32.01	\$0	Cárcamo	4,453	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055586	Construcción Del Cárcamo Manzanillo	FONREGION/0151/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,403,156	\$3,403,156	\$2,534,535	\$3,403,156	\$2,190,836	\$2,190,836	\$2,190,836	64.38	\$0	Acción	4,453	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055587	Construcción Del Cárcamo Playa Puerto Angélico	FONREGION/0153/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,355,773	\$3,355,773	\$3,160,270	\$3,355,773	\$3,097,448	\$3,097,448	\$3,097,448	92.30	\$0	Cárcamo	4,453	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055599	Desazolve Del Rio Los Perros	FONREGION/0150/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,854,734	\$2,854,734	\$2,568,626	\$2,854,734	\$2,568,626	\$2,568,626	\$2,568,626	89.98	\$0	Obra	74,825	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055614	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Parola)	FONREGION/0154/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$6,845,196	\$6,845,196	\$4,289,420	\$6,845,196	\$3,230,648	\$3,230,648	\$3,230,648	47.20	\$0	Planta	25,902	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055615	Rehabilitación Del Emisor Marginal Que Conectara A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa	FONREGION/0121/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$23,629,505	\$23,629,505	\$22,848,142	\$23,629,505	\$22,848,142	\$22,848,142	\$22,848,142	96.69	\$0	Obra	67,086	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055617	Diseño, Construcción, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	FONREGION/0209/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,643,043	\$3,643,043	\$2,181,968	\$3,643,043	\$2,181,968	\$2,181,968	\$2,181,968	59.89	\$0	Planta	10,925	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055621	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Aeropuerto	FISE/1058/2012	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$613,876	\$613,876	\$613,876	\$477,294	\$477,294	\$477,294	\$477,294	77.75	\$0	Kilometro	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CONTROL 22866 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100055659	Diseño, Construcción, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	FONREGION/0226/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Toluquepec	San Juan Bautista Toluquepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$28,008,164	\$28,008,164	\$18,413,317	\$28,008,164	\$16,131,364	\$16,131,364	\$16,131,364	\$16,131,364	57.60	\$0	Planta	101,810	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100056660	Diseño, Construcción, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a Etapa)	FONREGION0241/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$3,880,003	\$3,880,003	\$1,151,622	\$3,880,003	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	0.04	\$0	Planta	5,488	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100056875	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FAFEF0810/2012	Oaxaca	Magdalena Tequisitlán	Magdalena Tequisitlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$999,638	\$1,200,000	\$999,638	\$999,638	\$999,638	83.30	\$0	Metro Lineal	3,730	100.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100058448	Mantenimiento A La Biblioteca De La Escuela Primaria	FISM411/02/2012	Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	004 FANS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	100.00	\$0	Obra	86	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: TERCER TRIMESTRE	
OAX12130100061560	Pavimentación De Calle (Acceso Al lebo) Con Concreto Hidráulico	FOPEDAPMDT079/2012	Oaxaca	Santa María Yucuhli	Santa María Yucuhli	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHLI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100061650	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alcalá (Primera Etapa).	FOPEDAPMDT077/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,927	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100061720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nacional	FOPEDAPMDT088/2012	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100061734	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas	FONREGION0219/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$115,257,837	\$115,257,837	\$115,257,837	\$22,748,881	\$22,748,881	\$22,748,881	\$22,748,881	19.74	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTROL 23399 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100061751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Jose	FOPEDAPMDT054/12	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100062232	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 21 De Marzo 2 Da Etapa.	FOPEDAPMDT094/2012	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100062466	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos.	FOPEDAPMDT025/12	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100062609	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida 5 De Mayo.	FOPEDAPMDT009/2012	Oaxaca	Ayotzintepc	Ayotzintepc	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$620,459	\$620,459	\$619,938	\$619,938	\$619,938	\$619,938	\$619,938	\$619,938	99.92	\$0	Metros Cuadrados	3,609	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DP-516-2013 EL IMPORTE DE \$ 520.39 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100062748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Nayari, Pedro Martínez Y 20 De Noviembre.	FOPEDAPMT051/12	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,358,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100062914	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Barrio Chico Sección Carta.	FOPEDAPMDT052/12	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para U058 Fondo de		H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$689,764	\$689,764	\$689,764	\$689,764	\$689,764	\$689,764	\$689,764	\$689,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,174	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063020	Construcción Del Centro Deportivo Felipe De J. Calderón Hinojosa	FOPEDAPMDT01/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	El Cedral	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	99.80	\$0	Cancha	749	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DP-516-2013 EL IMPORTE DE \$3,999.00 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100063375	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal.	FOPEPMDT026/12	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Subsidios	LIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,109,220	\$1,109,220	\$1,109,220	\$1,109,220	\$1,109,220	\$1,109,220	\$1,109,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,289	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064122	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0071/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$67,870	\$67,870	\$48,517	\$67,870	\$67,870	\$48,517	\$48,517	71.49	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064164	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0140/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064207	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Abraham Castellanos	FAM0131/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Gabriel Almoxaya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064483	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Galeana.	FOPEPMDT050/12	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	LIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,799	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064623	Techoado De Cancha De Usos Múltiples	FOPEPMDT069/2012	Oaxaca	Santa Maria Temascalapa	Santa Maria Temascalapa	Urbano	Subsidios	LIOS8 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMASCALAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	638	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064721	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Nueva Imagen	FAM0089/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$915,727	\$915,727	\$715,882	\$915,727	\$915,727	\$715,882	\$715,882	78.18	\$0	Aula	1	100.00	48.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064737	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Nueva Imagen	FAM0148/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064791	Adoquinamiento De Alfo	013	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$304,846	\$304,846	\$304,846	\$304,846	\$304,846	\$304,846	\$304,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	661	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064795	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0037/2012	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiaco	Santa Catarina Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$21,078	\$21,078	\$20,583	\$21,078	\$21,078	\$20,583	\$20,583	97.65	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064838	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Ignacio Zaragoza	FAM0044/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$526,862	\$526,862	\$526,862	\$526,862	\$526,862	\$526,862	100.00	\$0	3 ANEXOS	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064980	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM0161/2012	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yacuquimi de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100064996	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0106/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,200	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	\$22,400	100.00	\$0	3 ANEXOS	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065022	Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Ignacio Zaragoza	FAM0117/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$35,308	\$30,440	\$35,308	\$35,308	\$30,440	\$30,440	86.21	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065040	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM0160/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Santiago Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065051	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Fanny Arriaga	FAM0045/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$400,792	\$400,792	\$400,792	\$400,792	\$400,792	\$400,792	100.00	\$0	3 ANEXOS	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065073	Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Fanny Arriaga	FAM0118/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065080	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 36	FAM0038/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$858,284	\$845,284	\$858,284	\$858,284	\$845,284	\$845,284	98.49	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100065109	Construcción De Un Aula En J.N.R. Francisco Gabillondo Soler	FAM0053/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Santa Maria Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$311,637	\$281,914	\$311,637	\$311,637	\$281,914	\$281,914	90.46	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066177	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM0159/2012	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066216	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM0163/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066274	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Francisco Gabillondo Soler	FAM0126/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$20,392	\$19,154	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$19,154	93.93	\$0	Lote	1	100.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066328	Construcción De Un Aula En J.N.R. María Del Carmen Serdan	FAM0054/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Barra de Navidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$288,627	\$196,639	\$288,627	\$288,627	\$196,639	\$196,639	68.13	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066374	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. María Del Carmen Serdan	FAM0127/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Barra de Navidad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066475	Equipamiento De Un Aula Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0154/2012	Oaxaca	San Pedro Ixtatlán	Arroyo Murciélagos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$158,864	\$141,812	\$158,864	\$158,864	\$141,812	\$141,812	89.27	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000665935	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo	FAM0086/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Malacano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$428,045	\$427,569	\$428,045	\$428,045	\$427,569	\$427,569	99.89	\$0	1 ANEXO	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666047	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Técnica No. 47	FAM0165/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$288,968	\$288,968	\$197,509	\$288,968	\$288,968	\$197,509	\$197,509	68.35	\$0	Lote	1	100.00	71.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666311	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Venite Corros	FAM0129/2012	Oaxaca	Mixtlán de la Reforma	Santa María Mixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666374	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0084/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,073,468	\$214,856	\$1,073,468	\$1,073,468	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	23.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666387	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco G. Narango	FAM0080/2012	Oaxaca	Ixtán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,040,789	\$106,323	\$1,040,789	\$1,040,789	\$85,430	\$85,430	8.21	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666443	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM0057/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juan Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$47,112	\$47,112	\$47,112	\$47,112	\$47,112	\$47,112	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666583	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre 1821	FAM0094/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$281,940	\$228,069	\$281,940	\$281,940	\$228,069	\$228,068	80.89	\$0	Laboratorio	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666653	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre 1821	FAM0152/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666720	Construcción De Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Alvaro Carrillo	FAM0090/2012	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$821,007	\$787,844	\$821,007	\$821,007	\$787,844	\$787,844	95.96	\$0	2 ANEXOS Y 1 AULA	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666793	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Alvaro Carrillo	FAM0149/2012	Oaxaca	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666932	Equipamiento De Un Aula Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Paulo Freire	FAM0153/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Macahulle	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$190,840	\$167,764	\$190,840	\$190,840	\$167,764	\$167,764	87.91	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666993	Proyecto Ejecutivo Para El Ejercicio Fiscal 2013	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$221,785	\$170,036	\$170,036	\$170,036	\$170,036	\$170,036	\$170,036	100.00	\$0	Expediente	0	100.00	8.00	Financiera. / Fisica: FALTA POR UNA PARTE PARA TERMINAR ESTA ACCIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100066670	Ampliación De La Biblioteca	Sin número de proyecto	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$2,342,628	\$2,342,628	\$1,680,578	\$2,342,628	\$2,342,628	\$1,680,578	\$1,680,578	71.74	\$0	Otra	1	100.00	75.00	Financiera. / Fisica. / Registro: RECURSOS FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666468	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación De Libertad	01	Oaxaca	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$173,325	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,313	100.00	100.00	Financiera. / Fisica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000666990	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM0155/2012	Oaxaca	Santa Lucía Montevideo	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	1.00	69.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070040	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria Técnica No. 214, San Pedro Pochutla.	FAM0112/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,035,264	\$774,960	\$1,035,264	\$1,035,264	\$774,960	\$774,960	74.86	\$0	Taller	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE FEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070043	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 214, San Pedro Pochutla	FAM0164/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$252,583	\$244,786	\$252,583	\$252,583	\$244,786	\$244,786	96.91	\$0	Lote	1	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070057	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 220, San Pedro Pochutla, San Isidro Apango	FAM0167/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070097	Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes, San Blas Atempa, Tierra Blanca	FAM0017/2012	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$3,924	\$3,924	\$3,924	\$3,924	\$3,924	\$3,924	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070128	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM0158/2012	Oaxaca	Ixtán de Juárez	Santo Domingo Cacaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070185	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM0156/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocahuí (Yosocama)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$93,811	89.60	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070220	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM0173/2012	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santa Catarina Yahual	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070234	Reparaciones Generales En J.N.U. Vicente Lombardo Toledano	FAM0014/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$106,436	\$106,436	\$106,436	\$106,436	\$106,436	\$106,436	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070250	Construcción De Cocina-Comedor En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso	FAM0055/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$87,027	\$3,447	\$87,027	\$87,027	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070271	Equipamiento De Cocina-Comedor En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso	FAM0146/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$153,573	\$134,207	\$153,573	\$153,573	\$134,207	\$134,207	87.39	\$0	Lote	1	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070695	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	FOPEPAPMDT059/12	Oaxaca	Pulla Villa de Guerrero	Pulla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentacion, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,590	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070714	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FOPEPAPMDT095/2012	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentacion, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100070890	Construccion De Anexos En La Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero	FOPEPAPMDT047/12	Oaxaca	San Pedro Amargos	San Pedro Apóstol	Rural	Subsidios	1058 Fondo de pavimentacion, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMARGOS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$61,197	\$61,197	\$61,197	\$61,197	\$61,197	\$61,197	\$61,197	100.00	\$0	Obra	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071096	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata, San Luis Guichicovi, El Zacatal.	FAM0068/2012	Oaxaca	San Juan Guichicovi	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$829,784	\$825,038	\$829,784	\$829,784	\$825,038	\$825,038	99.43	\$0	2 anexos	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071116	Rehabilitacion De Aula Y Construccion De Sanitario En La Escuela Primaria Bilingue Modulo Lic. Benito Juarez	FOPEPAPMDT044/12	Oaxaca	San Pedro Amargos	Los Pobres	Rural	Subsidios	1058 Fondo de pavimentacion, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMARGOS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$189,002	\$189,002	\$189,002	\$189,002	\$189,002	\$189,002	\$189,002	100.00	\$0	Obra	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071162	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra, Matias Romero, San Gabriel	FAM0144/2012	Oaxaca	Matias Romero Averdando	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071187	Construccion De Anexos En Escuela Primaria Bilingue Lic. Benito Juarez.	FOPEPAPMDT048/12	Oaxaca	San Pedro Amargos	San Juan	Rural	Subsidios	1058 Fondo de pavimentacion, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura educativa para		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMARGOS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$63,697	\$63,697	\$63,697	\$63,697	\$63,697	\$63,697	\$63,697	100.00	\$0	Obra	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071238	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Maria Del Carmen Serdan	FAM0132/2012	Oaxaca	San Pablo Ella	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071269	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez (Lomas De San Juan)	FAM0128/2012	Oaxaca	Culligam de Guerrero	Culligam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071330	Construcción De Cancha Deportiva En El Jardín De Niños Federico Froebel.	FOPEDAPMDT045/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	Rural	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$45,556	\$45,556	\$45,556	\$45,556	\$45,556	\$45,556	\$45,556	100.00	\$0	Cancha	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071333	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	FAM0141/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manicón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071583	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Ricardo Flores Magón.	FOPEDAPMDT046/12	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$154,932	\$154,932	\$154,932	\$154,932	\$154,932	\$154,932	\$154,932	100.00	\$0	Obra	157	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071600	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.U. Angélica Peraltá	FAM0206/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$829,093	\$747,951	\$829,093	\$829,093	\$747,951	\$747,951	90.21	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071614	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Angélica Peraltá	FAM0208/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$20,392	\$19,154	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$19,154	93.93	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071619	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez	FOPEDAPMDT040/20	Oaxaca	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$913,009	\$913,009	\$913,009	\$913,009	\$913,009	91.30	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071694	Techoado De La Cancha Del Parque En La Colonia Vista Hermosa	FOPEDAPMDT0085/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$638,955	\$638,955	\$555,293	\$555,293	\$555,293	\$555,293	\$555,293	86.91	\$0	Obra	2,600	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE \$ 83,661.76 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071923	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Técnica No. 203	FAM0168/2012	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100071925	Techoado De La Cancha De La Escuela Primaria Francisco Mujica	FOPEDAPMDT086/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$733,290	\$733,290	\$601,606	\$601,606	\$601,606	\$601,606	\$601,606	82.04	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE \$131,683,79.00 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cuarta	FOPEDAPMDT083/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$764,168	\$764,168	\$590,686	\$590,686	\$590,686	\$590,686	\$590,686	77.30	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE \$ 173,462.88 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072145	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Melchor Ocampo	FAM0119/2012	Oaxaca	Santa Catarina Cuxtla	Santa Catarina Cuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072221	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	FOPEDAPMDT084/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,863,587	\$1,863,587	\$1,391,621	\$1,391,621	\$1,391,621	\$1,391,621	\$1,391,621	74.67	\$0	Metros Cuadrados	217	100.00	100.00	Financiera: SEGUN OFICIO No. SF-SPPP-DIP-516-2013 EL IMPORTE DE \$ 471,965.85 SE CONVIERTE EN UNA ECONOMIA. / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Pantón.	FOPEDAPMDT096/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,550	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072461	Construcción De Un Aula En J.N.U. Luz María Serradal	FAM0042/2012	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$200,669	\$200,669	\$140,636	\$200,669	\$200,669	\$129,860	\$128,860	64.71	\$0	Aula	1	100.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100072474	Construcción De Alumbrao Público.	FOPEDAPMDT0010/2012	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Subsidios			H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Energía	En Ejecución	2012	\$2,604,595	\$2,604,595	\$2,604,595	\$2,604,595	\$2,604,595	\$2,604,595	\$2,604,595	100.00	\$0	Luminaria	1,390	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074148	Restauración Del Templo De Santiago Apóstol	CONACULTA0107/2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Obra	9,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074319	Restauración Del Templo De San Juan Bautista	CONACULTA0108/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejla de Crespo	San Juan Logulova	Rural	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$249,926	\$350,000	\$350,000	\$207,046	\$207,046	59.16	\$0	Obra	130	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074424	Reparaciones Generales En J.N.I. Jaime Torres Bodet	FAM0180/2012	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$198,968	\$193,886	\$198,968	\$198,968	\$193,886	\$193,886	97.45	\$0	Escuela	1	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074512	Reparaciones Generales En J.N.I. Ramon Lopez Velarde	FAM0178/2012	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	La Cobranza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$41,429	\$41,429	\$40,372	\$41,429	\$41,429	\$40,372	\$40,372	97.45	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074535	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Escutle	FAM0187/2012	Oaxaca	Santiago Itayutla	El Carasel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074541	Restauración Del Templo De San Jerónimo Doctor	CONACULTA0110/2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	Urbano	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$250,000	\$250,000	\$115,751	\$250,000	\$250,000	\$115,751	\$115,751	46.30	\$0	Obra	2,559	100.00	100.00	Financiera: ESTIMACIONES EN PROCESO DE PAGO / Fisica: ESTIMACIONES EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074555	Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Porvenir	FAM0186/2012	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nulto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$610,610	\$610,610	\$572,643	\$610,610	\$610,610	\$572,643	\$572,643	93.78	\$0	Escuela	1	100.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074565	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0235/2012	Oaxaca	Santiago Itayutla	Santiago Itayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,308,039	\$1,308,039	\$1,307,545	\$1,308,039	\$1,308,036	\$1,307,545	\$1,307,545	99.96	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074605	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Alende	FAM0234/2012	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$794,189	\$794,189	\$794,189	\$794,189	\$794,189	\$794,189	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074715	Restauración Del Templo De Magdalena Cahadallepec	CONACULTA0111/2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Magdalena Cahadallepec	Rural	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100074928	Restauración Del Templo De La Virgen De La Soledad	CONACULTA0112/2013	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Soledad Tecitlán	Rural	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$134,502	\$400,000	\$400,000	\$134,502	\$134,502	33.63	\$0	Obra	161	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075086	Restauración Del Templo De Santa María Huazolotlán	CONACULTA0113/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	10,794	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075126	Equipamiento De Sols Aulas En Escuela Primaria Casahuiltec	FAM0209/2012	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$104,892	\$104,892	\$89,464	\$104,892	\$104,892	\$89,464	\$89,464	85.29	\$0	Lote	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075195	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0199/2012	Oaxaca	San Juan Cacahuatlépec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$383,632	\$303,846	\$383,632	\$383,632	\$303,846	\$303,846	79.20	\$0	Escuela	1	1.00	63.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075202	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guillermo Prieto	FAM0226/2012	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,396,078	\$1,396,078	\$1,325,661	\$1,396,078	\$1,396,078	\$1,325,661	\$1,325,661	95.67	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075206	Restauración Del Templo De San Francisco De Asís	CONACULTA0114/2013	Oaxaca	San Antonio Huilepec	San Francisco Yucucandé	Rural	Convenios	7070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075271	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Robsonem	FAM0217/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$185,979	\$185,979	\$185,979	\$185,979	\$185,979	\$185,979	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075290	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria Nueva	FAM0216/2012	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Patria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$9,820	\$9,820	\$9,820	\$9,820	\$9,820	\$9,820	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075299	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM0198/2012	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$373,665	\$349,020	\$373,665	\$373,665	\$349,020	\$349,020	93.40	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075325	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0215/2012	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$682,171	\$682,171	\$676,635	\$682,171	\$682,171	\$676,635	\$676,635	99.19	\$0	Escuela	1	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075337	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM0196/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,358,409	\$1,145,932	\$1,358,409	\$1,358,409	\$1,118,116	\$1,118,116	82.31	\$0	Escuela	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100075409	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Alzamano	FAM0213/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Lo de Candela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$59,748	\$30,870	\$59,748	\$59,748	\$30,870	\$30,870	51.67	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobabo No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100075561	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0212/2012	Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$216,880	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	\$199,211	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100075597	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0201/2012	Oaxaca	Santiago Tepepec	San Isidro del Parral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$83,463	\$82,986	\$83,463	\$83,463	\$82,986	\$82,986	99.43	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100075637	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Justo Sierra Mendez	FAM0202/2012	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$187,312	\$168,444	\$168,444	\$168,444	\$168,444	\$168,444	\$168,444	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100075662	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Martí	FAM0210/2012	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$14,897	\$14,897	\$0	\$14,897	\$14,897	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100076132	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos, Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza	FAM0145/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100076713	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Héctor Castillo, Ciudad Itepec	FAM0139/2012	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077174	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0220/2012	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Patía Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$315,324	\$315,324	\$315,324	\$315,324	\$315,324	\$315,324	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0227/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077247	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0228/2012	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,448,938	\$1,448,938	\$1,420,057	\$1,448,938	\$1,448,938	\$1,420,057	\$1,420,057	98.01	\$0	Escuela	1	1.00	53.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077264	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Carranza	FAM0231/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077265	Construcción De Dos Anexos En Escuela Secundaria General Unión Y Progreso	FAM0092/2012	Oaxaca	San Francisco Ihuatlán	San Francisco Ihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$562,651	\$426,919	\$562,651	\$562,651	\$426,925	\$426,925	75.86	\$0	2 ANEXOS	2	2.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077272	Reparaciones Generales En J.N.I. Ramon Lopez Velarde	FAM0223/2012	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$51,440	\$51,440	\$51,440	\$51,440	\$51,440	\$51,440	\$51,440	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077283	Reparaciones Generales En J.N.I. Paulo Friere	FAM0224/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,378	\$83,778	\$73,395	\$83,778	\$83,778	\$73,395	\$73,395	87.61	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077297	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM0185/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$28,493	\$28,493	\$12,219	\$28,493	\$28,493	\$12,219	\$12,219	42.88	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077440	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Flores Magón	FAM0188/2012	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$49,998	\$49,998	\$24,430	\$49,998	\$49,998	\$24,430	\$24,430	48.86	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077572	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Prof. Gustavo B. Mendoza	FAM0189/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$176,042	\$176,042	\$165,962	\$176,042	\$176,042	\$165,962	\$165,962	94.27	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077900	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0205/2012	Oaxaca	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$644,058	\$644,058	\$548,788	\$644,058	\$644,058	\$548,788	\$548,788	85.21	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077909	Reparaciones Generales En J.N.U. Juan Ruiz De Alarcón	FAM0193/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$21,423	\$21,423	\$21,423	\$21,423	\$21,423	\$21,423	\$21,423	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100077945	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Siglo XXI	FAM0150/2012	Oaxaca	San Pedro Huameltepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$85,768	\$50,578	\$85,768	\$85,768	\$50,578	\$50,578	58.97	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100078029	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM0236/2012	Oaxaca	San Juan Cacahuatltepec	San Antonio Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	100.00	\$0	Escuela	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078155	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Siglo XXI	FAM0151/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Ávaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100078156	Construcción De Un Taller En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM0246/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$238,071	\$238,071	\$176,611	\$238,071	\$238,071	\$150,271	\$150,271	63.12	\$0	Aula	1	100.00	26.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078181	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM0249/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	57.00	Financiera: / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078261	Construcción De Tres Aulas, Demolicion De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0245/2012	Oaxaca	Matlás Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,895,321	\$1,895,321	\$1,208,167	\$1,895,321	\$1,895,321	\$972,107	\$972,107	\$1,29	\$0	Aula	3	100.00	63.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078316	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0248/2012	Oaxaca	Matlás Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$44,732	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078347	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo De 1806	FAM0242/2012	Oaxaca	Matlás Romero Avendaño	Matlás Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,390,141	\$1,390,141	\$1,209,792	\$1,390,141	\$1,390,141	\$1,209,792	\$1,209,792	87.03	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078371	Construcción De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz	FAM0243/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$309,919	\$309,919	\$264,168	\$309,919	\$309,919	\$264,168	\$264,168	85.24	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078406	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz	FAM0247/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078428	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Aquiles Serdan	FAM0244/2012	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$782,872	\$782,872	\$708,076	\$782,872	\$782,872	\$708,076	\$708,076	90.45	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078436	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM0162/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,810	\$108,433	\$108,433	\$93,810	\$93,810	86.51	\$0	Lote	1	100.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078438	Reparaciones Generales En J.N.R. Grai Lazaro Cardenas	FAM0241/2012	Oaxaca	Santa Maria Ocotlotepec	San Esteban Ocotlotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$105,844	\$105,844	\$88,898	\$105,844	\$105,844	\$88,898	\$88,898	83.99	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078465	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM0278/2012	Oaxaca	San Lorenzo Cuauacuililla	San Lorenzo Cuauacuililla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$257,373	\$257,373	\$236,467	\$257,373	\$257,373	\$236,467	\$236,467	91.88	\$0	Escuela	1	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078466	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 23	FAM0169/2012	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078528	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 149	FAM0166/2012	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078534	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Mexico	FAM0285/2012	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$727,510	\$727,510	\$619,730	\$727,510	\$727,510	\$598,111	\$598,111	82.21	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	53.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078537	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 196	FAM0040/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078567	Construcción De Dos Años En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	FAM0284/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$941,337	\$941,337	\$693,788	\$941,337	\$941,337	\$653,948	\$653,948	69.47	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	73.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078637	Construcción De Un Aula En J.N.I. Alma Indígena (La Luz Llano Nepal)	FAM0048/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$386,860	\$386,860	\$240,847	\$386,860	\$386,860	\$240,847	\$240,847	62.26	\$0	Aula	1	100.00	39.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078639	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0288/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtiapam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$357,929	\$357,929	\$209,034	\$357,929	\$357,929	\$156,243	\$156,243	43.65	\$0	Aula	1	100.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078701	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Alma Indígena (La Luz Llano Nepal)	FAM0122/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078913	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Benito Juárez	FAM0121/2012	Oaxaca	Santiago Juchitahuaca	Concepción Cantizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078968	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0293/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtiapam	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	58.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078972	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. El Pipila	FAM0125/2012	Oaxaca	Topolme Villa de Morelos	Topolme Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078974	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc	FAM0259/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,360,749	\$1,360,749	\$999,173	\$1,360,749	\$1,360,749	\$952,409	\$952,409	69.99	\$0	Aula	3	100.00	54.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAFEF 2013. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100078982	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc	FAM0268/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Valdelfores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$57,246	\$57,246	\$48,699	\$57,246	\$57,246	\$48,699	\$48,699	85.07	\$0	Lote	1	100.00	36.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079031	Construcción De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telescondaria	FAM0261/2012	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,015,613	\$1,015,613	\$881,719	\$1,015,613	\$1,015,613	\$881,719	\$881,719	86.82	\$0	3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO-TALLER	4	4.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079068	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.R. Diego Rivera	FAM0051/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$534,659	\$534,659	\$483,348	\$534,659	\$534,659	\$483,348	\$483,348	90.40	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079077	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telescondaria	FAM0270/2012	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$119,404	88.92	\$0	Lote	1	1.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079082	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.R. Diego Rivera	FAM0124/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079083	Construcción De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telescondaria	FAM0252/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,015,613	\$1,015,613	\$897,135	\$1,015,613	\$1,015,613	\$897,135	\$897,135	88.33	\$0	3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO-TALLER	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079093	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Negro)	FAM0065/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$746,391	\$746,391	\$538,631	\$746,391	\$746,391	\$538,631	\$538,631	72.16	\$0	Aula	2	100.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079121	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Negro)	FAM0137/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079137	Terminación De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM0064/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Concepción Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$223,987	\$223,987	\$0	\$223,987	\$223,987	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079142	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM0136/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Concepción Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079154	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Adelante	FAM0063/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$854,221	\$854,221	\$305,341	\$854,221	\$854,221	\$305,341	\$305,341	35.66	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	36.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079163	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0029/2012	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$20,154	\$20,154	\$10,037	\$20,154	\$20,154	\$10,037	\$10,037	49.80	\$0	Escuela	1	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079238	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria El Porvenir	FAM0135/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Rio Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079302	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM0030/2012	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$801,151	\$801,151	\$568,411	\$801,151	\$801,151	\$510,233	\$510,233	63.69	\$0	Escuela	1	1.00	26.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100079340	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0031/2012	Oaxaca	Santa Maria Apazco	Santa Maria Apazco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$150,880	\$150,880	\$149,339	\$150,880	\$150,880	\$149,339	\$149,339	98.98	\$0	Escuela	1	100.00	1.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081170	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telescondaria	FAM0253/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$119,404	88.92	\$0	Lote	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081327	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 102	FAM0304/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec -Dstito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$486,387	\$486,387	\$322,032	\$486,387	\$486,387	\$276,898	\$276,898	56.93	\$0	Aula	1	100.00	36.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081413	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 102	FAM0305/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	San Pedro Mixtepec -Dstito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$19,082	\$19,082	\$16,233	\$19,082	\$19,082	\$16,233	\$16,233	85.07	\$0	Lote	1	100.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081619	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 74	FAM0271/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	Santa Catarina Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081662	Construcción De Cuatro Aulas En J.N.U. Laura Lopez Herrera	FAM0254/2012	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$876,317	\$876,317	\$739,885	\$876,317	\$876,317	\$739,885	\$739,885	84.43	\$0	Aula	4	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081665	Equipamiento De Cuatro Aulas En J.N.U. Laura Lopez Herrera	FAM0263/2012	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$48,776	94.79	\$0	Lote	1	1.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081670	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.U. Venustiano Carranza	FAM0256/2012	Oaxaca	Santa Maria Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$722,612	\$722,612	\$657,423	\$722,612	\$722,612	\$657,423	\$657,423	90.98	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIETADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081675	Equipamiento Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Venustiano Carranza	FAM0265/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081682	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0282/2012	Oaxaca	San Blas Atempa	Puente Madera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$172,198	\$172,198	\$172,198	\$172,198	\$172,198	\$172,198	\$172,198	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081702	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM0260/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$589,214	\$589,214	\$556,339	\$589,214	\$589,214	\$556,339	\$556,339	94.42	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081721	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM0269/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$44,814	\$44,814	\$44,814	\$44,814	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081722	Reparaciones Generales En J.N.I. Benito Juárez	FAM0277/2012	Oaxaca	Santa María Tlaltepéc	Santa María Tlaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$92,806	\$92,806	\$87,992	\$92,806	\$92,806	\$87,992	\$87,992	94.81	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081729	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En J.N.I. María Montessori	FAM0255/2012	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,228,367	\$1,228,367	\$848,991	\$1,228,367	\$1,228,367	\$848,991	\$848,991	69.12	\$0	3 ANEXOS Y 2 AULAS	5	100.00	69.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081735	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.I. María Montessori	FAM0264/2012	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$56,794	\$56,794	\$51,255	\$56,794	\$56,794	\$51,255	\$51,255	90.25	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081739	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0279/2012	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$917,621	\$917,621	\$881,804	\$917,621	\$917,621	\$881,804	\$881,804	96.10	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081749	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0281/2012	Oaxaca	Santa María Tlaltepéc	Santa María Tlaltepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$209,552	\$209,552	\$209,552	\$209,552	\$209,552	\$209,552	\$209,552	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081788	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 163	FAM0283/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$750,756	\$750,756	\$750,756	\$750,756	\$750,756	\$750,756	\$750,756	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081794	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Carlos Monsivales	FAM0289/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,202,389	\$1,202,389	\$1,064,082	\$1,202,389	\$1,202,389	\$1,051,104	\$1,051,104	87.42	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	100.00	0.42	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081799	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Carlos Monsivales	FAM0294/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081807	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. El Porvenir	FAM0292/2012	Oaxaca	San Juan Juquila Vijales	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081808	Construcción De Un Aula En J.N.I. Genaro Vasquez	FAM0286/2012	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$331,162	\$331,162	\$294,282	\$331,162	\$331,162	\$294,282	\$294,282	88.86	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081811	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Genaro Vasquez	FAM0291/2012	Oaxaca	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081826	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM0272/2012	Oaxaca	San Francisco Cajonos	San Miguel Cajonos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$294,150	\$294,150	\$276,646	\$294,150	\$294,150	\$276,646	\$276,646	94.05	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081828	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM0276/2012	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$769,908	\$769,908	\$670,259	\$769,908	\$769,908	\$670,259	\$670,259	87.06	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081830	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0290/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$759,669	\$759,669	\$723,699	\$759,669	\$759,669	\$723,699	\$723,699	95.27	\$0	3 ANEXOS	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081837	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM0295/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081841	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0280/2012	Oaxaca	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$397,077	\$397,077	\$347,439	\$397,077	\$397,077	\$347,439	\$347,439	87.50	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081862	Construcción De Un Aula En J.N.R. Donaji	FAM0297/2012	Oaxaca	Santa María Ozoltepéc	Santa Cruz Ozoltepéc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$360,551	\$360,551	\$230,582	\$360,551	\$360,551	\$230,582	\$230,582	63.95	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081865	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Donaji	FAM0301/2012	Oaxaca	Santa María Ozoltepéc	Santa Cruz Ozoltepéc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081874	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Juventino Rosas	FAM0300/2012	Oaxaca	San Pedro Idiarte	Rancho de los Audelo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081877	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM0275/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$174,554	\$714,554	\$627,611	\$714,554	\$714,554	\$627,611	\$627,611	87.83	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081880	Construcción De Seis Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0257/2012	Oaxaca	Soledad Ella	Soledad Ella	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$2,832,433	\$2,322,999	\$2,832,433	\$2,832,433	\$2,322,999	\$2,322,999	82.01	\$0	3 ANEXOS Y 6 AULAS	9	100.00	46.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081882	Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0266/2012	Oaxaca	Soledad Ella	Soledad Ella	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$147,268	\$125,168	\$147,268	\$147,268	\$125,168	\$125,168	84.99	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081887	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Nuevos Horizontes	FAM0298/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$502,842	\$377,842	\$502,842	\$502,842	\$360,103	\$360,103	71.61	\$0	Aula	2	100.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081892	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Nuevos Horizontes	FAM0302/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081895	Construcción De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0299/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,369,903	\$1,288,606	\$1,369,903	\$1,369,903	\$1,288,606	\$1,288,606	94.07	\$0	2 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LABORATORIO TALLER	6	100.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081900	Equipamiento De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM0303/2012	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$183,446	\$164,219	\$183,446	\$183,446	\$164,219	\$164,219	89.52	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081973	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	FAM0250/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,240,868	\$1,082,948	\$1,240,868	\$1,240,868	\$1,054,122	\$1,054,122	84.95	\$0	Taller	1	1.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081976	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	FAM0251/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$114,324	\$113,580	\$114,324	\$114,324	\$113,580	\$113,580	99.35	\$0	Lote	1	1.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081981	Construcción De Tres Anexos En J.N.I. Niño Artiller	FAM0314/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	San José Itapám	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$535,222	\$219,731	\$535,222	\$535,222	\$84,521	\$84,521	15.79	\$0	3 ANEXOS	3	100.00	61.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081983	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM0326/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$513,113	\$513,113	\$253,732	\$513,113	\$513,113	\$153,640	\$153,640	29.94	\$0	1 LABORATORIO TALLER	1	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081985	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 123	FAM0328/2012	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$500,383	\$439,080	\$500,383	\$500,383	\$427,041	\$427,041	85.34	\$0	Aula	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081989	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	FAM0310/2012	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$298,983	\$251,872	\$298,983	\$298,983	\$251,872	\$251,872	84.24	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100081998	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 23 De Julio	FAM0315/2012	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$347,634	\$290,664	\$347,634	\$347,634	\$290,664	\$290,664	83.61	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082002	Construcción De Cuatro Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Genaro V. Vasquez	FAM0323/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepc	Santo Tomás Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,689,248	\$1,283,239	\$1,689,248	\$1,689,248	\$1,175,596	\$1,175,596	69.59	\$0	2 ANEXOS Y 4 AULAS	146	6.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082005	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Libertad	FAM0319/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$533,997	\$466,268	\$533,997	\$533,997	\$466,268	\$466,268	87.32	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082032	Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Niño Artiller	FAM0333/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juchitán	San José Itapám	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082035	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	004	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC	Energía	En Ejecución	2012	\$473,000	\$473,000	\$473,000	\$473,000	\$473,000	\$473,000	\$473,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082041	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM0344/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082044	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 123	FAM0346/2012	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$19,082	\$16,233	\$19,082	\$19,082	\$16,233	\$16,233	85.07	\$0	Lote	1	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082048	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Vicente Suarez	FAM0329/2012	Oaxaca	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082052	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 23 De Julio	FAM0334/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082058	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Genaro V. Vasquez	FAM0341/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$69,928	\$59,643	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$59,643	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082064	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0335/2012	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082070	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0317/2012	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,140,097	\$1,107,009	\$1,140,097	\$1,140,097	\$1,107,009	\$1,107,009	97.10	\$0	1 LOTE	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082078	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM0318/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$533,997	\$460,673	\$533,997	\$533,997	\$460,673	\$460,673	86.27	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082081	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM0337/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082091	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Justo Sierra (Cm. El Eden)	FAM0316/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$752,385	\$349,055	\$752,385	\$752,385	\$190,299	\$190,299	25.29	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	26.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082094	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Libertad	FAM0336/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082102	Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0325/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$924,219	\$855,594	\$924,219	\$924,219	\$855,594	\$855,594	92.57	\$0	3 ANEXOS Y 2 AULAS	5	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082117	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM0342/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$78,749	\$70,408	\$78,749	\$78,749	\$70,408	\$70,408	89.41	\$0	Lote	1	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082129	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Quetzalcoatl	FAM0340/2012	Oaxaca	Ayotlánztec	Ayotlánztec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$205,405	\$183,917	\$205,405	\$205,405	\$183,917	\$183,917	89.54	\$0	Lote	1	1.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082132	Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria General Quetzalcoatl	FAM0322/2012	Oaxaca	Ayotlánztec	Ayotlánztec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,094,782	\$1,094,476	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,094,476	\$1,094,476	100.00	\$0	1 ANEXO	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082143	Construcción De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Un Laboratorio Y Cuatro Anexos En Escuela Secundaria General Donají (Col. Insurgentes, 2da Etapa)	FAM0321/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$4,975,654	\$3,912,700	\$4,975,654	\$4,975,654	\$3,797,636	\$3,797,636	76.32	\$0	4 ANEXOS 5 AULAS Y 1 LABORATORIO	10	100.00	77.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082148	Equipamiento De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Un Laboratorio Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Donají (Col. Insurgentes, 2da Etapa)	FAM0339/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$651,585	\$560,285	\$651,585	\$651,585	\$560,285	\$560,285	85.99	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082159	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM0324/2012	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$573,532	\$573,532	\$488,440	\$573,532	\$573,532	\$488,440	\$488,440	85.16	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082219	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM0343/2012	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$44,814	91.15	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082371	Reparaciones Generales En J.N.R. Rosario Castellanos	FAM0307/2012	Oaxaca	San Carlos Yautepéc	San Francisco Guichicán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$199,959	\$199,959	\$199,659	\$199,959	\$199,959	\$199,659	\$199,659	99.85	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082459	Construcción De Cuatro Aulas En J.N.U. Miguel De Cervantes Saavedra	FAM0311/2012	Oaxaca	Mihauallán de Porfirio Díaz	Mihauallán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$900,683	\$900,683	\$707,512	\$900,683	\$900,683	\$707,512	\$707,512	78.55	\$0	Aula	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082464	Equipamiento De Cuatro Aulas En J.N.U. Miguel De Cervantes Saavedra	FAM0330/2012	Oaxaca	Mihauallán de Porfirio Díaz	Mihauallán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$48,776	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082474	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Leandro Valle	FAM0320/2012	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	San Gregorio Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$308,160	\$308,160	\$298,644	\$308,160	\$308,160	\$298,644	\$298,644	96.91	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082478	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Leandro Valle	FAM0338/2012	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	San Gregorio Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082487	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0327/2012	Oaxaca	Santa Cruz Zenontepec	Quinicuena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$714,528	\$714,528	\$596,950	\$714,528	\$714,528	\$596,950	\$596,950	83.54	\$0	Programa	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082493	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM0345/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Quinicuma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082500	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Francisco I. Madero	FAM0313/2012	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$302,886	\$302,886	\$302,886	\$302,886	\$302,886	\$302,886	100.00	\$0	1 ANEXO Y 1 AULA	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082508	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Francisco I. Madero	FAM0332/2012	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082514	Construcción De Ocho Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Guillermina Carrido Baruel	FAM0312/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$2,599,098	\$2,143,799	\$2,599,098	\$2,599,098	\$2,143,799	\$2,143,799	82.48	\$0	3 ANEXOS Y 8 AULAS	11	100.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082521	Equipamiento De Ocho Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Guillermina Carrido Baruel	FAM0331/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$133,978	\$124,419	\$133,978	\$133,978	\$124,419	\$124,419	92.87	\$0	Lote	1	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082526	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Genero V. Vasquez	FAM0308/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$2,509,582	\$2,081,871	\$2,509,582	\$2,509,582	\$2,081,871	\$2,081,871	82.96	\$0	Escuela	1	1.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082535	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0309/2012	Oaxaca	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$422,624	\$422,624	\$348,274	\$422,624	\$422,624	\$324,449	\$324,449	76.77	\$0	Escuela	1	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082605	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0427/2012	Oaxaca	Santa Maria Chichotla	Rio Sapo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082613	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0467/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$816,413	\$816,413	\$788,094	\$816,413	\$816,413	\$788,094	\$788,094	96.53	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082629	Equipamiento De Dos Aulas Didacticas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0471/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Rancho Pastor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082633	Construcción De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM0446/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$502,299	\$502,299	\$400,640	\$502,299	\$502,299	\$364,418	\$364,418	72.55	\$0	Laboratorio	1	100.00	73.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082641	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM0443/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082659	Construcción De Un Aula, Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0442/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,300,556	\$1,084,590	\$1,300,556	\$1,300,556	\$1,052,613	\$1,052,613	80.94	\$0	3 ANEXOS 1 AULA Y 1 LABORATORIO	5	100.00	81.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082665	Equipamiento De Un Aula, Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM0441/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$158,864	\$158,864	\$141,812	\$158,864	\$158,864	\$141,812	\$141,812	89.27	\$0	Lote	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082710	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0425/2012	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Marcos Ximicasta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$815,045	\$612,209	\$815,045	\$815,045	\$546,103	\$546,103	67.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	48.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100082719	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM0448/2012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Loma Flor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$295,971	\$295,971	\$295,971	\$295,971	\$295,971	\$295,971	\$295,971	\$295,971	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100082786	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adalberto	FAM0440/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabaza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$600,505	\$549,668	\$600,505	\$600,505	\$527,881	\$527,881	87.91	\$0	Aula	2	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100083674	Construcción De Tres Anexos En J.N.I. Ninos Heroes	FAM0049/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$580,333	\$515,899	\$580,333	\$580,333	\$497,083	\$497,083	85.65	\$0	3 ANEXOS	3	3.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100083676	Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Ninos Heroes	FAM0123/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100083685	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM0133/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	1.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100083935	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Rafael Ramirez	FAM0142/2012	Oaxaca	Santiago Amoltepec	El Huamuchil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	1.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100083942	Reparaciones Generales En J.N.I. Narciso Mendoza	FAM0018/2012	Oaxaca	Santa Maria Zaniza	Santa Maria Zaniza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$330,888	\$310,088	\$330,888	\$330,888	\$310,088	\$310,088	93.71	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-6607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100083952	Construcción De Obra Exterior Y Reparaciones Generales En J.N.R. Galileo Gallé	FAM0019/2012	Oaxaca	San Mateo Yuculindeño	San Mateo Yuculindeño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$679,460	\$679,460	\$390,266	\$679,460	\$679,460	\$390,266	\$390,266	57.44	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100083964	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adelante	FAM0438/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100083977	Construcción De Dos Aulas, Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0455/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,593,158	\$1,593,158	\$908,192	\$1,593,158	\$1,593,158	\$615,438	\$615,438	38.63	\$0	Programa	5	100.00	39.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100083981	Equipamiento Para Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0452/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$74,381	\$63,211	\$74,381	\$74,381	\$63,211	\$63,211	84.98	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100083985	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Galino Banda	FAM0451/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$835,210	\$835,210	\$835,210	\$835,210	\$835,210	\$835,210	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100083999	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Los Niños Heroes	FAM0445/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$433,950	\$426,222	\$433,950	\$433,950	\$422,911	\$422,911	97.46	\$0	1 ANEXO Y 1 AULA	2	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100084005	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM0138/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocanú (Yosocanú)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100084023	Construcción De Cinco Aulas Y Demolición De Aulas Existentes En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM0061/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,460,434	\$1,460,434	\$649,534	\$1,460,434	\$1,460,434	\$649,534	\$649,534	44.48	\$0	Programa	3	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100084040	Equipamiento De Cinco Aulas Didacticas En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM0134/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$87,410	\$87,410	\$44,732	\$87,410	\$87,410	\$44,732	\$44,732	51.17	\$0	Programa	1	100.00	51.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100084644	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe	FAM0172/2012	Oaxaca	San Carlos Yaulipec	Santiago Quivicuzcas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,191,246	\$793,670	\$1,191,246	\$1,191,246	\$623,280	\$623,280	52.32	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	53.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085022	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Los Niños Heroes	FAM0444/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085049	Reparaciones Generales En J.N.I. Doña Josefa Ortiz De Domínguez	FAM0456/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$213,304	\$213,304	\$213,304	\$213,304	\$213,304	\$213,304	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085118	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Jardín De Niños Urbanos Benito Juárez ( Col. Hermosa Provincia)	FAM0439/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$768,298	\$598,716	\$768,298	\$768,298	\$581,893	\$581,893	75.74	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	100.00	76.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085164	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jardín De Niños Urbanos Benito Juárez ( Col. Hermosa Provincia)	FAM0437/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	100.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085531	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Jardín De Niños Indígenas Sor Juana Inés De La Cruz ( Paraje Yucuncatala)	FAM0426/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$544,058	\$420,769	\$544,058	\$544,058	\$420,769	\$420,769	77.34	\$0	1 ANEXO Y 2 AULAS	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085544	Equipamiento De Dos Aulas En Jardín De Niños Indígena Sor Juana Inés De La Cruz	FAM0457/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085903	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 163	FAM0434/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$318,948	\$318,948	\$186,621	\$318,948	\$318,948	\$147,751	\$147,751	46.32	\$0	Aula	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085912	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Técnica No. 163	FAM0433/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085924	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valerio Trujano	FAM0466/2012	Oaxaca	San Pablo Tlillaltepec	Visita Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$296,814	\$296,814	\$73,548	\$296,814	\$296,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085940	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0432/2012	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$384,691	\$384,691	\$197,703	\$384,691	\$384,691	\$146,033	\$146,033	37.96	\$0	Programa	1	100.00	42.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085952	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0431/2012	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$33,390	84.71	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100085966	Reparaciones Generales En J.N.R. Luz Del Saber	FAM0458/2012	Oaxaca	Santa María Yucuhí	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$206,162	\$206,162	\$122,916	\$206,162	\$206,162	\$112,973	\$112,973	54.80	\$0	Escuela	1	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100086083	Obra De Conservación De Suelo Y Agua (Rehabilitación Del Bordo Del Paraje Los Huamaches)		Oaxaca	San Francisco Lachigollo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAFS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2012	\$887,886	\$665,121	\$665,121	\$665,121	\$665,121	\$665,121	\$665,121	100.00	\$0	Metro cubico	3,800	100.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100086274	Construcción De Cuatro Aulas, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0056/2012	Oaxaca	San Juan Ozoltepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$0	\$2,447,485	\$2,424,417	\$2,447,485	\$2,447,485	\$2,424,417	\$2,424,417	99.06	\$0	2 ANEXOS Y 4 AULAS	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100086324	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0147/2012	Oaxaca	San Juan Ozoltepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$59,643	85.29	\$0	Lote	1	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100086335	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Plan De Ayala	FAM0027/2012	Oaxaca	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$0	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	\$297,508	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100086349	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Redención	FAM0026/2012	Oaxaca	Santa Catarina Cuicatlan	Santa Catarina Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$68,877	\$68,826	\$68,826	\$68,826	\$68,826	\$68,826	\$68,826	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100086775	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0011 FASP		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$444,633	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	30.34	\$0	Pieza	170	100.00	82.35	Financiera / Fisica: Las metas anuales se modificaron debido a una redefinición de recursos / Registro: Se modifica el registro del proyecto, en el rubro de metas ya que realizo una redefinición de recursos. El sistema pidió se ingresaran datos en el rubro de comprometido y devengado para poder informar los montos ejercidos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100087635	Rehabilitación De Modulo De Policías De San Francisco Lachigollo	01	Oaxaca	San Francisco Lachigollo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$52,491	\$48,045	\$48,045	\$48,045	\$48,045	\$48,045	\$48,045	\$48,045	100.00	\$0	Modulo	3,800	100.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN EJECUCION / Registro: OBRA TERMINADA Y EN EJECUCION EN LA CUAL SE LLEVO ACABO RECLASIFICACION DE MODULOS QUE HACE QUE CAMBIE EL MONTO TOTAL DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088039	Construcción De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtémoc	FAM0488/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Cantizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$885,036	\$885,036	\$713,973	\$885,036	\$885,036	\$640,660	\$640,660	72.39	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	72.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088089	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Genaro V. Vasquez	FAM0460/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	Santo Tomás Ocottepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$1,452,005	\$1,452,005	\$1,061,607	\$1,452,005	\$1,452,005	\$993,278	\$993,278	68.41	\$0	Programa	146	100.00	68.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088203	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo	FAM0459/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$234,290	\$234,290	\$145,920	\$234,290	\$234,290	\$127,360	\$127,360	54.36	\$0	Programa	36	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088222	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM0465/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$416,292	\$416,292	\$254,834	\$416,292	\$416,292	\$188,158	\$188,158	45.20	\$0	Programa	72	100.00	51.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088276	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Sarabia	FAM0369/2012	Oaxaca	Santa María Ozoltepec	Santa Cruz Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$757,487	\$757,487	\$382,234	\$757,487	\$757,487	\$221,411	\$221,411	29.23	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088282	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM0487/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$568,840	\$568,840	\$365,649	\$568,840	\$568,840	\$298,396	\$298,396	52.46	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	52.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088291	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0477/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa Rosa Maagalinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$248,453	\$248,453	\$168,678	\$248,453	\$248,453	\$148,326	\$148,326	59.70	\$0	Escuela	1	100.00	16.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088308	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM0470/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Programa	72	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088312	Construcción De Dos Aulas En J.N.I. Carmen Serdan (Col. Independencia)	FAM0486/2012	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$500,382	\$500,382	\$377,743	\$500,382	\$500,382	\$345,367	\$345,367	69.02	\$0	Aula	2	100.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088324	Equipamiento De Ods Aulas En J.N.I. Carmen Serdan (Col. Independencia)	FAM0492/2012	Oaxaca	San José Chiltepec	San Jose Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088329	Construcción De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0463/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocottepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$715,859	\$715,859	\$217,086	\$715,859	\$715,859	\$35,521	\$35,521	4.96	\$0	Programa	44	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088336	Construcción De Un Aula En J.N.U. Luz María Zalcá de Elser	FAM0499/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$250,270	\$250,270	\$232,392	\$250,270	\$250,270	\$232,392	\$232,392	92.86	\$0	Aula	1	1.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088351	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Luz María Zalcá Elser	FAM0506/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	1.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100088364	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Paull Percy Harris (Col. Bugambilla)	FAM0384/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$341,769	\$341,769	\$302,494	\$341,769	\$341,769	\$302,494	\$302,494	88.51	\$0	Aula	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conuento	Programa Fondo Conuento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobazo No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088377	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0472/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotlapec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$33,390	84.71	\$0	Programa	44	100.00	86.00	Financiera: OBRE EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088409	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Párry Pery Harris (Col. Bugambilia)	FAM0394/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088424	Reparaciones Generales En Secundaria (Nóyoita)	FAM0461/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotlapec	Numama	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$445,800	\$445,800	\$110,663	\$445,800	\$445,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	51	100.00	17.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088437	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Salón De Cantos Y Juegos En J.N.U. Prof. Benjamín Gurrola Carrera	FAM0498/2012	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$753,702	\$753,702	\$536,199	\$753,702	\$753,702	\$442,984	\$442,984	58.77	\$0	Aula	3	100.00	1.15	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088449	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Porfirio Díaz (Col. Benito Juárez)	FAM0390/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	1.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088468	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria 24 De Febrero	FAM0464/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotlapec	Laguna Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$423,860	\$423,860	\$147,577	\$423,860	\$423,860	\$36,013	\$36,013	8.50	\$0	Programa	36	100.00	9.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088472	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 1	FAM0388/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$829,142	\$829,142	\$573,907	\$829,142	\$829,142	\$491,297	\$491,297	59.25	\$0	Aula	2	100.00	42.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088478	Construcción De Doce Aulas En Escuela Primaria Morelos	FAM0500/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,943,741	\$3,943,741	\$2,690,337	\$3,943,741	\$3,943,741	\$2,426,263	\$2,426,263	61.52	\$0	Aula	12	100.00	59.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088490	Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Un Salón De Cantos Y Juegos En J.N.U. Prof. Benjamín Gurrola Carrera	FAM0505/2012	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$40,160	\$40,160	\$38,020	\$40,160	\$40,160	\$38,020	\$38,020	94.67	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088492	Equipamiento D Ean Aula En Escuela Primaria 24 De Febrero	FAM0469/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocotlapec	Laguna Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Programa	36	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088510	Equipamiento De Doce Aulas En Escuela Primaria Morelos	FAM0507/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$228,984	\$228,984	\$194,796	\$228,984	\$228,984	\$194,796	\$194,796	85.07	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088537	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0501/2012	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$363,995	\$297,293	\$363,995	\$363,995	\$284,937	\$284,937	78.28	\$0	1 ANEXO Y 1 AULA	2	2.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088540	Construcción De Un Aula En J.N.I. Lazaro Cardenas	FAM0436/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocani (Yosocani)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$342,083	\$342,083	\$339,124	\$342,083	\$342,083	\$337,856	\$337,856	98.76	\$0	Programa	36	100.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088572	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0508/2012	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088579	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Lazaro Cardenas	FAM0435/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocani (Yosocani)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Programa	36	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088586	Construcción De Un Aula En Telescondaria	FAM0502/2012	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$320,065	\$320,065	\$198,004	\$320,065	\$320,065	\$165,490	\$165,490	51.71	\$0	Aula	1	100.00	62.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088600	Equipamiento De Un Aula En Telescondaria	FAM0509/2012	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088603	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM0450/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocani (Yosocani)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,053,663	\$1,053,663	\$898,357	\$1,053,663	\$1,053,663	\$833,986	\$833,986	79.15	\$0	Programa	282	100.00	79.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088624	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telescondaria	FAM0503/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$1,045,289	\$676,575	\$1,045,289	\$1,045,289	\$561,847	\$561,847	53.75	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	100.00	54.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088638	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM0449/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocani (Yosocani)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Programa	36	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088643	Equipamiento De Dos Aulas En Telescondaria	FAM0510/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$49,164	\$44,814	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$44,814	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088661	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 48	FAM0504/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$884,325	\$884,325	\$731,641	\$884,325	\$884,325	\$724,426	\$724,426	81.92	\$0	Aula	1	100.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088668	Construcción De Un Taller, Terminación De Un Laboratorio Múltiple Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Paulino Martínez Della	FAM0468/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,482,553	\$2,482,553	\$0	\$2,482,553	\$2,482,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	182	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088677	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 48	FAM0511/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088692	Equipamiento De Un Taller De Computo Y Un Laboratorio Múltiple En Escuela Secundaria General Paulino Martínez Della	FAM0473/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$535,840	\$535,840	\$461,963	\$535,840	\$535,840	\$461,963	\$461,963	86.21	\$0	Lote	182	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088710	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0454/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$567,018	\$567,018	\$493,414	\$567,018	\$567,018	\$461,870	\$461,870	81.46	\$0	Programa	1	100.00	81.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088733	Equipamiento De U N Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0453/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Programa	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088744	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0430/2012	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,037,967	\$1,037,967	\$468,600	\$1,037,967	\$1,037,967	\$290,259	\$290,259	27.96	\$0	Programa	36	100.00	28.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088771	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Jiri Benito Juárez	FAM0537/2012	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$586,867	\$586,867	\$176,060	\$586,867	\$586,867	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088780	Equipamiento De Un Aula En Jiri Benito Juárez	FAM0538/2012	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088782	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM0429/2012	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,167	\$54,167	\$48,001	\$54,167	\$54,167	\$48,001	\$48,001	88.62	\$0	Programa	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088792	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM0528/2012	Oaxaca	Asunción Italtiquepec	Asunción Italtiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,021,793	\$1,021,793	\$1,016,233	\$1,021,793	\$1,021,793	\$1,016,233	\$1,016,233	99.46	\$0	Escuela	1	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088799	Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria General Demetrio Vallejo Martínez	FAM0536/2012	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,644,074	\$1,644,074	\$929,442	\$1,644,074	\$1,644,074	\$751,106	\$751,106	45.69	\$0	Programa	1	100.00	46.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088811	Construcción De Un Aula En Jiri Coyatizán (Benito Juárez)	FAM0516/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$288,627	\$288,627	\$147,959	\$288,627	\$288,627	\$99,052	\$99,052	34.32	\$0	Aula	1	100.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088835	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Demetrio Vallejo Martínez	FAM0539/2012	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$321,008	\$321,008	\$284,470	\$321,008	\$321,008	\$284,470	\$284,470	88.62	\$0	Lote	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100088924	Construcción De Cinco Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM0517/2012	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,349,255	\$1,349,255	\$746,121	\$1,349,255	\$1,348,255	\$558,162	\$558,162	41.37	\$0	Aula	5	100.00	41.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889252	Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM0519/2012	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$87,410	\$87,410	\$74,553	\$87,410	\$87,410	\$74,553	\$74,553	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889262	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0515/2012	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$756,990	\$756,990	\$538,067	\$756,990	\$756,990	\$473,140	\$473,140	62.50	\$0	Escuela	1	100.00	63.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889277	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Alfonso Caso Andrade	FAM0521/2012	Oaxaca	San Juan Cotacoac	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$591,180	\$375,474	\$591,180	\$591,180	\$306,808	\$306,808	51.90	\$0	Aula	2	100.00	52.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889285	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Alfonso Caso Andrade	FAM0524/2012	Oaxaca	San Juan Cotacoac	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889320	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 1	FAM0398/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$38,164	\$38,164	\$32,466	\$38,164	\$38,164	\$32,466	\$32,466	85.07	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889334	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata)	FAM0385/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$341,769	\$232,984	\$341,769	\$341,769	\$232,984	\$232,984	68.17	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUIMADA / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889338	Reparaciones Generales En Jiri Abraham Castellanos	FAM0526/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$215,664	\$215,664	\$62,773	\$215,664	\$215,664	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX121301000889352	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM0529/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$481,302	\$481,302	\$220,631	\$481,302	\$481,302	\$129,836	\$129,836	26.98	\$0	Escuela	1	100.00	27.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobazo No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE F 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089358	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata)	FAM0395/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089360	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	FAM0530/2012	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Santa Ines Sala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$255,687	\$255,687	\$206,210	\$255,687	\$255,687	\$206,210	\$206,210	80.65	\$0	Escuela	1	100.00	81.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089376	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0532/2012	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$154,677	\$154,677	\$65,263	\$154,677	\$154,677	\$39,680	\$39,608	25.65	\$0	Escuela	1	100.00	26.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089378	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Agosto (Col. Montebello)	FAM0406/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$308,221	\$274,379	\$308,221	\$308,221	\$274,379	\$274,379	89.02	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089394	Construcción De Dos Aulas En Jnr Jean Piaget	FAM0520/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$432,455	\$432,455	\$280,753	\$432,455	\$432,455	\$242,609	\$242,609	56.10	\$0	Aula	2	100.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089396	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Agosto (Col. Montebello)	FAM0416/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	1.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089407	Equipamiento De Dos Aulas En Jnr Jean Piaget	FAM0523/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089416	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0531/2012	Oaxaca	San Sebastián Tlula	San Sebastián Tlula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,286,656	\$1,286,656	\$760,540	\$1,286,656	\$1,286,656	\$592,646	\$592,646	46.06	\$0	Escuela	1	100.00	46.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089420	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria (Col. La Soledad)	FAM0412/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$432,473	\$377,562	\$432,473	\$432,473	\$377,562	\$377,562	87.30	\$0	Laboratorio	1	1.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089427	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 190	FAM0533/2012	Oaxaca	San Sebastián Tlula	San Sebastián Tlula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$806,539	\$806,539	\$217,795	\$806,539	\$806,539	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089434	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria (Col. La Soledad)	FAM0422/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	1.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089443	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num. 193	FAM0522/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,746,323	\$1,746,323	\$1,025,463	\$1,746,323	\$1,746,323	\$826,244	\$826,244	47.31	\$0	Aula	4	1.00	47.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089453	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num. 193	FAM0525/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$76,328	\$76,328	\$64,932	\$76,328	\$76,328	\$64,932	\$64,932	85.07	\$0	Lote	1	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089470	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0537/2012	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,116,263	\$1,116,263	\$882,054	\$1,116,263	\$1,116,263	\$832,169	\$832,169	74.55	\$0	Aula	2	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089497	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM0540/2012	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$49,164	\$44,814	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$44,814	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089501	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM0447/2012	Oaxaca	Santiago Suchilquintero	Santiago Suchilquintero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$748,865	\$748,865	\$378,400	\$748,865	\$748,865	\$230,930	\$230,930	30.84	\$0	Programa	1	100.00	31.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089505	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM0612/2012	Oaxaca	San Pedro Atoyac La Palma	San Pedro Atoyac La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$661,237	\$661,237	\$150,982	\$661,237	\$661,237	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	3	100.00	16.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089506	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Revolution	FAM0387/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$269,358	\$244,203	\$269,358	\$269,358	\$244,203	\$244,203	90.66	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089522	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM0631/2012	Oaxaca	San Pedro Atoyac La Palma	San Pedro Atoyac La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$44,814	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089535	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz	FAM0549/2012	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$461,241	\$461,241	\$461,241	\$461,241	\$461,241	\$461,241	\$461,241	\$461,241	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089543	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Revolution	FAM0397/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Aula	1	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100089556	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 42	FAM0373/2012	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$765,324	\$765,324	\$765,324	\$765,324	\$765,324	\$765,324	\$765,324	\$765,324	100.00	\$0	Programa	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089558	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Las Primeras Luces	FAM0555/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$104,209	\$104,209	\$104,209	\$104,209	\$104,209	\$104,209	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089619	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 39	FAM0583/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$47,542	\$0	\$47,542	\$47,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089631	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM0554/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$58,089	\$0	\$58,089	\$58,089	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089633	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 42	FAM0378/2012	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$44,732	85.29	\$0	Programa	1	100.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089642	Construcción De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM0371/2012	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$819,334	\$210,224	\$819,334	\$819,334	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	1	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089653	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Antonio De Leon	FAM0407/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Lomas de San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$341,769	\$311,635	\$341,769	\$341,769	\$311,635	\$311,635	91.18	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089664	Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	FAM0376/2012	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	100.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089674	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Antonio De Leon	FAM0417/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlan	Lomas de San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089679	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM0367/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$432,933	\$432,933	\$117,404	\$432,933	\$432,933	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089695	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 16 De Septiembre	FAM0573/2012	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$50,481	\$50,481	\$50,481	\$50,481	\$50,481	\$50,481	\$50,481	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089696	Construcción De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapala	FAM0403/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$336,699	\$253,887	\$336,699	\$336,699	\$253,887	\$253,887	75.40	\$0	Aula	1	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089714	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0411/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trebol)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$771,484	\$771,484	\$370,272	\$771,484	\$771,484	\$225,787	\$225,787	29.27	\$0	Programa	3	100.00	29.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089721	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapala	FAM0413/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$19,154	93.93	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089731	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria General Francisco J. Mujica	FAM0408/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$342,249	\$342,249	\$186,017	\$342,249	\$342,249	\$138,436	\$138,436	40.45	\$0	Aula	1	100.00	41.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089735	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM0421/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trebol)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Programa	1	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089746	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Francisco J. Mujica	FAM0418/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089762	Construcción De Tres Anexos En Jardín De Niños Rural Francisco Gabioldo Soler	FAM0404/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$686,984	\$686,984	\$311,829	\$686,984	\$686,984	\$172,175	\$172,175	25.06	\$0	Programa	3	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089763	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Rufino Tamayo	FAM0386/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Unidad Habitacional Doce de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$846,812	\$846,812	\$530,985	\$846,812	\$846,812	\$459,170	\$459,170	54.22	\$0	Aula	3	100.00	59.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089764	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM0571/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$37,563	\$37,563	\$37,563	\$37,563	\$37,563	\$37,563	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089776	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juárez	FAM0567/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$5,997	\$1,799	\$5,997	\$5,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089790	Equipamiento De Un Anexo En J.N.R. Francisco Gabioldo Soler	FAM0414/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	100.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089791	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Apulcas Serdan	FAM0565/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$2,756	\$827	\$2,756	\$2,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	3.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089830	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Rufino Tamayo	FAM0396/2012	Oaxaca	Tlacotal de Matamoros	Unidad Habitacional Doce de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$44,732	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089834	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0405/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$666,699	\$666,699	\$397,855	\$666,699	\$666,699	\$282,636	\$282,636	42.39	\$0	Programa	2	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089836	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0580/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$23,447	\$23,447	\$23,447	\$23,447	\$23,447	\$23,447	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089841	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolas Bravo	FAM0553/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonime	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$204,074	\$61,222	\$204,074	\$204,074	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089845	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0415/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Programa	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089886	Construcción De Dos Aulas Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM0410/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,778,166	\$1,778,166	\$851,092	\$1,778,166	\$1,778,166	\$578,433	\$578,433	32.53	\$0	Programa	6	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089907	Equipamiento De Dos Aulas, Un Laboratorio -Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM0420/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$187,182	\$187,182	\$164,219	\$187,182	\$187,182	\$164,219	\$164,219	87.73	\$0	Lote	1	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089958	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.R. Frida Kahlo	FAM0382/2012	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$542,532	\$542,532	\$408,183	\$542,532	\$542,532	\$374,884	\$374,884	69.10	\$0	1 ANEXO 2 AULAS	3	100.00	69.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089986	Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos	FAM0409/2012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,385,012	\$1,385,012	\$808,506	\$1,385,012	\$1,385,012	\$609,802	\$609,802	44.03	\$0	Programa	5	100.00	48.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100089994	Mejoras En La Biblioteca De La Escuela Primaria Justo Sierra	FORTAMUN/411/03/2012	Oaxaca	Santa María Guelace	Santa María Guelace	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$781	\$782	\$782	\$782	\$782	\$782	\$782	100.00	\$0	Obra	86	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: TERCER TRIMESTRE
OAX12130100090013	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos	FAM0419/2012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$52,446	\$52,446	\$44,732	\$44,732	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090063	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. Frida Kahlo	FAM0392/2012	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090064	Construcción De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM0372/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Malacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$463,567	\$463,567	\$403,848	\$463,567	\$463,567	\$383,733	\$383,733	82.78	\$0	Programa	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090072	Construcción De Muro De Contención En J.N.R. Juan De La Barrera	FAM0587/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Arroyo Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$26,077	\$26,077	\$26,077	\$26,077	\$26,077	\$26,077	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090099	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM0562/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Los Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	\$29,084	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090112	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM0377/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Malacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$93,811	89.60	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090118	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Doce De Octubre	FAM0561/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$4,240	\$1,272	\$4,240	\$4,240	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090138	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 235	FAM0584/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	La Barra de Colotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$66,558	\$66,558	\$66,558	\$66,558	\$66,558	\$66,558	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090143	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0481/2012	Oaxaca	Eloxochilán de Flores Magón	Eloxochilán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,102,079	\$1,102,079	\$434,088	\$1,102,079	\$1,102,079	\$189,256	\$189,256	17.17	\$0	Escuela	1	100.00	17.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090159	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.R. Margarita Maza De Juárez	FAM0368/2012	Oaxaca	Santiago Texitlán	Santiago Sochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$699,228	\$699,228	\$563,152	\$699,228	\$699,228	\$563,152	\$563,152	80.54	\$0	Programa	4	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090175	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Unión Y Progreso	FAM0560/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,261	\$55,261	\$16,578	\$55,261	\$55,261	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090202	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del R to	FAM0559/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$23,590	\$23,590	\$7,077	\$23,590	\$23,590	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090209	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolución Social	FAM0479/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$326,616	\$326,616	\$87,456	\$326,616	\$326,616	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090219	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Paulo Freire	FAM0575/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Macahulte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$156,631	\$156,631	\$0	\$156,631	\$156,631	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristóbal Colón	FAM0558/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,172	\$5,172	\$1,552	\$5,172	\$5,172	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090251	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0478/2012	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$424,943	\$424,943	\$404,844	\$424,943	\$424,943	\$396,230	\$396,230	93.24	\$0	Escuela	1	100.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090253	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM0370/2012	Oaxaca	Santiago Texitlán	Santiago Sochiiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$343,234	\$343,234	\$237,798	\$343,234	\$343,234	\$208,621	\$208,621	60.78	\$0	Aula	1	100.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090262	Construcción De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telescondaria	FAM0490/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,839,264	\$1,839,264	\$956,127	\$1,839,264	\$1,839,264	\$670,008	\$670,008	36.43	\$0	Programa	6	100.00	36.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090301	Reparaciones Generales En J.N.R. Gabriela Mistral	FAM0495/2012	Oaxaca	Magdalena Yodocomo de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocomo de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$154,968	\$154,968	\$136,740	\$154,968	\$154,968	\$136,740	\$136,740	88.24	\$0	Escuela	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090309	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Alma Miteca	FAM0489/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tonilá	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$907,224	\$907,224	\$850,517	\$907,224	\$907,224	\$850,517	\$850,517	93.75	\$0	Aula	4	100.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090332	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Alma Miteca	FAM0493/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tonilá	San Sebastián del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$59,643	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090390	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM0375/2012	Oaxaca	Santiago Texitlán	Santiago Sochiiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090475	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM0578/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$57,134	\$57,134	\$0	\$57,134	\$57,134	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090531	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM0579/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,386	\$24,386	\$7,316	\$24,386	\$24,386	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090602	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0476/2012	Oaxaca	San Lorenzo Vicaría	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$575,467	\$575,467	\$525,513	\$575,467	\$575,467	\$525,513	\$525,513	91.32	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090665	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM0483/2012	Oaxaca	San Andrés Nuxtlán	San Andrés Nuxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$201,151	\$201,151	\$171,566	\$201,151	\$201,151	\$171,566	\$171,566	85.29	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090675	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.U. Josefina Ramos Del Río	FAM0379/2012	Oaxaca	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$685,221	\$520,884	\$685,221	\$685,221	\$520,884	\$520,884	76.02	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	100.00	76.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090688	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM0482/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$572,260	\$572,260	\$332,623	\$572,260	\$572,260	\$258,675	\$258,675	45.20	\$0	Escuela	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090699	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.U. Josefina Ramos Del Río	FAM0389/2012	Oaxaca	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090704	Construcción De Un Aula En J.N.I. Matlán	FAM0485/2012	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	San Juan Eklotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$327,379	\$327,379	\$239,434	\$327,379	\$327,379	\$239,434	\$239,434	73.14	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090720	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Matlán	FAM0491/2012	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	San Juan Eklotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090726	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Luis Lores Vasquez (Col. De La Esperanza)	FAM0383/2012	Oaxaca	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$346,640	\$346,640	\$315,351	\$346,640	\$346,640	\$315,351	\$315,351	90.97	\$0	Programa	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090790	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Beltrario Dominguez	FAM0497/2012	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$354,828	\$354,828	\$341,974	\$354,828	\$354,828	\$341,974	\$341,974	96.38	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100090805	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Luis Flores Vasquez (Col. De La Esperanza)	FAM0393/2012	Oaxaca	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Miahualtlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090840	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Redencion	FAM0496/2012	Oaxaca	Santo Tomas Tamazulapan	Santo Tomas Tamazulapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$859,320	\$859,320	\$530,586	\$859,320	\$859,320	\$446,323	\$446,323	51.94	\$0	Escuela	1	100.00	52.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090844	Construcción De Un Aula En J.N.R. Agustín Melgar	FAM0381/2012	Oaxaca	Santa Maria Ozoltepec	San Pablo Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$304,687	\$304,687	\$259,106	\$304,687	\$304,687	\$259,106	\$259,106	85.04	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090909	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Agustín Melgar	FAM0391/2012	Oaxaca	Santa Maria Ozoltepec	San Pablo Ozoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100090910	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM0475/2012	Oaxaca	Pulla Villa de Guerrero	Pulla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$210,513	\$210,513	\$63,154	\$210,513	\$210,513	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091165	Construcción De Muro De Contención Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM0680/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$122,719	\$122,719	\$0	\$122,719	\$122,719	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091336	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0671/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,268	\$10,268	\$0	\$10,268	\$10,268	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 174	FAM0678/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$107,488	\$107,488	\$0	\$107,488	\$107,488	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091488	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0670/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	La Union	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,197	\$10,197	\$0	\$10,197	\$10,197	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091491	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez ( Col. Zapoteca)	FAM0606/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$548,343	\$548,343	\$321,525	\$548,343	\$548,343	\$251,568	\$251,568	45.88	\$0	1 ANEXO 1 AULA	2	100.00	46.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091500	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas ( Abolónico)	FAM0669/2012	Oaxaca	Magdalena Penasco	Guadalupe Penasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$47,380	\$47,380	\$0	\$47,380	\$47,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091515	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez ( Col. Zapoteca)	FAM0625/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$56,999	\$56,999	\$48,301	\$56,999	\$56,999	\$48,301	\$48,301	84.89	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091516	Reparaciones Generales En J.N.I. Narciso Mendoza	FAM0648/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa Maria Magdalena Tiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$18,015	\$18,015	\$0	\$18,015	\$18,015	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091526	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM0609/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$601,352	\$601,352	\$351,725	\$601,352	\$601,352	\$273,092	\$273,092	45.41	\$0	Taller	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091531	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 181	FAM0677/2012	Oaxaca	Villa de Tubutepec Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$31,960	\$31,960	\$0	\$31,960	\$31,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091540	Reparaciones Generales En J.N.I. Reforma	FAM0647/2012	Oaxaca	San Agustín Loixcha	Buenavista Loixcha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$133,897	\$133,897	\$0	\$133,897	\$133,897	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091548	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM0628/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$85,768	\$85,768	\$50,578	\$85,768	\$85,768	\$50,578	\$50,578	58.97	\$0	Lote	1	100.00	59.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091557	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria Técnica No. 223 ( Col. Guillermo González Guardado)	FAM0616/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$735,324	\$735,324	\$407,639	\$735,324	\$735,324	\$314,056	\$314,056	42.71	\$0	Taller	1	100.00	43.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091570	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Técnica No. 223 ( Col. Guillermo González Guardado)	FAM0635/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100091589	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Leona Vicario ( Colonia Benemérito De Las Americas)	FAM0596/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$482,146	\$482,146	\$225,265	\$482,146	\$482,146	\$128,242	\$128,242	26.60	\$0	3 ANEXOS	3	3.00	27.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091601	Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Leona Vicario ( Colonia Benemérito De Las Americas)	FAM0618/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	1.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100091609	Construcción De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Castro ( Col. San Miguel Arcángel)	FAM0595/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$193,093	\$193,093	\$145,469	\$193,093	\$193,093	\$125,058	\$125,058	64.77	\$0	Aula	1	1.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091616	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Castro ( Col. San Miguel Arcángel)	FAM0617/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	1.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091725	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	FAM0603/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$696,973	\$696,973	\$319,518	\$696,973	\$696,973	\$203,546	\$203,546	29.20	\$0	2 ANEXOS	2	2.00	29.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091777	Reparaciones Generales En J.N.I. Librado Antonio Almaraz	FAM0646/2012	Oaxaca	San Agustín Loixcha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$96,749	\$96,749	\$0	\$96,749	\$96,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100091829	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas ( Col. La Soledad)	FAM0607/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$354,998	\$354,998	\$200,599	\$354,998	\$354,998	\$154,150	\$154,150	43.42	\$0	Aula	1	1.00	43.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092043	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas ( Col. La Soledad)	FAM0627/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	1.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092072	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez	FAM0590/2012	Oaxaca	San Lorenzo Albaradas	San Lorenzo Albaradas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,371,038	\$1,371,038	\$1,135,738	\$1,371,038	\$1,371,038	\$1,135,738	\$1,135,738	82.84	\$0	Escuela	1	100.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092128	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0667/2012	Oaxaca	San Mateo Pinas	San Mateo Pinas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$798,018	\$798,018	\$727,678	\$798,018	\$798,018	\$698,390	\$698,390	87.74	\$0	Escuela	1	100.00	0.09	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092132	Demolicion De Edificios En Escuela Primaria Morelos	FAM0591/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$916,548	\$916,548	\$907,808	\$916,548	\$916,548	\$907,808	\$907,808	99.05	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092218	Elaboración De Proyecto De Rescate Del Rio San Felipe, Tramo: Calle José López	FONREGION0238/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional Chetumal, Guerrero y Oaxaca		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,554	\$998,546	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	263,357	100.00	1.00	Financiera: SE MINISTRO EL 30% DEL ANTICIPO / Fisica. / Registro:
OAX12130100092261	Reparaciones Generales En J.N.R. Vicente Guerrero	FAM0545/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,449	\$9,449	\$0	\$9,449	\$9,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092266	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0665/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$51,528	\$51,528	\$15,458	\$51,528	\$51,528	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092386	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM0550/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$189,396	\$189,396	\$0	\$189,396	\$189,396	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092485	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0674/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$88,838	\$88,838	\$0	\$88,838	\$88,838	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092499	Reparaciones Generales En J.N.U. Rosario Castellanos	FAM0643/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$59,686	\$59,686	\$59,686	\$59,686	\$59,686	\$59,686	\$59,686	\$59,686	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092580	Reparaciones Generales En J.N.I. Gabriela Mistral	FAM0679/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$60,853	\$60,853	\$18,256	\$60,853	\$60,853	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092586	Reparaciones Generales En J.N.U. Itzoatl	FAM0642/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,408	\$17,408	\$0	\$17,408	\$17,408	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092647	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 1912 Año De Juárez	FAM0673/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$167,240	\$167,240	\$166,375	\$167,240	\$167,240	\$166,375	\$166,375	99.48	\$0	Escuela	1	100.00	99.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092711	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nino Artillero	FAM0556/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$27,065	\$27,065	\$0	\$27,065	\$27,065	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092712	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	FAM0663/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$42,243	\$42,243	\$0	\$42,243	\$42,243	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092730	Reparaciones Generales En J.N.R. Benito Juárez García	FAM0544/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$3,899	\$12,996	\$12,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092731	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM0672/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$27,311	\$27,311	\$0	\$27,311	\$27,311	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092737	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz	FAM0564/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$36,061	\$36,061	\$10,818	\$36,061	\$36,061	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100092749	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM0566/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Palma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$74,923	\$74,923	\$0	\$74,923	\$74,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE FEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092757	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0552/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	La Barra del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$471,423	\$471,423	\$0	\$471,423	\$471,423	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092760	Reparaciones Generales En J.N.R. Antonio Caso	FAM0651/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$19,095	\$19,095	\$19,095	\$19,095	\$19,095	\$19,095	\$19,095	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092778	Reparaciones Generales En Escuela Primaria La Corregidora	FAM0660/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Tollepec (San Rafael Tollepec)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,868	\$12,868	\$12,868	\$12,868	\$12,868	\$12,868	\$12,868	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092790	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM0659/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Barra de Cuatlalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,916	\$17,916	\$17,916	\$17,916	\$17,916	\$17,916	\$17,916	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092801	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM0658/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	El Camalete	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$18,975	\$18,975	\$5,692	\$18,975	\$18,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092809	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Belisario Dominguez	FAM0654/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	El Camaron	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,722	\$12,722	\$12,722	\$12,722	\$12,722	\$12,722	\$12,722	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092819	Reparaciones Generales En J.N.R. Maria Curie	FAM0650/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	El Malucano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	\$9,398	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092829	Reparaciones Generales En J.N.I. Gabriela Mistral	FAM0644/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Mata de Bule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,258	\$9,258	\$9,258	\$9,258	\$9,258	\$9,258	\$9,258	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092840	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Antonio Pinacho M	FAM0653/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Mata de Bule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$36,188	\$36,188	\$36,188	\$36,188	\$36,188	\$36,188	\$36,188	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092847	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0675/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Mata de Bule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,846	\$43,846	\$43,659	\$43,846	\$43,846	\$43,659	\$43,659	99.57	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092858	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM0655/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Los Naranjes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,749	\$25,749	\$24,167	\$25,749	\$25,749	\$24,167	\$24,167	93.85	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092869	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM0676/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Los Naranjes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,070	\$5,070	\$5,070	\$5,070	\$5,070	\$5,070	\$5,070	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092887	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guillermo Prieto	FAM0656/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$32,710	\$32,710	\$0	\$32,710	\$32,710	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092899	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo	FAM0657/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,113	\$12,113	\$12,113	\$12,113	\$12,113	\$12,113	\$12,113	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092912	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Alvaro Obregón	FAM0661/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,784	\$12,784	\$12,784	\$12,784	\$12,783	\$12,783	\$12,783	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092930	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez	FAM0662/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,438	\$12,438	\$12,384	\$12,438	\$12,438	\$12,384	\$12,384	99.57	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092936	Reparaciones Generales En J.N.I. Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM0645/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,499	\$10,499	\$10,499	\$10,499	\$10,499	\$10,499	\$10,499	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100092947	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa	FAM0644/2012	Oaxaca	Santa Maria Colotepec	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,112	\$13,112	\$13,112	\$13,112	\$13,112	\$13,112	\$13,112	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093010	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM0666/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$48,366	\$48,366	\$14,510	\$48,366	\$48,366	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093017	Reparaciones Generales En J.N.R. Belisario Dominguez	FAM0649/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,813	\$12,813	\$3,844	\$12,813	\$12,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093026	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madro	FAM0668/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$69,309	\$69,309	\$0	\$69,309	\$69,309	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093346	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	FAM0551/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,310	\$24,310	\$7,293	\$24,310	\$24,310	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE F 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093356	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM0569/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Coro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,326	\$13,326	\$0	\$13,326	\$13,326	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093363	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Integración Social	FAM0570/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Charco de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$3,899	\$12,996	\$12,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Macedonio Alcalá	FAM0577/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$240,919	\$240,919	\$72,276	\$240,919	\$240,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093454	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán	FONMET/0025/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,015,285	\$3,384,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	922	100.00	1.00	Financiera: MINISTRARON EL 30% DE ANTICIPO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093455	Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Obra Captación De Agua Pluvial En La Agencia De Trinidad De Vigara	FONMET/0024/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$268,264	\$894,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	930	100.00	1.00	Financiera: MINISTRARON EL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100093456	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán	FONMET/0023/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$268,264	\$849,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	930	100.00	1.00	Financiera: MINISTRARON EL 30% DEL ANTICIPO / Fisica: / Registro: / Registro:
OAX12130100093461	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM0574/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Soluta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,019	\$22,019	\$0	\$22,019	\$22,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093519	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM0546/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$14,086	\$14,086	\$4,226	\$14,086	\$14,086	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093522	Acondicionamiento Logístico-Comercial De La Zona Humida De La Central De Abasto Del Municipio De Oaxaca De Juarez, Cabecera Municipal	PROLOGYCA/002/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,477,493	\$10,453,000	\$10,453,000	\$3,736,099	\$3,736,099	\$3,736,099	\$3,736,099	35.74	\$0	Proyecto	7,000	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100093523	Acondicionamiento Logístico-Comercial Del Mercado Mercadería De Frutas Y Verduras Del Estado De Oaxaca, Cabecera Municipal.	PROLOGYCA/003/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Subsidios	5214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,264,782	\$10,240,000	\$10,240,000	\$6,173,835	\$6,173,835	\$6,173,835	\$6,173,835	60.29	\$0	Proyecto	7,000	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093534	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0547/2012	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,996	\$12,996	\$3,899	\$12,996	\$12,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093545	Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes	FAM0543/2012	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$53,070	\$53,070	\$0	\$53,070	\$53,070	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093552	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM0548/2012	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$15,802	\$15,802	\$0	\$15,802	\$15,802	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093566	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 19	FAM0594/2012	Oaxaca	Asunción Italtepec	Asunción Italtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,005,422	\$1,005,422	\$499,969	\$1,005,422	\$1,005,422	\$274,775	\$274,775	27.33	\$0	Escuela	1	100.00	27.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093694	Construcción De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0602/2012	Oaxaca	Asunción Italtepec	Asunción Italtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,550,663	\$1,550,663	\$829,281	\$1,550,663	\$1,550,663	\$601,107	\$601,107	38.76	\$0	Aula	4	100.00	39.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093704	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM0623/2012	Oaxaca	Asunción Italtepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$69,928	\$69,928	\$59,643	\$59,643	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093712	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Constelución	FAM0592/2012	Oaxaca	Ciudad Ittepec	Ittepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,575,932	\$1,575,932	\$1,216,739	\$1,575,932	\$1,575,932	\$1,102,712	\$1,102,712	69.97	\$0	Escuela	1	100.00	46.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093971	Construcción De Un Aula En J.N.U. Ricardo Flores Magón	FAM0597/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa Maria del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$279,742	\$279,742	\$71,351	\$279,742	\$279,742	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093976	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Ricardo Flores Magón	FAM0619/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa Maria del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093981	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.I. Plan De Guadalupe	FAM0601/2012	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$363,300	\$363,300	\$196,715	\$196,715	\$196,715	\$133,753	\$133,753	36.82	\$0	Escuela	1	100.00	37.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093988	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Plan De Guadalupe	FAM0622/2012	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobabo No.52	FAFEF-6607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093990	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos De Material Prefabricados En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	FAM0608/2012	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$725,704	\$725,704	\$725,704	\$725,704	\$725,704	\$725,704	\$725,704	100.00	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093993	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	FAM0626/2012	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100093997	Construcción De Un Aula En Telescondaria	FAM0614/2012	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Zimatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$307,977	\$307,977	\$202,909	\$307,977	\$307,977	\$172,936	\$172,936	56.15	\$0	Escuela	1	100.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094014	Equipamiento De Un Aula En Telescondaria	FAM0633/2012	Oaxaca	Puñá Villa de Guerrero	Zimatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094024	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castañanos	FAM0589/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$547,381	\$547,381	\$137,954	\$547,381	\$547,381	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094027	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM0593/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$407,185	\$407,185	\$116,826	\$407,185	\$407,185	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094029	Construcción De Dos Anexos En J.N.I. General Lazaro Cardenas Del Rio	FAM0600/2012	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Diaz	Miahualán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$556,911	\$556,911	\$459,539	\$556,911	\$556,911	\$459,539	\$459,539	82.52	\$0	-1	2	100.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094036	Construcción De Muro Comlencion Y Reparaciones Generales En J.N.I. Jose Vasconcelos	FAM0586/2012	Oaxaca	San Miguel Suchtitepec	San Miguel Suchtitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$87,273	\$87,273	\$26,182	\$87,273	\$87,273	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094039	Construcción De Un Aula En Telescondaria	FAM0611/2012	Oaxaca	San Simón Almolonga	Río Anona	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$470,055	\$470,055	\$313,854	\$470,055	\$470,055	\$313,854	\$313,854	66.77	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094042	Equipamiento De Un Aula En Telescondaria	FAM0630/2012	Oaxaca	San Simón Almolonga	Río Anona	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094044	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Resurgimiento	FAM0605/2012	Oaxaca	Reyes Eila	Reyes Eila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$330,203	\$330,203	\$287,148	\$330,203	\$330,203	\$287,148	\$287,148	86.96	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094045	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Resurgimiento	FAM0624/2012	Oaxaca	Reyes Eila	Reyes Eila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	100.00	85.00	Financiera: / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094097	Construcción De Un Taller En Escuela Secundaria General 29 De Agosto	FAM0610/2012	Oaxaca	San Agustín Eila	San Agustín Eila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,357,814	\$1,357,814	\$362,285	\$1,357,814	\$1,357,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094144	Equipamiento D Un Taller En Escuela Secundaria General 29 De Agosto	FAM0629/2012	Oaxaca	San Agustín Eila	San Agustín Eila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$129,320	\$129,320	\$129,014	\$129,320	\$129,320	\$129,014	\$129,014	99.76	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094149	Construcción De Un Comedor Escolar En Escuela Primaria Revolución	FAM0604/2012	Oaxaca	San Andrés Zaula	San Andrés Zaula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$378,903	\$378,903	\$102,985	\$378,903	\$378,903	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094155	Construcción De Un Aula En Telescondaria	FAM0613/2012	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,333	\$341,333	\$257,577	\$341,333	\$341,333	\$257,577	\$257,577	75.46	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094158	Equipamiento De Un Aula En Telescondaria	FAM0632/2012	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	100.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100094212	Construcción De Una Clinica Robótica En La Universidad Del Istmo Campus Juchitán	FAM-0357-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$994,770	\$994,770	\$994,770	\$994,770	\$994,770	\$994,770	\$994,770	100.00	\$0	Obra	351	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN JULIO 2013 / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100097393	Profesionalización	3	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$523,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: El importe pasado no se actualizo el avance debido a que el sistema no permite el ingreso de datos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100097843	Construcción De Mercado Municipal Para Ixtlán De Juárez	PROLOGYCA/0005/2012	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	2429 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		IXTLAN DE JUAREZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00	60.00	Financiera: / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO POR CONSTANTES LLUVIAS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100098814	Rehabilitación Del Mercado Porfirio Diaz Huajuapam De Leon	PROLOGYCA/0002/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Subsidios	2429 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	100.00	\$0	MERCADO	45,321	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100098874	Rehabilitación Y Modernización De Mercado Publico Municipal Vicente Guerrero	PROLOGYCA/0003/2012	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Subsidios	2429 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	100.00	\$0	MERCADO	29,783	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100098946	Rehabilitación Y Remodelación Del Mercado Publico De Miahuatlan De Porfirio Diaz	PROLOGYCA/0010/2012	Oaxaca	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100099151	Rehabilitación Del Mercado 1 De Mayo, Salina Cruz	PROLOGYCA/007/2012	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	100.00	\$0	MERCADO	2,479	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100099198	Construcción De Obra Nueva Del Mercado Municipal Capulápan	PROLOGYCA/004/2012	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Capulápan de Méndez	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE CAPULÁPAN DE MENDEZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,659,630	\$1,659,630	\$1,659,629	\$1,659,630	\$1,659,629	\$1,659,629	\$1,659,629	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO POR CONSTANTES LLUVIAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100099265	Remodelación Del Mercado Publico San Pablo Villa De Mila	PROLOGYCA/006/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$2,438,493	\$2,438,493	\$1,463,094	\$1,463,094	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MERCADO	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CANCELACION SEGUN ACUERDO NUMERO PROLOGICA-2013-8-E-018 RECURSO PENDIENTE DE REINTEGRAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100099304	Remodelación Mercado 21 De Marzo Santa Cruz Amilpas	PROLOGYCA/009/2012	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100099616	Remodelación Del Mercado Municipal Moreles, Santa Maria Huautuco	PROLOGYCA/0011/2012	Oaxaca	Santa Maria Huautuco	Santa Maria Huautuco	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$5,765,351	\$5,727,696	\$5,727,696	\$5,727,696	\$5,727,696	\$5,727,696	\$5,727,696	100.00	\$0	REHABILITACION	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100099679	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Mercado De Tlacolula De Matamoros Martin Gonzalez, Tia Elapa	PROLOGYCA/0008/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	Competitividad en Logística y Centrales de Abasto		H AYUNTAMIENTO DE TACOLULA DE MATAMOROS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100101919	Suministro, Instalación Y Encendido De 121 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa Fontana 2011	FOHHAPO0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,343,100	\$1,343,100	\$671,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	121	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100102199	Construcción Del Techo Del Mercado Flores Magón Col. La Piragua	184 OP FAFM 001/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$598,839	\$598,839	\$598,839	\$598,839	\$598,839	\$598,839	\$598,839	\$598,839	100.00	\$0	Proyecto	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100102579	Construcción De Aula Duplex Y Fosa Séplica En El Cecyte No. 75 Clave 20ems0075b	184 OP FAFM 002/12	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camela Roja	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$830,200	\$830,200	\$830,200	\$830,200	\$830,200	\$830,200	\$830,200	\$830,200	100.00	\$0	Alumno	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100103621	Uecs	04	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$933	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	20	100.00	100.00	Financiera / Física: Las Melas físicas fueron superadas por este, el proyecto sigue abierto por contar con un remanente. / Registro: Se corrigió el avance de metas, con respecto al primer trimestre. El registro del Trimestre pasado se eliminó ya que no fue validado por la Entidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100103676	Ibis/Etracce	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$14,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La Entidad Federaliva no validó el presente folio el trimestre pasado por ello fue eliminada la información. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100103701	Ibis/Etracce	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La Entidad no validó el folio el trimestre anterior por ello la información registrada fue eliminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100104037	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$4,432,205	\$2,495,486	\$2,495,486	\$2,495,486	\$2,495,486	\$2,495,486	56.30	\$0	Obra	2	100.00	0.00	Financiera / Física: Se corrigió una deducción en el gasto por el reintegro realizado por un monto de \$67,795.15 / Física / Registro: El sistema no permitió registrar en el rubro de reintegro por lo que se puso en observaciones. Los montos comprometidos corresponden a \$1,368,922.09 sin embargo el sistema requiere que dicho monto se igual o mayor al ejercido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100104078	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$8,000,000	\$5,947,811	\$5,947,811	\$5,947,811	\$5,947,811	\$5,947,811	74.35	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera / Física: El monto comprometido para este proyecto es de \$ 2,029,769.54 de acuerdo a los informes emitidos al SENSEP. Sin embargo el sistema, no permite ingresar datos menores al ejercido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100105087	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Cal. Los Mangulillos	20184IME007	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	SO48 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$131,998	\$131,998	\$131,998	\$131,998	\$131,998	\$131,998	\$131,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	511	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100105372	Fortalecimiento Del C3	02	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$1,655,025	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	16	100.00	6.25	Financiera: El trimestre pasado no se capturaron avances ya que el sistema no permitió el registro. / Física: El proyecto cuenta con: 10 piezas, 5 software y 1 licencia. / Registro: Para que el sistema permitiera ingresar datos fue necesario indicar únicamente una sola unidad de medida. Por ello se indicó en las observaciones del rubro de avance físico, las unidades de medida con las que cuenta el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100106388	Rehabilitación De Vivienda Piso Firme	S/N	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$11,512	\$11,512	\$11,512	\$11,512	\$11,512	\$11,512	\$11,512	\$11,512	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX12130100107081	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$18,353,050	\$12,996,950	\$12,996,950	\$12,996,950	\$12,996,950	\$12,996,950	70.82	\$0	Pieza	58	100.00	3.44	Financiera / Física: Se rectificó el porcentaje de avance. / Registro: Se ingresaron los datos de comprometido y devengado porque el sistema lo solicita. Para el proyecto se indicó una sola meta, con la finalidad de que el sistema permitiera el ingreso de datos. El proyecto cuenta con 52 piezas y 6 proyectos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construccion De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107103	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Los datos registrados el trimestre pasado no fueron validados por la Entidad por lo que la información fue eliminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107323	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$5,892,354	\$1,145,019	\$1,145,019	\$1,145,019	\$1,145,019	\$1,145,019	19.43	\$0	Pieza	783	100.00	88.88	Financiera: / Fisica: / Registro: Se registraron montos comprometidos y devengados para que el sistema permitiera la captura de los montos ejercidos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107380	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	17	100.00	17.64	Financiera: / Fisica: / Registro: En el proyecto se indica una sola unidad de medida para que el sistema permita la captura: sin embargo el proyecto cuenta con 2 obras y 15 equipos, los cuales son considerados para el avance. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107586	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$16,759,293	\$27,821	\$4,951,770	\$4,951,770	\$27,821	\$27,821	0.17	\$0	Pieza	664	100.00	90.21	Financiera: / Fisica: / Registro: Se capturaron montos comprometidos ya que el sistema lo requirió para poder registrar montos devengados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107685	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100107958	Respuve	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$754,325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100	100.00	71.00	Financiera: El comprometido se redujo a cero ya que no se logro concluir las gestiones realizadas. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100108040	Fortalecimiento De Las Instituciones	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$12,292,752	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	365	100.00	14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100108047	Construccion De 125 Sanitarios Secos Con Camara De Reserva Ubicado En La Localidad De Ejido El Rincon	FAISM535020/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$225,903	\$225,903	\$225,903	\$225,903	\$225,903	\$225,903	\$225,903	100.00	\$0	Obra	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108205	Pavimento Hidraulico Al Cicloye En La Localidad De San Vicente Lachixio	MSVFISM53505/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$1,032,738	\$1,032,738	\$1,032,738	\$1,032,738	\$1,032,738	\$1,032,738	\$1,032,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,721	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108291	Ampliacion Del Centro De Salud Tera Etapa En La Localidad De El Rincon Palo Verde	FISMMSVL5359/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$1,190,158	\$1,190,158	\$1,190,158	\$1,190,158	\$1,190,158	\$1,190,158	\$1,190,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108488	Proyecto Ejecutivo De La Construccion De Unidad Medica Rural En La Localidad	S/N	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108876	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional Cubierta De Concreto De 6.00 X 5.30 Mts Y Reparaciones Generales En J.N Vicente Suarez En La Localidad De San Vicente Lachixio	SVL/FIIM53506/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	\$445,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108884	Estructura Regional Cubierta De Concreto De 12.00 X 8.00 Mts Y Reparaciones Generales En Escuela Telesecundaria	SVL/FIIM53513/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108959	Reparaciones Generales En J.N Rafael Ramirez En La Localidad De El Rincon Palo Verde	SVL/FIIM53507/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	\$254,604	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108976	Construccion De La 2da Etapa Debarbado Perimetral De La Escuela Primaria Una Luz En La Montaña En La Localidad De El Rincon Palo Verde	SVL/FIIM53519/2012	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$1,198,752	\$1,198,752	\$1,198,752	\$1,198,752	\$1,198,752	\$1,198,752	\$1,198,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108984	Rehabilitacion De Vivienda Proo Firme	S/N	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$139,239	\$139,239	\$139,239	\$139,239	\$139,239	\$139,239	\$139,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100108992	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Rehabilitacion De Vivienda Proo Firme	S/N	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$68,834	\$68,834	\$68,834	\$68,834	\$68,834	\$68,834	\$68,834	\$68,834	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX12130100109059	Alumbrado Publico	S/N	Oaxaca	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$13,109	\$13,109	\$13,109	\$13,109	\$13,109	\$13,109	\$13,109	100.00	\$0	Medidor	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX12130100110743	Elaboracion E Integracion De Expedientes Tecnicos	MSL-235-010-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$112,926	\$112,926	\$112,926	\$112,926	\$112,926	\$112,926	\$112,926	100.00	\$0	Pago	731	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100111460	Ampliacion Y Mejoras De La Red De Energia Electrica En Varas Calles De La Poblacion.	MSPAR33/FIIM02/12	Oaxaca	San Pedro Apostol	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$1,254,818	\$1,254,818	\$1,254,818	\$1,254,818	\$1,254,818	\$1,254,818	\$1,254,818	100.00	\$0	Transformador	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE COLOCARON LOS 3 TRANSFORMADORES Y LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: PARA ESTA OBRA SE UTILIZARON LOS RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2012, MAS TAMBIEN SE UTILIZAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN DICHO EJERCICIO, YA QUE LA OBRA ASCIENDE A \$1,284,770.76 Y REALIZA	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX12130100112600	Equipamiento De Infraestructura Para El Programa Desarrollo Humano Oportunidades	305-001-06-025	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencios		5072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecucion	2012	\$12,195,658	\$12,195,658	\$10,141,597	\$12,195,658	\$12,195,658	\$10,141,597	\$10,141,597	83.16	\$0	Lote	4	100.00	83.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX12130100113046	Conclusión De Edificio H De La Facultad De Odontología	703-001-02-029	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$6,592,000	\$6,592,000	\$1,926,341	\$6,592,000	\$6,592,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,100	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100113060	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Instalaciones Hidráulicas Sanitarias Y Eléctricas De Edificios Académicos	703-001-02-030	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$720,000	\$720,000	\$216,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	11,300	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100113072	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Instalaciones Especiales	703-001-02-031	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$455,014	\$455,014	\$135,038	\$455,014	\$455,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,400	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100113084	Aplicación De Pintura En Edificios Que Se Encuentran En Mal Estado Exterior E Interiorme	703-001-02-032	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$1,058,625	\$1,058,625	\$315,405	\$1,058,625	\$1,058,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	11,300	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100113895	Construcción De Puente Vehicular Sobre Le Río San Pablo Camino El Pipe	05	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2012	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	100.00	\$0	Metros Lineales	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SIN OBSERVACION OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100114661	Equipamiento Para Fortalecer Unidades Médicas	305-001-03-040	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U005 Seguro Popular		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecucion	2012	\$168,173	\$168,173	\$74,820	\$168,173	\$168,172	\$74,820	\$74,820	44.49	\$0	Lote	24,773	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX12130100114687	Equipamiento De Infraestructura Para Promoción Y Prevención En Salud	305-001-03-042	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecucion	2012	\$29,776,692	\$29,779,692	\$46,257	\$29,779,692	\$29,779,692	\$46,257	\$46,257	0.16	\$0	Lote	235,860	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: SE ENVA FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX12130100115990	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. Nueva Era (Los Mangos)	201841ME013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$629,698	\$629,698	\$629,698	\$629,698	\$629,698	\$629,698	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,999	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116145	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. Santa Fe	201841ME003	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$139,532	\$139,532	\$139,532	\$139,532	\$139,532	\$139,532	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	349	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116253	Construcción Del Puente Vehicular Analco Ubicado En El Km 2.500 Del Camino E.C. 7.600 (San Felipe Usila-San Juan Bautista/taconazintepiec) San Antonio Analco-San Antonio Del Barrio	PIBAI01182012	Oaxaca	San Felipe Usila	San Antonio Analco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$8,607,693	\$6,584,551	\$6,584,551	\$6,584,551	\$6,584,551	\$6,584,551	\$6,584,551	100.00	\$0	Metros	329	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116258	Modernización Y Ampliación Del Camino Tecamachalhuaca-Coicoyán De Las Flores, Tramo Del Km 0.000 Al Km 43.000, Subtramo A Modernizar Del Km 25.000 Al Km 28.000	PIBAI01052012	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,347,718	\$2,347,718	\$2,347,718	\$2,347,718	\$2,347,718	\$2,347,718	\$2,347,718	100.00	\$0	Kilómetro	1,366	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116263	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec)-San Pablo Macuilangües-Santiago Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec, Tramo Del Km 0.000 Al Km 42.000	PIBAI01212012	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$3,053,231	\$3,053,231	\$3,053,231	\$3,053,231	\$3,053,231	\$3,053,231	\$3,053,231	100.00	\$0	Kilómetro	1,397	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116268	Modernización Y Ampliación Del Camino Boca San Cristóbal-Veja De Sol-San Cristóbal La Veja-Monte Negro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200, Subtramo A Modernizar Del Km 4.000 Al Km 6.500	PIBAI01232012	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,431,600	\$1,290,304	\$1,290,304	\$1,290,304	\$1,290,304	\$1,290,304	\$1,290,304	100.00	\$0	Kilómetro	317	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116270	Modernización Y Ampliación Del Camino Cerro Marín-Rancho Ojоче-Cerro Armadillo Grande, Del Km 0.000 Al Km 12.767, Subtramo A Modernizar Del Km 4.500 Al Km 7.200	PIBAI01202012	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojоче	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$4,251,900	\$3,986,750	\$3,986,750	\$3,986,750	\$3,986,750	\$3,986,750	\$3,986,750	100.00	\$0	Kilómetro	221	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116293	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. La Granada	201841ME006	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$1,027,614	\$1,027,614	\$1,027,614	\$1,027,614	\$1,027,614	\$1,027,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	3,393	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116310	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. El Bosque	201841ME009	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$810,265	\$810,265	\$810,265	\$810,265	\$810,265	\$810,265	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,058	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100116686	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Fracc. Sureste Tera Etapa	201841ME011	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$671,267	\$671,267	\$671,267	\$671,267	\$671,267	\$671,267	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,567	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100117299	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. El Rubí	201841ME014	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$0	\$754,552	\$754,552	\$754,552	\$754,552	\$754,552	\$754,552	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,389	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100117513	Construcción De Drenaje Pluvial (Col. Centro)	201841ME017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Habitat		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2012	\$0	\$269,663	\$269,663	\$269,663	\$269,663	\$269,663	\$269,663	100.00	\$0	Metro Lineal	105	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñotepe de Don Luis	Piñotepe de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010017608	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Escuela Primaria Justo Sierra.	Sin número de proyecto	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	\$783,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: AVANCE FISICO CIERN POR CIENTO / Registro: AL TERCER TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010018888	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MMT/FISM/004/2012	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENAT TEITIPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$7,268,828	\$7,268,828	\$7,268,828	\$7,268,828	\$7,268,828	\$7,268,828	\$7,268,828	100.00	\$0	Sistema	4,368	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121414	Autoproducción De Vivienda Rural (Ampliación)	CONAVI0008/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$217,906	\$217,906	\$217,906	\$217,906	\$217,906	\$0	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121415	Autoproducción De Vivienda Rural (Segunda Ampliación)	CONAVI0007/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$15,296,977	\$15,296,977	\$15,296,977	\$15,296,977	\$15,296,977	\$0	100.00	\$0	Vivienda	351	100.00	2.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121416	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$11,200,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121417	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Ampliación	CONAVI0010/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$13,474	\$6,737	\$13,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121418	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Segunda Ampliación	CONAVI0009/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$2,694,736	\$1,736,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	201	100.00	20.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121419	Suministro, Instalación Y Ensamble De 100 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa. Fomhaio 2011	FONHAPO/0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,720,000	\$1,720,000	\$860,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121420	Suministro, Instalación Y Ensamble De 160 Unidades Básicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Población Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0102 FAFEF		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,705,983	\$1,705,983	\$73,726	\$73,726	\$73,726	\$73,726	\$0	4.32	\$0	Vivienda	160	100.00	4.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121458	Construcción De 251 Viviendas Unifamiliares A Base De Estructura Principal De Concreto Y Acabados Mediante Sistema Industrializado De Construcción Con Moldes Con Un Área De 52.15M2.	CONAVI0006/2012	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$30,120,000	\$22,622,480	\$15,360,000	\$15,360,000	\$15,360,000	\$0	51.00	\$0	Vivienda	251	100.00	27.90	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121465	Adquisición, Suministro, Instalación Y Ensamble De 1,055 Unidades De Vivienda De 52.58 M2	CONAVI0005/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$0	\$126,600,000	\$99,968,651	\$99,968,651	\$99,968,651	\$99,968,651	\$0	78.96	\$0	Vivienda	1,055	100.00	66.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121693	Autoproducción De Vivienda Rural	CONAVI0002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios		S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$6,537,170	\$6,537,170	\$6,537,170	\$6,537,170	\$6,537,170	\$6,537,170	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100121714	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Mima, Col. Centro, Calle Mima (Tramo Comprendido Entre Las Calles Allende Y 5 De Febrero)	FISM-039-078/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$2,285,180	\$2,285,176	\$2,285,176	\$2,285,176	\$2,285,176	\$2,285,176	\$2,285,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,208	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACION TOTAL DEL FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100122409	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje, Agencia Las Animas	FISM-039-070/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,244,932	\$1,210,995	\$1,210,995	\$1,210,995	\$1,210,995	\$1,210,995	\$1,210,995	\$1,210,995	100.00	\$0	Metro Lineal	504	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$1210994.79 + RAMO 28 \$90154.98 + BENEFICIARIOS \$4460.00 = \$1345549.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100122659	Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Agencia De Rancho Castillo	FISM-039-071/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$527,665	\$463,732	\$463,732	\$463,732	\$463,732	\$463,732	\$463,732	\$463,732	100.00	\$0	Metro Lineal	402	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$463732.20 + RAMO 28 \$1424.94 = \$515157.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100123350	Construcción De Pozo Tipo Noria De 15 Mts., Agencia La Estancia	FISM-039-073/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$390,446	\$390,446	\$390,446	\$390,446	\$390,446	\$390,446	\$390,446	\$390,446	100.00	\$0	Pozo	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$390446.46 + RAMO 28 \$33392.94 + BENEFICIARIOS \$10000.00 = \$382939.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100123483	Drenaje Sanitario, Agencia Agua Dulce	FISM-039-074/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$805,012	\$743,153	\$743,153	\$743,153	\$743,153	\$743,153	\$743,153	\$743,153	100.00	\$0	Metro Lineal	863	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$743153.24 + RAMO 28 \$70572.58 + BENEFICIARIOS \$12000.00 = \$82725.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100123826	Construcción De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Mima Segunda Etapa	FISM-039-081/2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,353,815	\$1,353,814	\$1,353,814	\$1,353,814	\$1,353,814	\$1,353,814	\$1,353,814	\$1,353,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,698	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES TOTAL DE FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126682	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAFEF/0698/2012	Oaxaca	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,114,654	\$196,970	\$196,970	\$196,970	\$196,970	\$196,970	\$196,970	100.00	\$0	Planta	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SE VALIDA Y PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
OAX12130100126685	Construcción De Tres Aula Y Dos Anexos En Iteco No. 266	FAFEF/0814/2012	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Aula	66	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126696	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo	FAFEF/0766/2012	Oaxaca	Santa Maria Huatulco	Aguije el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$510,083	\$510,083	\$257,576	\$510,083	\$257,576	\$257,576	\$257,576	50.50	\$0	Pozo	1	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126707	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	FAFEF/0049/2012	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguay	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126745	Reconstrucción De Caminos Coscheros Del Km. 0 000 Al Km. 38 000	FAFEF/0238/2012	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$10,240,452	\$10,240,453	\$5,094,093	\$10,240,453	\$5,094,093	\$5,094,093	\$5,094,093	49.74	\$0	Kilometro	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126747	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0246/2012	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Atmoleya de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	Energía	En Ejecución	2012	\$254,946	\$254,947	\$254,947	\$254,947	\$254,947	\$254,947	\$254,947	100.00	\$0	Poste	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126784	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Del Mangalito Para Energizar 20 Viviendas	FAFEF/0782/2012	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Energía	En Ejecución	2012	\$438,614	\$438,614	\$438,614	\$438,614	\$438,614	\$438,614	\$438,614	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126788	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Sistema De Riego Agrícola (S.R.A) 2a. Etapa	FAFEF/0674/2012	Oaxaca	Santa Cruz Papalluta	Santa Cruz Papalluta	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALLUTA	Energía	En Ejecución	2013	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	100.00	\$0	Poste	74	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y COMENZADA A TRAVÉS DE MEZCLA DE RECURSO EN 2012 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126792	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0774/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Paso Limón	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Energía	En Ejecución	2012	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,514,591	100.00	\$0	Poste	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126793	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0776/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Suchil	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,205,015	\$1,205,015	\$744,962	\$1,205,015	\$744,962	\$744,962	\$744,962	61.82	\$0	Sistema	1	100.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126828	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0451/2012	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA	Energía	En Ejecución	2012	\$957,527	\$957,527	\$957,527	\$957,527	\$957,527	\$957,527	\$957,527	100.00	\$0	Poste	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130100126852	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0645/2013	Oaxaca	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,042,162	\$1,005,118	\$692,810	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	\$312,308	31.07	\$0	Red	1,471	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130100133277	Construcción De La Casa De La Cultura Heberto Castillo	Sin numero de proyecto	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$271,870	\$271,870	\$271,870	\$271,870	\$271,870	\$271,870	\$271,870	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200134789	Interacción De Arsénico En Agua Con Nanopartículas De Ferritas	157232	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	0214 Programa federales para organismos descentralizados estatales.		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,046,000	\$1,046,000	\$907,716	\$1,046,000	\$1,046,000	\$907,716	\$907,716	86.78	\$0	Apoyo	1	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200135614	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3	MSJBT 184 OP FAISM 042-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100	\$641,345	\$640,643	\$640,643	\$359,530	\$357,980	\$357,980	55.82	\$0	Tanque	596	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200138461	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 059-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,343	\$498,343	\$497,233	\$497,233	\$377,806	\$376,177	\$376,177	75.49	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200139016	Construcción De Sanitarios Ecológicos	ZDZP20005995	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Subsidios	0214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H AYUNTAMIENTO SANTA MARIO CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00	100.00	Financiera: SE CORRIGIO EL CICLO DEL RECURSO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200143790	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSJBT 184 OP FAISM 036-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$485,289	\$485,289	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$482,476	\$482,476	99.42	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200143874	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSJBT 184 OP FAISM 074-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$523,478	\$523,478	\$522,734	\$522,734	\$388,385	\$386,711	\$386,711	\$386,711	73.87	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200147404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Revolución Mexicana Y Niños Héroes	FAFEF/0303/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$690,396	\$690,396	\$690,396	\$688,971	\$688,971	\$688,971	\$688,971	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020033496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Física / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200147473	Instalación Eléctrica Del Mercado Municipal	FAFEF/0211/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyutpec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$180,961	\$180,961	\$180,961	\$167,239	\$167,239	\$167,239	\$167,239	92.42	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200150128	Ampliación De La Red Eléctrica En Santo Domingo Tehuantepec	FONREGION.0251.2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Santo Domingo Tehuantepec	Energía	En Ejecución	2012	\$809,805	\$809,805	\$490,355	\$809,805	\$809,805	\$490,355	\$353,449	60.55	\$0	Obra	180	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200150160	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Santo Domingo Tehuantepec	FONREGION.0253.2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$826,679	\$826,679	\$369,490	\$826,679	\$826,679	\$369,490	\$173,552	44.70	\$0	Obra	207	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200150194	Ampliación De La Red De Agua Potable En Santo Domingo Tehuantepec	FONREGION.0254.2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	\$243,481	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200150251	Construcción De Drenaje Sanitario	FONREGION.0255.2012	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		UNION HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,520,134	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,520,134	\$4,885,906	78.86	\$0	Obra	13,970	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200154741	Construcción Del Puente Vehicular Calle Serafin Acevedo, Col. Alta Vista De Juárez, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon Oax.	FISM-039-060-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	100.00	\$0	Puente	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$1176000.00 + RAMO 28 \$245900.00 + BENEFICIARIOS \$48100.00 = \$1470000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX12130200155430	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Col. El Salto Del Agua, Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon, Oax.	FISM-039-075-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$684,462	\$683,663	\$683,663	\$683,663	\$683,663	\$683,663	\$683,663	\$683,663	100.00	\$0	Metro Lineal	1,154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$683663.40 + APSU \$126966.60 = 1953324 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200155543	Construcción De Subcolector Oriente (Tta. Estepa), Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon, Oax.	FISM-039-076-2012-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,035,713	\$1,035,713	\$1,035,713	\$1,035,713	\$1,035,713	\$1,035,713	\$1,035,713	\$1,035,713	100.00	\$0	Metros Lineales	14,062	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$1035713.00 + APSU \$1923467.77 = 2959181.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200155746	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación 01 De Libertad		Oaxaca	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$173,325	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	\$174,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	15.50	100.00	Financiera / Física: se termino la obra y el recurso de 2012 / Registro: se termino la obra y con los recursos de ramo 33 de fondo III ejercicio 2011 fondo III ejercicio 2012, fondo III ejercicio 2013 y fondo IV ejercicio 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200157692	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Fraccionamiento General Antonio De Leon (Fovissste Ia Sección)	FISM-039-079-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2012	\$142,789	\$128,510	\$128,510	\$128,510	\$128,510	\$128,510	\$128,510	\$128,510	100.00	\$0	3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$128510.25 - RAMO 28 \$142789.92 = \$142789.17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200157730	Electrificación En Calle Reforma Y Jose Maria Morelos Y Paven	FISM-039-080-2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$315,434	\$283,890	\$283,890	\$283,890	\$283,890	\$283,890	\$283,890	\$283,890	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$283890.42 + BENEFICIARIOS \$31543.38 = \$315433.8 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200162813	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable 1a Etapa		Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$784,513	\$784,513	\$784,513	\$784,513	\$784,513	\$784,513	\$784,513	\$784,513	100.00	\$0	Obra	1,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL 2011 Y 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200164704	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación 01 De Libertad		Oaxaca	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0102 FAFEF		HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$500,000	\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	\$250,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	44.60	100.00	Financiera / Física: se termino la obra con la aportación estatal y municipal / Registro: obra terminada al 100% con aportación estatal y municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200164899	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo	001	Oaxaca	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALALAG	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	\$519,831	100.00	\$0	M2. Aceras, banquetas o antiderrames	87	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200164937	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-2012-F3-15	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Río Pobiano	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Energía	En Ejecución	2013	\$331,079	\$331,079	\$331,079	\$331,079	\$331,079	\$331,079	\$331,079	\$331,079	100.00	\$0	M. Cable (brass de conexión)	187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR AL 100 % EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX12130200170470	Construcción De Techumbre Del Palacio Municipal	FORTAMUN-2012-F4-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$330,524	\$330,524	\$158,733	\$330,524	\$158,733	\$158,733	\$158,733	\$158,733	48.02	\$0	Pieza	1,107	100.00	48.02	Financiera / Física / Registro: NO SE CAPTURÓ INFORMACIÓN EN LA PARTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO, MOTIVO QUE NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100000210	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Allende	FAFEF/0005/2013	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100000216	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0008/2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atlonilco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,922,038	\$2,922,038	\$1,675,091	\$2,922,038	\$1,141,340	\$1,141,340	\$1,141,340	\$1,141,340	39.06	\$0	Sistema	604	100.00	39.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100000223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Daniel Gutiérrez Santos	FAFEF/0009/2013	Oaxaca	Santa María Colotepec	Brías de Zicatela	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,445,000	\$1,445,000	\$1,042,628	\$1,445,000	\$870,183	\$870,183	\$870,183	\$870,183	60.22	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	60.22	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100000237	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0015/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Xicapolte	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	Energía	En Ejecución	2013	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	100.00	\$0	Poste	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131301000001426	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0017/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquzapán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CHAZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,012,545	\$3,012,545	\$1,894,972	\$3,012,545	\$1,416,013	\$1,416,013	\$1,416,013	\$1,416,013	47.00	\$0	Sistema	320	100.00	47.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001435	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	FAFEF/0018/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Escutla	FAFEF/0020/2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,332,741	\$1,332,741	\$1,332,741	\$1,332,741	\$1,332,741	\$1,332,741	\$1,332,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	805	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001477	Construcción De Sistema De Agua Potable	FAFEF/0022/2013	Oaxaca	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$730,597	\$730,597	\$730,597	\$730,597	\$730,597	\$730,597	\$730,597	100.00	\$0	Sistema	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001510	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tra Etapa	FAFEF/0026/2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,501,055	\$1,501,055	\$1,256,708	\$1,501,055	\$1,256,708	\$1,256,708	\$1,256,708	83.72	\$0	Pozo	13,821	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001518	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	FAFEF/0028/2013	Oaxaca	San Vicente Nuñu	San Vicente Nuñu	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,499,997	\$1,499,997	\$674,085	\$1,499,997	\$674,085	\$674,085	\$674,085	44.94	\$0	Sistema	334	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001535	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mancanillo	FAFEF/0031/2013	Oaxaca	San Pedro Huultepec	San Pedro Huultepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUULTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,477,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Morelos	FAFEF/0034/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,098,313	\$1,098,313	\$329,494	\$1,098,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100001559	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAFEF/0035/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Asunción Etla	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,091,679	\$1,091,679	\$327,504	\$1,091,679	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100001568	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea (Varias Calles)	FAFEF/0038/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Donají (El Higo)	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Energía	En Ejecución	2013	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	100.00	\$0	Poste	392	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001612	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAFEF/0039/2013	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA MIXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,197,978	\$1,197,978	\$627,160	\$1,197,978	\$382,523	\$382,523	\$382,523	\$382,523	31.93	\$0	Metros Cuadrados	1,265	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100001626	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Camino Santa Martha Chichimiltepec - La Pe De Km 0.000 Al Km 3.860, Subtramo Del Km 0.000 Al Km.2.000	FAFEF/0042/2013	Oaxaca	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE LA PE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,996,212	\$8,996,212	\$7,224,391	\$8,996,212	\$6,465,039	\$6,465,039	\$6,465,039	71.86	\$0	Metros Cuadrados	2,500	51.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001652	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0051/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Energía	En Ejecución	2013	\$3,224,708	\$3,224,708	\$1,795,552	\$3,224,708	\$1,183,056	\$1,183,056	\$1,183,056	\$1,183,056	36.69	\$0	Poste	1,890	100.00	36.69	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100001675	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FAFEF/0056/2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	San Marcos Tapazola	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,563,302	\$7,563,302	\$4,431,258	\$7,563,302	\$4,431,258	\$4,431,258	\$4,431,258	58.59	\$0	Sistema	969	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100001688	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0057/2013	Oaxaca	Guadalupe de Ramirez	San Idefonso Salinas	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMIREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$852,763	\$852,763	\$570,797	\$852,763	\$570,797	\$570,797	\$570,797	66.93	\$0	Sistema	461	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100002435	Construcción De Reten De Agua Potable 2da. Etapa	FAFEF/0063/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	1,245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100002448	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0064/2013	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILTECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,883,567	\$1,883,567	\$1,587,090	\$1,883,567	\$1,460,029	\$1,460,029	\$1,460,029	\$1,460,029	77.51	\$0	Sistema	1,457	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100002454	Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Calle Cuauhtémoc)	FAFEF/0066/2013	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$488,762	\$488,762	\$335,908	\$488,762	\$335,908	\$335,908	\$335,908	\$335,908	68.73	\$0	Metros Lineales	764	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100009892	Construcción De Un Gimnasio Auditorio En La Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca ( 1a. Etapa)	FAFEF/0137/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$7,762,460	\$3,253,968	\$7,253,429	\$7,253,429	\$1,539,913	\$1,539,913	19.84	\$0	Obra	1	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX131301000010177	Construcción De Colector Y Emisor	FAFEF/0068/2013	Oaxaca	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,046,986	\$4,046,986	\$3,132,635	\$4,046,986	\$3,132,635	\$3,132,635	\$3,132,635	\$3,132,635	77.41	\$0	Metros Lineales	13,425	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131301000010534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Avenidas Pipila Y Rufino Tamayo	FAFEF/0076/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO INGENIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,059,485	\$5,059,485	\$3,016,052	\$5,059,485	\$3,016,052	\$3,016,052	\$3,016,052	\$3,016,052	59.61	\$0	Metros Cuadrados	9,738	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX131301000010609	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Localidad De Rio Tangulanda (La Jabalina) Del Km. 0.000 Al Km. 1.260	FAFEF/0077/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Rio Tangulanda (La Jabalina)	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,414,390	\$5,414,390	\$3,182,872	\$5,414,390	\$2,226,507	\$2,226,507	\$2,226,507	\$2,226,507	41.12	\$0	Metros Cuadrados	5,370	100.00	41.12	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100010936	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Vicente Guerrero	FAFEF/0080/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,096,979	\$3,096,979	\$1,645,213	\$3,096,979	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	53.12	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	53.12	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100011125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Urbanismo Norte Tecomaxtlahuaca (Ta. Etapa)	FAFEF/0081/2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,143	\$2,000,000	\$1,999,143	\$1,999,143	\$1,999,143	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,500	48.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100011273	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Melchor Ocampo	FAFEF/0090/2013	Oaxaca	Matías Romero Avendano	Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,551,571	\$1,551,571	\$1,237,429	\$1,551,571	\$1,102,796	\$1,102,796	\$1,102,796	71.08	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100011304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ricardo Flores Magón.	FAFEF/0136/2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,319,694	\$1,319,694	\$743,371	\$743,371	\$743,371	\$743,371	\$743,371	56.33	\$0	Metros Cuadrados	1,265	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100011328	Construcción De Puente Colgante Para Paso Peatonal	FAFEF/0138/2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,768,196	\$1,768,196	\$1,200,952	\$1,768,196	\$958,042	\$958,042	\$958,042	54.18	\$0	Metros Lineales	3,591	100.00	54.18	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100013933	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Nuevo Leon	F-III-157-010-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$316,016	\$1,362	\$1,362	\$1,362	\$1,362	\$1,362	\$1,362	100.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019277	Construcción Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	FISE0037/2013	Oaxaca	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,287,435	\$1,287,435	\$900,142	\$1,287,435	\$734,160	\$734,160	\$734,160	57.02	\$0	Sistema	2,829	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019600	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE0040/2013	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,834,366	\$2,834,366	\$1,762,219	\$2,834,366	\$1,302,728	\$1,302,728	\$1,302,728	45.96	\$0	Poste	0	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019614	Adquisición De Paneles Solares	FISE0048/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO, TEHUANTEPEC, OAX.	Energía	En Ejecución	2013	\$318,990	\$318,990	\$318,990	\$318,990	\$318,990	\$318,990	\$318,990	100.00	\$0	Modulo	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019671	Adquisición De Paneles Solares	FISE0050/2013	Oaxaca	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO TEHUANTEPEC, OAXACA	Energía	En Ejecución	2013	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	100.00	\$0	Modulo	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019691	Construcción De Puente Vehicular Tejas Ubicado En El Km. 0 133.54del Camino Coixtlahuaca-Nativitas	FISM0052/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,830,668	\$3,830,668	\$2,490,879	\$3,830,668	\$2,490,879	\$2,490,879	\$2,490,879	65.02	\$0	Metro Lineal	2,808	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019717	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISE0061/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezozatlan de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE HEROICA VILLA DE TEZOZATLAN DE SEGURA Y LUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,892,140	\$1,892,140	\$567,642	\$1,892,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	741	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019744	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE0054/2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,687,334	\$1,687,334	\$506,200	\$1,687,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	654	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019765	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica 2da Etapa	FISE0091/2013	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Energía	En Ejecución	2013	\$1,995,437	\$1,995,437	\$997,718	\$1,995,437	\$1,995,437	\$997,718	\$997,718	50.00	\$0	Modulo	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100019770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE0065/2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,038,420	\$1,038,420	\$1,038,420	\$1,038,420	\$1,038,414	\$1,038,414	\$1,038,414	100.00	\$0	Sistema	492	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100044462	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo, No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses)	FAM0362/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$110,408,211	\$110,408,211	\$49,820,211	\$110,408,211	\$30,141,612	\$23,853,925	\$23,853,925	21.61	\$0	DOTACION	61,804	100.00	33.80	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100044522	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria A Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia)	FAM0364/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$10,622,740	\$10,622,740	\$3,621,855	\$10,622,740	\$776,157	\$621,475	\$621,475	5.85	\$0	DOTACION	4,527	100.00	9.20	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100044568	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables	FAM-0365-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$8,217,673	\$8,217,673	\$5,181,506	\$8,217,673	\$6,080,309	\$3,880,291	\$3,880,291	47.22	\$0	DOTACION	4,562	100.00	90.50	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100044611	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria A Mujeres De 15 Años A 35 Años)	FAM0366/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$109,768,093	\$109,768,093	\$51,852,151	\$109,768,093	\$34,464,104	\$27,031,033	\$27,031,033	24.63	\$0	DOTACION	61,425	100.00	38.50	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100044772	Desayunos Escolares (6 A 12 Años)	FAM0368/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$223,105,988	\$223,105,988	\$106,367,166	\$223,105,988	\$71,093,131	\$56,336,243	\$56,336,243	25.25	\$0	DOTACION	94,274	100.00	39.30	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100044903	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo, No Escolarizados (06 A 11 Meses)	FAM0371/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0006 FAM Asistencia Social		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,938,974	\$1,938,974	\$737,055	\$1,938,974	\$247,085	\$221,947	\$221,947	11.45	\$0	DOTACION	2,229	100.00	15.80	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100049523	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal (3ra Etapa)	001/2013	Oaxaca	Santa Maria Huazolotitlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	324	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada	
OAX13130100049526	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	002/2013	Oaxaca	Santa Maria Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada	
OAX13130100050917	Subsidio Federal	BDCB0813	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Miahualán de Porfirio Díaz	Urbano	Convenios	Link de Subsidios federales para organismos descentralizados en Jalisco		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$9,066,263	\$9,066,263	\$6,653,371	\$6,653,371	\$6,653,371	\$6,653,371	73.39	\$0	Alumno	422	100.00	73.39	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13130100051692	Comisiones Y Situaciones Bancarias	4	Oaxaca	Chahuiles	Chahuiles	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAHUILTES	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$4,344	\$4,344	\$920	\$4,344	\$920	\$920	\$920	21.18	\$0	Servicio	12	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100058241	Mejoramiento Y Conservación De Caminos 2ª Etapa	001/IFISM/2013	Oaxaca	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$322,948	\$322,948	\$322,948	97.86	\$0	Kilómetros	16	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
OAX13130100065340	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre 1era Etapa Ubicada En La Localidad De Unión Hidalgo	10	Oaxaca	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$6,254,640	\$827,961	\$827,961	\$827,961	\$827,961	\$827,961	\$827,961	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE A PAGADO CON EL RECURSO DEL EJERCICIO 2012. LA CUAL TIENE UN CONTRATO DE \$827,961.09 EL CUAL EN ESTE TRIMESTRE A SIDO FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100069009	Construcción De Techumbre En Cancha Municipal De La Agencia Agua De La Carta	041INV	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Acuautepec o Agua de la Carta	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$518,861	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100069024	Construcción De Casa Ejidal En La Agencia De Piedra Blanca	042INV	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$203,000	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100070747	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco Madero Y Nitro MSMG/RM3/001/2013		Oaxaca	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$674,211	\$389,089	\$389,089	\$389,089	\$389,089	\$194,589	\$194,589	\$194,589	50.01	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FALTA PAGAR / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: TERCER TRIMESTRE
OAX13130100073539	Restauración Del Templo De Santa Cruz Mixtepec	CONACULTA/0109/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$368,063	\$368,063	\$368,063	\$368,063	\$368,063	\$368,063	\$368,063	100.00	\$0	Obra	3,615	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100073761	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable Parte Sur	001	Oaxaca	San Juan Bautista Suchiltepec	San Juan Bautista Suchiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metro Lineal	461	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075175	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfonso Caso, Segunda Etapa.	001/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Lineales	240	100.00	100.00	Financiera: esta obra se encuentra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075503	Restauración Del Templo De San Felipe Neri	CONACULTA/0105/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	263.357	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075564	Restauración Del Templo De Santa Catarina	CONACULTA/0106/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	1,307	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075586	Pavimentación De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico Segunda Etapa.	002/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	545	100.00	100.00	Financiera: esta obra se encuentra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075660	Restauración Del Templo De Santiago Apostol	CONACULTA/0107/2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$282,358	\$282,358	\$282,358	\$282,358	\$282,358	\$282,358	\$282,358	100.00	\$0	Obra	9,653	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075751	Pavimentación De La Calle Principal Al Barrio Grande A Base De Concreto Hidraulico, Segunda Etapa	003/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$474,371	\$474,371	\$474,371	\$474,371	\$474,371	\$474,371	\$474,371	\$474,371	100.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en esta obra se aumento el presupuesto autorizado por la realización de obras de drenaje, y a la fecha se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100075784	Restauración Del Templo De San Juan Bautista	CONACULTA/0108/2013	Oaxaca	Heróica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Juan Logolava	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$354,000	\$354,000	\$252,795	\$354,000	\$354,000	\$209,422	\$209,422	59.16	\$0	Obra	130	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100075842	Rehabilitación Del Camino Desviado De Santiago Ixtayutla - La Humedad A Yucuya, Segunda Etapa.	004/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Yucuya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	100.00	\$0	Kilómetros	404	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100076005	Restauración Del Templo De San Jerónimo Doctor	CONACULTA/0110/2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$115,718	\$250,000	\$250,000	\$115,718	\$115,718	46.29	\$0	Obra	2,559	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIONES EN PROCESO / Fisica: PAGO DE ESTIMACIONES EN PROCESO / Registro: PAGO DE ESTIMACIONES EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100076326	Restauración Del Templo De Magdalena Canadalepec	CONACULTA/0111/2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Magdalena Canadalepec	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100076437	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo: La Maná-Desviación El Huamuche, San Luis Yucuaaa A Desviación A Villanueva-Loseladad-Buenavista, Desviación Al Naranjo.	005/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	100.00	\$0	Kilómetros	3,491	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100076681	Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo: El Gavilán-La Humedad-La Cuchara-Macahuite 2-Xinijuya-Yucuya-Corral De Piedras.	006/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	100.00	\$0	Kilómetros	8,426	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100077101	Restauración Del Templo De La Virgen De La Soledad	CONACULTA/0112/2013	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Soledad Tecuilán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$134,502	\$400,000	\$400,000	\$134,502	\$134,502	33.63	\$0	Obra	161	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / ESTIMACIONES EN PROCESO DE PAGO / Registro: OBRA EN PROCESO.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100077105	Pavimentación De La Calle La Reforma A Base De Concreto Hidráulico.	007/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	568	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100077238	Restauración Del Templo De Santa María Huazolotlán	CONACULTA/0113/2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	10,794	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100077262	Pavimentación De La Calle Avenida Los Riecos A Base De Concreto Hidráulico.	008/2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,934,387	100.00	\$0	Metro Lineal	1,434	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100077292	Restauración Del Templo De San Francisco De Asís	CONACULTA/0114/2013	Oaxaca	San Antonio Huiltepec	San Francisco Yucucando	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100077756	Mejoramiento Al Pabellón Municipal Y El Parque Municipal	01	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayula	San Pedro y San Pablo Ayula	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		ENTIDAD MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,659,286	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Pesos	2,134	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNO
OAX13130100081663	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Num. 56	F.I.S.M.112/03/2013	Oaxaca	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,170,963	\$1,170,963	92.84	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y POR FALTA DE FIANZAS NO SE A CUBIERTO FINANCIERAMENTE AL 100%.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100081835	Construcción De Casa De Salud Segunda Etapa	001	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Atempa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$374,047	\$374,047	\$374,047	\$374,047	\$374,047	\$374,047	\$374,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083219	Rastreo Y Revestimiento Del Camino De Piedra Blanca Al Paraje La Toma	002/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083226	Rastreo De Camino Piedra Blanca Al Paraje Del Pantecón	003/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083233	Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera De Pinolepa Nacional-Carriales A La Agencia De Hornos Grandes	004/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083242	Revestimiento Y Rastreo De Camino De Pinolepa Nacional A La Agencia De La Raya	007/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083246	Rastreo De Camino De Pinolepa A La Agencia Los Hornos	008/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083250	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Matamoros	09	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,527,190	\$1,527,190	\$1,527,190	\$1,527,190	\$1,527,190	\$1,527,190	\$1,527,190	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083252	Rastreo De Camino Del Entronque Pinolepa-Acapulco A Lo De Ríoño	009/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Lo de Ríoño	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083261	Rastreo De Calles De La Colonia La Soledad	010/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083265	Rastreo De Calles De La Colonia Miramar	011/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083269	Rastreo De Calles De La Colonia Emiliano Zapata	012/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083278	Rastreo De Calles De La Colonia 20 De Noviembre	013/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083282	Rastreo De Calles De La Colonia Cuauhtemoc	014/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083245	Rastreo De Calles De La Colonia Las Lomas	015/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083352	Rastreo De Camino Del Carrizo A La Noria Y Minidaca	017/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	La Noria y Minidaca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083361	Rastreo Y Revestimiento Del Camino Del Entonque De La Carretera Pinolepa-Carralero A Pie Del Cerro	019/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083374	Rastreo De Camino Del Entonque De Pinolepa-Carralero A El Crucho	020/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Crucho	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083379	Rastreo Y Revestimiento De Camino De El Anil A La Noria Y Minidaca	021/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Anil	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083386	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia El Porvenir	023/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083389	Rastreo De Calles De La Colonia Viva 2000	024/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083395	Rastreo Del Camino De Hornos Grandes A Rancho Piedra	029/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083400	Rastreo De Camino De Hornos Grandes A Piedra Lisa	030/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083410	Rastreo De Camino Del Entonque Carrero Pinolepa-Carralero A Lo De Mejía	031/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083418	Rastreo De Camino De La Agencia El Carrizo Al Paraje La Culebra	032/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083425	Rastreo De Camino El Camaron A La Bocabara De La Laguna De Santa Quilama	035/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Crucho	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083452	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Santa Cruz	005/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083459	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Arboladas	006/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083462	Rastreo Y Revestimiento De Camino De La Agencia De La Noria Y Minidaca A La Agencia De Mariano Matamoros	018/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083464	Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera Pinolepa-Carralero A Molillas	026/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Molillas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083465	Rastreo Y Revestimiento De Camino Del La Agencia El Carrizo A La Agencia De Los Pocitos	028/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100083468	Rastreo De Calles En La Colonia Universidad	036/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100083469	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 15a Norte Entre La Camarrera Pinolepa - Acapulco Y 12 Poniente	001/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTIPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100083972	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Diaz Ordaz	10	Oaxaca	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$751,530	\$751,530	\$751,530	\$751,530	\$751,530	\$751,530	\$751,530	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	85	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100084127	Elaboración De Proyectos Obras 2013	Sin numero de proyecto	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$314,885	\$314,885	\$314,885	\$314,885	\$152,000	\$152,000	\$152,000	48.27	\$0	Pago	1,105	100.00	48.00	Financiera: / Fisica: EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDEN CON LAS METAS ESTABLECIDAS / Registro:	
OAX13130100087737	Construcción De Muros De Contención En La Calle Francisco I. Madero Del Centro De La Población Al Barrio Reforma	CVZ-FISM-02	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$689,596	\$689,596	\$689,596	\$689,596	\$689,596	\$689,596	\$689,596	100.00	\$0	M2, Muro de contención	4,000	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Fisica: La obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100089137	Asesoría Técnica	001	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$196,947	\$196,947	\$137,863	\$137,863	\$137,863	\$137,863	\$137,863	70.00	\$0	Asesoría	12	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100090212	Rehabilitación De Un Pozo Tipo Noria En El Rio Del Temblor (2a. Parte)	SAV-FISM-01	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$84,390	\$84,390	\$84,390	\$84,390	\$84,390	\$84,390	\$84,390	100.00	\$0	Noria	1,993	100.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: se modificaron las metas del proyecto y se realizo una modificación presupuestal: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100090303	Programa De Capacitación A Los Concejalés En El Área De Planeación, Control Y Aplicación De Recursos Públicos	SAV-FISM-02	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$35,281	\$35,281	\$35,281	\$35,281	\$25,659	\$22,452	\$22,452	63.64	\$0	Capacitación	1,993	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: metas totales del proyecto: 11 cursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100090372	Integración De Expedientes Técnicos De Obras 2013	SAV-FISM-03	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$52,922	\$52,922	\$52,922	\$52,922	\$38,489	\$33,677	\$33,677	63.64	\$0	Expediente	1,993	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: metas totales del proyecto: 5 expedientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100094348	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Calle Libramiento	FISM/02-01/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$0	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DONDE DICE AVANCE POR ERROR SE LE PUSO LA CLAVE QUE SE MUEVA EN METROS CUADRADOS EN VEZ DE PONER LA CANTIDAD REAL QUE ES 2112 M2.	
OAX13130100094828	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Segunda Etapa	001/2013	Oaxaca	Santa María Camoltán	Santa María Camoltán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$381,253	\$381,253	\$318,720	\$318,720	\$318,720	\$318,720	\$318,720	83.60	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100095778	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino (Ec.-Carretera Federal-Peña Cotizada)	019	Oaxaca	San Juan Númi	San Juan Númi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN NÚMI	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$744,940	\$445,094	\$335,891	\$445,094	\$335,891	\$335,891	\$335,891	75.47	\$0	Kilómetros	30	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PLANEÓ PARA EJECUTAR LOS 744,940.88 POR ADMINISTRACION DIRECTA Y DEVIDO A FALLAS EN LA MAQUINARIA SE TUBO QUE DIVIR ESTE MONTO A SOLAMENTE LA CANTIDAD DE 445,094.00 - Financiera: REHABILITACION DEL CAMINO SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0-000AL KM 9+600 DE JUQUILA AMALTEPEC / Fisica: / Registro: REHABILITACION DEL CAMINO SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0-000AL KM 9+600 DE JUQUILA AMALTEPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100096111	Rehabilitación Del Camino Amaltepec Del Km 0-000 Al Km 9+600	FISM09/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$672,220	\$862,109	\$402,609	\$862,109	\$402,609	\$402,609	\$402,609	46.70	\$0	Kilómetros	672,220	100.00	46.70	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CELDA Y LAGUNA DE EVAPORACION DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100096938	Construcción De La Segunda Etapa De Celda Y Laguna De Evaporación De Lixiviados De Relleno Sanitario	FISM03/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$4,927,498	\$4,927,498	\$1,863,388	\$4,927,498	\$1,863,388	\$1,863,388	\$1,863,388	37.82	\$0	Relleno Sanitario	4,927,498	100.00	37.82	Financiera: PAGO DE TERCER TRIMESTRE POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO / Fisica:	
OAX13130100097884	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Hidraulico En La Calle Hacia La Telesecundaria	FISM11/2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yotolepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$338,389	\$1,200,000	\$338,389	\$338,389	\$338,389	28.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200,000	100.00	28.20	PAGO DE TERCER TRIMESTRE POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO / Registro: PAGO DE TERCER TRIMESTRE POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA	
OAX13130100098254	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles De Vicente Suarez, Alende Y Mogote (Incluye Banqueta Y Guarnición)	MSD131FISM03/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,571	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100098316	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad El Manzanillo	17	Oaxaca	San Miguel Peras	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$260,300	\$260,300	\$260,300	\$260,300	\$260,300	\$260,300	\$260,300	100.00	\$0	Sistema	90	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100099056	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Colon 2a Etapa (Incluye Guarnición Y Banqueta) Y Porfirio Diaz	MSD131FISM04/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Barrio Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$825,735	\$825,581	\$825,581	\$825,581	\$825,581	\$825,581	\$825,581	\$825,581	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100099156	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Ocotepéc(Incluye Guarniciones)	MSD131FISM05/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Barrio de la Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$6,883	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	\$649,831	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100099344	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ramo 33 Fondo II Ejercicio 2013	MSD131FISM02/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepéc	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$478,492	\$478,492	\$358,869	\$358,869	\$358,869	\$358,869	\$358,869	75.00	\$0	Pago	10,500	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX1313010009546	Cursos De Capacitacion Al Ayuntamiento Municipal Y Autoridades Auxiliares	MSD131/FISM01/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$318,995	\$318,995	\$239,246	\$239,246	\$239,246	\$119,623	\$119,623	37.50	\$0	Pago	10,500	100.00	0.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100103011	Sustitucion De Centro De Salud	252	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,229,181	\$1,500,000	\$1,229,181	\$1,229,181	\$1,229,181	81.95	\$0	Obra	100	100.00	70.00	Financiera: / Física: datos preliminares de avance físico / Registro: se llene comprometido el 10% de los recursos, pendiente avance físico definitivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX131301001030507	2% Desarrollo Institucional	FISM01/30001/2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$144,000	\$144,000	\$72,000	\$144,000	\$72,000	\$72,000	\$48,000	\$0.00	\$0	Pago	12	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100104128	Construcción De Centro De Salud De Un Consultorio (Obra)	264	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2012	\$995,727	\$995,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a la minuta de fecha 20 de mayo de 2013 la ejecutora se compromete a ejecutar en el mes de agosto de lo contrario procede cancelación. Estamos en espera de la cancelación por parte de la Secretaría de Finanzas. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100104231	Construcción De Centro De Salud De Un Nucleo Basico	265	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$937,500	\$937,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: REFRENDO DE SALDOS 2012 / Física: / Registro: En base a la minuta del 20 de mayo de 2013, la ejecutora se compromete a ejercer el recurso en el mes de agosto de 2013, de lo contrario la Secretaría de Finanzas procederá a su Cancelación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100104319	Construcción De Centro De Salud Rural De Dos Nucleos Basicos	266	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: REFRENDO 2012 / Física: / Registro: La ejecutora se compromete a ejercer la totalidad en el mes de agosto de acuerdo a la minuta del 20 de mayo de 2013. De lo contrario la Secretaría de Finanzas procederá a la cancelación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100104320	Pago De Cambio Uso De Suelo	006	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHAHUA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$41,852	\$41,852	\$41,852	\$41,852	\$41,852	\$41,852	\$41,852	100.00	\$0	PERMISO	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100104984	Ampliacion Del Centro Estatal De Oncologia Y Radioterapia (En La Colonia Estrella)	247	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,024,156	\$3,024,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: REFRENDO EJERCICIO 2012 / Física: / Registro: la obra no registra avance físico financiero en el periodo. De acuerdo a la minuta 20 de mayo de 2013 el compromiso de la ejecutora es ejercer el recurso en el mes de octubre o procederá cancelación por parte de la Secretaría de Finanzas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107503	Pago De Asistencia Tecnica E Integracion De Expedientes Tecnicos	006	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$471,592	\$471,592	\$353,700	\$471,592	\$353,700	\$353,700	\$353,700	75.00	\$0	Asistencia técnica	12	100.00	0.75	Financiera: / Física: / Registro: se sigue proporcionando asesoría técnica e integrando expedientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107914	Rastreo De Calles De La Agencia De Mancomunias	022/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Cruceño	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107942	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 31a Sur	033/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107961	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 4a Oriente Barrio El Pantan	034/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107973	Rastreo De Calles En El Barrio La Planta	037/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107980	Rastreo De Calles En La Colonia Vicente Guerrero	038/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100107999	Rastreo De Calles En La Colonia La Guadalupe	039/2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100108016	Rastreo De Calles En El Barrio Nuzaac	040/2012	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100108368	Construcción De Anexo Del Centro Salud	003	Oaxaca	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO DEL CENTRO DE SALUD SE HA CONCLUIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100108473	Integracion De Expedientes Tecnicos Y Supervision De Obras	Sin numero de proyecto	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$100	\$300,394	\$300,394	\$300,394	\$300,394	\$300,394	\$300,394	\$300,394	100.00	\$0	Lote	3,986	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100108606	Construcción Del Palacio Municipal (2a. Etapa)	Sin número de proyecto	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,293,145	\$916,082	\$916,082	\$916,082	\$916,082	\$916,082	\$916,082	70.84	\$0	Obra	3,081	100.00	71.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.		
OAX13130100108925	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	301	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,570,414	\$1,394,666	\$1,394,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA REVISION		
OAX13130100108935	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio Del Campo	302	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Barrio Del Campo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,898,876	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA REVISION		
OAX13130100108975	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De San Isidro, San Marcos, San Pedro Y San José Yra Etapa	309	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$477,282	\$3,568,448	\$1,909,883	\$1,909,883	\$1,909,883	\$1,909,883	\$1,909,883	\$1,909,883	53.52	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	53.52	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA REVISION	
OAX13130100108980	Mantenimiento De Camino Rural Principal Tramo Santa Cruz Tepenitlahuaca - Punte Rio La Chuparosa.	310	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Santa Cruz Tepenitlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,279,605	\$779,605	\$779,605	\$779,605	\$779,605	\$779,605	\$779,605	\$779,605	100.00	\$0	Kilómetros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA REVISION	
OAX13130100109000	Elaboración E Integración De Expedientes Tecnicos De Obras	312	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$356,966	\$210,500	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,500	90.50	\$0	Expediente	10	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA REVISION	
OAX13130100109578	Asstos Indirectos	002	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$302,404	\$302,404	\$302,404	\$302,404	\$226,702	\$226,702	\$226,702	74.97	\$0	Asistencia técnica	1	100.00	74.97	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA SOLO SE HA PAGADO EL 75%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13130100109679	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico La Av. Principal Tercera Etapa	15	Oaxaca	Santiago Yaveo	San Juan Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$0	\$690,000	\$513,255	\$513,255	\$0	\$0	74.38	\$0	Metros Cuadrados	1,800	31.08	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX13130100109840	Construcción De Casa De Salud	009	Oaxaca	San José Lachiguiri	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	93	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LACHIVIGOZA SE HA CONCLUIDO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN TIEMPO Y FORMA.- SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
OAX13130100110192	Construcción De Oficinas Y Sanitarios En El Salon De Usos Múltiples (Segunda Etapa)	OP-001	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$478,177	\$478,177	\$478,177	\$478,177	\$478,177	\$478,177	\$478,177	\$478,177	99.57	\$0	Obra	1,406	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTÁ FUNCIONANDO Y OPERANDO CORRECTAMENTE	
OAX13130100110353	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tera Etapa.	001/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,444,681	\$733,404	\$733,404	\$733,404	\$733,404	\$733,404	\$733,404	\$733,404	100.00	\$0	Metro Lineal	1,890	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución, la optación municipal se encuentra concluida, solo falta cobrar y terminar la parte estatal, esta obra se continúa en su primera etapa en este ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100111088	3% Gastos Indirectos	002	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$254,518	\$254,518	\$254,518	\$254,518	\$254,518	\$254,518	\$254,518	\$254,518	100.00	\$0	Asistencia técnica	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA SE HA PAGADO EL 100% DE LA CANTIDAD DE \$254,518.34 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 24700 M.N). CORRESPONDIENTE AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112151	Conservación De Camino Rural Tramo Camino Real L Santiago Yaltepec	FAFEF/0164/2013	Oaxaca	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112156	Conservación De Camino Rural Tramo Camino Paraje La Soledad-Buena Vista	FAFEF/0169/2013	Oaxaca	San Agustín Loixcha	Buena Vista Loixcha	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,148,160	\$1,148,160	\$1,148,160	\$1,148,160	\$1,148,160	\$1,148,160	\$1,148,160	\$1,148,160	100.00	\$0	Kilómetro	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112158	Conservación De Camino Rural Tramo Santiago Lachiguiri- San Miguel	FAFEF/0163/2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,040	\$2,000,040	\$2,000,040	\$2,000,040	\$2,000,040	\$2,000,040	\$2,000,040	\$2,000,040	100.00	\$0	Kilómetro	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112170	Construcción Del Camino El Vergel-Vista Hermosa Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 8.420, Subtramo A Construir Del Km. 1.980	FAFEF/0209/2013	Oaxaca	Santa Cruz Nanduca	San Isidro Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$867,417	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112176	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Yucudaa-Pinolepa Nacional) San José Xochitlán Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 4.181.40, Subtramo A Modernizar Del Km. 0.000 Al Km. 1.000	FAFEF/0210/2013	Oaxaca	San Martín Huiyoso	San José Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,397,307	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112182	Conservación De Camino Rural Tramo Camino Ejidal-Hacia La Playa De Jicama	FAFEF/0167/2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112194	Conservación De Camino Rural Tramo De Barro Guadalupe-San Bartolomé, Ramal Bordo Del Nopal, Ramal Las Peñas	FAFEF/0164/2013	Oaxaca	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112199	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Puñla-Pinolepa Nacional)Malpica-El Campesano Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 2-000, Subtramo A Modernizar Del Km. 0-000 Al Km. 1-000	FAFEF/0115/2013	Oaxaca	Puñla Villa de Guerrero	Malpica	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$869,614	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112226	Rehabilitación Del Camino Tramo Santa María Ixcatlán-Santa María Tecomavaca	FAFEF/0304/2013	Oaxaca	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	\$633,600	100.00	\$0	Kilómetro	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobau No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112230	Rehabilitación Del Camino Tramo De Santa Ana Yagajal	FAFEF/0250/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Ana Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112239	Rahabilitación Del Camino Tramo De San Francisco-San Pedro Tututepec	FAFEF/0251/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Francisco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112242	Rehabilitación Del Camino Tramo El Venado-La Encomienda	FAFEF/0252/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112243	Rehabilitación Del Camino Tramo San Isidro-Entronque Carretera Pacifico Sur	FAFEF/0253/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112247	Rehabilitación Del Camino Tramo El Maguay-San Vicente	FAFEF/0254/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112250	Rehabilitación Del Camino Tramo Chacabua-Zapotillo	FAFEF/0261/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Chacabua	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112255	Rehabilitación Del Camino Tramo-Carretera Gasaguin Taletepec De Valdez	FAFEF/0262/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Maria Acapec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112261	Rehabilitación Del Camino Tramo La Luz-La Tona	FAFEF/0263/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112273	Rehabilitación Del Camino Tramo Rio Grande-El Corro-La Concha-La Encomienda-El Encanto	FAFEF/0264/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	100.00	\$0	Kilometro	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112278	Rehabilitación Del Camino Tramo Santa Rosa-Los Huesos	FAFEF/0276/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112281	Rehabilitación De Camino Tramo De San Antonio A Hierta Santa	FAFEF/0292/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Antonio Rio Verde	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$227,200	\$227,200	\$227,200	\$227,200	\$227,200	\$227,200	\$227,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112286	Rehabilitación Del Camino Tramo De San Jose Del Progreso-Chacabua	FAFEF/0295/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Jose del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Kilometro	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112290	Rehabilitación Del Camino Tramo De San Jose Del Progreso-Charco Redondo	FAFEF/0296/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Jose del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112295	Rehabilitación Del Camino Tramo De El Faisan-Villa De Tututepec	FAFEF/0297/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Faisan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112302	Rehabilitación Del Camino Tramo El Faisan-La Mixteca	FAFEF/0298/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Faisan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112337	Rehabilitación Del Camino Tramo La Cañada-La Mixteca	FAFEF/0299/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112341	Rehabilitación Del Camino Tramo El Tlacuache-Entronque Carretera Pacifico Sur	FAFEF/0300/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Tlacuache	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112407	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Reforma-Entronque Carretera Pacifico Sur	FAFEF/0301/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Plan de Reforma	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112411	Rehabilitación Del Camino Tramo Santa Rosa-Palmarillo	FAFEF/0302/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112414	Rehabilitación Del Camino Tramo San Jose-Atotonilco	FAFEF/0303/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	San Jose Maniátepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112418	Rehabilitación Del Camino Tramo Peñas Negras-Panidafuasca	FAFEF/0304/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112423	Rehabilitación De Camino Tramo Charco Redondo-Entronque Carretera Pacifico Sur	FAFEF/0370/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinepela de Don Luis	Pinepela de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112469	Rehabilitación Del Camino Tramo Arroyo Aguacatal-Entrada A San Jua Mazatlan	FAFEF/0390/2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	100.00	\$0	Kilometro	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112475	Rehabilitación Del Camino Tramo San Miguel-Nativitascaatlan	FAFEF/0404/2013	Oaxaca	Santiago Lachigari	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	100.00	\$0	Kilometro	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112488	Rehabilitación Del Camino Tramo Guevea-Cuajinicuil	FAFEF/0267/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$39,600	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	100.00	\$0	Kilometro	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112498	Rehabilitación Del Camino Tramo Xicapsile-Coral De Piedra	FAFEF/0269/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112503	Habitación Del Camino Tramo El Pinar-Lagunas	FAFEF/0270/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112508	Rehabilitación Del Camino Tramo La Cumbre-El Vado	FAFEF/0319/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112512	Rehabilitación Del Camino Tramo El Xicapsile- Linda Vista	FAFEF/0325/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	100.00	\$0	Kilometro	46	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112531	Rehabilitación Del Camino Tramo San Lucas-San Pedro Ocotepc	FAFEF/0260/2013	Oaxaca	San Lucas Camollán	San Lucas Camollán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	100.00	\$0	Kilometro	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112535	Rehabilitación Del Camino Tramo San Miguel-Yodabada Tequpan	FAFEF/0312/2013	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$0	\$277,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	14	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE- SOLICITAR VALIDACION, ERROR DE TECLA EN LA OBSERVACION ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112538	Rehabilitación Del Camino Tramo Paraje San Andres-Icuintepc	FAFEF/0320/2013	Oaxaca	Santiago Icuintepcc	Santiago Icuintepcc	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	100.00	\$0	Kilometro	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112541	Rehabilitación Del Camino Tramo De San Lucas-Otatucias	FAFEF/0322/2013	Oaxaca	San Lucas Camollán	San Lucas Camollán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Kilometro	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112548	Rehabilitación Del Camino Tramo San Juan Juquila Mixes-Cerro Costeche	FAFEF/0255/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112558	Rehabilitación Del Camino Tramo San Juan Juquila-Estancia De Morelos	FAFEF/0257/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	100.00	\$0	Kilometro	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112559	Rehabilitación Del Camino Tramo San Jua Juquila-Acallancio	FAFEF/0259/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	100.00	\$0	Kilometro	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112564	Rehabilitación Del Camino Tramo La Victoria-Primavera	FAFEF/0279/2013	Oaxaca	Santa Cruz Huinjuja	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	100.00	\$0	Kilometro	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112570	Rehabilitación Del Camino Tramo La Victoria-Asuncion Atoyacillo	FAFEF/0281/2013	Oaxaca	Santa Cruz Huinjuja	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112575	Rehabilitación Del Camino Tramo La Victoria-Zaragoza- El Porvenir	FAFEF/0282/2013	Oaxaca	Santa Cruz Huinjuja	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$752,400	\$752,400	\$752,400	\$752,400	\$752,400	\$752,400	\$752,400	100.00	\$0	Kilometro	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100112580	Rehabilitación Del Camino Tramo San Juan Juquila-Paraje Las Antenas	FAFEF/0323/2013	Oaxaca	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$217,800	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	100.00	\$0	Kilometro	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112591	Rehabilitación Del Camino Tramo Santa Cruz-Unión Galeana-Guerrero Huinjuja	FAFEF/0387/2013	Oaxaca	Santa Cruz Huinjuja	Santa Cruz Huinjuja	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	\$514,800	100.00	\$0	Kilometro	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112607	Rehabilitación Del Camino Tramo La Ciénega-Barrio Del Camón	FAFEF/0369/2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilometro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112617	Rehabilitación Del Camino Tramo Tezoatlán-Yuniquivi	FAFEF/0408/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112624	Rehabilitación Del Camino Tramo Coatlahaaca-Cuesta Blanca	FAFEF0407/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlahaaca	San Juan Bautista Coatlahaaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112746	Pavimentación De La Calle Central A Base De Concreto Hidráulico	001	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,517	\$75,517	\$75,517	\$75,517	\$75,517	\$75,517	\$75,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	463	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
OAX13130100112782	Proyecto Ejecutivo De La Planta Procesadora De Basura	FAFM293007/2012	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL RECURSO APLICADO CORRESPONDE A UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112859	Rehabilitación Del Cami No Tramo San Juan Del Rio-Anahuajita	FAFEF0400/2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Juan del Río	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112866	Rehabilitación Del Camino Tramo San Martín - Espinal	FAFEF0406/2013	Oaxaca	San Martín Peras	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112872	Rehabilitación Del Camino Tramo San Antonio Zahuatlán-Barrio La Colmena	FAFEF0256/2013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112878	Rehabilitación Del Camino Tramo Rancho Nuevo Zahuatlán-Barrio Las Tres Cruces	FAFEF0258/2013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112880	Rehabilitación Del Camino Tramo Santa Cruz De Bravo-Cajualala	FAFEF0265/2013	Oaxaca	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100112888	Pavimentación De Calle De Luis Donaldo Colosio	1	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUYCO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$0	\$476,047	\$306,607	\$476,047	\$476,047	\$306,607	\$306,607	64.41	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.64	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
OAX13130100113011	Pavimentación De La Calle Independencia	5	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUYCO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$0	\$285,000	\$235,320	\$285,000	\$285,000	\$235,320	\$235,320	82.57	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	0.80	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
OAX13130100113023	Rehabilitación Del Camino Tramo Santiago Nundiche-Barrio Las Huertas	FAFEF0280/2013	Oaxaca	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113028	Rehabilitación Del Camino Tramo De El Sabino-San Miguel Amatlán	FAFEF0283/2013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	100.00	\$0	Kilometro	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113035	Rehabilitación Del Camino Tramo Tezoatlán-Nuevo Rosario	FAFEF0284/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113038	Rehabilitación De Camino Tramo Coatlahaaca-El Zapotal	FAFEF0285/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlahaaca	San Juan Bautista Coatlahaaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113041	Pavimentación De La Calle Dos Caminos En La Agencia De Dos Caminos	6	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Dos Caminos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUYCO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$0	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA DE LA AGENCIA DE DOS CAMINOS / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN LA AGENCIA DE DOS CAMINOS CHAYUYCO
OAX13130100113043	Rehabilitación Del Camino Tramo San Miguel Tequiápec	FAFEF0287/2013	Oaxaca	San Miguel Tequiápec	San Miguel Tequiápec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113053	Rehabilitación De Camino Tramo San Juan Tepecolula-Antonio Feria	FAFEF0288/2013	Oaxaca	San Juan Tepecolula	San Juan Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113062	Rehabilitación Del Camino Tramo La Escopeta-Guadalupe Nundaco	FAFEF0294/2013	Oaxaca	San Martín Peras	La Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113074	Rehabilitación Del Camino Tramo Ocotlán-La Estancia	FAFEF0305/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlahaaca	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LIBERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113079	Rehabilitación Del Camino Rio Blanco-Río Poblano	FAFEF0306/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Coatlahaaca	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113085	Rehabilitación Del Camino Tramo La Cienega-Guadalupe Nata	FAFEF0307/2013	Oaxaca	San Miguel Tequiápec	Nata	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepá de Don Luis	Pinolepá de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113089	Rehabilitación Del Camino Tramo Rio Putolano-Palo Solo	FAFEF/0308/2013	Oaxaca	San Miguel Tequiáotec	Palo Solo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113095	Ilación Del Camino Tramo San Jose Monteverde-Santa Maria Pozzoltepec	FAFEF/0310/2013	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	100.00	\$0	Kilometro	18	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113098	Ilación Del Camino Tramo Ojo De Agua Xacahua	FAFEF/0311/2013	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Xacahua	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113102	Rehabilitación Del Camino Tramo La Luz Teolongo-El Tejón	FAFEF/0313/2013	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	El Tejón	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113106	Rehabilitación Del Camino Tramo El Calvario-San Jerónimo	FAFEF/0314/2013	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113110	Rehabilitación Del Camino Tramo Suchitlahuaca-Santa Cruz Capulápan	FAFEF/0315/2013	Oaxaca	San Miguel Tequiáotec	Santa Cruz Capulápan	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113114	Ehhabilitación Del Camino Tramo Teolongo-San Pedro Nopala	FAFEF/0316/2013	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113119	Rehabilitación Del Camino Tramo Capulín-Lacondida Tejicotes	FAFEF/0317/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec-Dto. 08	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113128	Rehabilitación Del Camino Tramo De San Andrés Montana-Espinal Peras	FAFEF/0326/2013	Oaxaca	Silacayoapan	San Andrés Montana	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	100.00	\$0	Kilometro	18	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113132	Rehabilitación Del Camino Tramo San Simón Zahuatlán-Santa Cruz Robo	FAFEF/0327/2013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	100.00	\$0	Kilometro	36	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113141	Rehabilitación Del Camino Tramo San Simón Zahuatlán-El Borego	FAFEF/0329/2013	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113146	Rehabilitación Del Camino Tramo Zapotlán-Guadalupe El Trabajo	FAFEF/0330/2013	Oaxaca	Zapotlán Palmas	Zapotlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113149	Rehabilitación Del Camino Tramo San Marcos Natividad-Limle Con Cuyutlahuaca	FAFEF/0331/2013	Oaxaca	San Francisco Teapancingo	San Marcos Natividad	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$326,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113158	Rehabilitación Del Camino Tramo Guadalupe Nogales-San Antonio Las Mesas	FAFEF/0333/2013	Oaxaca	San Francisco Teapancingo	Guadalupe Nogales	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	100.00	\$0	Kilometro	18	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113186	Proyecto De Red De Distribución De Agua Potable En Las Localidades De San Isidro Jaltepetongo-La Ordena Y Yucaco.	01032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$116,000	\$166,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	69.88	\$0	Red de Distribución	100	100.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro: EL MONTO DEL PROYECTO AUMENTO DEBIDO A SITUACIONES QUE NO SE TENGAN CONSIDERADAS / Fisica: EL MONTO DEL PROYECTO AUMENTO DEBIDO A SITUACIONES QUE NO SE TENGAN CONSIDERADAS / Registro: EL MONTO DEL PROYECTO AUMENTO DEBIDO A SITUACIONES QUE NO SE TENGAN CONSIDERADAS.	
OAX13130100113263	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santiago Llano Grande/En La Localidad Santiago Llano Grande	51.0	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	0102 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$11,332,770	\$11,332,770	\$1,241,592	\$1,241,592	\$1,241,592	\$1,241,592	\$1,241,592	\$1,241,592	10.96	\$0	Obra	3,260	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: INFORME PRELIMINAR PENDIENTE REGISTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113484	Rehabilitación Del Camino Tramo De Zapotlán Palmas-Cerro De Paredón	FAFEF/0337/2013	Oaxaca	Zapotlán Palmas	Zapotlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113496	Construcción De Centros De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Acapulco De Peras/Figueras/En La Localidad Vicenta Camalote.	071	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	0102 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$9,106,531	\$9,106,531	\$7,374,183	\$7,374,183	\$7,374,183	\$7,374,183	\$7,374,183	\$7,374,183	80.98	\$0	Obra	7,164	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100113513	Ehhabilitación Del Camino Tramo Piedra Azul-Rio La Escopeta	FAFEF/0341/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Piedra Azul	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113558	Rehabilitación Del Camino Tramo Chicon-San Andrés De La Flor	FAFEF/0342/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Chicon	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113588	Rehabilitación Del Camino Tramo El Maramitá-Ahuajalita	FAFEF/0343/2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conuento	Programa Fondo Conuento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF/0607/2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113591	Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	Santiago Tepec	Santiago Tepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$242,501	\$242,501	\$182,000	\$242,501	\$182,000	\$182,000	\$182,000	75.05	\$0	Asistencia técnica	4,970	100.00	0.75	Financiera: / Fisica: / Registro: se sigue proporcionando asesoría e integración de expedientes técnicos	
OAX13130100113592	Rehabilitación Del Camino Tramo La Guadalupe-San Jose	FAFEF/0344/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113596	Rehabilitación Del Camino Tramo San Sebastián-Desviación De Ihualtepec	FAFEF/0345/2013	Oaxaca	Silacoyapam	San Sebastián Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113929	Construcción De Edificio A Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Estructura Regional C.O. Y S.O. Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Tec. 238	04	Oaxaca	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE YAXE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	146	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y LISTA PARA SER USADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y LISTA PARA SER USADA / Registro: SIN OBSERVACION OBRA TERMINADA Y LISTA PARA SER USADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100113956	Equipamiento Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	275	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	0102 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,460,976	\$15,460,976	\$15,460,976	\$15,460,976	\$15,460,976	77.30	\$0	Equipo	100	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: informe físico preliminar pendiente reporte de infraestructura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100114213	Pago De Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$130,996	\$130,996	\$110,000	\$130,996	\$110,000	\$110,000	\$110,000	83.97	\$0	Asistencia técnica	3,224	100.00	0.80	Financiera: / Fisica: / Registro: se sigue proporcionando asistencia técnica	
OAX13130100114647	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santo Domingo Zanatepec/En La Localidad Yerba Santa	077	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0102 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$542,978	\$542,978	\$320,436	\$320,436	\$320,436	\$320,436	\$320,436	59.01	\$0	Obra	706	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100117544	Rehabilitación Del Camino Tramo Santa María-Monantal El Salado	FAFEF/0346/2013	Oaxaca	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100117573	Rehabilitación Del Camino Tramo Yucunul De Benito Juárez-Cerro De La Cubra	FAFEF/0347/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucunul de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100117585	Rehabilitación Del Camino Tramo De San Juan-Cerro De La Cosilla	FAFEF/0348/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilómetro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100117593	Rehabilitación Del Camino Tramo San Juan-Sabino Enterrado	FAFEF/0349/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100117611	Rehabilitación Del Camino Tramo San Valentín-Entrénque Carretero A Santa María	FAFEF/0350/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gomez	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100117873	Rehabilitación Del Camino Tramo De Silacoyapan-San Isidro	FAFEF/0354/2013	Oaxaca	Silacoyapam	San Andrés Montaña	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilómetro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100117955	Rehabilitación Del Camino Tramo Yucunul De Benito Juárez-Las Tres Cruces	FAFEF/0355/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucunul de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100118028	Rehabilitación Del Camino Tramo El Arco-Espinal	FAFEF/0358/2013	Oaxaca	Villa de Tamazulapam del Espinal Progreso		Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100118072	Rehabilitación Del Camino Tramo Chitón-Las Minas	FAFEF/0359/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Chitón	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100118176	Rehabilitación Del Camino Tramo Chitón-Río Frio	FAFEF/0360/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Chitón	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Kilómetro	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100118191	Rehabilitación Del Camino Tramo San Martín-Piedra Chimeca	FAFEF/0361/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilómetro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118209	Rehabilitación Del Camino Tramo Tezoatlán-San Martín Del Río	FAFEF/0363/2013	Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	100.00	\$0	Kilometro	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118231	Rehabilitación Del Camino Tramo Ixpantepec-San Juan Huastepéc	FAFEF/0367/2013	Oaxaca	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118347	Rehabilitación Del Camino Tramo Yucuyachi-Santa Rosa	FAFEF/0373/2013	Oaxaca	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118543	Rehabilitación Del Camino Tramo Coicoyan De Las Flores-Río Alumbreado	FAFEF/0380/2013	Oaxaca	Coicoyan de las Flores	Coicoyan de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	100.00	\$0	Kilometro	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118559	Rehabilitación Del Camino Tramo San Francisco Tlapancingo-San Jerónimo Progreso	FAFEF/0381/2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118578	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Barrio Del Camen-San Isidro La Raya	FAFEF/0382/2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Isidro la Raya	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Kilometro	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118598	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	003	Oaxaca	San José Estancia Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$632,503	\$632,503	\$632,503	\$632,503	\$632,503	\$632,503	\$632,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada al 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118620	Rehabilitación Del Camino Tramo Tinuma De Zaragoza-Meson De Guadalupe	FAFEF/0384/2013	Oaxaca	Santiago Justahuaica	Santiago Justahuaica	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118643	Rehabilitación Del Camino Tramo San Luis Morelia-San Isidro	FAFEF/0385/2013	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	100.00	\$0	Kilometro	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118665	Rehabilitación Del Camino Tramo Mariscala-Guamuchil	FAFEF/0386/2013	Oaxaca	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Kilometro	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100118704	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Francisco Tlapancingo-Calhuala	FAFEF/0388/2013	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	100.00	\$0	Kilometro	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100119409	Construcción De La Red De Distribución Del Agua Potable	MSN-FISM-009-3012	Oaxaca	Santiago Nundiche	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,184	\$350,000	\$115,000	\$350,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	32.86	\$0	Sistema	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100119466	Mejoramiento Del Camino A Magdalena Teitpac A Nivel De Rescarpamiento San Juan Guistavá - Magdalena Teitpac	FISM-01-2013	Oaxaca	Magdalena Teitpac	Magdalena Teitpac	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITPAC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,835,433	\$7,835,433	\$7,141,883	\$7,835,433	\$6,855,630	\$5,875,630	\$5,875,630	74.99	\$0	Metros Lineales	4,876	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100119744	Equipamiento De Pozo Profundo, Instalación De Línea De Conducción, Rehabilitación De Caseta De Bombeo Y Construcción De Tanque Elevado	MSMA/FISM/011/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$865,117	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$865,118	100.00	\$0	Tanque	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100120218	Gastos Indirectos Fondo II	GTOS.INDIRECTOS F-II	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$990,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100120374	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	02	Oaxaca	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		REGIDURIA DE OBRAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$548,552	\$548,553	\$548,553	\$548,553	\$548,553	\$548,553	\$548,553	100.00	\$0	Metros	2,000	100.00	100.00	Financiera: proyecto concluido y en funciones / Fisica: obra concluida y en funciones / Registro:	
OAX13130100120447	Programa De Capacitación De Autoridades E Integrantes Del Consejo De Desarrollo Municipal En Presupuestación, Ejecución Y Comprobación De Recursos Municipales	002	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	100.00	\$0	Capacitación	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100120600	Construcción De Bodega Rural	002	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$970,000	\$873,000	\$970,000	\$873,000	\$873,000	\$873,000	\$873,000	90.00	\$0	Bodega	222	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100120648	Construcción De Muro De Contención	406	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC D VALDES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$142,516	\$142,516	\$43,561	\$43,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Muro de contención	1	60.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100120885	Apertura Del Camino San Pedro Ocotepéc-San Isidro Huajuapam	1	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$63,472	\$116,000	\$116,000	\$63,472	\$63,472	\$4,72	\$0	Kilometros	5	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100120988	Mantenimiento Y Conservación De Bodega De Policías	409	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121346	Rehabilitación Dños Colectores 1 Y 2 De La Red De Drenaje En San Juan Del Rio Tlacolula Oaxaca	FISM19403/2013	Oaxaca	San Juan del Rio	San Juan del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO TLAACOLULA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$824,137	\$824,137	\$824,137	\$241	\$0	Metro Lineal	1,231	100.00	83.33	Financiera: OBRA EN PROCESO POR ADMINISTRACION DIRECTA / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121356	Construcción De Barda Perimetral De La Agencia De Plan Del Aire Zda Etapa	413	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocotle o la Palma	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$379,131	\$379,131	\$379,131	\$379,131	\$379,131	\$379,131	\$379,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121381	Terminación Del Local Para El Cara De La Clínica Sals (Servicio, Atención Integral Y Salud)	001 Y Salud)	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Salud	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$104,633	\$104,633	\$104,633	69.76	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	830	100.00	70.00	Financiera: ESTÁ OBRA ESTÁ EN PROCESO, EN SU SEGUNDA ETAPA SE TERMINARÁ EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 / Fisica: EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO, OBRA EN PROCESO EJERCIO 2013 / Registro: Financiera: / Fisica: / Registro: las obras especificadas con modificación en el presupuesto fue debido a la aplicación del incremento de las aportaciones recibidas por el municipio en este periodo fiscal.	
OAX13130100121391	Conservación De Calles Y Caminos De Terracería De La Comunidad	1	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	100.00	\$0	Kilómetros	1,292	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se suscribió convenio ampliatorio para equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121413	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Chilapa De Díaz (Obra)	242	Oaxaca	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$922,340	\$922,340	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,687	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se suscribió convenio ampliatorio para equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121448	Construcción De Tejado De Cancha De Usos Múltiples En El Ocotle La Palma	414	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	El Ocotle o la Palma	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121670	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad Magdalena Tequisistlán (Obra)	243	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$106,630	\$106,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONVENIO FPP 2010 55.6 MDP / Fisica: / Registro: Los recursos se ejercerán conforme al convenio FPP 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100121921	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo:San Miguel Panixtlahuaca-El Tzuc-La Chuparrosa, Tercera Etapa	SMP-FII-001-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$976,446	\$976,446	\$976,446	\$976,446	\$976,446	\$976,446	\$976,446	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100122057	Evaluación Y Seguimiento Del Fondo De Infraestructura Social Municipal		Oaxaca	San Juan Mazatlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$818,896	\$818,896	\$534,722	\$818,896	\$534,722	\$534,722	\$534,722	65.30	\$0	Pago	0	100.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100122119	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Mittepec (Obra)	244	Oaxaca	San Juan Mittepec-Dto. 08	San Juan Mittepec-Distrito 08	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$663,471	\$1,429,446	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	7,611	100.00	40.00	Financiera: PRESENTA AMPLIACION AL CONVENIO FPP 2010 55.6 MDP / Fisica: AVANCE DE CONVENIO FPP 2010 100. AVANCE DE CONVENIO AMPLIATORIO 3% / Registro: Se registra convenio ampliatorio al convenio FPP 2010 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100122190	Rehabilitación De Camino Rural Libramiento Norte- Llano De Las Vigas (3a Etapa)	SMP-FII-03-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$525,437	\$525,437	\$525,437	\$525,437	\$525,437	\$525,437	\$525,437	100.00	\$0	Kilómetros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100122312	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Quilóni (Obra)	245	Oaxaca	San Pedro Quilóni	San Pedro Quilóni	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,694,416	\$7,554,483	\$2,591,470	\$4,963,013	\$2,591,470	\$2,591,470	\$2,591,470	34.30	\$0	Obra	100	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: DATOS PRELIMINARES DE AVANCE FINANCIERO / Registro: Los recursos se ejecutaron de conformidad al convenio FPP 2010 55.6 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100122428	Mejoras Diversas De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Lic Adolfo Lopez Mateos	MSP-FII-004-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$245,000	\$425,009	\$425,009	\$425,009	\$425,009	\$425,009	\$425,009	\$425,009	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100122522	Obra Nueva Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose Llano Grande (Obra)	246	Oaxaca	Miahuatlán de Perifto Díaz	San José Llano Grande	Rural	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$733,193	\$733,193	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100122548	Mejoras Diversas De Sanitarios Del Centro De Educación Preescolar Juan Escutla	SMP-FII-05-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	\$200,017	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100125025	Construcción De Centro De Salud En El Municipio Santiago Apostol/En La Localidad Santiago Apostol	124	Oaxaca	Santiago Apostol	Santiago Apostol	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$465,595	\$465,595	\$423,399	\$423,399	\$423,399	\$423,399	\$423,399	90.94	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: PENDIENTE REGISTRO DE AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130100125035	Construcción De Centro De Salud En El Municipio San Andrés Huayupam/En La Localidad San Andrés Huayupam	133	Oaxaca	San Andrés Huayupam	San Andrés Huayupam	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$39,127	\$39,127	\$39,127	\$39,127	\$39,127	\$39,127	\$39,127	\$39,127	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX13130100125127	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF0142/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,191,475	\$1,191,475	\$600,976	\$1,191,475	\$600,976	\$600,976	\$600,976	\$600,976	50.44	\$0	Peste	300	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125262	Ampliación Del Palacio Municipal Y Modulo De Policía (Ultima Etapa)	SMP-FIV-03-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,523,755	\$1,522,755	\$1,522,755	\$1,522,755	\$1,522,755	\$1,522,755	\$1,522,755	\$1,522,755	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125427	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles (Post. Buena Vista, Post. Matamoros Y Vista Hermosa)	01	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE	Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$2,215,368	\$2,215,368	\$2,215,368	\$2,215,368	\$2,215,368	\$2,215,368	\$2,215,368	100.00	\$0	Poste	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125439	Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	001	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CORTIJO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$39,227	\$39,227	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	91.77	\$0	Asistencia Técnica	1,083	100.00	0.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SIGUE OTORGANDO ASESORIA TECNICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125559	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina A Base De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Santa María Cortijo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	\$655,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,083	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125727	Equipamiento Del Centro De Salud En Tierra Caliente Santiago Tlaxoyaltepec	217	Oaxaca	Santiago Tlaxoyaltepec	Tierra Caliente	Rural	Convenios	01012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$0	\$250,000	\$72,371	\$177,629	\$72,371	\$72,371	\$72,371	28.95	\$0	Equipo	0	100.00	28.95	Financiera / CONVENIO FOROSS 2011 6.7 MDP / Fisica / Registro: Se ejecuta con base en el convenio de colaboración FOROSS 2011 6.7 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125810	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Jacinto Amilpas/En La Localidad San Jacinto Amilpas	138	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Convenios	01012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,240,353	\$1,240,353	\$1,240,353	\$1,240,353	\$1,240,353	\$1,240,353	\$1,240,353	100.00	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera / Fisica / AVANCE PRELIMINAR FATA ACTUALIZAR REGISTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125812	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santiago Chazumba/En La Localidad Santiago Chazumba	140	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Convenios	01012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$6,623,850	\$6,623,850	\$6,577,201	\$6,577,201	\$6,577,201	\$6,577,201	\$6,577,201	99.30	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / PENDIENTE REGISTRO DE AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100125843	Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesha) En Candelaria Loxicha Candelaria Loxicha	218	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Convenios	01012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$0	\$3,446,827	\$1,630,581	\$1,816,246	\$1,630,581	\$1,630,581	\$1,630,581	47.31	\$51	Equipo	0	100.00	51.09	Financiera / Fisica / Registro: Los recursos se ejecutan en base al convenio de colaboración FORSS 2011 6.7 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100127269	Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción De La Escuela Secundaria Técnica Numero 114.	FISM-MMS-483-10-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquintono	Santiago Suchilquintono	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILOUITONGO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$243,575	\$194,533	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	3.60	\$0	M2. Sanitarios	80	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100127749	Equipamiento Del Centro De Salud De Santa María La Asunción/ Santa María La Asunción	305-001-03-038	Oaxaca	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Urbano	Convenios	01012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$0	\$250,000	\$72,371	\$177,629	\$72,371	\$72,371	\$72,371	28.95	\$29	Equipo	100	100.00	28.95	Financiera / CONVENIO FOROSS 2011 6.7 MDP / Fisica / Registro: Los recursos se ejecutan conforme lo establece el convenio FOROSS 2011 6.7 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100127897	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Sin numero de proyecto	Oaxaca	San Baltazar Yatzacchi el Bajo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$837,357	\$837,357	\$0	\$837,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100127958	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Sin numero de proyecto	Oaxaca	San Baltazar Yatzacchi el Bajo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$322,810	\$322,810	\$0	\$322,810	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100129764	Rehabilitación Y Ampliación De La Iglesia Católica Santa Margarita María Alacoque	003	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$575,000	\$575,000	\$537,500	\$575,000	\$537,500	\$537,500	\$537,500	93.48	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100130289	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	002	Oaxaca	Zapotlán Lagunas	Zapotlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Energía	En Ejecución	2013	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	100.00	\$0	Poste	1,423	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100130542	Adquisición De Camioneta Para Seguridad Pública Municipal	PR-FIV-04-2013	Oaxaca	San Marcos Artega	San Marcos Artega	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$56,899	\$72,450	\$72,450	\$72,450	\$72,450	\$72,450	\$72,450	100.00	\$0	Unidad	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / YA SE FINICIONO EN SU TOTALIDAD EL EQUIPO / Registro: HUBO UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE SE TENIA DESTINADO PARA ESTE BIEN MUEBLE, DEBIDO A LOS INTERESES YA QUE FUE FINANCIADA Y SE CUBRIO YA EN SU TOTALIDAD, ESTE PAGO FUE MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100131152	Construcción De 57 Viviendas	013	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	100.00	\$0	Acción	57	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS HA SIDO CONCLUIDA POR LO TANTO SE PAGADO TOTALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100131206	Rastro Y Revestimiento De La Calle Antonio De León	001	Oaxaca	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	\$142,471	100.00	\$0	Metros	600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada y operando desde el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100131259	2% Desarrollo Institucional	01	Oaxaca	Santa Catarina Tlaxiá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$45,719	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$47,700	\$47,700	\$47,700	95.40	\$0	Equipo	2	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: pago del 2% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130100132763	(1001/2013) --- 3% Gastos Indirectos ---	FISM/12/4/1001/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$861,806	\$861,806	\$861,806	\$861,806	\$662,722	\$662,722	\$662,722	76.90	\$0	Asistencia técnica	10	100.00	70.00	Financiera -- PROYECTO EN EJECUCIÓN -- / Fisica -- PROYECTO EN EJECUCIÓN -- / Registro:
OAX13130100132798	(1002/2013) Programas De Desarrollo Institucional 2%	FISM/12/4/1002/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$574,537	\$574,537	\$574,537	\$574,537	\$169,480	\$169,480	\$169,480	29.50	\$0	Servicio	12	100.00	40.00	Financiera -- PROYECTO EN EJECUCIÓN -- / Fisica -- DESARROLLO INSTITUCIONAL -- / Registro: -- PROYECTO EN EJECUCIÓN -- DESARROLLO INSTITUCIONAL / Registro:
OAX13130200133721	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Centenario	FAFEF-0447-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$673,303	\$673,303	\$673,303	\$511,356	\$511,356	\$511,356	\$511,356	75.95	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CONTROL 22676 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133733	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Guayabalera	FAFEF-0442-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacahoatepec	San Lorenzo Cacahoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$1,380,717	\$1,380,717	\$1,380,717	\$878,810	\$878,810	\$878,810	\$878,810	63.65	\$0	Kilómetro	0	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: CONTROL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133747	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Priv. De Simbales Patamos	FAFEF-0437-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$239,636	\$239,636	\$239,636	\$202,123	\$202,123	\$202,123	\$202,123	84.35	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CONTROL 22679 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200133900	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Rancharía Loma Flor De Sangre	FAFEF-0393-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$649,053	\$649,053	\$649,053	\$400	\$400	\$400	\$400	0.06	\$0	Kilómetro	0	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: CONTROL 22772 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200133907	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF-0395-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Plan de Guajolote	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$779,955	\$779,955	\$779,955	\$2,070	\$2,070	\$2,070	\$2,070	0.27	\$0	Kilometro	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 22773 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200133955	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	FAFEF-0448-2013	Oaxaca	San Francisco Ixcuatlan	20 de Noviembre (El Momo)	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$543,606	\$543,606	\$543,606	\$484,659	\$484,659	\$484,659	\$484,659	89.16	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23410 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200134506	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Famol	FAFEF-0469-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$106,436	\$106,436	\$106,436	\$80,527	\$80,527	\$80,527	\$80,527	75.66	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23428 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200134515	Instalación De Transformador Para La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF-0468-2013	Oaxaca	Ciudad Itepec	Colonia Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$56,995	\$56,995	\$56,995	\$56,995	87.71	\$0	Transformador	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23429 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200134623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEF-0879-2013	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$634,148	\$634,148	\$634,148	\$473,769	\$473,769	\$473,769	\$473,769	74.71	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23523 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200134646	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Correidora	FAFEF-0832-2013	Oaxaca	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF			SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$639,438	\$639,438	\$639,438	\$414,655	\$414,655	\$414,655	\$414,655	64.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTROL 23526 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200135364	Revestimiento De Caminos	MSJBT184OP-FAISM-022-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$667,339	\$667,339	\$667,339	\$666,969	\$442,290	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Trazo, mezcla y compactación	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200135568	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Muros De Contención En La Calle Francisco I. Madero Del Centro De La Población Al Barrio Reforma.	CVZ-FISM-05	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Colonia Reforma (Barrio Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$231,637	\$231,637	\$231,637	\$231,637	\$231,637	\$231,637	\$231,637	\$231,637	100.00	\$0	Anteproyecto	4,000	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: El proyecto se encuentra terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200135634	Programa De Capacitación A Funcionarios Municipales	CVZ-FISM-06	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$154,424	\$154,424	\$154,424	\$154,424	\$154,424	\$154,424	\$154,424	\$154,424	100.00	\$0	Curso	50	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: este proyecto fue concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200135843	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 043-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$479,975	\$479,975	\$479,904	\$479,904	\$380,566	\$378,925	\$378,925	\$378,925	78.95	\$0	Sistema	250	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200135868	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 002-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$403,340	\$403,340	\$402,770	\$402,770	\$208,137	\$207,240	\$207,240	\$207,240	51.38	\$0	Sistema	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200135879	Construcción Del Sistema De Agua Potable(Tercera Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 003-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papalapan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$792,268	\$792,268	\$791,789	\$791,789	\$619,314	\$616,644	\$616,644	\$616,644	77.83	\$0	Sistema	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200135899	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 004-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodero Arroyo Pepesca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$688,058	\$688,058	\$687,831	\$687,831	\$124,026	\$123,491	\$123,491	\$123,491	17.95	\$0	Sistema	850	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200135908	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 045-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$396,951	\$396,951	\$396,563	\$396,563	\$282,703	\$281,484	\$281,484	\$281,484	70.91	\$0	Sistema	1,389	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136085	Construcción De Alcantarillas	MSJBT 184 OP FAISM 005-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Yagual	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,421	\$502,421	\$501,213	\$501,213	\$400,968	\$399,239	\$399,239	\$399,239	79.46	\$0	-1	270	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136177	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 006-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$791,052	\$791,052	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$786,636	\$786,636	\$786,636	99.44	\$0	Metro Lineal	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136190	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	MSJBT 184 OP FAISM 047-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuzule	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$511,571	\$511,571	\$511,373	\$511,373	\$396,470	\$394,762	\$394,762	\$394,762	77.17	\$0	Alcantarilla	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136206	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 010-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$813,471	\$813,471	\$813,064	\$813,064	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	445	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136223	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 011-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$482,696	\$482,696	\$481,485	\$481,485	\$217,487	\$216,550	\$216,550	\$216,550	44.86	\$0	Metros Lineales	160	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136235	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 012-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catalina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$580,615	\$580,615	\$580,615	\$579,494	\$463,598	\$461,600	\$461,600	\$461,600	79.50	\$0	Metro Lineal	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136366	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial (Col. La Unión)	MSJBT 184 OP FAISM 048-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal			MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,840	\$437,840	\$437,840	\$437,802	\$162,300	\$161,600	\$161,600	\$161,600	36.91	\$0	Metro Lineal	270	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136419	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 013-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$605,415	\$605,415	\$605,415	\$604,282	\$604,282	\$601,677	\$601,677	99.38	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136452	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	MSJBT 184 OP FAISM 039-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$630,923	\$630,923	\$630,205	\$630,205	\$420,997	\$419,183	\$419,183	66.44	\$0	Metro Lineal	330	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136488	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hinojosa De Murrá)	MSJBT 184 OP FAISM 049-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$431,784	\$431,784	\$431,784	\$430,698	\$293,049	\$291,786	\$291,786	67.58	\$0	Metro Lineal	166	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136518	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 051-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,513	\$698,513	\$697,364	\$697,364	\$377,214	\$375,589	\$375,589	53.77	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	850	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136556	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Los Mangales)	MSJBT 184 OP FAISM 008-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista Tlaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$876,589	\$876,589	\$875,347	\$875,347	\$676,341	\$673,426	\$673,426	76.82	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	950	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136580	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 014-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$757,513	\$757,513	\$757,088	\$757,088	\$577,862	\$575,371	\$575,371	75.96	\$0	M2, Concreto hidráulico	575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136618	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 001-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Santa Maria Obispo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$759,225	\$759,225	\$759,017	\$759,017	\$591,434	\$588,885	\$588,885	77.56	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	880	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136646	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 015-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	General Lázaro Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$685,365	\$685,365	\$685,033	\$685,033	\$547,605	\$545,245	\$545,245	79.56	\$0	Metro Cuadrado	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136662	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 052-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,402	\$422,402	\$421,783	\$421,783	\$337,071	\$335,618	\$335,618	79.45	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	445	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136689	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 016-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$697,364	\$697,364	\$696,644	\$696,644	\$550,073	\$547,702	\$547,702	78.54	\$0	Metro Cuadrado	745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136713	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 053-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Amapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$790,683	\$790,683	\$789,996	\$789,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136779	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 017-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	El Desengano	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624,159	\$624,159	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$620,334	\$620,334	99.39	\$0	Metro Lineal	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136786	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 018-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Piedra Quemada	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$667,128	\$667,128	\$667,021	\$667,021	\$451,559	\$449,613	\$449,613	67.40	\$0	M2, Concreto hidráulico	580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136798	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 054-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$636,082	\$636,082	\$634,879	\$634,879	\$496,315	\$494,176	\$494,176	77.69	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136807	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 019-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,545	\$592,545	\$592,308	\$592,308	\$473,863	\$471,821	\$471,821	79.63	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200136813	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 055-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Francisco I. Madero (Los Centros)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$783,247	\$783,247	\$782,288	\$782,288	\$627,102	\$624,399	\$624,399	79.72	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200137960	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 020-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Zacale Colorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$829,385	\$829,385	\$828,633	\$828,633	\$653,753	\$650,936	\$650,936	78.48	\$0	Metro Lineal	1,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200137976	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 021-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Pueblo Nuevo Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$718,359	\$718,359	\$717,606	\$717,606	\$573,929	\$571,455	\$571,455	79.55	\$0	Metro Lineal	887	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138020	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 025-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$603,732	\$603,732	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$600,035	\$600,035	99.39	\$0	Metro Lineal	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138051	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3D2P2006202	Oaxaca	San José Tenango	Camino de Yeso	Rural	Subsidios	5214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43,676	\$43,676	\$43,676	\$43,676	\$43,676	\$43,676	\$43,676	100.00	\$0	Subcolector	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138110	Construcción De Sanitarios	3DZP20006209	Oaxaca	San José Tenango	Cañada de Mamey	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	100.00	\$0	Subcolector	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138124	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 060-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,705,989	\$1,705,989	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,697,799	\$1,697,799	99.52	\$0	Metro Cuadrado	1,330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138126	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006215	Oaxaca	San José Tenango	Rancho Peñicillo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	100.00	\$0	Subcolector	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138171	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006217	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Palmera	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$453,568	\$453,568	\$204,105	\$453,568	\$204,105	\$204,105	\$204,105	45.00	\$0	Subcolector	96	100.00	40.00	Financiera: SE CORRIGIO LO MINISTRADO / Física: CORREGIDO EL ACUMULADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138199	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006251	Oaxaca	San José Tenango	Agua Calilla	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$491,341	\$850,231	\$491,341	\$850,231	\$491,341	\$491,341	\$491,341	\$491,341	57.79	\$0	Subcolector	104	100.00	43.00	Financiera: EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTUREO MAL EL MODIFICADO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138206	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006255	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Oble	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	100.00	\$0	Subcolector	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138210	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 026-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salispuedes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$854,346	\$854,346	\$853,191	\$853,191	\$853,191	\$849,514	\$849,514	99.43	\$0	Metro Lineal	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138230	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006265	Oaxaca	San José Tenango	Puerto Buenavista	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	100.00	\$0	Subcolector	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138239	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Av. Mariano Matamoros	MSJBT 184 OP FAISM 056-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$591,496	\$591,496	\$590,310	\$590,310	\$456,611	\$454,643	\$454,643	\$454,643	76.86	\$0	Metro Cuadrado	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138249	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006266	Oaxaca	San José Tenango	Sillo Iglesia	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$623,806	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	100.00	\$0	Subcolector	122	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138267	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006276	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Rabon	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	100.00	\$0	Subcolector	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138289	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006277	Oaxaca	San José Tenango	Agua Cinega	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	100.00	\$0	Subcolector	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138308	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006280	Oaxaca	San José Tenango	Cerro Central	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$869,119	\$869,119	\$347,647	\$869,119	\$347,647	\$347,647	\$347,647	\$347,647	40.00	\$0	Subcolector	184	100.00	40.00	Financiera: / Física: SE CORRIGIO EL TRIMESTRE PASADO SE CAPTUREO MAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138326	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 057-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$874,606	\$874,606	\$873,480	\$873,480	\$639,226	\$636,471	\$636,471	\$636,471	72.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	375	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138345	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006281	Oaxaca	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	100.00	\$0	Subcolector	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138359	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 058-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$832,868	\$832,868	\$831,705	\$831,705	\$637,962	\$635,212	\$635,212	\$635,212	76.27	\$0	M2, Concreto hidráulico	555	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138373	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006289	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Golondrina	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	100.00	\$0	Subcolector	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138392	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20006290	Oaxaca	San José Tenango	Agua de Cedro	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,314,340	\$1,314,340	\$1,314,340	\$1,314,340	\$1,314,340	\$1,314,340	\$1,314,340	\$1,314,340	100.00	\$0	Subcolector	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138481	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 060-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$596,938	\$596,938	\$595,803	\$595,803	\$375,515	\$373,897	\$373,897	\$373,897	62.64	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	755	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200138512	Revestimiento De Calles	MSJBT 184 OP FAISM 061-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Cedral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$688,212	\$688,212	\$687,595	\$687,595	\$549,984	\$547,613	\$547,613	\$547,613	79.57	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	2,835	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138582	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 027-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Jimbal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$610,103	\$610,103	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$606,718	\$606,718	99.45	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	765	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138710	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20006083	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	100.00	\$0	Subcolector	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138723	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 028-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacotemo el Tular	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$588,798	\$588,798	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$585,344	\$585,344	99.41	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	615	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138837	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005571	Oaxaca	Santa María Chichotla	Santa María Chichotla	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	100.00	\$0	Subcolector	744	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138932	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005581	Oaxaca	Santa María Chichotla	Loma Alta	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138950	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 029-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$569,415	\$569,415	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$564,923	\$564,923	99.21	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	378	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138967	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005590	Oaxaca	Santa María Chichotla	Barranca Seca	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200138983	Construcción Del Pavimento De Concreto Hidraulico	MSJBT 184 OP FAISM 063-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Ajompo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,446	\$592,446	\$591,931	\$591,931	\$474,616	\$472,570	\$472,570	79.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	290	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139022	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 030-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$458,345	\$458,345	\$457,149	\$457,149	\$335,273	\$333,828	\$333,828	72.83	\$0	M2, Concreto hidráulico	320	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139057	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005596	Oaxaca	Santa María Chichotla	Río Lodo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139079	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MSJBT 184 OP FAISM 023-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Manantiales	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$561,735	\$561,735	\$561,735	\$561,560	\$428,031	\$426,186	\$426,186	75.87	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	375	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139118	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005597	Oaxaca	Santa María Chichotla	Paso Coacoy	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Subcolector	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139142	Construcción De Pavimento De Concreto Asfaltico	MSJBT 184 OP FAISM 007-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$929,950	\$929,950	\$928,991	\$928,991	\$747,766	\$744,543	\$744,543	80.06	\$0	M2, Concreto asfáltico	473	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139150	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio El Frutillo	SCM-367-007-2013	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECOACAN	Energía	En Ejecución	2013	\$149,292	\$76,600	\$76,600	\$76,600	\$76,600	\$76,600	\$76,600	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139168	Construcción De 100 Viviendas Tipo	SCM-367-008-2013	Oaxaca	Santa Catarina Mechoacan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECOACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,472,167	\$1,472,167	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	54.34	\$0	Vivienda	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200139931	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE-0747-2013	Oaxaca	San Francisco Logueche	El Costoche	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE	Energía	En Ejecución	2013	\$905,550	\$905,550	\$768,362	\$905,550	\$709,566	\$709,566	\$709,566	78.36	\$0	Poste	198	100.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140007	Construcción De Muro De Contención En El Río Las Amonas.	FORTAMUN-02	Oaxaca	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME QUILANA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$292,439	\$279,667	\$279,667	\$279,667	\$279,667	\$279,667	\$279,667	\$279,667	100.00	\$0	M2, Muro de contención	2,470	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 30 DE SEPTIEMBRE / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200140120	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FISE-0062-2013	Oaxaca	Hermosa Villa Tonalán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuatli de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA VILLA TEZCANTLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,198,656	\$3,198,656	\$959,597	\$3,198,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	402	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200140319	Copstrucción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005603	Oaxaca	Santa María Chichotla	Guadalupe	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140342	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005607	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	La Reforma	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140384	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005608	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	San Julio	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$437,000	\$875,000	\$437,000	\$437,000	\$437,000	49.94	\$0	Subcolector	200	100.00	50.00	Financiera: SE COORRIGIO LO AUTORIZADO ESTA A UN 50 % DE RECURSOS / Física: SE CORRIGIO EL ACUMULADO Y EL AVANCE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140418	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005609	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	La Revolución	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140454	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005614	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140487	Construcción De Sanitarios Ecologicos	2DZP20005617	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Cuauhtemoc	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140523	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005621	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Pallo Iglesia	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140542	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005622	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140566	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005623	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Voladero	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Subcolector	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200140586	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005627	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	La Trinidad	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Subcolector	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200140607	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005629	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	La Soledad	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Subcolector	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200140688	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005631	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Bentlo Juárez	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	100.00	\$0	Subcolector	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200140897	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa Maria Chilchotla - Zongolica, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5523.93 Subtramo A Modernizar Del Km 1300 Al Km 2,897.	PIBAI-0935-2013	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Zongolica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,084,869	\$9,084,869	\$3,700,095	\$9,080,480	\$1,394,216	\$1,394,216	\$1,394,216	15.35	\$0	Kilómetros	302	100.00	40.00	Financiera: SE CORRIGIO TODO LO DEL 2o. TRIMESTRE ESTABA MAL / Física: SE COORRIGIO 2o. TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200140922	Modernización Y Ampliación Del Camino -Santa Maria Chilchotla - Rio Sapo Del Km 0 000 Al Km 24 500, Sub Tramo A Modernizar Del Km 1 300 Al Km 2 000.	PIBAI-0979-2013	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Rio Sapo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,951,815	\$4,951,815	\$1,483,068	\$4,943,561	\$233,992	\$233,992	\$233,992	4.73	\$0	Kilómetros	778	100.00	10.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Física: / Registro:	
OAX13130200140943	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuicatlan-Concepción Pagalo-San Francisco Chapulapa-San Andrés Teotilapam, Tramo Del Km 23 290 Al Km 85 290 Sub Tramo A Modernizar Del Km 83 260 Al 81 260 (Tra	PIBAI-1090-2013	Oaxaca	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILAPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,711,678	\$6,711,678	\$2,009,903	\$6,699,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Kilómetros	1,392	2.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Física: LA DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REVISIÓN EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro:
OAX13130200141331	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Patronio Mejía Zaragoza (Calle Jazmines) Colonia Jardín, Agencia Donají	FIU011/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,228,926	\$1,228,926	\$1,228,926	\$1,212,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cubico	240	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200141343	Construcción De Vado En El Rio El Oble	009	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	M2. Control hidraulico	8,426	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200141353	Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De Avenida Montoya, Colonia Ejalá, Agencia San Martín Mexicápan	FIU064/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,620	\$80,620	\$80,620	\$65,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200141421	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jacinto Sumano Sector 1 Colonia Aurora, Cabecera Municipal	FIU065/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$77,597	\$77,597	\$77,597	\$65,295	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	107	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200141429	Ampliación De Red De Agua Potable En La Privada De Fco. Zarco Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	FIU067/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$35,070	\$35,070	\$35,070	\$30,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	62	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobazo No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141437	Construcción De Drenaje Sanitario En La Phivada - Carrizal Tramo De Calle Perifoneo Hasta Arroyo, Cabeecera De La Agencia Donají	FII013/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$143,992	\$143,992	\$143,992	\$143,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	62	100.00	2.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141441	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Phivada De Fco. Zarco Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	FII024/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$68,757	\$68,757	\$68,757	\$66,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	70	100.00	60.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141444	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De Jacalón Del Barrio La Cruz, Agencia San Felipe Del Agua	FII046/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$146,088	\$146,088	\$146,088	\$145,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141450	Sum. De Mal. Para Cont. De Drenaje Sanit. Conforme A Exp. De Insumos Emido. Por La Adosapaco En La Parte Alta Zona Noroeste, Calle 1 De Mzo Y Av. José Martí, De La Col. Adolfo L. Malinos, Ag. Sta. Rosa	FII0051/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$98,405	\$98,405	\$98,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	235	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141726	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Tuxtpec)	MSJBT 184 OP FAISM 064-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$491,491	\$491,491	\$491,092	\$491,092	\$391,313	\$389,627	\$389,627	79.27	\$0	M2, Concreto hidráulico	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141745	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Col. 12 De Julio)	MSJBT 184 OP FAISM 065-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$659,232	\$659,232	\$659,048	\$659,048	\$527,243	\$524,970	\$524,970	79.63	\$0	Metro Lineal	430	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141781	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 031-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$233,322	\$233,322	\$233,233	\$233,233	\$186,578	\$185,774	\$185,774	79.62	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141807	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Del Carmen)	MSJBT 184 OP FAISM 066-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$677,552	\$677,552	\$677,457	\$677,457	\$539,257	\$536,933	\$536,933	79.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141848	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. El Eden)	MSJBT 184 OP FAISM 067-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$735,727	\$735,727	\$735,491	\$735,491	\$587,197	\$584,666	\$584,666	79.47	\$0	M2, Concreto hidráulico	447	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200141902	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 068-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$529,256	\$529,256	\$529,182	\$529,182	\$417,877	\$416,075	\$416,075	78.62	\$0	M2, Concreto hidráulico	370	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142241	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Martha Luz)	MSJBT 184 OP FAISM 032-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$771,732	\$771,732	\$770,991	\$770,991	\$427,251	\$425,410	\$425,410	55.12	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142362	Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico	004	Oaxaca	San José Chiltepec	Amoyo Chojam	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,513,448	\$1,513,448	99.57	\$0	M2, Escaleras, Andadores	1,576	100.00	100.00	Financiera: "SOLO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Fisica: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142518	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. La Rosalia)	MSJBT 184 OP FAISM 069-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$685,648	\$685,648	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$682,432	\$682,432	99.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142558	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 070-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$582,713	\$582,713	\$582,706	\$582,706	\$465,814	\$463,806	\$463,806	79.59	\$0	M2, Concreto hidráulico	447	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142749	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Col. La Fe)	MSJBT 184 OP FAISM 040-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$468,812	\$468,812	\$468,743	\$468,743	\$384,675	\$363,103	\$363,103	77.45	\$0	Metro Lineal	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142769	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005633	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Francisco	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	100.00	\$0	Subcolector	328	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142802	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005637	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Agustín	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Subcolector	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142819	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	MSJBT 184 OP FAISM 033-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$692,180	\$692,180	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$688,514	\$688,514	99.47	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142831	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005639	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Rio Sapo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	100.00	\$0	Subcolector	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142861	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005643	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Agua de Piedra	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$927,000	\$927,500	\$927,500	\$927,500	\$927,500	\$927,500	\$927,500	100.00	\$0	Subcolector	212	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200142892	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20005647	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	San Martin de Porres	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	100.00	\$0	Subcolector	264	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200143117	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Bella Vista)	MSJBT 184 OP FAISM 071-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$517,350	\$517,350	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$514,898	\$514,898	99.53	\$0	M2. Concreto hidraulico	345	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143233	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Luis Echeverria	FAFEF-0460-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendano	Colonia Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDANO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$481,837	\$481,837	\$374,399	\$481,837	\$328,354	\$328,354	\$328,354	68.15	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143264	Rehabilitación Del Revestimiento De Calles (Col. Los Laureles)	MSJBT 184 OP FAISM 072-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,075	\$472,075	\$471,612	\$471,612	\$375,123	\$373,506	\$373,506	79.12	\$0	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143335	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSJBT 184 OP FAISM 034-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$582,043	\$582,043	\$582,043	\$581,317	\$439,550	\$437,656	\$437,656	75.19	\$0	Transformador	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143476	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSJBT 184 OP FAISM 035-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Santa Maria Amapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$375,476	\$375,476	\$374,941	\$374,941	\$275,986	\$274,796	\$274,796	73.19	\$0	Poste	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143531	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSJBT 184 OP FAISM 009-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Palmilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$882,724	\$882,724	\$881,975	\$881,975	\$705,361	\$702,321	\$702,321	79.56	\$0	Poste	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143761	Construcción De Sanitarios Ecologicos	3DZP20003586	Oaxaca	Santa Maria Tepeoxco	Santa Maria Tepeoxco	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPEOXCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	100.00	\$0	Subcolector	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200143822	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Col. Lomas San Juan)	MSJBT 184 OP FAISM 073-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$525,482	\$525,482	\$524,724	\$524,724	\$385,548	\$383,886	\$383,886	73.05	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144097	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Con Clave 200602609	MSJBT 184 OP FAISM 041-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$415,731	\$415,731	\$415,328	\$415,328	\$246,092	\$245,031	\$245,031	58.94	\$0	Aula	30	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144132	Construcción De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coapa (Segunda Etapa)	MSJBT 184 OP FAISM 076-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$402,083	\$402,083	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$399,626	\$399,626	99.39	\$0	-1	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144237	Adquisición De Vehículo Recolector Compactor De Basura, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU067/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	2012	\$706,125	\$643,500	\$643,500	\$643,500	\$643,500	\$643,500	\$643,500	100.00	\$0	Piiza	380	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: EL IMPORTE DEL REFERENDO PARA ESTA OBRA POR \$706,125.00 UNICAMENTE SE UTILIZO LA CANTIDAD DE \$643,500.00 EL RESTO ES ECONOMIA PARA DAR COBERTURA A DIVERSAS OBRAS EN VIRTUD DE SER OBRA FINQUITADA.
OAX13130200144239	Rehabilitación De Camino	MSJBT 184 OP FAISM 037-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Soledad Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$809,958	\$809,958	\$809,396	\$809,396	\$495,550	\$493,414	\$493,414	60.92	\$0	Kilómetro	300	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144269	Rehabilitación De Camino	MSJBT 184 OP FAISM 024-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$927,057	\$927,057	\$926,736	\$926,736	\$696,371	\$693,370	\$693,370	74.79	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144284	Construcción De Camino Cossechero	MSJBT 184 OP FAISM 038-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$497,742	\$497,742	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$495,422	\$495,422	99.53	\$0	Obra	166	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144307	Rehabilitación Del Colector General	MSJBT 184 OP FAISM 080-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$535,763	\$535,763	\$535,638	\$535,638	\$428,249	\$426,404	\$426,404	79.59	\$0	Colector	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144338	Construcción De Un Puente Vehicular	MSJBT 184 OP FAISM 101-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,157,368	\$1,157,368	\$1,157,300	\$1,157,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144364	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Álamos En El Fraccionamiento Jardines De La Primavera, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU054/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$98,405	\$1,079,048	\$1,079,048	\$845,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	288	100.00	65.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144374	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Dionisio, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	FIIU068/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$385,326	\$385,326	\$385,326	\$383,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144384	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	MSJBT 184 OP FAISM 097-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Energía	En Ejecución	2013	\$210,566	\$210,566	\$210,395	\$210,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144386	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Del Fortín, Tramo Andador México A Prolongación De Insurgentes, Colonia Adolfo López Mateos Frente Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIIU069/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$247,223	\$247,223	\$247,223	\$214,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	189	100.00	95.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144393	Trabajos De Mantenimiento De Alcantarillado En Calles Y Avenidas Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIIU052-BIS/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,011,000	\$2,801,000	\$2,801,000	\$2,000,995	\$2,000,995	\$2,000,995	\$2,000,995	71.44	\$0	Metro Lineal	80,000	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION PRESUPUESTAL EN BASE AL ACUERDO DGOPIUNAZ760.BIS/2013 / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144426	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave 2001618	MSJBT 184 OP FAISM 098-13	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$706,885	\$706,885	\$706,423	\$706,423	\$430,608	\$428,752	\$428,752	60.65	\$0	Aula	60	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144433	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez De La Colonia Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU028/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$186,198	\$186,198	\$186,198	\$185,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	90.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144442	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Alitas De Escalera Primaria Cultura Campesina En La Agencia Montoya	FIIU045/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$79,198	\$79,198	\$79,198	\$78,737	\$78,737	\$78,737	\$78,737	99.42	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTOYA, OBRA FINIQUITADA / Fisica: FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144449	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas De La Colonia Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU062/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78,838	\$78,838	\$78,838	\$67,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144456	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Perifoneo Díaz De La Colonia Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU063/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$96,141	\$96,141	\$96,141	\$80,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144465	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Guarnición Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas Tramo Guadalupe Victoria A Carretera A Donaji, Colonia Manuel Avila	FIIU014/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,345	\$313,345	\$313,345	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	158	100.00	35.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144474	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Guarnición Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa (E. Tigap) Tramo Carretera A Donaji A Arroyo Y De Arroyo A Calle Menu	FIIU018/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$251,534	\$251,534	\$251,534	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	157	100.00	45.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144483	Rehabilitación Y/O Mantenimiento De Diversas Calles (Atención A Contingencia Por Lluvias Severas), Cobertura Municipal	FIIU007/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,227,063	\$2,105,974	\$2,105,974	\$796,038	\$796,038	\$796,038	\$796,038	37.80	\$0	Apoyo	263,357	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION PRESUPUESTAL EN BASE AL ACUERDO DGOPIUNAZ760.BIS/2013 / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200144632	Apertura De Libramiento En Barrio Chico, Camino A Temascaltepec	2	Oaxaca	Santiago Yaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,359,000	\$2,359,000	\$1,968,057	\$2,359,000	\$2,359,000	\$1,968,057	\$1,968,057	83.43	\$0	Obra	4,122	100.00	83.43	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145605	Construcción De Barandil En La Calle Cuauhtémoc (Margen Derecha Del Río La Encantada), Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	FIIU061/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86,269	\$86,269	\$86,269	\$64,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145685	Rastros En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIIU050-BIS/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,010,700	\$2,010,700	\$2,010,700	\$2,000,697	\$2,000,697	\$2,000,697	\$2,000,697	99.50	\$0	Metros Cuadrados	250,000	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION PRESUPUESTAL EN BASE AL ACUERDO DGOPIUNAZ760.BIS/2013 / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145726	Reparación De Concreto Hidráulico En La Calle La Luz Tramo (Entre El Avión Y Antonio De León) De La Agencia Candiani	FIIU008/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,793	\$460,793	\$460,793	\$458,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	2.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDIANI / Fisica: / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145746	Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Privada De Aquiles Serdan Tramo De Aquiles Serdan Hacia Fondo De La Privada Casco De La Agencia Dolores.	FIIU009/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,773	\$195,773	\$195,773	\$194,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES / Fisica: SE EJECUTAN 65.00 ML. DE GUARNICIONES Y 203.00 MQ. DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145757	Construcción Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En El Callejón Del Muerto Tramo De La Calle Emiliano Zapata Hacia Arroyo Cabecera De La Agencia Donaji	FIIU012/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,721	\$548,721	\$548,721	\$541,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	95.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: SE EJECUTARAN 54.00 ML. DE GUARNICIÓN Y 615.33 MQ. DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145810	Apoyo Con Paquete De Mat. Para La Cons. De Pav. De Clo. Hco. En La 3a. Piv. Carretera A Donaji A Plutarco Elías Calles, Col. Manuel Avila Camacho Aq.Donaji	FIIU015/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$92,498	\$92,498	\$92,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	63	100.00	40.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145832	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 3a. Privada De Miguel Hidalgo, Colonia Manuel Avila Camacho, Agencia Donaji	FIIU016/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$102,089	\$102,089	\$102,089	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	80	100.00	40.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro: SISTEMA.- Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145849	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Vado De Concreto Hidraulico En La Calle Arroyo Tramo De Fco. Villa A Segunda Privada De Hidalgo, Colonia Manuel Avila Camacho, Agencia Donaji	FIIU017/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$59,636	\$59,636	\$59,636	\$58,599	\$58,599	\$18,189	\$0	30.50	\$0	Apoyo	27	100.00	33.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145870	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, En La Calle Prolongación De Hortencias Tramo Cambio A San Luis Beltrán A Prot. De Puerto Escorrido (2a. Etapa), Colonia Ampliación Jardín, Ag. Donaji	FIIU019/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,970,901	\$1,970,901	\$1,970,901	\$1,958,311	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	304	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145890	Construcción De Un Aula Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Jorge L. Tamayo	CVZ-FISM-03	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	La Ciénega (Guadalupe la Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Aula	65	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145891	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, En La 1a. Privada De Griseles Tramo Griseles Hacia Arroyo, Colonia Jardín, Agencia Donaji	FIIU020/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$230,367	\$230,367	\$230,367	\$228,568	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	86	100.00	15.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: SE EJECUTARAN 2.317.00 M2. DE PAVIMENTO Y 422.90 ML. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145908	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Calle Puerto Angel, Tramo Calle Las Brisas Hacia Terrenos De Cultivo, Colonia Ampliación Siete Regiones, Agencia Donaji	FIIU021/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,165,184	\$2,165,184	\$2,165,184	\$2,145,237	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	300	100.00	65.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: SE EJECUTAN 2.317.00 M2. DE PAVIMENTO Y 422.90 ML. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145927	Modernización Y Ampliación De Camino Tipo C Del Carrizal E.C. Km 199010 El Portillo San Andrés Paxtlán Tramo Km Del Km 0.000 Al Km 6-400, Subtramo A Modernizar Del Km 2-000.	FISM-001	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetros	3,980	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y PIBAI DE LOS CUALES ESTE IMPORTE ES APORTACION MUNICIPAL, LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE OAXACA AUN NO LIBERA LA APORTACION CORRESPONDIENTE Y EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE ESTA EN REVISION. Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA / Fisica: SE EJECUTAN 437.20 ML. DE PAVIMENTO Y 105.20 ML. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145929	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Calle Negules Tramo (Portillo Diaz Y Lopez Mateos), Sector Censos, Agencia Guadalupe Victoria	FIIU022/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$403,293	\$403,293	\$403,293	\$397,527	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA / Fisica: SE EJECUTAN 437.20 ML. DE PAVIMENTO Y 105.20 ML. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145947	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Salina Cruz Tramo Av. La Paz A Taxaco, Manzana 48-B, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU025/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$318,302	\$318,302	\$318,302	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	49	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145959	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Principal En La Localidad De Cerro Santiago	FISM-002	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$552,381	\$600,000	\$600,000	\$552,381	\$552,381	92.06	\$0	Obra	700	1.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145971	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico 2a Etapa, En La Calle Prolongación De La Privada De Pino Suarez, Pueblo Nuevo Parte Baja Agencia Pueblo Nuevo	FIIU026/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$217,503	\$217,503	\$217,503	\$209,756	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	48	100.00	20.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145983	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico 1a Etapa, En La Calle Arroyo Seco, Pueblo Nuevo Parte Baja, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU027/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$105,129	\$105,129	\$105,129	\$101,033	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	30	100.00	27.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200145990	Construcción De Aulas Anexo En Escuela Primaria	FISM-003	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Alumno	110	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico 1a Etapa, En La Calle San Isidro Tramo (Cenozo Vasquez Hacia Camilera Viguera) Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU029/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$294,645	\$294,645	\$294,645	\$285,065	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	4.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146012	Seguimiento De Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Carretera Principal	FISM-004	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$3,484,061	\$3,484,061	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	25.83	\$0	Kilometro	1,438	2.00	25.83	Financiera: / Fisica: / Registro: NO HUBO AVANCE EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146015	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico 2a Etapa, En La Calle 16 De Septiembre Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU030/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$295,251	\$295,251	\$295,251	\$278,907	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	20.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146082	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Orquídeas Tramo De Pinos A Av. Ferrocarril En La Colonia Escalpatos, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU032/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$313,085	\$313,085	\$313,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Apoyo	262	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146117	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Laureles Tramo Pinos A Carretera Internacional En La Colonia Escalpatos, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU033/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$97,745	\$97,745	\$97,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Apoyo	94	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146124	Rehabilitación Y Mejoras De La Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata Clave: 20dgr0109a	CVZ-FISM-04	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146133	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Romulo Gallegos	4	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$251,825	\$251,825	\$251,825	\$251,825	\$251,825	\$251,825	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA DE ADMINISTRACION DIRECTA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146143	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Robles Tramo De Pinos A Av. Ferrocarril En La Colonia Esculpitas, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU034/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$145,709	\$145,709	\$145,709	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	140	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146160	Mantenimiento De 7 Aulas En La Escuela Primaria Jose O Lopez	05	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	100.00	\$0	Aula	278	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO TOTAL / Fisica: OBRA TERMINADA Y SIN OBSERVACION / Registro: OBRA TERMINADA Y SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146175	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cerrada De Pinos 1a. Etapa. En La Colonia Esculpitas, Agencia Pueblo Nuevo	FIIU035/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$82,502	\$82,502	\$82,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	80	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146189	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 1a. Privada De Murgula Tramo Vicente Guerrero A Benito Juárez Parte Baja De La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU036/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$104,135	\$104,135	\$104,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	53	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146196	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 2a. Privada De Murgula Tramo Benito Juárez A Venustiano Carranza Parte Baja De La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU037/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$194,129	\$194,129	\$194,129	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	100	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146205	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero Tramo Aquiles Serdán A Vicente Guerrero Parte Baja De La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU038/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$189,141	\$289,141	\$289,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	109	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146212	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magón	R33-FIIU-560-001-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$80,292	\$80,292	\$80,292	30.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146221	Amo De La Red De Drenaje San En Calles Aldama Unión, Benito Luis, 5 De Mayo, Mezquite, Callejon Victoria Y Callejon Donaj	06	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$523,122	\$523,122	\$523,122	80.48	\$0	Linea de Conduccion	121	100.00	80.48	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146222	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Cto. Hidráulico En La Calle Constitución Tramo De Venustiano Carranza A Libertad, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU039/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$69,498	\$69,498	\$69,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	40	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146225	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	FAFEF-0750-2013	Oaxaca	Cosolapa	Atmologna	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$2,485,042	\$2,485,042	\$745,513	\$2,485,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,325	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146231	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Libertad Tramo De Constitución A Lazaro Cardenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo	FIIU040/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$169,606	\$169,606	\$169,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	90	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146248	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Aquiles Serdán Tramo De Manuel Avila Camacho A Lazaro Cardenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Ag. Pueblo Nuevo	FIIU041/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$178,235	\$178,235	\$178,235	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	100	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146249	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Unión	7	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,200,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,151,729	\$1,151,729	\$1,151,729	\$1,151,729	88.59	\$0	M2, Concreto hidráulico	97	100.00	88.59	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146259	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas Tramo De Benito Juárez A Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Ag. Pueblo Nuevo	FIIU042/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$170,796	\$170,796	\$170,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	88	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146273	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Unión	07	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$750,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$808,073	\$808,073	\$808,073	\$808,073	80.01	\$0	M2, Concreto hidráulico	97	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146277	Construcción De Barda De La Escuela Telesecundaria Clave 20dv0045f	R33-FIIU-560-003-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$1,986,196	\$1,986,196	\$1,986,196	\$1,986,196	\$295,751	\$295,751	\$295,751	14.89	\$0	Bardas	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146279	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Aliende Tramo De Plutarco Elias Calles A Abelardo Rodríguez, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Ag. Pueblo Nuevo	FIIU043/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$189,377	\$189,377	\$189,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	92	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020013496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146296	Apoyo Con Paquete De Maíz Para La Const. De Piv. De Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas Tramo De Libertad A Colindancia Con Col. San Rafael, Pueblo Nvo. Pte. Alta De La Agencia Pueblo Nvo.	FIU044/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$296,483	\$296,483	\$296,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	160	100.00	0.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO / Fisica: / Registro:
OAX13130200146317	Pavimentación De La Calle Victoria	R33-FII-CALLEVICTORIA-560-006-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$474,034	\$323,841	\$323,841	\$323,841	\$323,841	\$323,841	\$323,841	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,593	100.00	68.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146361	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada De Turguesas, Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam	FIU049/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$184,149	\$184,149	\$184,149	\$180,394	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA / Fisica: 185.00 M2. Y 74.00 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146374	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Morelos, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	FIU050/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,242,047	\$1,242,047	\$1,242,047	\$1,239,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM / Fisica: 1,479.08 M2. Y 18.00 ML. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146391	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Rubi, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIU052/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,000,143	\$1,000,143	\$1,000,143	\$965,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	20.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA / Fisica: SE EJECUTAN 1,064.00 M2 DE PAVIMENTO Y 296.00 ML DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146414	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Jose Maria Luis Mora, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIU053/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,353,322	\$1,353,322	\$1,353,322	\$1,176,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	75.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA / Fisica: SE EJECUTAN 1,452.50 M2. DE PAVIMENTO Y 354.00 ML. DE GUARNICIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146429	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sierra Leona, Colonia Loma Linda, Cabecera Municipal	FIU054/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$696,851	\$696,851	\$696,851	\$550,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146447	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Jose Rumbá De La Colonia Martires De Rio Blanco, Cabecera Municipal	FIU057/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$593,215	\$593,215	\$593,215	\$504,837	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE EJECUTAN 619.40 M2 DE PAVIMENTO Y 195.40 ML. DE GUARNICIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146485	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Anador Sin Nombre Ubicado Entre Calle Porfirio Diaz Y Fco. Villa, Agencia Dolores	FIU058/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$400,197	\$400,197	\$400,197	\$381,079	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146513	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 3a. Privada De Puerto Escondido, Tramo De Puerto Escondido Hacia Fondo De La Cerrada, Colonia Ampliación Siete Regiones, Agencia Donají	FIU060/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$188,528	\$188,528	\$188,528	\$179,521	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146523	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 3a Etapa	R33-FII-PLANTA-560-005-2013	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Abarradas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO VILLA DIAZ ORDAZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	100.00	\$0	Metros Cúbicos	396	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146524	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 2a. Privada De Prolongación De Itlan Tramo Entre Prolongación De Itlan Y Fondo De La Privada, Colonia Ampliación Siete Regiones, Ag. Donaj	FIU066/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$23,039	\$23,039	\$23,039	\$21,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: / Registro:
OAX13130200146538	Trabajos De Bacheo Y Mejoramiento De Vialidades En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juarez, Cobertura Municipal	FIU051-BIS/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,008,142	\$2,900,142	\$2,900,142	\$1,998,151	\$1,998,151	\$1,998,151	\$1,998,151	68.90	\$0	Metros Cuadrados	250,000	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION PRESUPUESTAL EN BASE AL ACUERDO DOPUN2760.BIS/2013 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146579	Construcción De Muro De Contención En Arroyo Tecolote, Intersección Con Segunda Privada De Llano De Las Flores De La Colonia Volcanes, Agencia Donaj	FIU010/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$428,738	\$428,738	\$428,738	\$423,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	50	100.00	8.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJI / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146605	Const. De Muro De Contención En Calle Platano Elas Calles (Antes Priv. De Flores Magón) Tramo Calle Flores Magón Hacia Colinas Y De Colinas Hacia Fondo De Calle, Ya Et. Sector 5 As. San Vicente	FIU023/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$999,916	\$999,916	\$999,916	\$996,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	80	100.00	98.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CUADRUPE VICTORIA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146622	Construcción De Muro De Contención En La Calle Rodolfo Nieto, Colonia Pintores, Agencia San Martín Mexicapam	FIU048/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$526,171	\$526,171	\$526,171	\$518,431	\$518,431	\$518,431	\$518,431	98.53	\$0	Metro cúbico	47	100.00	100.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM / Fisica: / Registro:
OAX13130200146637	Construcción De Muro De Contención En Rio Blanco Circuito Sur (1a Etapa), Fraccionamiento La Cascada, Cabecera Municipal	FIU055/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$830,123	\$830,123	\$830,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200146663	Construcción De Engranado En El Río Tecolote Entre Privada De Morelos Hacia Avenida Revolución (Reparación De Parte Alcedada), En La Agencia Dolores	FIU059/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$519,973	\$519,973	\$519,973	\$495,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	35	100.00	85.00	Financiera: LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DOLORES / Fisica: / Registro:
OAX1313020018108	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	006	Oaxaca	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorabile ayuntamiento de san miguel amatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,095,194	\$1,095,194	\$1,095,194	\$1,095,194	\$1,095,194	\$1,095,194	\$1,095,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,367	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobah No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200148243	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	008	Oaxaca	San Miguel Amatlán	La Nueva Tomochilitán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		honoraria ayuntamiento de san miguel amatlan	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$417,728	\$417,728	\$417,728	\$417,728	\$417,728	\$417,728	\$417,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200148344	Inversión Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$850,967	\$850,967	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA ENTIDAD NO VALIDO EL REGISTRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200148966	Pavimentación De La Calle Jacarandas A Base De Concreto Hidráulico	01	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$248,200	\$248,200	\$0	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$248,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 %.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200148968	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidráulico	02	Oaxaca	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$171,800	\$171,800	\$0	\$171,800	\$171,800	\$171,800	\$171,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TERMINADA AL 100 %.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200148978	Pavimentación De La Calle Mercedes A Base De Concreto Hidráulico	012013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$873,029	\$873,029	\$873,029	\$873,029	\$873,029	87.30	\$0	M2, Concreto hidráulico	75	100.00	87.00	Financiera: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA INCREMENTO 87% / Fisica: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA INCREMENTO 87% / Registro: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA INCREMENTO 87%.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200149028	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	04	Oaxaca	San José Ayuquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA	Energía	En Ejecución	2013	\$448,999	\$448,999	\$272,779	\$272,779	\$272,779	\$272,779	\$272,779	60.75	\$0	Obra	274	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRE EN UN 80 %- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200149357	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Francisco I Madero Y Niño MSMG-R33-002-2013		Oaxaca	Santa María Guelace	Santa María Guelace	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELACE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$389,089	\$674,210	\$674,210	\$674,210	\$674,210	\$539,871	\$539,871	80.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FALTA PAGAR / Fisica: OBRA TERMINADA FALTA PAGAR / Registro: TERCER TRIMESTRE
OAX13130200149904	Construcción De La Segunda Planta Del Palacio Municipal	FORTAMUN-02-13	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEITIPAC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,388,514	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,040,977	\$1,040,977	69.40	\$0	Metro Cuadrado	4,876	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200150100	Construcción De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo	002	Oaxaca	San Juan Bautista Suchtepec	Guadalupe Cuauhtepc	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada y operado -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200150153	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$31,431,722	\$31,431,722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PIEZA	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200150193	Inversión Pública	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA ENTIDAD NO VALIDO EL REGISTRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200150227	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Genética Forense	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$10,669,897	\$10,669,897	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200150407	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$35,021,998	\$35,021,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200150576	Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico	005	Oaxaca	San José Chiltepec	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$298,629	\$298,629	99.57	\$0	M2, Escaleras, Andadores	176	100.00	100.00	Financiera: QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA FUNCIONANDO Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.
OAX13130200151237	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	FOPEPAPMDT-0692-2013	Oaxaca	Santa María Penoles	Santa María Penoles	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentacion, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para U003		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEÑOLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	646	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200151247	Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Orogamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de U003		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200151477	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5(Rm))	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	Orogamiento de subsidios para las entidades federales para el fortalecimiento de las instituciones de U003		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200151532	Construcción De Unidad Médica Rural (Segunda Etapa)	STO-FISM-01	Oaxaca	Santo Tomás Ocotepc	Santo Tomás Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	Salud	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,800	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUERO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200151866	Equipo Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5/Rnt)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200152111	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Itayutla,Tramo Di Km.0000 Al Km. 44376-43-43700-Subtramo A Modernizar Del Km.20000al Km.21500 (Con Origen En San Jose De Las Flores)	FISE-1187-2013	Oaxaca	Santiago Itayutla	Santiago Itayutla	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$526,520	\$526,520	\$264,144	\$526,520	\$112,445	\$112,445	\$112,445	21.36	\$0	Kilómetros	1,828	100.00	21.30	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152257	Rastros Y Revestimiento Del Camino E.C.(Tuxtpec-San Felipe Jalapa De Diaz)-Chuparosa	FISE-1231-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa De Diaz	Chuparosa	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Estatal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Kilómetros	528	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152331	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$8,227,850	\$8,227,850	\$755,966	\$6,043,859	\$755,966	\$755,966	\$755,966	9.19	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN LAS METAS DEL TRIMESTRE PASADO DEBEN DE SER 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152426	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5/Rnt)	05	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,431,000	\$1,431,000	\$0	\$1,355,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN LAS METAS DEL TRIMESTRE PASADO DEBEN DE SER 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152472	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5/GI)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$967,500	\$967,500	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LAS METAS DEL TRIMESTRE PASADO DEBEN DE SER 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152548	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5/GI)	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$0	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: LAS METAS DEL TRIMESTRE PASADO DEBEN DE SER 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152698	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	003-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,198,858	100.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	500	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso
OAX13130200152780	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Rucathua	04-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Rucathua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
OAX13130200152841	Equipamiento Personal De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10)	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$25,163,500	\$25,163,500	\$18,494,094	\$18,494,094	\$18,494,094	\$18,494,094	\$18,494,094	73.50	\$0	Pieza	0	100.00	98.30	Financiera: EL MONTO COMPROMETIDO AL MES DE SEPTIEMBRE ES POR EL IMPORTE DE \$984,144.00 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200152994	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margarita Meza Y Prolongación De Hidalgo	FAFEF-0625-2013	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$993,312	\$993,312	\$993,312	\$993,312	\$993,312	\$993,312	\$993,312	100.00	\$0	Metros Lineales	453	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200153141	Construcción De Mercado Municipal (Primera Etapa)	FAFEF-0703-2013	Oaxaca	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,040,449	\$6,040,449	\$4,358,240	\$6,040,449	\$3,637,293	\$3,637,293	\$3,637,293	60.22	\$0	MERCADO	9,417	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200153393	Construcción De Puentes Vehicular En Rio Petate	005	Oaxaca	San Pedro Quatlani	San Pedro Quatlani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,368,641	100.00	\$0	Obra	2,792	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200153412	Construcción Del Tanque De Distribución Del Agua Potable.	006	Oaxaca	San Pedro Quatlani	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$252,933	\$252,933	\$252,933	\$252,933	\$252,933	\$252,933	\$252,933	100.00	\$0	Obra	181	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra operando y terminada / Registro: obra terminada y operando. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200153435	Ampliación Y Modificación Del Camino Al Basurero	007	Oaxaca	San Pedro Quatlani	San Pedro Quatlani	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,624,432	\$5,624,432	\$5,575,680	\$5,624,432	\$5,575,680	\$5,575,680	\$5,575,680	99.13	\$0	Kilómetros	2,792	100.00	99.13	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200153439	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Itayutla Tramo: Del Km 0 000 Al Km 44 376-43 700. Subtramo A Modernizar Del Km 20 000 Al Km 21 500(Trab Compl 2012 44/09)	PIBAI-1186-2013	Oaxaca	Santiago Itayutla	Santiago Itayutla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,212,157	\$4,212,157	\$2,113,153	\$4,212,125	\$1,213,594	\$1,213,594	\$1,213,594	28.81	\$0	Kilómetro	1,828	100.00	0.00	Financiera: anticipo para inicio de obra / Fisica: se esta llevando a cabo la verificación de la obra / Registro:
OAX13130200153451	Construcción De Planta Tratadores De Aguas Residuales Primera Etapa.	025	Oaxaca	San Pedro Quatlani	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,025,880	\$1,025,880	\$698,830	\$1,025,880	\$698,830	\$698,830	\$698,830	68.12	\$0	Obra	415	100.00	68.12	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobah No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200154079	Apertura De Camino Coscochero	OP-002	Oaxaca	San José Chiltepec	Amoyó Fijil	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$188,374	\$188,374	\$188,374	\$188,374	\$188,374	\$187,562	\$187,562	99.57	\$0	Kilometro	639	100.00	100.00	Financiera: SOLO QUEDA PENDIENTE LA RETENCION DEL \$4 MILLAR. / Física: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MANEJO UNA CANTIDAD ERRONEA DE ACUERDO A PROYECTO SE EJECUTO 0.46 KM. / Registro: LA OBRA ESTA OPERANDO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO DE LA CASA DE SALUD ES DE \$695,000.00 (SESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00100 M/N), A LA FECHA SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD PUESTO QUE SE HA TERMINADO LA.	
OAX13130200154143	Construcción De Anexo De La Casa De Salud	012	Oaxaca	Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Salud	En Ejecución	2013	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	63.00	100.00		
OAX13130200154194	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Nuachua	005-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Barrio Nuachua	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154208	Construcción De Bantos En La Escuela Inicial En El Barrio Grande	007-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	100.00	\$0	Escuela	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154219	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Agencia De Paso Del Jote	008-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Paso del Jote	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154231	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle El Guayabillo	009-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154238	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Barrio La Colonia	010-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154251	Ampliación De Agua Potable De La Calle Macordiano Alcalá	011-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicomtepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,463,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	100.00	\$0	Metros Lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154263	Pavimentación De La Rampa De Concreto Hidraulico En La Trada Del Preescolar Juan Escutla	012-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154275	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Callejn Martínez De Tacubaya	11	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELVAVIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,303	\$247,303	\$247,303	\$247,303	\$247,303	\$247,303	\$247,303	\$247,303	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154277	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Macedonio Alcalá	013-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	100.00	\$0	Metros Lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154287	Ampliación De Agua Potable En El Callejn De La Cancha Del Cacac	014-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	100.00	\$0	Metros Lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
OAX13130200154299	Construcción De Salón De Usos Múltiples 3ra Etapa.	001	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,851,446	\$2,851,446	\$1,817,910	\$2,851,446	\$1,817,910	\$1,817,910	\$1,817,910	\$1,817,910	63.75	\$0	Obra	2,792	100.00	45.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154323	2 Programa De Desarrollo Institucional	001	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$617,567	\$617,567	\$420,542	\$617,567	\$420,542	\$420,542	\$420,542	\$420,542	68.10	\$0	Capacitación	11	100.00	68.10	Financiera: SE CONTINUA CAPACITANDO A CONSEJALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL AYUNTAMIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: SE CONTINUA CAPACITANDO A CONSEJALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL AYUNTAMIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154341	3 Gastos Indirectos	002	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$926,350	\$926,350	\$630,814	\$926,350	\$630,814	\$630,814	\$630,814	\$630,814	68.10	\$0	Asesoría	11	100.00	68.10	Financiera: SE CONTINUA CON LA ASESORIA Y SUPERVISION DE LAS OBRAS / Física: SE CONTINUA CON LA ASESORIA Y SUPERVISION DE LAS OBRAS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154720	Pavimentación De Calles Principales ( Calle Abasco)	010	Oaxaca	San Bartolo Yaupepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,160,280	\$1,160,280	\$928,224	\$928,224	\$928,224	\$928,224	\$928,224	\$928,224	80.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	677	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154845	Construcción De Barda En El Centro De Salud	001	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahuatlán de porfirio diaz	Salud	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Barras, Cercos	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154917	Construcción De Auto Didactico En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	001	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahuatlán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154918	Construcción De Plataforma De La Escuela Telesecundaria	003	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachnigra	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200154932	Construcción De Techado De Cancha Municipal	002	Oaxaca	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$426,840	\$426,840	82.08	\$0	Metros Cuadrados	576	100.00	82.08	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL ES DE \$520,000.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.). A LA FECHA SE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$426,840.00 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 83/100
OAX13130200155015	Construcción De Un Aula En La Esc. Preescolar Niños Heroes	003	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		municipio de miahuatlán de porfirio díaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155114	Techado Del Mercado	001	Oaxaca	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$607,240	\$607,240	\$607,240	44.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DEL MERCADO DE SAN JOSE LACHIGUIRI A LA FECHA SOLO SE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$607,240.00 (SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) - SISTEMA: Pasa al
OAX13130200155125	Construcción De Caseta De Vigilancia De Policía En El Barrio Nucahua	006-2013	Oaxaca	Santa Maria Huazolotlán	Barrio Rucuhua	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$169,805	\$169,805	\$169,805	\$169,805	\$169,805	\$169,805	\$169,805	100.00	\$0	Caseta	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
OAX13130200155160	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ahuatzil De La Col. Moctezuma, Oaxaca De Juárez.	RG23/1860/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional - Selo Estados Restantes		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,156,829	\$4,156,829	\$2,909,781	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	367	1.00	20.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155182	Pavimentación De Concreto Hidráulico Av. Gran Via Santa Rosa. Col Ex-Hacienda Agencia Santa Rosa Paravacola	RG23/1747/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chapas, Guerrero y Oaxaca		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,903,482	\$2,903,482	\$2,032,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	798	1.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155273	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Patronio Zaragoza Mejía	SAE-FISM-08-2013	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$248,965	\$248,965	\$248,965	\$248,965	\$248,965	\$248,965	\$248,965	100.00	\$0	Obra	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155435	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Cosoltepec	Cosoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de cosoltepec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	\$504,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155613	Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Nuevo Brena Torres	FAFMYDTDF/MSJG/19802/6/002/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$224,296	\$224,296	\$224,296	\$224,296	\$224,296	\$224,296	\$224,296	100.00	\$0	Obra	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155653	Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Boca Del Monte	FAFMYDTDF/MSJG/19801/3/003/2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$232,795	\$232,795	\$232,795	\$232,795	\$206,795	\$206,795	\$206,745	88.83	\$0	Obra	704	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155721	Pavimentación De La Calle Los Pinos A Base De Concreto Hidráulico.	010	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,480,349	\$2,480,349	\$1,850,000	\$2,480,349	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	74.59	\$0	M2, Concreto hidráulico	492	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155776	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Calle: 20pase0861p.	011	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	\$379,500	100.00	\$0	Aula	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155814	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende	SAV-FISM-06	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$209,608	\$209,608	\$209,608	\$209,608	\$209,608	\$209,608	\$209,608	100.00	\$0	Obra	95	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155840	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.	012	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Frutillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,208,004	\$1,208,004	\$1,208,004	\$1,208,004	\$1,208,004	\$1,208,004	\$1,208,004	100.00	\$0	Aula	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155843	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Rafael Ramírez	SAV-FISM-07	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAV	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$280,962	\$280,962	\$280,962	\$280,962	\$280,962	\$280,962	\$280,962	100.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada y en operación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200155870	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vidal Alcocer	SAV-FISM-08	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$68,940	\$68,940	\$68,940	\$68,940	\$68,940	\$68,940	\$68,940	100.00	\$0	Obra	147	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200156211	Comisiones Por Manejo De Cuenta Bancaria	FAIS-SINAXTLA-002	Oaxaca	San Andrés Sinaxtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$540	\$540	\$16	\$15	\$15	\$15	\$0	2.78	\$0	Pago	772	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: El Municipio no pago en este trimestre comisiones bancarias de la cuenta del Ramo 33 Fondo III - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200156472	Rastreo Y Revestimiento De Calles En La Colonia Atzacca	071-INV	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200156475	Construcción De Capilla En La Localidad De San Martín Rancho Nuevo	FIV/302-03/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Martín Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$353,834	\$353,834	\$353,834	\$353,834	\$353,834	\$94,164	\$94,164	26.61	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	27	50.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA POR CAUSAS DE FINANCIAMIENTO NO SE PUEDE PAGAR EL TOTAL / Física: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaa No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
OAX13130200156479	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuacan) Santa Maria Tototapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Sub Tramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000.	FISM44003/2013	Oaxaca	Santa Maria Tototapilla	Santa Maria Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOTAPILLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$374,590	\$371,581	\$371,581	\$371,581	\$371,581	\$371,581	\$371,581	\$371,581	100.00	\$0	Kilómetros	878	100.00	60.00	Financiera: SE PAGO AL 100% DEL 5% DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III DEL 2013 / Física: / Registro: SE HA PAGADO EL 100% DEL 5% DE LA APORTACION MUNICIPAL FONDO III DEL 2013. LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES PBA \$1,945,302.25, ESTATAL FAFEF \$1,114,744.17, MUNICIPAL DEL FONDO III DEL 2013. \$371,581.39. LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 60%. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200156546	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular	FISM44026/2013	Oaxaca	Santa Maria Tototapilla	Santa Maria Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento de Santa Maria Tototapilla	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	896	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: el proyecto ejecutivo del puente guigovere estan proceso de validacion a 100 años vida útil en la SCT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13130200156556	Revestimiento Y Cuneo De Camino Tramo De San Jose Llano Grande z El Tanillo	004	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Diaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualan de porfirio diaz	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200156893	Pavimentación De La Calle Macedonio Alcalá A Base De Concreto Hidráulico.	013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,547,397	\$1,547,397	\$1,440,727	\$1,547,397	\$1,440,727	\$1,440,727	\$1,440,727	\$1,440,727	93.11	\$0	M2, Concreto hidráulico	707	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200156902	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecuall-San Pedro Ocopetlatillo - San Lorenzo Cuernavacilla Del Km 0 000 Al Km 3 800, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 3 800	1	Oaxaca	Santa Ana Alekshahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,199,719	\$1,199,719	\$620,000	\$1,199,719	\$1,199,719	\$620,000	\$620,000	51.68	\$0	Kilómetros	600	100.00	51.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX13130200156926	Construcción Camino Rural Tramo Carretero Buena Vista z Santiago Ixtayutla.	014	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,401,375	\$1,401,375	\$1,401,375	\$1,401,375	\$1,401,375	\$1,401,375	\$1,401,375	\$1,401,375	100.00	\$0	Kilómetro	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200156956	Pavimentación De La Calle Avenida Juárez A Base De Concreto Hidráulico.	015	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,401,604	\$1,401,604	\$1,220,481	\$1,401,604	\$1,220,481	\$1,220,481	\$1,220,481	\$1,220,481	87.08	\$0	M2, Concreto hidráulico	576	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra concluida físicamente al reporte de este trimestre y únicamente falta pagar el resultado de obra en la primera semana de octubre de 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157004	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar A Base De Concreto Hidráulico.	016	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,499,620	\$1,499,620	\$1,499,620	\$1,499,620	\$1,499,620	\$1,499,620	\$1,499,620	\$1,499,620	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	231	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157052	Pavimentación De La Calle Ignacio Alende A Base De Concreto Hidráulico.	017	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,445,458	\$1,445,458	\$1,150,000	\$1,445,458	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	79.56	\$0	Metro Lineal	672	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157072	Cercado Perimetral De La Escuela Preescolar z Vicente Suarez.	018	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,194,702	\$1,194,702	\$700,000	\$1,194,702	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	58.59	\$0	Metro Lineal	33	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157087	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla.Tramo Di Km.0000 Al Km. 64376-43-43700 Subtramo A Modernizar Del Km. 20 Al Km. 21.5 (Con Origen En San Jose De Las Flores).	019	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	100.00	\$0	Kilómetro	8,872	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución y lo correspondiente a la aportación municipal esta concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157136	Revestimiento Y Cuneos Del Camino Tramo Universidad De La Sierra Sur Santa Cruz Morjás Bramaderos La Pita San Felipe Yegachin	005	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Diaz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualan de porfirio diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,921,523	\$5,921,524	\$5,921,524	\$5,921,524	\$5,921,524	\$5,921,524	\$5,921,524	\$5,921,524	100.00	\$0	Kilómetros	800	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157213	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMAMP201300213	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$572,921	\$572,921	\$534,106	\$572,921	\$572,921	\$534,106	\$534,106	\$534,106	93.23	\$0	M2, Sanitarios	280	100.00	93.23	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO...AUN NO SE TERMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157245	Bachío Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica (500 Mts. Del Entronque Tehuacan-Agua Dulce), Libramiento Norte	FAFM Y DTFD-039-001-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de Leon	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$307,225	\$307,225	\$307,225	\$218,443	\$218,443	\$218,443	\$218,443	\$218,443	71.10	\$0	Metros	69,839	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157418	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 3ra Norte	016-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157425	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Coscheros En La Agencia De La Cruz Del Itacuan	025-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Cruz del Itacuan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157433	Construcción De Acceso A La Calle 16 De Septiembre, Santa Maria Camollan	002-2013	Oaxaca	Santa Maria Camollan	Santa Maria Camollan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$318,720	\$700,000	\$318,720	\$318,720	\$318,720	\$318,720	45.53	\$0	Metros Cuadrados	1,632	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157438	Construcción De Puente Vehicular "Juarez I"	009	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$950,000	\$1,500,000	\$718,711	\$718,711	\$718,711	\$718,711	47.91	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200157439	Construcción De Muro De Contención Y Cajón Pávido En La Colonia Cuauhtemoc	027-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valda y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157455	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto, Santa María Camotlan	003-2013	Oaxaca	Santa María Camotlan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,632	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157462	Reconstrucción De Puente Vehicular "Arroyo Arena"	005	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,902,899	\$1,902,899	\$1,643,714	\$1,902,899	\$1,542,131	\$1,542,131	\$1,542,131	81.04	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157464	Rastro De Camino De La Comunidad De Santa María Jicaltepec A San Miguel Tlacama	043-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157477	Rastro De Camino De La Desviación De Corralero A La Playa Corralero	044-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157479	Construcción De Canal De Riego Para El Llano Tierra Colorada, Santa María Camotlan	004-2013	Oaxaca	Santa María Camotlan	Santa María Camotlan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157486	Rastro De Camino El Carizo Al Entronque Pinolepa A Collantes	045-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Carizo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157598	Rastro Y Revestimiento De Camino	006	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Díaz	San Felipe Yegachin	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157626	Construcción De Bardiado Perimetral De La Esc. Preescolar Gabriela Mistral	007	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Díaz	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Bardas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157661	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Segunda Etapa	008	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Díaz	Mengoli de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$452,000	\$4,520,000	\$4,520,000	\$4,520,000	\$4,520,000	\$4,520,000	\$4,520,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	150	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157691	Equipamiento Del Centro De Salud	009	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Díaz	Reforma (Ranchería las Lunas)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Salud	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157693	Construcción De Embarcado Perimetral En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos	FISM002-04/2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$269,184	\$269,184	52.58	\$0	Metros Lineales	384	70.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157733	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	010	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157744	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Jose A Barrios Aguirre	052-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157754	Construcción De 2 Aulas Y Dirección De La Escuela Primaria Justo Sierra	053-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,238,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157762	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Principales De La Col. Porfirio Díaz	011	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Díaz	Rancho Gracias a Dios un Nuevo Amanecer	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157765	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada Frente Al Cobaco	054-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157772	Rastro De Camino De La Agencia Colantes A La Boquilla	055-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$261,788	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157783	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 11a Norte Entre La 14 Poniente Y La Posta	056-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157790	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 13a Sur	057-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157798	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre Avenida Porfirio Díaz Y 3a Poniente	058-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157803	Pavimentación De Camino Principal 1a Etapa	004	Oaxaca	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmin	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157814	Construcción De Dos Viviendas Para Reubicados En La Agencia De Corralero	059-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157826	Hidraulico De La Calle 14 Sur Entre Avenida Benito Juarez Y Avenida Heroico Militar	060-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157837	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Privada 15 Norte Entre La Calle Ba Poniente Y 10a Poniente	061-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157847	Construcción De Cajón Pluvial En El Camino Pinolepa-El Carrizo	062-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	100.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157868	Construcción De Barda, Muro Y Pavimento En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, Barrio El Zapote	063-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157876	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte	064-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157884	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Privada Av. Alfonso Pizaro Caza Entre Av. Norberto Aguirre Palanzares Y Av. Benito Juarez	065-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157894	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Andres Bello Clavel Mendez	066-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157905	Construcción De Muro De Contención En La Calle 8 Poniente Entre Las Calles 3 Y 5 Norte Barrio Shinim	067-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157965	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 9a Norte Entre Las Calles 4a Y 5a Poniente	068-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$248,466	\$248,466	\$248,466	\$248,466	\$248,466	\$248,466	\$248,466	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157982	Construcción De Puente Peatonal En La Calle 23 Sur Entre Las Calles 7a Y 9a Poniente	069-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200157992	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 10a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La Sa Norte	070-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158128	Rastreo De Calles De La Colonia 5 De Mayo	046-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158139	Rastreo De Camino De La Desviación De La Noria Y Minidaca Y Las Salinas A Paso De Las Garrochas	047-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158151	Rastreo De Calles En La Colonia Reforma	048-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158169	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Reubica	049-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158178	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo	050-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$920,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158186	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Alvaro Carrillo	051-2013	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200158464	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	FISM-MISN-480-08-2013	Oaxaca	Santiago Nundiche	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$359,600	\$358,050	\$358,050	\$358,050	\$358,050	\$358,050	\$358,050	100.00	\$0	Sistema	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200158643	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	MSN-480-FISM-06-2013	Oaxaca	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$852,511	\$848,836	\$848,836	\$848,836	\$848,836	\$848,836	\$848,836	100.00	\$0	Sistema	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200158789	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	MSN-FISM-007-2013	Oaxaca	Santiago Nundiche	Nduahu	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$460,758	\$458,737	\$458,737	\$458,737	\$458,737	\$458,737	\$458,737	100.00	\$0	Sistema	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159899	Programa De Conservación Y Rehabilitación De Caminos Rurales Y Cochechos	5	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$805,602	\$805,602	\$0	\$749,136	\$749,136	\$749,136	\$33,000	92.99	\$0	Kilómetros	3,000	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX13130200159258	Construcción De Casa De Cultura Del Bicentenario	5	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		honorable ayuntamiento de pinolepa de don luis	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$232,813	\$232,813	\$232,813	\$232,813	\$232,813	\$232,813	\$232,813	100.00	\$0	M2 CONSTRUCCION	6,629	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Fisica: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159297	Construcción De Guarniciones Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico 2a Etapa	01	Oaxaca	Asunción Tlacolula	San Juan Abotepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$81,792	\$81,792	\$81,792	37.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	170	100.00	27.02	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159489	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas 2a	0262013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159503	Guarniciones Y Banquetas En La Privada De Colima Y Oaxaca	0332013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$281,282	\$85,227	\$85,227	\$85,227	\$85,227	\$85,227	\$85,227	100.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO MONTO TOTAL 281,261.67 PARA UN TOTAL DE 431.60 ML. TOTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159534	Ampliación De Interconexiones A La Red De Agua Potable Sobre La Calle Camino Nacional	0042013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$169,048	\$169,048	\$169,048	\$169,048	\$169,048	\$169,048	\$169,048	100.00	\$0	Pieza	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO IMPORTE TOTAL 169,048.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159564	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles De Rosas Y Girasoles	0122013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$839,663	\$839,663	\$839,663	\$839,663	\$839,663	\$839,663	\$839,663	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA TERMINADA CON UN MONTO TOTAL DE \$ 839,662.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159601	Construcción De Bodega Rural En Arroyo Del Pole	9	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		honorable ayuntamiento de pinolepa de don luis	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$219,730	\$219,730	\$219,730	\$219,730	\$167,759	\$167,759	\$167,759	76.35	\$0	Metro Cuadrado	6,629	100.00	76.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159716	Mantenimiento De Caminos Rurales Pinolepa De Don Luis Del Km 0.000 Al Km 10.000	11	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$692,725	100.00	\$0	Kilometro	6,629	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159847	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Y Calle Secundaria, Ubicada En San Juan Lalana, Oax.	FISM205FII0011/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,145,584	\$1,145,584	\$1,145,584	\$1,145,584	\$1,145,584	\$1,145,584	\$1,139,855	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	297	3.24	95.00	Financiera: -- OBRA TERMINADA -- SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTÁ EN TRAMITE LA ENTREGA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS PARA CUMPLIR AL 100% / Fisica: / Registro: AVANCE FINANCIERO: ESTA APLICADO AL 98% SOLO FALTA REALIZAR EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTÁ EN TRAMITE LA FORMALIDAD DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA.	
OAX13130200159853	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Independencia, Libertad, 20 De Noviembre e Ignacio Adama Ubicada En La Comunidad San Jose Yোগগে	FISM205FII0013/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,874	\$1,022,874	\$1,022,874	\$1,022,874	\$1,022,874	\$1,022,874	\$1,017,760	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	2.50	95.00	Financiera: -- OBRA EN PROCESO -- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159863	Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Ignacio Adama Ubicada En La Comunidad San Jose Yোগগে San Juan Lalana	FISM205FII0014/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$278,174	\$278,174	\$278,174	\$278,174	\$234,574	\$234,574	\$234,574	84.33	\$0	Metro Lineal	450	1.02	97.00	Financiera: / Fisica: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTÁ EN TRAMITE LA FORMALIDAD DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA.	
OAX13130200159867	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida 5 De Mayo Ubicado En La Comunidad San Lorenzo, San Juan Lalana	FISM205FII0017/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,340,112	\$1,340,112	\$1,340,112	\$1,340,112	\$1,340,112	\$1,340,112	\$1,333,411	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,191	3.63	100.00	Financiera: / Fisica: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTÁ EN TRAMITE LA FORMALIDAD DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA. / Registro: AVANCE FINANCIERO: ESTA APLICADO AL 98% SOLO FALTA REALIZAR EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: SE CALIFICA EN UN 95% PUESTO QUE ESTÁ EN TRAMITE LA FORMALIDAD DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA.	
OAX13130200159872	Construcción De Puente Vehicular En La Av. 5 De Mayo, Comunidad San Lorenzo	FISM205FII0018/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	\$354,828	100.00	\$0	Metro Lineal	1,191	1.17	100.00	Financiera: -- OBRA EN PROCESO -- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200159876	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Benito Juárez, Emiliano Zapata, La Caba Y Calle Albergue, Comunidad Santiago Jalahu	FISM205FII0019/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,355,844	\$1,355,844	\$1,355,844	\$1,355,844	\$1,205,844	\$1,205,844	\$1,205,844	88.94	\$0	M2, Concreto hidráulico	717	3.95	85.00	Financiera: -- OBRA EN PROCESO -- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159880	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av. Independencia, Ubicada En La Localidad De Paso Hidalgo, San Juan Lalana.	FISM205FII0021/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$961,987	\$961,987	\$961,987	96.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	243	2.26	95.00	Financiera: -- OBRA EN PROCESO -- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159888	Construcción De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Remolino, Ubicado En Arroyo Piedra, San Juan Lalana, Oax.	FISM205FII0022/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$484,700	\$484,700	\$374,884	\$484,700	\$374,884	\$374,884	\$374,884	77.34	\$0	Metro Lineal	555	1.21	90.00	Financiera: -- OBRA EN PROCESO -- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro: -- OBRA EN PROCESO -- / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159890	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Las Calles: Constitución E Independencia Ubicada En La Comunidad Arroyo Piedra	FISM205FII0023/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,733	\$990,733	\$990,733	99.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	555	2.70	100.00	Financiera: --OBRA TERMINADA-- / Fisica: --OBRA TERMINADA-- / Registro: AVANCE FINANCIERO - ESTA APLICADO AL 99% SOLO FALTA REALIZAR EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: SE CALIFICA EN UN 100% PUESTO QUE ESTA EN TRAMITE LA FORMALIDAD DEL ACTA ENTREGA	
OAX13130200159922	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales De La Col. La Merced	012	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Miahualán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualán de Porfirio diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$229,280	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159924	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Col Caridad Dolores	013	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualán de Porfirio diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en el trimestre pasado solo se agunto el 50% del monto total de obra en este ya se corrigio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159925	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Revolution	013	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Miahualán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de Miahualán de Porfirio Diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159931	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Porfirio Díaz	014	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Miahualán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualán de Porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159943	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Juan Escutia	015	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualán de miahualán de Porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159951	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	016	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Miahualán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualán de Porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159957	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Feliciano Garcia Bustamante	017	Oaxaca	Miahualán de Porfirio Díaz	Miahualán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualán de Porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159962	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria 21 De Marzo, Col. Altavista De Juárez	FISM-039-001-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$296,144	\$237,886	\$237,886	\$236,915	\$236,915	\$236,915	\$236,915	99.59	\$0	Metro Lineal	370	100.00	100.00	Financiera: APORTACION DEL FONDO 3 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200159982	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Esc. Primaria "Margarita Maza De Juárez", Agencia Vista Hermosa	FISM-039-002-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$562,042	\$562,042	\$562,042	\$547,515	\$547,515	\$547,515	\$547,515	97.42	\$0	Aula	316	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$562042.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160047	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Reforma Norte, Agencia De San Sebastian Progreso	FISM-039-005-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastian Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,182,651	\$946,121	\$946,121	\$574,498	\$574,498	\$574,498	\$574,498	60.72	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: APORTACIONES: FONDO 3 \$946120.59 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$236530.15 = \$1182650.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160072	Pavimentación Y Guarniciones, Calle Negrete, Agencia Ahuehuatlán De Gonzalez	FISM-039-006-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$722,015	\$577,612	\$577,612	\$365,113	\$365,113	\$365,113	\$365,113	63.21	\$0	Metro Cuadrado	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$577612.27 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$14403.07 = \$722015.34 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160078	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morales Y La Av Independencia, Ubicado En La Localidad De Col Morales	FISM205FII0027/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,224,240	\$1,224,240	\$1,224,240	\$1,224,240	\$1,224,240	\$1,218,119	\$1,218,119	99.50	\$0	M2, Concreto hidráulico	411	3.21	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE FINANCIERO: ESTA APLICADO AL 98% SOLO FALTA REALIZAR EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO: SE CALIFICA EN UN 97% PUESTO QUE ESTA EN TRAMITE LA FORMALIDAD.	
OAX13130200160083	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Río Grijalva-Av. Central Oriente-Puerto Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón.	RG23/1746/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$3,924,899	\$3,924,899	\$2,747,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX13130200160119	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Anexo, Centro De Atención Múltiple, Heroica Ciudad De Huajuapam De León, Oax.	FISM-039-007-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$661,957	\$661,957	\$661,957	\$370,317	\$370,317	\$370,317	\$370,317	55.94	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$661957.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160127	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Circuito Tulpánen Fraccionamiento Lomas De Antequera Cabecera Municipal.	RG23/1745/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional- Chiapas, Guerrero y Oaxaca		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160192	Ampliación De La Red De Agua Potable, Calles San Miguel Y San Antonio, Colonia San Diego	FISM-039-009-2013-A	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$75,306	\$67,775	\$67,775	\$26,083	\$26,083	\$26,083	\$26,083	38.49	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$67775.00 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$7530.56 = \$75305.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160246	Introducción De La Red De Agua Potable En Calles, Jiquilpan, Alfa, Beta, Omega Y Gama, Col. Lazaro Cardenas Tra. Sección	FISM-039-012-2013-C	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$248,531	\$223,678	\$223,678	\$223,678	\$223,678	\$223,678	\$223,678	\$223,678	100.00	\$0	Metro Lineal	156	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FONDO 3 \$223677.64 + APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24853.07 = \$248530.71 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200160461	Construcción De Puntile Vehicular "Arroyo Camaron"	007	Oaxaca	San Juan Mazatlan	San Antonio del Valle	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,270,399	\$1,270,399	\$1,270,399	\$1,270,399	\$1,270,399	\$1,264,923	\$1,264,923	99.57	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160492	Mejora Y Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En San Juan Mazatlán	001	Oaxaca	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Energía	En Ejecucion	2013	\$13,183,271	\$13,183,271	\$9,742,638	\$13,183,271	\$9,742,638	\$9,742,638	\$9,742,638	73.90	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160517	Ampliación Y Mejora De Red De Energía Eléctrica	003	Oaxaca	San Juan Mazatlan	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Energía	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,241	\$1,792,241	99.57	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160530	Evaluación Y Seguimiento	001-ADM	Oaxaca	Santiago Pinolepa Nacional	Santiago Pinolepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,258,682	100.00	\$0	Servicio	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO DE 9 MESES DE SERVICIO DE ASESORIA (EVALUACION Y SEGUIMIENTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160537	Evaluación Y Seguimiento De Proyectos	1	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$762,595	\$22,878	\$22,878	\$22,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Documento	0	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO / Fisica: NO SE HA EJECUTADO / Registro: NO SE HA EJECUTADO EL 3% CORRESPONDIENTE A GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160557	Construcción De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Preescolar "Justo Sierra Mendez"	027	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA. DECIA AULA Y AHORA DICE METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160579	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución	01	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Santa María Tenexpan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287,048	\$287,048	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	95.26	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX13130200160611	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	004	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosoltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$695,000	\$750,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	92.67	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200160684	Apertura De Camino Rural Del Km 12 000 Al Km 15 000	011	Oaxaca	San Juan Mazatlan	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,534	\$1,493,534	99.57	\$0	Kilometro lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160686	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 169 (Terminación)	FISM-293-003-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEYSI ORTIZ MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,004,329	\$1,004,329	\$1,004,329	\$1,004,329	\$1,004,329	\$1,004,329	\$1,004,329	100.00	\$0	Metros Lineales	187	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200160744	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Zona El Boton	02	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Energía	En Ejecución	2013	\$481,800	\$481,800	\$481,800	\$481,800	\$481,800	\$481,800	\$481,800	\$481,800	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA QUEDO TERMINADA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 481,800.00
OAX13130200160763	Construcción De Aulas Didácticas En La Esc. Primaria Jesús Ortiz De Domínguez	21	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$423,654	\$423,654	\$0	\$423,654	\$181,244	\$181,244	\$0	\$42,78	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX13130200160802	Revestimiento De Camino Rural Loma Santa Cruz - Rancho Juárez	017	Oaxaca	San Juan Mazatlan	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200160850	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristóbal Colón	FISM-293-006-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		TERESA GOMEZ PEREZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LAS METAS DE ESTA OBRA SON DE 201.40 ML. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200160971	Pavimentación De La Calle Lázaro Cardenas	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$724,465	\$832,748	\$681,974	\$832,748	\$402,168	\$402,168	\$402,168	\$402,168	48.29	\$0	M2. Concreto hidráulico	80	0.00	48.29	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 48.29 % DE AVANCE / Fisica: EL AVANCE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 48.29 % DE AVANCE / Registro: EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SE MODIFICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161001	Construcción De Una Pequeña Presa De Mampostería En El Paraje Loma Corral De Piedra	MAA/998/FAISM01/2013.	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,415,601	\$2,415,601	\$2,415,601	\$2,415,601	\$2,415,601	\$2,320,510	\$2,320,510	96.06	\$0	Obra	0	1.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200161015	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje Guegabo	1	Oaxaca	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,895,109	\$1,895,109	\$1,895,109	\$1,895,109	\$1,836,253	\$1,836,253	\$1,836,253	\$1,836,253	96.89	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161041	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños José Vasconcelos	FISM-293-014-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		DEYSI ORTIZ MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	7.80	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161071	Construcción Del Puente Vehicular En El Paraje Inhu Tau	0001	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,778,102	100.00	\$0	Metro Lineal	2,060	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161089	Gastos Indirectos	184 OP FAISM 01 2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$455,310	\$455,310	27.43	\$0	Proyecto	1	100.00	27.43	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200161111	Revestimiento De Calles	FISM MAP 201300268	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,442,010	\$1,442,010	\$587,106	\$587,106	\$587,106	\$587,106	\$587,106	\$587,106	40.71	\$0	Kilómetros	7,164	100.00	40.71	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161400	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	005	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$665,500	\$700,000	\$665,500	\$665,500	\$665,500	\$665,500	95.07	\$0	Metro Cuadrado	85	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Primera Etapa	006	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadillo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$662,100	\$700,000	\$662,100	\$662,100	\$662,100	\$662,100	94.59	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Ffisc / Registro: OBRA EN PROCESO / Ffisc / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161533	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	007	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$715,521	\$715,521	\$678,056	\$715,521	\$678,056	\$678,056	\$678,056	94.76	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161604	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Las Rosas En La Col. Obrera Campesina Y Popular	008	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$408,800	\$550,000	\$408,800	\$408,800	\$408,800	74.33	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161628	Terminación De Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero	009	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$763,000	\$800,000	\$763,000	\$763,000	\$763,000	95.38	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161663	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Diego Acosta	010	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Caracol	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,857	\$320,857	\$315,557	\$320,857	\$315,557	\$315,557	\$315,557	98.35	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161689	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero En Col. La Soledad	011	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$399,300	\$500,000	\$399,300	\$399,300	\$399,300	79.86	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161737	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	012	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$467,000	\$500,000	\$467,000	\$467,000	\$467,000	93.40	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161768	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez Segunda Etapa	013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$930,800	\$950,000	\$930,800	\$930,800	\$930,800	97.98	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161782	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	03	Oaxaca	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$324,525	\$324,525	\$324,525	\$324,525	\$324,525	\$324,525	\$324,525	100.00	\$0	Metros Lineales	540	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161828	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez	015	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$523,700	\$550,000	\$523,700	\$523,700	\$523,700	95.22	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161839	Pavimentación Calle De La Preparatoria	12	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,692	\$628,692	\$628,692	\$628,692	\$624,792	\$624,792	\$624,792	99.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.38	Financiera / Ffisc / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161855	Adquisición De Equipo De Transporte (Ag. De Policía Cerro Cuero)	MSR-007-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro Cuero	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$184,700	\$184,700	\$184,700	\$184,700	\$184,700	\$184,700	\$184,700	100.00	\$0	Vehículo	1	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161918	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	016	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nueva Cateria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$409,300	\$500,000	\$409,300	\$409,300	\$409,300	81.86	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200161987	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Brea	018	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadillo de Matzaga (La Brea)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$471,500	\$600,000	\$471,500	\$471,500	\$471,500	78.58	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162019	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Plutarco Elias Calles Y Francisco Villa	020	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$639,591	\$650,000	\$639,591	\$639,591	\$639,591	98.40	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162056	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda Clave 20090050u	021	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$195,370	\$250,000	\$195,370	\$195,370	\$195,370	78.15	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162075	Construcción De Sanitarios En El Parterre Municipal	7	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Obra	2,800	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162102	Construcción De Cancha En La Escuela Telessecundaria Clave 20041018p	022	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$195,478	\$250,000	\$195,478	\$195,478	\$195,478	78.19	\$0	Cancha	57	1.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162134	Construcción De Cancha En La Escuela Secundaria Comunitaria Conafe Extensión 2004v0191z	023	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad (Cerro Chango)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$175,000	\$250,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	70.00	\$0	Cancha	75	100.00	90.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162189	Adquisición De Una Camioneta	1	Oaxaca	Santiago Tlaxiangua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAXIANGUO OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$558,300	\$558,300	\$186,200	\$558,300	\$186,200	\$186,200	\$186,200	33.35	\$0	Vehículo	3,210	100.00	50.00	Financiera / Ffisc / Registro: SE ADQUIRIÓ EN EL MES DE ABRIL UNA CAMIONETA. SE TIENE CONTEMPLADA ADQUIRIR UNA SEGUNDA CAMIONETA EN EL PROXIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200162227	Construcción De Puentes Vehicular	025	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosaltepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$78,255	\$80,000	\$78,255	\$78,255	\$78,255	97.82	\$0	Puente	25	100.00	100.00	Financiera / Ffisc / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobahuahua No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162282	Construcción De Cancha En La Escuela Primaria Extension Luis Donaldo Colosio Clave 20p242114z	026	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Cancha	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162360	Pavimentación De 1098 M2 De La Calle Principal Y 366 M2 De Guarnición En La Localidad Yulandayoo	FISM-312-12-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Yulandayoo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL DIA 5 DE JULIO DEL 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162475	Construcción De Cancha En La Escuela Telessecundaria Clave 20dv1651r	028	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$641,109	\$270,000	\$641,109	\$270,000	\$270,000	\$270,000	42.11	\$0	Cancha	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (480 M2 Y 160 M.L. De Cuneta)	FISM-312-13-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Marcos el Coyul	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,253	\$302,253	\$302,253	\$302,253	\$302,253	\$302,253	\$302,253	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada el día 5 de julio del 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162527	Contrucción De Bodega Rural	029	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Caracol	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$730,000	\$750,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	97.33	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162678	Techo de La Plaza De Acceso De La Escuela Primaria Lic. Genaro V. Vasquez	FORTAMUN06	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,345	\$66,475	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	72.21	\$0	Obra	250	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162884	Mejoramiento De Camino Rural "Los Angeles - Nuevo Progreso - La Victoria" Subtramo Del Km 2 000 Al Km 11 800	012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN, OAXACA.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,254,087	\$1,254,087	99.57	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META PROGRAMADA ES DE 9.8 KM. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200162904	Modernización Y Ampliación De Camino Santiago Apolala Asunción Nochtitlan-Santa Maria Ocotlan-San Miguel Huautla	1	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,593,272	\$1,187,083	\$1,187,083	\$1,187,083	\$356,125	\$356,125	\$356,125	30.00	\$0	Kilometro	1,399	25.84	30.00	Financiera: SE EJECUTARÁN TAMBIÉN EN ESTA OBRA RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN TOTAL DE 2,782,410.00 / Fisica: SE EJECUTARÁN TAMBIÉN EN ESTA OBRA RECURSOS DEL EJERCICIO PASADO POR UN IMPORTE DE 2,782,410.00 / Registro: POR LA CONTINGENCIA PRESENTADA POR LAS LLUVIAS EN EL ESTADO DE OAXACA NO SE PUDO	
OAX13130200163128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa De Acceso A La Comunidad Nuevo San Antonio	FISM205FII0031/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$916,029	\$916,029	\$916,029	\$916,029	\$456,992	\$456,992	\$456,992	49.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	134	2.28	90.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro:	
OAX13130200163161	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telessecundaria.	2	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$651,450	100.00	\$0	Aula	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163188	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	3	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,220,060	\$1,220,060	\$1,220,060	\$1,220,060	\$963,524	\$971,506	\$971,506	48.97	\$0	Tanque	2,800	100.00	100.00	Indicador: / Fisica: / Registro: LA OBRA FISICA ESTA CONCLUIDA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE NO SE A EJERCICIO A UN 100% POR FALTA DE DOCUMENTACION	
OAX13130200163191	Ampliación De Camino Tercera Etapa Buenavista	MST-492-FISM-001-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Obra	117	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163198	Construcción De Aula Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Benito Juárez	FAISM05032013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$817,657	\$817,657	\$817,657	\$817,657	\$817,657	\$817,657	\$817,657	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163238	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Seco.Comunidad Jose Lopez Portillo	FISM205FII0040/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,221	\$292,221	\$292,221	97.41	\$0	Metro Lineal	115	1.02	97.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro:	
OAX13130200163257	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	4	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,119,036	\$2,119,036	\$2,119,036	\$2,119,036	\$1,005,101	\$1,005,101	\$369,391	47.43	\$0	Metros Lineales	1,400	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra que esta siendo ejecutada con mezcla de recursos federación y municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163272	Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad De San Jose El Frijol	MST003/001/2013	Oaxaca	Santiago Texitlan	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,079,556	\$1,079,556	\$1,079,556	\$1,079,556	\$1,079,556	\$1,079,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	278	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL FRIJOL. OBRA TERMINADA	
OAX13130200163315	Conservación De Camino La Providencia-Llano Yerba Del Km 0 000 Al Km 3 000 Perteneciente A Este Municipio		Oaxaca	Santiago Texitlan	Ferreria de la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$603,668	\$603,668	\$603,668	\$603,668	\$603,668	\$603,668	\$603,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	4,170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: CONSERVACION DE CAMINO DE PROVIDENCIA LLANO YERBA DEL KM 0-000 AL KM 3-000. EJECUTADO CON RECURSO 2013 \$603,379.69 EJECUTADO CON RECURSO 2012 \$ 88.49 EN EL RENGLON DEL TERCER TRIMESTRE NO SE HABILITA PARA
OAX13130200163317	Gastos Indirectos 3 Por ciento	6	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO OAXACA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$233,691	\$233,691	\$102,079	\$233,691	\$102,079	\$102,079	\$102,079	43.68	\$0	Pago	3,210	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163324	Apertura Y Ampliación De Camino Rancho La Tazama A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	FISM0022013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,493,470	\$3,176,727	\$3,176,727	\$3,176,727	\$3,176,727	\$3,176,727	\$3,176,727	100.00	\$0	Kilometro	3,245	100.00	98.00	Indicador: / Fisica: UN PUNTO DE PASE PARA LIQUIDAR ESTA OBRA / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON EL FONDO 3 Y FONDO 4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163329	Construcción De Bodega Rural (1a Etapa) En La Salceda	FISM205FII0030/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,517,170	\$1,517,170	\$1,517,170	\$1,517,170	\$1,257,545	\$1,257,545	\$1,257,545	82.89	\$0	Obra	139	100.00	90.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro:	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobau No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163380	Construcción De Casa De Salud	FISM-007-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$180,001	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Obra	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2DO TRIMESTRE / Fisica: OBRA TERMINADA EN EL 2DO TRIMESTRE / Registro: ESTA OBRA FUE PAGADA Y TERMINADA FISCAMENTE EN EL 2DO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200163388	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Del Barrio Prolongación De Juárez Loma Yutecaluca	03	Oaxaca	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$526,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX13130200163397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia (E.C. San Pablo En Barrio Morelos)	FAFM-293-001A-2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		OBRA CIVIL Y CONSULTORIA Y PROYECTOS LACHEE, S.A. DE C.V.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163409	Conservación De Camino De Buena Vista A San Martín Cacaloqui 4km (Revestimiento)	MST/491/004/FEBRERO/2013	Oaxaca	Santiago Texillán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$1,392,001	\$1,392,001	\$1,392,001	\$1,392,001	\$1,392,001	\$1,392,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	278	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: CONSERVACION DE CAMINO DE BUENA VISTA A SAN MARTIN CACALOQUICHIL 4KM (REVESTIMIENTO). FISM/491/004/FEB/2013 / OBRA TERMINADA.	
OAX13130200163492	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Calle De 5 De Mayo	FISM-MSAEA-104-02-2013	Oaxaca	San Antonino el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,221,480	\$1,221,480	\$955,265	\$955,265	\$453,101	\$453,101	\$453,101	37.09	\$0	M2. Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163624	Rehabilitación Del Camino E.C. Km11800 (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)-San Antonio El Alto Del Km 0000 Al Km 15420.71. Subtramo A Rehabilitar Del Km 11500 Al Km 15420.71	FISM-1004-006-2013	Oaxaca	San Antonino el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$301,931	\$104,171	\$104,171	\$104,171	\$104,171	\$104,171	34.50	\$0	Obra	1,202	80.00	100.00	Financiera: / Fisica: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163688	Construcción De Botega Rural Para Acopio De Coschas Tercera Etapa	13	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$715,271	\$715,271	\$0	\$655,276	\$655,276	\$655,276	\$0	91.61	\$0	M2. Invernadero	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
OAX13130200163728	Ampliación Del Camino San Antonino El Alto - La Mina Km0000 Al Km 2740 En La Localidad De La Mina	FISM-MSAEA-104-OP-001-2013	Oaxaca	San Antonino el Alto	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,092,800	\$1,092,800	\$512,684	\$512,684	\$512,684	\$512,684	\$512,684	46.91	\$0	Kilómetro	500	2.76	100.00	Financiera: / Fisica: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163750	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	fism-2013-43-001	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$543,616	\$543,616	\$360,046	\$543,616	\$360,046	\$360,046	\$360,046	66.23	\$0	Metros Lineales	500	100.00	66.23	Financiera: / Fisica: / Registro: EN EL CONCEPTO AVANCE FISICO DE ACUMULADO NO SE CAPTURE DICHA INFORMACION MOTIVO QUE SE DESCONOCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163751	Construcción De 3 Aulas En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	MSLA-FISM-235-SLA-007-2013	Oaxaca	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS AMATLAN, OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$934,968	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	\$332,371	100.00	\$0	Aula	90	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200163756	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	24	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$620,596	\$620,596	\$620,596	\$620,596	\$620,596	\$620,596	\$620,596	100.00	\$0	Obra	462	61.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Adolfo Lopez Mateos Y Privada Libertad/500 M2 Y 210 M De Guarnición	FISM312-17-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$746,960	\$746,960	\$746,960	\$746,960	\$746,960	\$746,960	\$746,960	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	250	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163825	Programa De Vivienda Digna 2013	FISM-104-004-2013	Oaxaca	San Antonino el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	64.29	\$0	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163861	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Bilingüe Narciso Mendoza Clave 20d0c1846z	030	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$69,000	\$69,000	\$34,500	\$69,000	\$34,500	\$34,500	\$34,500	50.00	\$0	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163863	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av. Malamoros Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Cuahimilme	2	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		ANBAL CASTILLEJOS ULLOA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$442,339	\$442,339	\$442,339	\$442,339	\$441,440	\$441,440	\$100	99.80	\$0	Gestión	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163894	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Del Jardín De Niños Narciso Mendoza	10	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$197,316	\$197,741	\$197,741	\$197,741	\$197,741	\$197,741	\$197,741	100.00	\$0	Metros Lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163942	Construcción De Muro De Mampostería Para Retención De Azolves Paraje Zaus Amarillo	FISM-MSS.2013	Oaxaca	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$790,650	\$680,676	\$547,051	\$547,051	\$547,051	\$547,051	\$547,051	80.37	\$0	Obra	250	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163945	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle America		Oaxaca	San Miguel Yotao	Santa María Lagujche	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		SAN MIGUEL YOTAO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$912,137	\$912,137	\$912,137	\$456,069	\$456,069	\$456,069	\$456,069	50.00	\$0	Unidad	251	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION CON RECURSOS DEL FONDO III Y IV / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163949	Rehabilitación De La Banda Perimetral De Las Escuelas Primarias Abraham Castellanos Clave: 20d0p0137x Y Luis Malus Malus Clave: 20d0p2673k	MES-030-FISM-009-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$441,763	\$441,763	\$441,763	\$441,763	\$439,858	\$439,858	\$439,858	99.57	\$0	Gestión	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200163964	Construcción De Palacio Municipal En Su Sexta Etapa	fortamun-2013-44-002	Oaxaca	San Pedro Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H ayuntamiento de san pedro jaltepetongo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$218,386	\$218,386	\$137,754	\$218,386	\$137,754	\$137,754	\$137,754	63.08	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	63.08	Financiera: / Fisica: / Registro: EN EL CONCEPTO DE AVANCE FISICO ACUMULADO NO SE CAPTURE DICHA INFORMACION MOTIVO QUE NO SE CONTABA CON EL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Piñolepa de Don Luis	Piñolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013.- Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200163975	(025-2013) Rehabilitación De Camino Rural Tramo Playal Segunda Etapa Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPI/FISM124/025/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$3,437,684	\$3,437,684	\$3,437,684	\$3,437,684	\$2,486,579	\$2,486,579	\$2,486,579	72.33	\$0	Metro Lineal	65	72.00	85.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200163999	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Rosario Castilanos, Ubicada En La Comunidad San Martín Arroyo Concha, San Juan Lalana	FISM205/FI/015/2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$283,878	\$283,878	\$283,878	\$283,878	\$275,900	\$275,900	\$275,900	97.19	\$0	Metro Lineal	150	1.25	90.00	Financiera: -- OBRA EN PROCESO -- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO -- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FISM-104-008-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Esta obra corresponde a la Localidad de San Andrés el Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164048	(026-2013) Rehabilitación De Camino Rural 'Aguas' Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa	MSBA- OPI/FISM124/026/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,936,110	\$2,936,110	\$2,936,110	\$2,936,110	\$2,402,984	\$2,402,984	\$2,402,984	81.84	\$0	Metro Lineal	100	30.00	75.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164067	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable	FISM-104-005-2013	Oaxaca	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO EL ALTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$180,000	\$180,000	\$173,348	\$6,652	\$4,030	\$4,030	\$4,030	2.24	\$0	Obra	300	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164094	(028-2013) Rehabilitación De Camino Rural 'Shabaco' Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPI/FISM124/028/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,903,832	\$2,903,832	\$2,903,832	\$2,903,832	\$2,023,346	\$2,023,346	\$2,023,346	69.68	\$0	Metro Lineal	57	30.00	80.00	Financiera: --OBRAS EN PROCESO-- / Fisica: -- OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164131	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santa Cruz-El Ocole-San Miguel-7 La Ciénega-El Palmarín		Oaxaca	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$703,030	100.00	\$0	Obra	4.531	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164243	Revestimiento De Camino Carretero En Diferentes Tramos	15	Oaxaca	San Andrés Teotlalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTLALPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$836,750	\$836,750	\$836,750	\$836,750	\$836,750	\$836,750	\$836,750	100.00	\$0	Kilometro	4.450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164282	Proyecto Ampliación De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable	SN	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	100.00	\$0	Proyecto	2.967	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: AL MES DE SEPTIEMBRE SE OBTIENE UN AVANSE FISICO DEL 100% Y UN AVANSE FINANCIERO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164287	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Jose Maria Morales	FISM312-19-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN	Energía	En Ejecucion	2013	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	\$182,134	100.00	\$0	Poste	450	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE JULIO DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164299	(052-2013) Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPI/FISM124/052/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$422,426	\$422,426	\$422,426	\$422,426	\$420,606	\$420,606	\$420,606	99.57	\$0	Sistema	100	20.00	100.00	Financiera: SE HACE CORRECCION EN EL IMPORTE DEL CONTRATO DE OBRA FUE MAL CARGADO EN EL 2DO. TRIMESTRE. / Fisica: -- OBRA TERMINADA -- / Registro: AVANCE FINANCIERO. SE PAGO LA 1A. ESTIM. FINQUITO, SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS DE LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO. EL AVANCE FISICO SE CALIFICA EN UN 100%, CABE HACER MENCION QUE ESTA...
OAX13130200164336	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 26 Clave 20d80025e	032	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$267,471	\$267,471	\$196,550	\$267,471	\$196,550	\$196,550	\$196,550	73.48	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164351	(021-2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Francisco Corres En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPI/FISM124/021/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Energía	En Ejecucion	2013	\$780,875	\$780,875	\$780,875	\$780,875	\$695,813	\$695,813	\$695,813	89.11	\$0	Poste	24	20.00	80.00	Financiera: --OBRA EN PROCESO-- / Fisica: --OBRA EN PROCESO-- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164365	Construcción Del Camino Rural Loma Del Carpintero En La Localidad De Ejido El Rincón	MSV1535013MAY02013	Oaxaca	San Vicente Lachixio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,976	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: AL MES DE SEPTIEMBRE SE OBTIENE UN AVANSE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164366	Ampliación Y Mejora Tramo Lucrecia De Matamoros A Paraje La Tranca 3.5 Kms	8	Oaxaca	San Andrés Teotlalpam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTLALPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,691,344	\$2,691,344	\$2,691,344	\$2,691,344	\$2,691,344	\$2,691,344	\$2,691,344	100.00	\$0	Kilometro	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obr concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164386	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	033	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$120,000	\$120,000	\$102,000	\$120,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	85.00	\$0	Metros Lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164404	(020-2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Lachixiá Yon Meño En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPI/FISM124/020/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Energía	En Ejecucion	2013	\$692,961	\$692,961	\$692,961	\$692,961	\$689,973	\$689,973	\$689,973	99.57	\$0	Poste	30	20.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHO LO RELATIVO AL IMPUESTO AL MILLAR. / Fisica: --OBRA TERMINADA-- / Registro: AVANCE FINANCIERO. SE PAGO LA 4A. ESTIM. FINQUITO, SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS DE LO RELATIVO AL 5% AL MILLAR AVANCE FISICO. EL AVANCE FISICO SE CALIFICA EN UN 100%, CABE HACER MENCION QUE ESTA PENDIENTE. LA...
OAX13130200164415	Ampliación Mejora De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Calle Independencia	FISM312-20-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JICAYAN	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00	\$0	Poste	350	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200164424	Construcción De Cancha En La Zona De Supervisión Indígena 137	034	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$200,000	\$200,000	\$170,000	\$200,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	85.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federalizados transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - Se valda y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200144461	(038-2013) Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Campo Norte En La Localidad De San Blas Atempa, Oax.	MSBA- OPI/FISM/12/04/038/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,364,751	\$1,364,751	\$1,364,751	\$1,364,751	\$1,059,759	\$1,059,759	\$1,059,759	77.65	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	20.00	70.00	Financiera: -OBRA EN PROCESO- / Física: -OBRA EN PROCESO- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164477	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	035	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$156,913	\$200,000	\$156,913	\$156,913	\$156,913	78.46	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164483	Construcción De Emsal Flor Batavía Primera Etapa Cuatro Aulas, Direccion Y 5 Sanitarios		Oaxaca	San Andrés Teotilalpam	Flor Batavía	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,432,000	\$772,720	\$772,720	\$772,720	\$772,720	\$772,720	\$772,720	100.00	\$0	Aula	80	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SE CONCLUIRA Y ENTREGARA A LA BREVEDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164513	Construcción De Cercado Perimetral En El C.B.T.A. No.202	036	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$643,733	\$650,000	\$643,733	\$643,733	\$643,733	99.04	\$0	Metro Lineal	70	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164553	Construcción De Cancha En El Ibo No.217 Clave 20d020217n	037	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$195,453	\$250,000	\$195,453	\$195,453	\$195,453	78.18	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164581	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	038	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encajonado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$339,977	\$339,977	\$290,160	\$339,977	\$290,160	\$290,160	\$290,160	85.35	\$0	Sistema	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164767	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Los Parajes Del El Porcillo, San Antonio Y Los Jiménez	25	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Energía	En Ejecución	2013	\$543,765	\$543,765	\$543,765	\$543,765	\$371,977	\$371,977	\$371,977	68.41	\$0	Obra	776	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA AL 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164779	Rehabilitación De Unidad Médica Rural En La Localidad De San Francisco Jaltepetongo	02032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Salud	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	52.08	\$0	Unidad medica	50	100.00	52.00	Financiera: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA NO TUVO AUMENTOS DEBIDO A LA TEMPORADA NO SE AVANZO EN LA OBRA / Física: NO INCREMENTO EL AVANCE / Registro: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA QUEDO PARADA YA QUE POR LA EPOCA DE LLUVIA NO SE PUDO AVANZAR A LA EJECUCION DE LA OBRA.	
OAX13130200164821	Pavimentación De La Calle Acceso Al Curso Comunitario Francisco Javier Mma	28	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa María Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$190,415	100.00	\$0	Obra	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164828	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Camino Nacional, Colonia La Cruz	04	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Energía	En Ejecución	2013	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	\$266,500	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE QUEDO CONCLUIDA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$266,500.00	
OAX13130200164862	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Del Barrio Yutelin Guayabal	05	Oaxaca	San Pablo Huitzo	Cañada Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	Energía	En Ejecución	2013	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	\$394,800	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA AVANZO EN UN 79% EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO / Registro: DURANTE ESTE TRIMESTRE LA OBRA AVANZO EN UN 79% EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200164949	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obras Complementarias	03032013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,000	\$585,000	\$461,991	\$461,991	\$461,991	\$461,991	\$461,991	78.97	\$0	-1	50	100.00	79.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165055	Construcción De Andador Para Centro De Salud	12	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$119,900	\$119,900	\$119,900	\$119,900	\$119,900	\$119,900	\$119,900	100.00	\$0	Obra	4,280	1.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165070	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidraulico	009	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Baltazar Yatzaqui El Bajo	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$484,951	\$484,951	\$484,951	\$484,951	\$484,951	\$484,951	\$484,951	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165095	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar En Plan Del Aire	303	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Plan del Aire	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,898,876	\$678,664	\$678,664	\$678,664	\$678,664	\$678,664	\$678,664	100.00	\$0	M2, Muro de contención	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION	
OAX13130200165136	Mejoramiento De 28 Viviendas	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	\$772,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. LO CAPTUREO NUEVAMENTE MOTIVO QUE APARECE CON LA LEYENDA QUE AL PARECER NO FUE REVISADO CORRECTAMENTE.	
OAX13130200165151	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre	003	Oaxaca	Sanilago Tapexitla	Sanilago Tapexitla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANIAGO TAPEXITLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,158,650	\$1,158,650	\$1,158,650	\$1,158,650	\$1,158,650	\$1,158,650	\$1,158,650	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,031	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada	
OAX13130200165156	Construcción De La Calle Antonio Valdes De Concreto Hidraulico Tercera Etapa	311	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$11,898,876	\$897,071	\$897,071	\$897,071	\$897,071	\$897,071	\$897,071	\$897,071	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA REVISION
OAX13130200165210	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	004	Oaxaca	Sanilago Tapexitla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANIAGO TAPEXITLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$825,000	\$825,000	\$800,000	\$825,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	96.97	\$0	Kilometro	3,031	100.00	0.96	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de mantenimiento	
OAX13130200165211	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Del Jardín De Niños Rosario Vera Penhalaza	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$168,927	\$168,927	\$168,927	\$168,927	\$168,927	\$168,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LO REPORTO NUEVAMENTE DEVIDO A LAS OBSERVACIONES QUE ME CAPTURAN EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165235	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miramar Colonia San Pablo Norte Sector 1	FAISM079118/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$498,877	\$498,877	\$496,727	\$498,877	\$496,727	\$496,727	\$496,727	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	148	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.57% / Fisica: la obra esta terminada al 100% / Registro: obra priorizada No. 118 Construcción de 1,174.76 m2. Pavimento con Concreto Hidraulico de La Calle Miramar Colonia San Pablo Norte Sector 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165260	Construcción De Una Plataforma Para Edificación De Almas Del Bachillerato Integral Comunitario Segunda Etapa.	008	Oaxaca	Santiago Itayutla	Santiago Itayutla	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITAYUTLA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$572,919	\$572,919	\$572,919	\$572,919	\$572,919	\$572,919	\$572,919	100.00	\$0	Obra	11,917	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: esta obra se encuentra concluida y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165303	Servicios, Cursos, Conferencias, Teleconferencias Etc	314	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$11,898,876	\$210,169	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	\$93,000	44.25	\$0	Horas Curso	0	100.00	44.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA REVISION
OAX13130200165311	Asesoría Técnica E Integración D Expedientes Tecnicos	006	Oaxaca	Santiago Tapexitla	Santiago Tapexitla	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TAPEXITLA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$147,333	\$147,333	\$110,500	\$147,333	\$110,500	\$110,500	\$110,500	75.00	\$0	Asesoría	3,031	100.00	0.75	Financiera / Fisica / Registro: se sigue proporcionando asesoria e integración de expedientes tecnicos	
OAX13130200165348	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 1 De Mayo Tercera Etapa Agencia Boca Del Rio	FAISM07925/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$998,879	\$998,879	\$782,619	\$998,879	\$782,619	\$782,619	\$782,619	78.35	\$0	Metro Lineal	159	100.00	70.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 78.35 % / Fisica: la obra esta en proceso de ejecución / Registro: obra priorizada 25 construcción de drenaje sanitario de la calle primero de mayo tercera etapa agencia boca del rio lleva un avance fisico del 70% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165357	Construcción Del Techado De Salon De Usos Múltiples	009	Oaxaca	Santiago Itayutla	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ITAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,205,083	\$1,205,083	\$400,000	\$1,205,083	\$400,000	\$400,000	\$400,000	33.19	\$0	Obra	576	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: esta obra se encuentra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165380	Gestión Y Administración De Obras Para Mezcla De Recursos	313	Oaxaca	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$11,898,876	\$90,500	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	96.13	\$0	Asistencia técnica	0	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA REVISION
OAX13130200165432	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lucía Betanzos Colonia San Martín	FAISM079110/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$312,558	\$312,558	\$311,211	\$312,558	\$311,211	\$311,211	\$311,211	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	98	100.00	100.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% DEL RECURSO EJERCIDO APROBADO PARA ESTA OBRA / Fisica: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% 354.36M2 / Registro: OBRA PRIORIZADA 110 PAVIMENTACION DE 354.36 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIA BETANZOS COLONIA SAN MARTIN TIENE UN AVANCE FISICO	
OAX13130200165478	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Loc. De Sta. Catalina Tlaxi		Oaxaca	Santa Catalina Tlaxi	Santa Catalina Tlaxi	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATALINA TLAXI	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,208,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	\$1,510,000	100.00	\$0	Obra	237	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165501	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia San José Del Palmar	FAISM07981/2013	Oaxaca	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$984,956	\$984,956	\$980,711	\$984,956	\$980,711	\$980,711	\$980,711	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	390	100.00	100.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA PRIORIZADA 81 CONSTRUCCION DE 1,122M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO DE SAN JOSE DEL PALMAR TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%	
OAX13130200165535	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	SMP-FII-008-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	M2, Sanitarios	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165565	Construcción De Barda Perimetral Primera Etapa En La Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza	SMP-FII-009-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$550,029	\$550,029	\$550,029	\$550,029	\$550,029	\$550,029	\$550,029	100.00	\$0	M2, Muro de contención	304	100.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165586	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Barrio Guadalupe	SMP-FII-010-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	Barrio Guadalupe (Piedra del Sol)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,149,143	\$862,776	\$862,776	\$862,776	\$862,776	\$862,776	\$862,776	100.00	\$0	Red	250	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165593	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Díaz	FAISM07923/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$721,327	\$721,327	\$718,218	\$721,327	\$718,218	\$718,218	\$718,218	99.57	\$0	Metro Lineal	1,022	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.57% / Fisica: la obra terminada y operando / Registro: obra priorizada numero 23 Construcción de 706 ml Drenaje Sanitario de La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Díaz	
OAX13130200165684	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Colonia Independencia	FAISM07912/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$126,925	\$126,925	\$126,378	\$126,925	\$126,378	\$126,378	\$126,378	99.57	\$0	Metros Lineales	40	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.57% / Fisica: la obra terminada y operando / Registro: obra priorizada No. 12 Ampliación 103.50 ml del Drenaje Sanitario en la Calle 12 de Octubre Colonia Independencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida Valentin Gomez Farias Entre Francisco I Madero Y Venustiano Carranza Colonia La Soledad	FAISM07985/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$350,250	\$350,250	\$348,741	\$350,250	\$348,741	\$348,741	\$348,741	99.57	\$0	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE FINANCIERO DEL 99.57% / Fisica: LA OBRA UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: Obra priorizada Numero 85 Construcción de 421.56 m2 de Pavimento con Concreto Hidráulico de la Avenida Valentin Gomez Farias entre Francisco I Madero y Venustiano Carranza colonia la S - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165765	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ventosa Entre Av. Hidalgo Y Morelos Barrio Nuevo	FAISM07929/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$223,313	\$223,313	\$222,350	\$223,313	\$222,350	\$222,350	\$222,350	99.57	\$0	Metros Lineales	52	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.57% / Fisica: la obra esta terminada al 100% y operando / Registro: obra priorizada numero 29 Construcción de 122 ml de Drenaje Sanitario de la calle Ventosa entre Av. Hidalgo Y Morelos barrio nuevo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200165811	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Flores Magón Y José María Morelos, Colonia Francisco I Madero	FAISM07972/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Dependencia Municipal de Salina Cruz Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,026,770	\$1,026,770	\$1,016,837	\$1,026,770	\$1,016,837	\$1,016,837	\$1,016,837	99.03	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	100.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 99.03 % / Fisica: la obra tiene un avance fisico del 100% / Registro: obra priorizada No. 72 Construcción de 1,573.20 m2 de Pavimento con Concreto Hidraulico de La Calle Benito Juarez entre Flores Magón y José María Morelos Colonia Francisco I Madero, obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200169590	Construcción De Aula Didáctica Esc. Prim. Jose Mari	018	Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Miahualtán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se compuso la cantidad de metros cuadrados obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200169594	Construcción De Aula Didáctica Esc. Telesecundaria		Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Miahualtán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200169599	Construcción Aula En El Jardin De Niños Izoacatl		Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Miahualtán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200169596	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio		Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Miahualtán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	90	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200169590	Construcción De Aula Esc. Jardin De Niños Maria Montessori		Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Miahualtán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200169597	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Jose Lopez Alvarez		Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Miahualtán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200166013	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A La Telesecundaria		Oaxaca	Miahualtán de Porfirio Diaz	Mengoll de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		municipio de miahualtán de porfirio diaz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$557,808	\$557,808	\$557,808	\$557,808	\$557,808	\$557,808	\$557,808	\$557,808	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: hubo un ajuste en el monto de esta obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200166319	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero 2a Etapa A Base De Concreto Hidraulico	002	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN IXCAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,267,332	\$1,267,332	\$1,267,332	\$1,267,332	\$1,267,332	\$1,267,332	\$1,267,332	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,337	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada	
OAX13130200166518	Conservación Del Camino Rural Del Barrio De La Santa Cruz A Tierra Colorada	2	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,897	\$250,897	\$250,897	\$250,897	\$239,710	\$239,710	\$239,710	95.54	\$0	Kilómetro	1,399	5.46	95.54	Financiera: SE EJECUTARÁN EN ESTA OBRA RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN MONTO DE 2,782,410.00 / Fisica: SE EJECUTARÁN EN ESTA OBRA RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN MONTO DE 2,782,410.00 / Registro: POR LAS CONTINGENCIAS PRESENTADAS POR LAS LLUVIAS EN EL ESTADO, FINANCIERO: SE HIZO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL CONSUMIBLE DE COMPUTO / Fisica: SE LLEVA UN AVANCE DEL 9.69 % DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FONDO III DEL 2013 / Registro: SE HA EJERCIDO RECURSOS DEL 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LO CUAL SE HIZO LA ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL PARA OFICINA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO/TONER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA FORTALECER LAS	
OAX13130200166558	Programa De Desarrollo Institucional	FAISM07901/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$668,830	\$668,830	\$64,832	\$64,832	\$64,832	\$64,832	\$64,832	9.69	\$0	Lote	500	100.00	33.00	Financiera: se lleva un avance financiero del 22.50% / Fisica: se ha realizado gastos varios seguimiento y evaluación , reparación de impresoras / Registro: obra priorizada No. 2 del 3% de gastos indirectos , se ha realizado gastos para seguimiento y evaluación y para la reparación de impresoras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200166783	3e Gastos Indirectos	FAISM07902/2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		Ayuntamiento Municipal de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,003,245	\$1,003,245	\$225,749	\$225,749	\$225,749	\$225,749	\$225,749	22.50	\$0	Asistencia técnica	500	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200166877	Construcción De Iglesia Catolica La Santa Cruz	008	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corriente Ancha o Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$360,000	\$500,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	72.00	\$0	Metro Cuadrado	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200166897	Conclusión De La Red De Energia Elctrica Del Camino De Peña Colorada Al Paraje Tejicote	3	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$361,486	\$361,486	\$361,486	\$361,486	\$361,486	\$361,486	\$361,486	100.00	\$0	M. Cable (brass de conexión)	1,399	7.86	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA EJECUTANDO RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN MONTO DE 2,782,410.00 / Fisica: SE CONCLUYO LA OBRA EJECUTANDO RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN MONTO DE 2,782,410.00 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE OAXACA NO SE AVANZO EN LA EJECUCION
OAX13130200166987	Construcción De Puenle Vehicular	4	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$733,160	\$733,160	\$733,160	\$733,160	\$733,160	\$733,160	\$733,160	100.00	\$0	Metro Lineal	1,399	15.89	100.00	Financiera: / Fisica: El proyecto ya está terminado y pagado totalmente. / Registro: La elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del acceso al parador turístico, artesanal, cultural, gastronómico ubicado sobre el itinerario a Ocotlán, kilómetro 29 Santo Tomás Jalieza, Ocotlán, Oaxaca, ya fue terminado y pagado al 100% durante este trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200167049	Rehabilitación De La Iglesia Catolica San Jose	009	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$330,000	\$330,000	\$198,000	\$330,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: INVERSION EN OBRA PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX13130200167111	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Acceso Al Palador Turístico, Artesanal.	msh-fsm-23-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento de santo tomas jaliza.oaxaca	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Proyecto	500	1.00	1.00	Financiera: SE APLICARÁN RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN MONTO DE 2,782,410.00 / Fisica: SE APLICARÁN RECURSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR UN MONTO DE 2,782,410.00 / Registro: POR LAS CONTINGENCIAS PRESENTADAS POR LAS LLUVIAS EN EL ESTADO DE OAXACA NO SE AVANZO EN LA EJECUCION	
OAX13130200167244	Apertura De Calles	5	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$36,036	\$36,036	\$36,036	\$36,036	14.41	\$0	Kilómetros	1,399	5.44	14.41	Financiera: / Fisica: El proyecto ya está terminado y pagado totalmente. / Registro: La elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del acceso al parador turístico, artesanal, cultural, gastronómico ubicado sobre el itinerario a Ocotlán, kilómetro 29 Santo Tomás Jalieza, Ocotlán, Oaxaca, ya fue terminado y pagado al 100% durante este trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobahu No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200167906	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Deportiva De Santa María Huautuco	08	Oaxaca	Santa María Huautuco	Santa María Huautuco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,999,188	\$1,982,592	\$1,982,592	\$1,982,592	\$1,982,592	\$1,982,592	\$1,982,592	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200167955	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Galsana	5	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$100	\$980,000	\$703,158	\$703,158	\$703,158	\$703,158	\$703,158	71.75	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,081	100.00	72.00	Financiera: LOS PAGOS SE REALIZAN DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA / Fisica: LAS LLUVIAS RETRASARON LA TERMINACION DE LA OBRA EN LA FECHA QUE SE TENIA PROGRAMADA. / Registro: LA OBRA SE FINANCIERA. NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Fisica: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Registro: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200167991	Programa De Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$4,593,273	\$91,865	\$91,865	\$91,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	2.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Registro: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200168080	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	002	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$782,059	\$782,059	\$782,059	\$782,059	\$782,059	\$782,059	\$782,059	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA YA SE PAGO AL 100% / Fisica: LAS METAS SE CUMPLIERON DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200168088	Gastos Indirectos	-	Oaxaca	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$4,593,273	\$137,798	\$137,798	\$137,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	3.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Fisica: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Registro: NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200168374	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez 2 Etapa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$400,000	\$400,000	\$217,868	\$400,000	\$217,868	\$217,868	\$217,868	54.47	\$0	M2, Concreto hidráulico	303	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: EN EL CONCEPTO DE ACUMULADO NO DESCRIBO LA INFORMACION, MOTIVO QUE LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR ADMITTACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200168384	Desarrollo Institucional	-	Oaxaca	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$762,595	\$15,252	\$15,252	\$15,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	2.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Fisica: AUN NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200168498	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuacanpeque) Santa María Tototapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000 Subramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	PIBAI/09482013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Ined	gira	Ayuntamiento Municipal de Santa María Tototapilla, Tehuacanpeque, Oaxaca	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$5,993,447	\$5,993,447	\$2,303,605	\$5,945,302	\$742,877	\$742,877	\$742,877	12.39	\$0	Kilómetros	878	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 60%. SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES PIBAIS,945,302.25, ESTATAL FAFEF \$1,114,744.17, MUNICIPAL FONDO III \$371,581.39, DE ACUERDO AL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 135M/PIBAI-FISMULTP-091/2013/CMT. DE FECHA 03/05/2013. / Fisica: AUN NO SE HA EJECUTADO EL RECURSO / Registro: EN EL CONCEPTO DE AVANCE FISICO ACUMULADO NO SE CAPTURE LA INFORMACION MOTIVO QUE NO SE CUENTA CON EL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200168750	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre 2 Etapa	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$772,519	\$772,519	\$373,400	\$772,519	\$373,400	\$373,400	\$373,400	48.34	\$0	M2, Concreto hidráulico	404	100.00	48.34	Financiera: / Fisica / Registro: EN EL CONCEPTO DE ACUMULADO NO SE CAPTURE LA INFORMACION CORRECTA MOTIVO QUE SE DESCONOCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169086	Empedrado De La Calle Independencia	FISM-2013-F3-0	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Jerónimo Otla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$331,080	\$331,080	\$263,840	\$331,080	\$263,840	\$263,840	\$263,840	79.69	\$0	Kilómetro	100	100.00	79.69	Financiera: / Fisica / Registro: EN EL CONCEPTO DE ACUMULADO NO SE CAPTURE LA INFORMACION CORRECTA MOTIVO QUE SE DESCONOCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169093	Apertura Y Ampliación Del Camino Rancho La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	FISM-271-SMM-002-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$276,670	\$276,670	\$276,670	\$276,670	\$276,670	\$276,670	\$276,670	100.00	\$0	Kilómetros	3,245	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169144	Asesoría Técnica	FISM-2013-F3	Oaxaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$174,252	\$174,252	\$86,296	\$174,252	\$86,296	\$86,296	\$86,296	49.52	\$0	Pago	528	100.00	49.00	Financiera: / Fisica / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE GASTOS INDIRECTOS POR LA SUPERVION DE OBRA PUBLICA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169205	Construcción De Alcantarillado De Río Caragajo	FORTAMUN-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	100.00	\$0	Obra	879	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169291	Construcción De Muro De Contención En La Cancha Municipal	FORTAMUN-010-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAN OAXACA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$96,706	100.00	\$0	Metro Lineal	536	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169434	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje El Tecolote	-	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYOQUEZCO DE ALDAMA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$815,590	\$815,590	\$815,590	\$815,590	\$815,590	\$815,590	\$815,590	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169558	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	FISM-12-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	San Juan Nochtlan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	\$0	Metro Lineal	263	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169619	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Tramo Camino De Paso Ancho-Chacamalita	06	Oaxaca	Santa María Huautuco	Paso Ancho	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,882,158	\$1,882,158	\$1,882,158	\$1,882,158	\$1,882,158	\$1,882,158	\$1,882,158	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169659	Gastos Indirectos (Expedientes Técnicos)	1	Oaxaca	San Antonio Acutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ACUTLA	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$9,881	\$9,881	\$9,881	\$9,881	\$9,881	\$9,881	\$9,881	100.00	\$0	-1	297	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: GASTOS INDIRECTOS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169700	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	FISM-08-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$120,000	\$137,779	\$137,779	\$137,779	\$91,759	\$91,759	\$91,759	66.60	\$0	Red de Distribución	800	100.00	75.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169775	Construcción De Casa De Salud	FISMSJT002013	Oaxaca	San Jacinto Tlacotepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLAGOTEPEC	Salud	En Ejecucion	2013	\$996,087	\$4,095,867	\$3,276,694	\$996,087	\$996,087	\$996,087	\$996,087	24.32	\$0	Acción	149	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobaco No.52	FAFEF-0667-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFE		INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169783	Construcción De Canal Para Encusar El Arroyo Los Guayabos A Río De Los Higües	MSJT-FISM-R33-FV-530-013-2013	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS JALIEZA, OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$420,543	\$420,543	\$420,543	\$420,543	\$420,543	\$420,543	\$420,543	100.00	\$0	Canal	1,042	1.00	1.00	Financiera: Esta obra ya fue totalmente pagada por lo que ya está concluida / Fisica: / Registro: Esta obra ya está totalmente concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169812	Construcción De Andador Peatonal A Base De Escaleras Y Cunetas Laterales	02	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio de la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$414,886	\$414,886	\$414,886	\$414,886	\$414,886	\$414,886	\$414,886	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169823	Ampliación, Reasentamiento Y Construcción De Obras De Drenaje Del Tramo De Camino Tlacoatepec-Cuajinicut Cortada (10 Kilómetros)	MSJT158R33F100022013	Oaxaca	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajinicut	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$2,493,998	\$4,095,867	\$3,276,694	\$2,493,998	\$1,496,399	\$1,496,399	\$1,496,399	36.53	\$0	Kilómetro	645	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200169910	Construcción De Bañosecológicos Con Biobedizadores	FISM-11-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	San José Chichihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$207,408	\$207,408	67.78	\$0	Beneficiario	208	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: SE CAPTURÓ MAL EL MONTO Y EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. LA NUEVA CANTIDAD ES LA CORRECTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170098	Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Aulas Y Dirección En La Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón"	1	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	144	100.00	100.00	Financiera: Al tercer trimestre la obra está terminada al 100% / Fisica: La obra se terminó desde el segundo trimestre / Registro: Esta obra se encuentra al 100% de avance físico y financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170182	Comisiones Bancarias	SN	Oaxaca	Santiago Textitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		INSTITUCION MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$147,438	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	100.00	\$0	Pesos	4,170	100.00	100.00	Financiera: COMISIONES BANCARIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 / Fisica: / Registro: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 2013
OAX13130200170261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Escalera Y Muro De Contención En La Calle Unión	2	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	961	100.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100% / Fisica: La obra se terminó desde el segundo trimestre 2013 / Registro: Al tercer trimestre la obra se encuentra con un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170275	Equipamiento De Infraestructura Para Acreditación De Unidades Medicas	305-001-03-041	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecucion	2013	\$12,068,932	\$12,068,932	\$9,826,689	\$12,068,932	\$12,068,932	\$9,826,689	\$9,826,689	81.42	\$0	Obra	76,296	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION CORRESPONDIENTE
OAX13130200170363	Construcción De Aula En El Preescolar "Tierra Y Libertad"	3	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$347,555	\$347,555	\$347,555	\$347,555	\$347,555	\$347,555	\$347,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	25	100.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100% / Fisica: La obra se terminó desde el segundo trimestre 2013 / Registro: Al tercer trimestre 2013 la obra tiene un avance físico y financiero del 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170375	Mto. De Camino Rural Obras De Buzamante - Paredones - El Higo - Stgo. Chazumba Del Km 0 Mas 000 Al Km 15 Mas 000	FISM-04-2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecucion	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Kilómetros	4,479	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170415	Construcción De Andador Peatonal En El Cobaco No. 51 Ebc00511	031	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	92.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma.	4	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	961	100.00	100.00	Financiera: Al tercer trimestre ya tenía un avance financiero del 100% / Fisica: La obra se terminó en el segundo trimestre de 2013 / Registro: Al tercer trimestre de 2013 Esta obra tiene un avance físico y financiero del 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170535	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$311,139	\$311,139	\$311,139	\$311,139	\$311,139	\$311,139	\$311,139	100.00	\$0	Metro Lineal	545	100.00	100.00	Financiera: Al tercer trimestre la obra tiene un avance financiero del 100% / Fisica: La obra se encuentra terminada / Registro: Al tercer trimestre 2013 la obra lleva un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170606	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Amapolas Barrio San Sebastián Santa María Atzompa	MSMA-FAIS-011-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Energía	En Ejecucion	2013	\$118,510	\$118,511	\$118,511	\$118,511	\$118,511	\$118,511	\$118,511	100.00	\$0	Poste	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170649	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas".	6	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Educación y deporte	En Ejecucion	2013	\$695,388	\$695,388	\$419,920	\$419,920	\$419,920	\$419,920	\$419,920	60.39	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	80	100.00	100.00	Financiera: La obra lleva un avance financiero del 60.39% / Fisica: La obra está terminada desde el segundo trimestre / Registro: Al tercer trimestre esta obra lleva un avance financiero del 60.39% y un avance físico del 100% debido a que fue financiada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170688	Desarrollo Institucional Gestión De Gestión De Proyectos Para Mezcla De Recursos	006	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO TEPEPEC	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$161,667	\$161,667	\$100,000	\$161,667	\$100,000	\$100,000	\$100,000	61.86	\$0	Proyecto	4,970	100.00	0.60	Financiera: / Fisica: / Registro: se sigue apoyando cursos de capacitación
OAX13130200170778	Construcción De Servicios Sanitario Estructura Regional 648 Mts En La Esc. Telesecundaria	FISM-MSP-001-2013	Oaxaca	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		SERVICIONES Y CONSTRUCCIONES PIANNA, S.A. DE C.V.	Salud	En Ejecucion	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	M2, Sanitarios	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX13130200170806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Libertad.	7	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	492	100.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance financiero del 100% / Fisica: La obra está terminada / Registro: La obra tiene un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170867	Gastos Indirectos	FISM-MSP-002-2013	Oaxaca	San Pedro Mártir	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR	Otra obra publica	En Ejecucion	2013	\$92,590	\$92,590	\$92,590	\$92,590	\$55,554	\$55,554	\$55,554	60.00	\$0	Pago	10	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX13130200170875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Ricardo Martínez, Porfirio Díaz Y Benito Juárez.	8	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,086	100.00	100.00	Financiera: La obra lleva un avance financiero del 100% / Fisica: La obra se encuentra terminada al 100% / Registro: Al tercer trimestre de 2013 esta obra se encuentra con un avance físico y financiero del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Total: 4582

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130200133496	Construcción De Un Taller En Cobao No.52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$335,725	\$335,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
OAX13130200170958	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	9	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$304,938	\$304,938	\$166,460	\$166,460	\$166,460	\$166,460	\$166,460	\$4.59	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: La obra lleva un avance financiero del 54.59%. / Fisica: Esta obra se encuentra terminada al 100%. / Registro: Al tercer trimestre de 2013 esta obra lleva un avance financiero del 54.59% y un avance físico del 100%, debido a que fue financiada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200171469	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Inicial	010	Oaxaca	Santiago Tepec	Santiago Tepec	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$26,126	\$26,126	\$26,126	\$26,126	\$26,126	\$26,126	\$26,126	100.00	\$0	Obra	60	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAB TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200171684	Construcción Del Techado De La Cancha Municipal.	-	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		H. Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$675,321	\$675,321	\$574,888	\$574,888	\$574,888	\$574,888	\$574,888	85.13	\$0	Obra	478	1.00	85.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso con un avance financiero del 85.13%. / Fisica: La obra se encuentra en proceso. / Registro: Al tercer trimestre la obra lleva un avance financiero del 85.13% y un avance físico del 85%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX13130200171896	Rehabilitación Y Mejoras De Las Bodegas Rurales	23	Oaxaca	Santiago Yaveo	Yaveo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	\$835,200	\$835,200	\$0	92.80	\$0	Proyecto	2,500	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX13130200172141	Infraestructura Basica Educativa	A PREESCOLAR	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$0	\$180,000	\$96,142	\$96,142	\$0	53.41	\$0	Obra	4,000	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX13130200172160	Infraestructura Basica Educativa	B PRIMARIA	Oaxaca	Santiago Yaveo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$216,000	\$216,000	\$0	\$216,000	\$124,877	\$124,877	\$0	57.81	\$0	Obra	4,000	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.